

SETTORE I° - SERVIZIO I°

Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi

Pratica pervenuta il 05.04.2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

(Dott.ssa *Valeria Minichi*)



CITTA' DI RAGUSA RAGIONIERE
29 MAR 2013
ARRIVO

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sc.H. VI

IV - III - A Pb

il 09.04.2013

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa *Valeria Minichi*)



# COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VI

*Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico*

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>N. D'ORDINE</b> <i>generale 435</i>	<b>OGGETTO:</b> Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo cauzione per Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale del Centro Storico di Ragusa e alle strutture acquedottistiche collegate. Impresa GURRIERI Salvatore - 97100 - RAGUSA
<b>Data</b> <i>09-04-2013</i>	
<b>N.85 SETTORE</b>	
<b>Data</b> <i>22-03-2013</i>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI ART 18 L.R. 61/81

SONNA IMPERNATA CON D.A. *844/12*

**Bil. 2012 CAP. 2504 Imp. 1363/12 Liquid. 391/12**

**Tit. 02 Funz. 01 Serv. 08 Interv. 01**

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilatredici, il giorno ventidue (22) del mese di Marzo su proposta del Geom. Salvatore CHESSARI nell'ufficio del settore VI, il Dirigente del Settore Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n°847 del 28/05/2012 è stata approvato il progetto redatto dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI per i "Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale del Centro Storico e alle strutture acquedottistiche collegate" per un importo di €. 80.000,00 di cui per lavori €. 64.000,00 compresi €. 1.600,00 per oneri di sicurezza e €. 16.000,00 a disposizione dell'Amministrazione.

Visto che i lavori sono stati affidati all'Impresa GURRIERI Salvatore con sede a 97100 Ragusa giusta Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n°1307/2012 per l'importo di €. 43.407,38 (comprensivi degli oneri di sicurezza) al netto del ribasso d'asta dello 33,001%, oltre alla perizia di assestamento per la necessità di realizzare lavori straordinari ed imprevedibili per un importo di €. 8.681,48 (quinto d'obbligo).

Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince anche che può essere pagata all'impresa GURRIERI Salvatore la somma di €. 260,43 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 52.088,86 e gli acconti corrisposti (n.3 SAL) che ammontano in €. 51.826,46, oltre €. 54,69 per IVA al 21%;

Visto in riguardo il Conto Finale dei Lavori del 26/11/2012;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del 26/11/2012;

Preso atto che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva n°21857108 del 22/11/2012, rilasciato in data 04/12/2012 dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale di Ragusa.

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

Visto l'art.47, comma 1, lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Ritenuto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;


## **DETERMINA**

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa GURRIERI Salvatore – Via Carrubba n°37 – 97100 Ragusa; la somma di €. 260,43 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 52.086,89) e gli acconti corrisposti (€. 51.826,46), oltre €. 54,69 per IVA al 21% in conformità a quanto disposto con la Determinazione Dirigenziale d'approvazione del progetto n. 847/2012;
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 315,12 di cui €. 54,69 per IVA al 21% dal Cap.2504 Bilancio 2012 Impegno 1363/11 Liquidaz. 391/12 Tit. 02 Funz. 01 Serv. 08 Interv. 01.
3. Svincolare la Polizza Fidejussoria n°81395907 rilasciata in data 08/08/2012 della Società Assicurazioni UNIPOL Assicurazioni, agenzia di Siracusa (SR) a garanzia degli atti contrattuali;
4. Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n°847/2012 si è concluso con un economia di €. 14.414,86.

**Allegati parte integrante**

- Stato finale dei lavori;
- Verbale Inizio Lavori e di Ultimazione Lavori;
- Documento Unico di regolarità Contributiva
- Certificato Regolare Esecuzione;
- Verbale di Visita e Controllo;
- Copia Polizza Fidejussoria di garanzia;

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI**  
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



---

**Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI**  
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



Si attesta che per il presente atto non occorre copertura finanziaria in quanto la stessa è stata già impegnata con Determina Dirigenziale n°847/2012.  
Ragusa 04/04/2013.

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....12 APR. 2013

**IL MESSO COMUNALE**

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~  
(Salonia Francesco)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....12 APR. 2013.....

al.....19 APR. 2013.....

Ragusa.....22 APR. 2013

**IL MESSO COMUNALE**

---



**Comune di Ragusa**  
Provincia di Ragusa

*n° 6 Jacca*  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 435 del 09-04-13

pag. 1

## STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale del centro storico e alle strutture acquedottistiche collegate. Deter. Dirig. di aggiudicazione N.1307 DEL 01/08/2012. CIG=4370133BD3 - CUP=F28D12000060002

**COMMITTENTE:** SETTORE VIII (Ambiente, Energia e Protezione Civile)

**IMPRESA:** GURRIERI Salvatore - Via Carrubba n.37 - 97100 Ragusa

Contratto in data 11/10/2012 rep. n. 30197 registrato a Ragusa in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 52 088.86

Data Offerta:	18/07/2012	IMPORTO DEL PROGETTO:	64 000.00
Data Consegna:	28/07/2012	Somme a Disposizione:	16 000.00
Data Inizio Lavori:	28/07/2012	Importo per la Sicurezza:	1 600.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	23/07/2013	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		
Data FINE LAVORI:	24/11/2012	Giorni impiegati in PIU':	—
		Giorni impiegati in MENO:	241

Settore VIII - Ambiente, Energia e protezione Civile  
Servizio I - Manutenzione e Distribuzione rete idrica comunale

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 03.01.01.01	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... e aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 5 N/mm2	SOMMANO al m³	12,15	97,60	1'186,84
2 06.02.02.06	Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizi ... puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. — Per la provincia di Ragusa: spessore 3 cm	SOMMANO al m²	2,00	25,30	50,60
3 06.02.10.01	Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a filo di sega nelle facce viste e con spig ... opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte: per elementi di formato 30x20 cm	SOMMANO al m	22,00	60,40	1'328,80
4 13.02.01.06	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale DN 60 + 600 mm, certificate secondo ISO 9001:2.000, con giunto elastico automatico rapido con g ... 60 + 125 mm PFA 64 bar — DN 150 + 200 mm PFA 50 bar — DN 250 + 300 mm PFA 40 bar — DN 350 + 600 mm PFA 30 bar: DN 200 mm	SOMMANO al m	2,00	82,40	164,80
5 13.02.10.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognature relative a scarichi civili e industriali, a gravità ed in pressione, in ghisa sferoidale, conformi alla norma UNI EN ... one delle prove idrauliche ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: DN 100 mm	SOMMANO al m	17,50	42,50	743,76
6 13.02.11	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guarnizione NBR conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 916 ... e, compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte	SOMMANO al kg	81,00	10,77	872,37
7 13.02.16.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 16 bar, corpo ovale completa in ogni parte, compresa l'esecuzione dei gi ... el materiale necessario, la catramatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 100 mm	SOMMANO cad.	4,00	232,50	930,00
8 15.02.03.07	Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezo ... scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte: per capienza di 1.000 l	SOMMANO cad.	2,00	311,30	622,60
9 AP.10	Operaio Specializzato	SOMMANO ora	26,00	28,18	732,66
10 AP.11	Operaio Qualificato	SOMMANO ora	481,00	26,30	12'650,30
11 AP.11	Operaio Qualificato	SOMMANO ora	191,00	26,30	5'023,30
12 AP.12	Operaio Comune	SOMMANO ora	495,00	23,78	11'771,10
13 AP.12	Operaio Comune	SOMMANO ora	283,00	23,78	6'729,74
14 B1	Escavatore	SOMMANO ora	82,00	87,97	7'213,54
15 B1	Escavatore	SOMMANO ora	85,00	87,97	7'477,45
16	Martello Demolitore				
<b>A RIPORTARE</b>					
					<b>57'496,87</b>

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			<b>57'496,87</b>	
B4		SOMMANO ora	126,00	36,02	<b>4'538,88</b>
17 B4	Martello Demolitore	SOMMANO ora	148,00	36,02	<b>5'330,88</b>
18 NP.01	Cemento	SOMMANO q.li	14,50	13,50	<b>195,78</b>
19 NP.02	Sabbia vagliata	SOMMANO mc	18,00	6,10	<b>109,80</b>
20 PS 003	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 32 x 32	SOMMANO cadauno	10,00	6,75	<b>67,50</b>
21 PS 003	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 32 x 32	SOMMANO cadauno	4,00	6,75	<b>27,00</b>
22 PS 003	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 32 x 32	SOMMANO cadauno	10,00	6,75	<b>67,50</b>
23 PS 006	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 63 x 63	SOMMANO cadauno	6,00	28,95	<b>173,70</b>
24 PS 007	Fornitura raccordo tipo tof da 20 x 1/2 m. o f.	SOMMANO cadauno	205,00	2,07	<b>424,35</b>
25 PS 007	Fornitura raccordo tipo tof da 20 x 1/2 m. o f.	SOMMANO cadauno	69,00	2,07	<b>142,83</b>
26 PS 008	Fornitura raccordo tipo tof da 25 x 3/4 m. o f.	SOMMANO cadauno	25,00	3,21	<b>80,25</b>
27 PS018	Fornitura saracinesca a sfera da 1/2	SOMMANO cadauno	70,00	4,33	<b>303,10</b>
28 PS018	Fornitura saracinesca a sfera da 1/2	SOMMANO cadauno	13,00	4,33	<b>56,29</b>
29 PS019	Fornitura saracinesca a sfera da 3/4	SOMMANO cadauno	2,00	6,24	<b>12,48</b>
30 PS020	Fornitura saracinesca a sfera da 1"	SOMMANO cadauno	5,00	8,89	<b>44,45</b>
31 PS023	Fornitura saracinesca a sfera da 2"	SOMMANO cadauno	3,00	32,07	<b>96,21</b>
32 PS023	Fornitura saracinesca a sfera da 2"	SOMMANO cadauno	3,00	32,07	<b>96,21</b>
33 PS024	Fornitura collare di tenuta F 46-52	SOMMANO cadauno	8,00	54,00	<b>432,00</b>
34 PS031	Fornitura collare di tenuta F 108-118	SOMMANO cadauno	7,00	63,00	<b>441,00</b>
35 PS035	Fornitura collare di tenuta F 148-168	SOMMANO cadauno	3,00	75,00	<b>225,00</b>
36 PS037	Fornitura collare derivazione presa per tubo in ghisa sferoidale da 65	SOMMANO cadauno	6,00	16,80	<b>100,80</b>
37 PS038	Fornitura collare derivazione presa per tubo in ghisa sferoidale da 80	SOMMANO cadauno	5,00	21,05	<b>105,25</b>
38 PS108	Fornitura ASFALTO A FREDDO in sacchi da Kg. 25	SOMMANO cadauno	357,00	7,00	<b>2'499,00</b>
39 PS108	Fornitura ASFALTO A FREDDO in sacchi da Kg. 25	SOMMANO cadauno	352,00	7,00	<b>2'464,00</b>
40	Fornitura tubo in polietilene PN 16 da 20 mm.				
	A R I P O R T A R E				<b>75'530,82</b>











n° 3 Jcciatv  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 435 del 09-04-13

## REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

**OPERE:** Idrauliche.

**LAVORI:** di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale del Centro Storico e alla strutture acquedottistiche collegate.

**FINANZIAMENTO:** Fondi Bilancio Comunale - Cap. 2504 "Art. 18 Legge Regionale 61/81" Bilancio 2012 Impegno 1363/2011, Liquidazione 391/2012.

Importo complessivo del progetto pari a €. 80.000,00 di cui: €. 64.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi €. 1.600,00 per oneri per la sicurezza ed €. 16.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Responsabile Unico del Procedimento:** Geom. Salvatore CHESSARI.

**CUP= F28D12000060002; --- CIG= 4370133BD3.**

**IMPRESA:** GURRIERI Salvatore - Via Carrubba n°37 - 97100 Ragusa (RG)

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

- Art. 208 D.P.R. 554/99 -

#### **Progetto principale:**

Il progetto esecutivo redatto dai Geom. Domenico BUONISI, e Salvatore CHESSARI approvato con Determinazione Dirigenziale in data **28 Maggio 2012** con numero di prot. generale n°847 per l'importo complessivo di **€. 80.000,00** così ripartito:

A) <u>Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza):</u>	Sommano €.	64.000,00;
B) <u>Somme a disposizione della stazione appaltante:</u>		
1) per Spese Tecniche 2,00 % su lavori a base d'appalto	€.	1.280,00;
2) per Lavori Imprevisti	€.	1.280,00;
3) per Imposta sul Valore Aggiunto 21 %	€.	13.440,00;
	<b>Sommano €.</b>	<b>16.000,00;</b>

**Totale €. 80.000,00;**

#### **Perizie Suppletive:**

Oltre al progetto fu presentata una perizia suppletiva di assestamento per la necessità di realizzare dei lavori straordinari non previsti ma ritenuti urgenti dalla D.L.; detta perizia rientrò come impegno di spesa nel quinto d'obbligo come da Determinazione D'affidamento..

#### **Assuntore dei lavori:**

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data **18/07/2012** (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa **GURRIERI Salvatore** con sede in 97100 Ragusa (RG) Via Carrubba n°37. giusta Determinazione Dirigenziale del Settore allora VIII oggi VI prot. gen. N°1307 del 01/08/2012.

#### **Contratto d'appalto:**

Il contratto principale venne stipulato in data **11/10/2012** con il n°30197/VIII di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore VIII.

#### **Ribasso d'Asta:**

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **33,001 %** e perciò in **€. 52.088,86** (diconsi Euro Cinquantaduemilaottantotto/86) comprensivi del quinto d'obbligo e degli oneri per la sicurezza ma IVA al 21% esclusa.

#### **Atto di Sottomissione:**

Per i lavori suppletivi non è stato stipulato alcun atto di sottomissione.

#### **Direttore dei Lavori:**

La Direzione Lavori è stata effettuata dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI tecnici dell'U.T.C. settore VIII oggi settore VI giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico n°846 del 28/05/2012.

**Addetto alla Contabilità:**

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Salvatore CHESSARI, tecnico dell'U.T.C. settore VI.

**Consegna dei Lavori:**

I lavori vennero consegnati il **28 Luglio 2012** e iniziati lo stesso giorno come da relativo verbale di consegna dei lavori.

**Ultimazione dei Lavori:**

I lavori vennero ultimati il giorno **24 Novembre 2012** come da relativo certificato di ultimazione lavori.

**Tempo Impiegato:**

Giorni consecutivi = gg. **119**.

**Tempo Utile:**

In base all'art. **6** del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

**Proroghe e sospensioni:**

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

**Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:**

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

**Danni di forza maggiore:**

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

**Ordini e disposizioni ed esito avuto:**

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

**Assicurazione degli operai.**

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **I'N.A.I.L. di Ragusa** con posizione **n°1356978** e presso **I'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione **n°6504807514**; presso **la C.E. della provincia di Ragusa** con posizione **n°3092**.

**Infortuni sul Lavoro:**

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

**Importo delle Somme Autorizzate:**

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	43.407,38
<input type="checkbox"/> 1° Perizia di Variante (quinto d'Obbligo):	€.	8.681,48
<b>Sommano</b>	<b>€.</b>	<b>52.088,86</b>

**Certificati di Pagamento:**

1) In data 07 Settembre 2012	€.	21.907,36
2) In data 17 Ottobre 2012	€.	16.162,56
3) In data 24 Novembre 2012	€.	13.756,54
Sommano gli acconti pagati	€.	51.826,46

**Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:**

Dal relativo **STATO FINALE DEI LAVORI** in data **26/11/2012**, firmato dall'impresa **GURRIERI Salvatore** senza riserve ammonta complessivamente a nette €. **52.086,89**  
(diconsi Euro Cinquantaduemilaottantasei/89)

**Credito dell'imprenditore e le somme spese:**

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	51.826,46
Credito a saldo:	€.	<b>260,43</b>

**Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:**

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto originario	€.	80.000,00
<input type="checkbox"/> Stato Finale dei lavori IVA compresa al 21%	€.	52.086,89

<input type="checkbox"/> Liquidazione fatt. n°43 del 26/11/2012 dell'imp. GURRIERI Salvatore per fornitura materiale idrico presso i magazzini Comunali	€. 1.280,00
<input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche (ancora da liquidare)	€. 1.280,00
Economia prevista da realizzare	<b>€. 14.414,86</b>

**Riserve dell'Impresa:**

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

**Avvisi a opponendum:**

Pubblicati senza esito di opposizioni.

**Cessione Crediti:**

**Revisione prezzi:**

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

**Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:**

I lavori hanno previsto:

- Realizzazione di lavori di manutenzione alla rete idrica comunale di Ragusa;
- Fornitura e posa in opera di tubazione idrica per il miglioramento del servizio di distribuzione idrico comunale;
- Rifacimento della rete viaria nei siti ove sono stati effettuati i lavori di manutenzione;
- Realizzazione di nuovi allacci idrici.

Il sottoscritto **Geom. Domenico BUONISI** condirettore dei lavori in oggetto

**CONSIDERATO**

- Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 26/11/2012, giusto Verbale di Visita e Controllo, si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, della perizia di assestamento contabile e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale che si acclude a tergo.

- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

**CERTIFICA**

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquidata l'importo in **Euro 52.086,89** da cui detratti **n.3** acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 51.826,46** resta un credito residuo di **€. 260,43** (diconsi Euro Duecentosessanta/43) oltre I.V.A. al 21 % di **€. 54,69** che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **GURRIERI Salvatore** con sede in 97100 Ragusa (RG) Via Carrubba n°37; a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, fermo restando l'eventuale pagamento dipendente dalle risultanze della domanda di revisione prezzi.

- Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 26 Novembre 2012

L'IMPRESA  
(GURRIERI Salvatore)  
.....




LA DIREZIONE LAVORI  
(Geom. Domenico BUONISI)  
.....

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(Geom. Salvatore CHESSARI)  
.....

*n o 2 facciate*  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 435 del 09-04-13



**CITTÀ DI RAGUSA**  
[www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)

**SETTORE VIII**  
**Ambiente, Energia e Protezione Civile**  
Via Mario SPADOLA n°58 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676413 - Fax 0932676428 -  
E-mail [s.chessari@comune.gov.it](mailto:s.chessari@comune.gov.it)

Prot. \_\_\_\_\_  
Risposta a nota n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

Ragusa, 28/07/2011

**LAVORI:** Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale del Centro Storico e alle strutture acquedottistiche collegate.  
Cod. CUP = F28D12000060002 - CIG = 4370133BD3.  
importo complessivo €. 80.000,00 IVA Compresa.

**IMPRESA:** GURRIERI Salvatore - Via Carrubba n.37 - 97100 Ragusa.

**CONTRATTO:** in corso di stipula per l'importo netto di €. 43.407,38 IVA esclusa.

## VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE

con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248  
ex artt. 129 e 130 del Regolamento del LL. PP. approvato con D.P.R. 21/12/ 1999 n. 554

L'anno duemiladodici (2012) il giorno *VENTOTTO (28)* del mese di Luglio in Ragusa  
Il sottoscritto Direttore dei lavori, **Geom. Domenico BUONISI** e nelle medesime qualità il sottoscritto Responsabile del Procedimento **Geom. Salvatore CHESSARI**;

Visto il progetto dei lavori su Indicati approvato con Determinazione Dirigenziale n. 847 del 28 Maggio 2012 redatto dall'Ufficio in titolo, dal **Geom. Salvatore CHESSARI**, dal **Geom. Domenico BUONISI**;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Settore VIII del Comune di Ragusa con la quale viene approvata l'aggludicazione dei lavori di cui all'oggetto all'impresa **GURRIERI Salvatore**; con sede in Ragusa Via Carrubba n.37 per l'importo di €. 43.407,38 al netto del ribasso d'asta del 33,001%;

Visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 e l'art. 129 commi 1° e 4° e l'art. 130 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo in cui debbonsi eseguire i lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. **GURRIERI Salvatore**, in qualità di titolare dell'omonima Impresa appaltatrice **GURRIERI Salvatore**;
2. **Geom. Salvatore CHESSARI**, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
3. **Geom. Domenico BUONISI** in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori.

si è proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dei citati articoli 129 e 130 del Regolamento dei Lavori Pubblici.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, constatato che l'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori:

- ha designato i lavori da eseguire;
- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore;

- ha indicato all'Appaltatore le aree da consegnare ove debbono compiere i lavori in oggetto che sono state delimitate con opportuni picchetti di termine apposti al momento secondo le indicazioni del progetto;
- ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto, effettuato dal personale dell'Impresa in data odierna (ovvero iniziato oggi dal personale dell'Impresa e con prosieguo nei prossimi giorni); a tal uopo si è proceduto col collocamento di sagome e capisaldi e quanto altro necessario per l'esatta individuazione delle opere da eseguire;

Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà dare la preferenza ai seguenti lavori:

- lavori di manutenzione ordinaria;

Le riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del perfezionamento del contratto e delle sua registrazione.

Il **Sig. GURRIERI Salvatore**, Appaltatore dei lavori in parola, fornito già di copia del progetto, dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale reggente l'appalto, nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Schema di Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare col presente atto la formale consegna in via d'urgenza dei lavori suindicati, sotto le riserve di legge e senza sollevare altra riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in mesi **12** (dodici) naturali e consecutivi giusto art. 6 del detto Schema di Contratto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **23 Luglio 2013**.

Resta altresì inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non sia stato regolarmente sottoscritto ed approvato il contratto di appalto e debitamente registrato ai fini fiscali.

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

**L'IMPRESA**  
**(GURRIERI Salvatore)**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
**(Geom. Domenico BUONISI)**

IMPRESA EDILE

**GURRIERI SALVATORE**

Sede - D. F. e Luogo Cons. Doc. Fis. **Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Via Carrubba n. 37

97100 RAGUSA

C.F. GRH SVT 71S21 H163J

Partita IVA: 094035910882



**(Geom. Salvatore CHESSARI)**

*n° 1 Jacciatto*  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 435 del 09-04-13

**Comune di Ragusa**  
**Provincia di Ragusa**

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale del centro storico e alle strutture acquedottistiche collegate. Deter. Dirig. di aggiudicazione N.1307 DEL 01/08/2012. CIG= 4370133BD3 - CUP=F28D12000060002 Verbale di Ultimazione dei Lavori

**COMMITTENTE:** SETTORE VIII (Ambiente, Energia e Protezione Civile)

**RESPONSABILE del PROCEDIMENTO:** Geom. Salvatore CHESSARI

**DIRETTORE dei LAVORI:** Geom. Domenico BUONISI - Geom. Salvatore CHESSARI

**IMPRESA:** GURRIERI Salvatore - Via Carrubba n.37 - 97100 Ragusa

**CONTRATTO:** in data 11/10/2012  
Rep. n. 30197  
registrato a Ragusa  
al n.  
in data \_\_/\_\_/\_\_

**IMPORTO:** a base di contratto € 43 407.38

L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di novembre in Ragusa, il sottoscritto Geom. Domenico BUONISI - Geom. Salvatore CHESSARI in qualità Direttore dei Lavori in oggetto,

- **Visto** l'art. 199 del D.P.R. 207/2010;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visto il Giornale dei Lavori

**CERTIFICA**



che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 24/11/2012 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Ragusa, li 26/11/2012

L'Impresa  
GURRIERI Salvatore Via Carrubba n.37 - 97100 Ragusa



Il Direttore dei Lavori  
Geom. Domenico BUONISI - Geom. Salvatore CHESSARI



**Visto:** Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Salvatore CHESSARI







n° 2 locato  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 435 del 09-04-13

REGIONE SICILIANA  
**COMUNE DI RAGUSA**

**OPERE:** Idrauliche.

**LAVORI:** di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale del Centro Storico e alle strutture acquedottistiche collegate.

**FINANZIAMENTO:** Fondi Bilancio Comunale - Cap. 2504 "Art. 18 Legge Regionale 61/81" Bilancio 2012 Impegno 1363/2011, Liquidazione 391/2012.

Importo complessivo del progetto pari a €. 80.000,00 di cui: €. 64.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi €. 1.600,00 per oneri per la sicurezza ed €. 16.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Responsabile Unico del Procedimento:** Geom. Salvatore CHESSARI.

**CUP= F28D1200060002; --- CIG= 4370133BD3.**

**IMPRESA:** GURRIERI Salvatore – Via Carrubba n°37 - 97100 Ragusa (RG)

### VERBALE VISITA DI CONTROLLO

ex art. 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

L'anno duemiladodici (2012) il giorno ventisei (26) del mese di Novembre in Ragusa.

I sottoscritti Direttori dei Lavori *Geom. Domenico BUONISI, Geom. Salvatore CHESSARI*, in titolo,

Visti gli artt. 191, 192 e 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto l'art. ... del Contratto di Appalto;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 26/11/2012 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 52.086,89 al netto del ribasso d'asta;

previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. *Sig. GURRIERI Salvatore*, legale rappresentante dell'Impresa omonima GURRIERI Salvatore;


2. *Geom. Domenico BUONISI* nelle qualità di Direttore dei Lavori;  
si è proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:

- Realizzazione di lavori di manutenzione alla rete idrica comunale del Centro Storico di Ragusa;
- Fornitura e posa in opera di tubazione idrica per il miglioramento del servizio di distribuzione idrico comunale;
- Rifacimento della rete viaria nei siti ove sono stati effettuati i lavori di manutenzione;
- Realizzazione di nuovi allacci idrici.

Dall'ispezione delle opere realizzate e per quanto rilevabile al momento, la sottoscritta Direzione Lavori ha accertato che i lavori eseguiti possono ritenersi a regola d'arte e conformi alle prescrizioni del progetto contrattuale.

**L'IMPRESA**

(GURRIERI Salvatore)



**I DIRETTORI DEI LAVORI**

(Geom. Domenico BUONISI)



**Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Geom. Salvatore CRESSARI)



*n° 123*  
**Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale**  
**N.435 del 09-04-13**

6 003 00000 00086473003

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 12 APRILE 2006  
EX art.30, comma 3, della legge n. 109/94**

SCHEMA TIPO 2.3  
SCHEMA TECNICA 2.3

**COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE,  
PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA DI  
MANUTENZIONE.**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui all'ex D.M. n° 123 del 12 marzo 2004 riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Polizza n. 81395977 / 000

Rilasciata da Unipol Assicurazioni S.p.A. Sede legale Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) Tel. +39 0515077111 Fax +39 051375349 Capitale sociale i.v. Euro 259.056.000,00 Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 02705901201 R.E.A. 460992 Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I n. 1.00159 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 Sedi operative: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - Tel. +39 0515077111 Fax +39 051375349 Casella Postale AD 1705 Via dell'Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (Mi) (Italia) - Tel. +39 0251815181 Fax +39 0251815252 - www.unipolassicurazioni.it

Agenzia SIRACUSA 6/34386  
TIPO LAVORO 944

<b>Contraente (Esecutore dei lavori)</b>	<b>Codice Fiscale</b>
GURRIERI SALVATORE	01035910882

<b>Sede</b>	<b>Via/p.zza n.civico</b>	<b>Cap</b>	<b>Prov</b>
VIA CARRUBBA 37	97100 RAGUSA RG	VIA CARRUBBA 37	97100 RAGUSA RG

Subappaltatore/i - C.F./P.I.: RG

<b>Stazione appaltante: COMUNE DI RAGUSA</b>	<b>C.F./P.I. 00180270886</b>
--	------------------------------

Sede : CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA RG

**Descrizione lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA RETE IDRICA COMUNALE DEL CENTRO STORICO E ALLE STRUTTURE ACQUEDOTTISTICHE COLLEGATE**  
CIG 4370133BD3

**Luogo di esecuzione : RAGUSA 97100 RG**

<b>Contratto appalto n.</b>	<b>Data stipula</b>	<b>Costo compl. previsto opera alla stipula</b>
63362	08/08/2012	41.807,38

<b>Data inizio lavori</b>	<b>Data fine lavori</b>
08/08/2012	08/09/2013

*Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.*

Sezione A	Somme assicurate alla stipula	% Scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia
Partita 1	41.807,38	10,00	2.000		
Partita 2			0		
Partita 3	5.000,00				

Sezione B	Massimale/sinistro alla Stipula	% Scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia
	500.000,00				2.500

Data inizio copertura assicurativa 08/08/2012	Data cessazione copertura assicurativa 08/09/2014
--	--

Data inizio copertura assicurativa collaudo 08/09/2013	Data cessazione copertura assicurativa collaudo 08/09/2014
---	---

Premio totale	300,00	di cui tasse	52,58
---------------	--------	--------------	-------

Il presente contratto è regolato:

- dalle Condizioni di assicurazione previste nello Schema Tipo 2.3 di cui all'art.30 dell'ex D.M. 123/2004, pubblicato sulla G.U. n. 109 dell'11/05/2004, richiamato dal decreto legislativo N.163 del 12 Aprile 2006 (G.U. N.100 del 02/05/2006) che il Contraente, con la sottoscrizione della presente "Scheda Tecnica", dichiara di conoscere.
- è integrato da n° \_\_\_\_\_ allegati contenente descrizioni specifiche per il rischio e/o condizioni aggiuntive.

Il Contraente dichiara:

- ✓ di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private);
- ✓ di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto e di impegnarsi a consegnarne loro una copia;
- ✓ di conoscere e di approvare tutte le condizioni di assicurazione che regolano il presente contratto e di ricevere il libretto denominato "PARTE A" che fa parte integrante del contratto stesso.

**Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo.**

Unipol Assicurazioni S.p.A.  
 UN PROCURATORE

*[Firma Unipol Assicurazioni]*

Il premio di prima rata è stato pagato il 08/08/2012

CONTRAENTE  
 (anche per ricevuta delle Condizioni di Assicurazione allegate)

*[Firma Contraente]*

L'INCARICATO

Emessa in 4 copie ad un solo effetto il 08/08/2012.



SCHEMA TIPO 1.2 POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA  
 SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94  
 e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006

NUMERO POLIZZA 34386/96/81395907  
 AGENZIA SIRACUSA CODICE SUBAGENZIA 15

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo di cui al D.M. pubblicato sulla G.U. n. 109 dell'11.05.2004 e Dlgs. 12/04/2006 n. 163 pubblicato sulla G.U. n. 100 del 02/05/2006, e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo e di quanto disposto dall'art. 113 del Dlgs 163/2006.

(tutti gli importi sono espressi in Euro)

Polizza fideiussoria n. 81395907

Rilasciata da Unipol Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia), Via Stalingrado n. 45  
 Codice Fiscale 02705901201  
 Agenzia SIRACUSA/34386

Contraente (obbligato principale) Codice Fiscale  
 GURRIERI SALVATORE 01035910882

VIA CARRUBBA 37 97100 RAGUSA RG

Stazione appaltante (beneficiario)

COMUNE DI RAGUSA

Sede

CORSO ITALIA 72 - 97100 - RAGUSA - RG

Descrizione dell'opera:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA RETE IDRICA COMUNALE DEL CENTRO STORICO E ALLE STRUTTURE ACQUEDOTTISTICHE COLLEGATE  
 CIG 4370133BD3

Luogo di esecuzione:

RAGUSA - 97100 - RG

Costo complessivo previsto 43.407,38

Ribasso 33,001 % d'asta aggiudicato

Somma garantita 46,002 % costo opera 19.968,26

(Euro DICIANNOVEMILANOVECENTOESSANTOTTO/26)

Data inizio garanzia fideiussoria

(v. art. 2 Schema tipo 1.2)

Data cessazione garanzia fideiussoria

(v. art. 2 Schema tipo 1.2)

	iniziale	di proroga
Liquidazione del premio	dal 08/08/2012 al 08/09/2014	annuale
Tassabile	277,42	133,33
Tasse	34,68	16,67
<b>Totale</b>	<b>312,10</b>	<b>150,00</b>

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

ORIGINALE PER LA STAZIONE APPALTANTE

**Unipol**  
ASSICURAZIONI

SCHEMA TIPO 1.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA  
SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94  
e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlg 163/2006

NUMERO POLIZZA  
AGENZIA

34386/96/81395907  
SIRACUSA

CODICE SUBAGENZIA

15

**Frazionamento pagamento del premio iniziale.**

Premesso che il premio iniziale è unico e indivisibile, si conviene tra le parti di frazionarne il pagamento in rate pagabili come segue:

- alla firma del presente documento (prima rata) 08.08.2012	150,00	di cui tasse	16,67
- entro il 08.08.2013	149,63		
- entro il 08.08.2014	12,47		

Il Contraente

Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(in procura)

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 08/08/2012

Il pagamento del premio è stato effettuato il 08/08/2012

L'incaricato

**Unipol**  
GRUPPO



Unipol Assicurazioni S.p.A. Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 0515077111 - fax +39 051375349 Capitale Sociale i.v. Euro 259.056.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna: C.F. e P.IVA 02705901201 - R.E.A. 460962 Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00159 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 Sedi Operative: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 0515077111 - fax +39 051375349 - casella Postale AD 1705 via dell'Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) (Italia) - tel. +39 0251815181 - fax +39 0251815252 www.unipolassicurazioni.it



**SCHEMA TIPO 1.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA  
 SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94  
 e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006**

NUMERO POLIZZA 34386/96/81395907  
 AGENZIA SIRACUSA

CODICE SUBAGENZIA

13

**Contraente (obbligato principale)**

**Codice Fiscale**

GURRIERI SALVATORE

01035910882

VIA CARRUBBA 37 97100 RAGUSA RG

**PREMESSO**

- che il Contraente (obbligato principale) è risultato aggiudicatario dell'esecuzione dei lavori pubblici indicati nella Scheda Tecnica 1.2;
- che il Contraente è obbligato, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle previste dall'art. 7 della Legge 166/2002 (in seguito indicate come Legge), e art. 101, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (in seguito indicato come Regolamento) a costituire una garanzia fidejussoria dell'importo indicato nella Scheda Tecnica 1.2. a favore della Stazione appaltante (beneficiario) riportata nella Scheda Tecnica 1.2;

**CIÒ PREMESSO**

Unipol Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia) Via Stalingrado n. 45 - Codice Fiscale 02705901201 (in seguito denominata Garante) autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n.2542 del 3.8.2007 (G.U. 23.8.2007 n.195) con la presente polizza e alle condizioni che seguono si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente, il quale accetta per se e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dalla presente polizza a favore della Stazione appaltante, fino alla concorrenza della somma garantita riportata nella Scheda Tecnica 1.2 per il pagamento delle somme di cui all'art.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Schema Tipo 1.2).

**A) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E LA STAZIONE APPALTANTE**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questi subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:

- a) le maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

**ART. 2 - DURATA DELLA GARANZIA**

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica 1.2.

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica 1.2 o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata automaticamente nel limite massimo del 75%, in conformità a quanto disposto dall'art.113 comma 3 del DLgs n. 163/2006.

**ART. 3 - SOMMA GARANTITA**

La somma garantita dalla presente fideiussione, così come previsto dall'art. 113 del Dlgs 163/2006, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al:

- a) 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%
- b) 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e fino al 20%;

ORIGINALE PER LA STAZIONE APPALTANTE



**SCHEMA TIPO I.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA**  
**SCHEMA TECNICA I.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94**  
**e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del DLgs 163/2006**

NUMERO POLIZZA	34386/96/81395907	CODICE SUBAGENZIA	15
AGENZIA	SIRACUSA		

c) in caso di ribasso superiore al 20% la somma garantita, oltre a quanto previsto al punto b, viene aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  
 Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 40 comma 7 del DLgs 163/2006, la somma garantita è ridotta del 50%.

**ART. 4 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA**

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e non potrà eccepire la decorrenza dei termini previsti dall'art. 1957 c.c., comma 2. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

**ART. 5 - SURROGAZIONE**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

**ART. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite fax indirizzati alla sede del Garante.

**ART. 7 - PREMIO**

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma assicurata, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

**ART. 8 - FORO COMPETENTE**

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 Cod. Proc. Civ..

**ART. 9 - RINVIO ALLE NORME LEGGE**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**B) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE**

**ART. 10 - PREMIO**

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata dell'appalto e cioè il periodo previsto dal contratto per eseguire i lavori ed in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale del contratto. In caso di minor durata di riduzione della somma garantita, il premio pagato resterà acquisito al Garante. In caso di maggior durata e, fatti salvi i termini indicati nell'art. 2, il Contraente è tenuto al pagamento di supplementi di premio, in via anticipata nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. E' facoltà del Garante consentire il pagamento del premio con frazionamento annuale.

**ART. 11 - NOTIZIE SULLO STATO DEI LAVORI**

Il Contraente riconosce al Garante o a terzi da esso incaricati la facoltà di chiedere informazioni, effettuare sopralluoghi e svolgere ogni attività atta a verificare lo stato dei lavori di cui in premessa con oneri a suo carico o da concordare tra le parti.

**ART. 12 - RIVALSA E CONTROGARANZIA**

Il Contraente si impegna a versare al Garante, entro 15 giorni dalla data della semplice richiesta, tutte le somme che questo fosse chiamato a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 cod. civ..

Gli oneri di qualsiasi natura che il Garante dovesse sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente. Il Contraente, su richiesta del Garante, è tenuto a costituire idonea controgaranzia fino all'importo garantito oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1953 c.c., nei casi di:

- a) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
- b) liquidazione, trasformazione, cessione anche di solo Ramo di azienda o fusione del Contraente.



**Unipol**  
ASSICURAZIONI

SCHEMA TIPO 1.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA  
SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94  
e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006

NUMERO POLIZZA  
AGENZIA

34386/96/81395907  
SIRACUSA

CODICE SUBAGENZIA


15


**ART. 13 - IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.


**ART. 14 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI AL GARANTE**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione risultante in premessa.


Il Contraente  


Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(tuo procuratore)  


*Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).*


Il Contraente  


Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati, e di impegnarsi a consegnare loro una copia e acconsentire al trattamento dei dati personali nei limiti delle finalità indicate nell'informativa.

Il Contraente  


Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di conoscere e approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Artt. 4 e 12 - Rinuncia alle eccezioni e controgaranzia; Art. 11- Impegni del Contraente.

Il Contraente  


Emessa il 08/08/2012

Riservato al garante

Aut.: A34386

**Unipol**  
GRUPPO



Unipol Assicurazioni S.p.A. Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 0515077111 - fax +39 051375349 Capitale Sociale i.v. Euro 259.056.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 02705901201 - R.E.A. 480992 Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00159 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 Sedi Operative: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 0515077111 - fax +39 051375349 - casella Postale AD 1705 via dell'Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) (Italia) - tel. +39 0251815181 - fax +39 0251815252 www.unipolassicurazioni.it

no scciate  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 435 del 09-04-13

Buccheri  
10/12/12  
AV

CITTA' DI RAGUSA  
07 DIC 2012  
CASSA EDILE PROT. N° 10357P  
CAT. 1 CLAS. 12 FASC.

**INAIL**  
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

**INPS**  
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL  
31/10/2012  
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	21857108	del	22/11/2012
Riferimento	1307	del	01/08/2012
Codice identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120618967959		

Raccomandata A/R  
Spett.le COMUNE DI RAGUSA SETTORE VIII  
CORSO ITALIA 72  
97100 RAGUSA (RG)

Impresa	GURRIERI SALVATORE				
Sede legale	VIA CARRUBA 37 97100 RAGUSA (RG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA CARRUBA 37 97100 RAGUSA (RG)				
Codice Fiscale	GRRSVT71S21H163J	e-mail	gurrieri.salvo21@iscail.it	e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	00180270868 - COMUNE DI RAGUSA SETTORE VIII CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA (RG) e-mail: g.bufalino@comune.ragusa.gov.it e-mail PEC: lavori.pubblici@pec.comune.ragusa.gov.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA RETE IDRICA COMUNALE DEL CENTRO STORICO E ALLE STRUTTURE ACQUEDOTTISTICHE COLLEGATE				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA  È assicurata con Codice Ditta n° 1356978  
 Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 30/11/2012  
 Il responsabile del procedimento CARFI GIOVANNI

I.N.P.S. - Sede di RAGUSA  È iscritta con Matricola Azienda n° 6504807514  
 Risulta regolare con il versamento dei contributi al 26/11/2012  
 Il responsabile del procedimento VENTURA ALBERTO

CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RG  È iscritta con C.I. n° 3092  
 Risulta regolare con il versamento dei contributi al 31/10/2012  
 Cantiere: CORSO ITALIA 72, 97100 RAGUSA (RG)  
 Il responsabile del procedimento AVOLA GIOVANNI


DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.  
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissa dalla CASSA EDILE in data 04/12/2012

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE  
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale  
GIURATO GUGLIELMO

CITTA' DI RAGUSA  
UFFICIO PROTOCOLLO  
- 6 DIC 2012  
ARRIVATO



IL DELEGATO

Per verifica [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it)

