

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: SuH VI
IV - III - AD
il 09-04-2013
Il Resp. del servizio
L'Incaricato Direttivo
(Dot. ssa Isabella Minuti)



CITTA' DI RAGUSA RAGIONERIA
29 MAR 2013
ARRIVO

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VI

SETTORE I° - SERVIZIO I°
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi
Pratica pervenuta il 05-04-2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dot. ssa Isabella Minuti)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale in data <u>09-04-2013</u> N. <u>436</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per "Lavori di pronto intervento e manutenzioni reti fognarie ed idriche del Centro Storico di Ragusa". Importo Euro 45.000,00 IVA inclusa CUP: F28F10000050002 CIG: 1695163CBF
Registro SETTORE VI in data <u>26 Marzo 2016.</u> N° <u>90</u>	Ditta: "Nigita Biagio" con sede in via Pasteur n. 05 - 97013 Comiso (Ragusa)

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI ART 18 L.R. 61/81 SONDA IMPEGNATA CON D.D. 2616/10

CAP. 2504 - FUNZ. 01 - SERV. 08 - INTER. 01 (L.R. 61/81
art. 18) - BIL. 2010 IMPEGNO 1338/'10

IL RAGIONIERE

L'anno **Duemilatredici**, il giorno 26 (ventisei) del mese di Marzo, nell'Ufficio del settore VI, su proposta del Geom. DiGrandi Roberto, il Dirigente, Ing. Giulio Lettica, ha adottato la seguente determinazione:

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n° 2616 del 03/12/2010, è stato approvato il progetto per i **"Lavori di pronto intervento e manutenzione reti fognarie ed idriche del centro storico di Ragusa"**.

VISTO il contratto di appalto n° 30065 di repertorio, registrato a Ragusa in data 28/06/2011 al n°2038 Serie 3, con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **"NIGITA Biagio" s.n.c.**, con il ribasso del 34,250 % per l'importo di € 35.500,00;

CONSIDERATO Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **"NIGITA Biagio"** la somma di € 2.000,00 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 35.194,00 e gli acconti corrisposti di € 33.194,00, oltre € 420,00 per IVA al 21%;

VISTO al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

D E T E R M I N A

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa **"NIGITA Biagio"** la somma di € 2.000,00 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 35.194,00 e gli acconti corrisposti di € 33.194,00, oltre € 420,00 per IVA al 21%;
- 2) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa
- 3) Prelevare la spesa complessiva di **€ 2.000,00** dal Bil 2010 Cap.2504 Funz. 01 Serv. 08 Interv. 01 (art.18 l.r. 61/'81) Imp. 1338/10 liq.740/2010.
- 4) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di ridurre le somme complessivamente impegnate da **€ 35.500,00** a **€ 35.194,00** con una economia di **€ 306,00**.

Ragusa, 26 Marzo 2016.



CAPO DEL SETTORE VI
(ing. Giulio Lettica)

Let

Ragusa, 26 Marzo 2016.



IL CAPO DEL SETTORE VI
(Ing. Giulio Lettica)

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 24/04/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 12 APR. 2013

IL MESSO COMUNALE
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
(S. Maria Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 12 APR. 2013 al 19 APR. 2013

Ragusa 22 APR. 2013

IL MESSO COMUNALE

4 TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

E' stabilito dall'art. 06 del Foglio Patti e Condizioni in giorni 12 mesi.

5 TEMPO OCCORSO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati con verbale in data 13/09/2011 e la loro ultimazione avvenne il 19/06/2012, tenuto conto delle proroghe concesse in complessivi 221 (duecentoventuno) giorni.

6 STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data 08 Gennaio 2013 accettato senza riserve dall'impresa.

7 CREDITO DELL'IMPRESA

Corrisponde all'ammontare netto dei lavori, risultante dallo stato finale pari ad €.35.361,32 da cui viene dedotto l'importo pagato in conto con n. 02 certificati di pagamento e Fattura per fornitura di materiali, per l'importo complessivo così distinto:

- 1° S.A.L. di € 15.418,00
- 2° S.A.L. di € 17.776,00
- Fattura n. 12 del 18.12.2012 per fornitura materiali all'Impresa, salvo approvazione del presente atto. di € 2.000,00 IVA esclusa, che può pagarsi
- Per un totale complessivo di **€ 35.194,00**

resta il credito netto dell'impresa in € 167,32 (euro centosessantasette/32).

VISITA DI CONTROLLO

Dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e dopo aver preavvisato l'Impresa, i sottoscritti Direttori dei Lavori, il giorno 08 Gennaio 2013 si sono recati nei siti dei lavori ove in presenza dell'Impresa hanno proceduto con la scorta della perizia, del contratto e della contabilità alla ricognizione dei lavori eseguiti.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, i sottoscritti Direttori dei Lavori Geom. Roberto DiGrandi e Geom. Domenico Buonisi.

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia dei lavori pubblici, visto l'art. 237 del DPR 207/2010;

CONSIDERATO:

- che i lavori eseguiti dall'Impresa Nigita Biagio con sede in via Pasteur n. 05 Comiso - 97013 (RG) corrispondono a quelli indicati nel contratto n. 30065 di Rep. del 22.06.2011 e negli atti contabili relativi;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 2021641 INAIL;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come da certificati INAIL e INPS che si allegano agli atti del conto finale ;

CERTIFICANO

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Nigita Biagio con sede in via Pasteur n. 05 Comiso - 97013 (RG) in base al contratto in data 22.06.2011 Repertorio n. 30065, sono stati regolarmente eseguiti e deducendo dall'importo contrattuali di € **35.500,00** l'importo risultante dallo Stato Finale pari ad €.35.361,32 resta una economia realizzata di € 138,68 (diconsi euro centotrentotto/68).

Ragusa, li 08.01.2013

L'Impresa
Nigita Biagio

Il Direttore dei Lavori
Geom. Roberto DiGrandi

Visto del R.U.P.
Ing. Giuseppe PICCITTO

Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

n° 6 Jacciatu
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 436 del 09-04-13

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di pronto intervento e manutenzioni reti fognarie ed idriche del centro storico di Ragusa.
Importo €.45.000,00 IVA inclusa.
CUP: F28F10000050002 CIG: 1695163CBF

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

IMPRESA: Nigita Biagio-via Pasteur, n.5- Comiso (RG)

Contratto in data 22/06/2011 rep. n. 30065 registrato a Ragusa in data 28/06/2011 al n. 2038 di euro 35 500.00

Data Offerta:	11/09/2011	IMPORTO DEL PROGETTO:	35 500.00
Data Consegna:	13/09/2011	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	13/09/2011	Importo per la Sicurezza:	887.50
Giorni Utili per Ultimazione:	364	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	12/09/2012	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 01.02.05.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro			
	SOMMANO	465,50	0,53	246,72
2 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione)			
	SOMMANO al kg	31,50	1,88	59,22
3 06.02.02.08	Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizi ... puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. — Per la provincia di Ragusa: spessore 5 cm			
	SOMMANO al m ²	16,50	30,00	495,00
4 06.04.01.01	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, ma ... le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte: classe B 125 (carico di rottura 125 kN).			
	SOMMANO al kg	5,00	2,35	11,75
5 06.04.01.02	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, ma ... le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte: classe C 250 (carico di rottura 250 kN).			
	SOMMANO al kg	228,00	2,38	542,64
6 06.04.02.03	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... o le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte: classe D 400 (carico di rottura 400 kN).			
	SOMMANO al kg	28,00	3,22	90,16
7 07.01.02	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere			
	SOMMANO al kg	799,44	2,88	2'302,39
8 13.02.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari in ghisa sferoidale con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guarnizione EPDM conforme a ... ane. Compresa l'esecuzione dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO al kg	12,50	9,75	121,88
9 13.03.07.02	Fornitura e posa di tubazioni di Polietilene Alta Densità, conformi ai requisiti della norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al convogliamento di reflui non in pressione per ret ... e del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte: D esterno 315 mm - D interno 295,4 mm .			
	SOMMANO m	12,00	42,10	505,20
10 13.07.01.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte: D esterno 160 mm; interno 153,6 mm			
	SOMMANO m	7,00	13,10	91,70
11 13.07.04.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tut ... posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: del D esterno 160 mm da 45° a 90°			
	SOMMANO cad.	6,00	15,90	95,40
12 13.09.06.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizz ... l ricoprimento da compensarsi a parte. — Elemento di fondo. — Altezza utile 945 mm: dimensione interna 1.000 x 1.000 mm.			
	SOMMANO cad.	1,00	427,40	427,40
13 13.09.06.13	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizz ... avo, il rinfiacco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. — altezza utile 660 mm: dimensione interna 1.500 x 1.500 mm			
	SOMMANO cad.	1,00	432,50	432,50
14	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi			
	A R I P O R T A R E			5'421,96

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			5'421,96	
13.09.06.23	speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizz ... vo, il rifianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. — Classe di resistenza 150 kN: per pozzetto 1.000 x 1.000 mm	SOMMANO cad.	1,00	253,40	253,40
15 18.01.03.01	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2, spessore pareti ... llato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: per pozzetti da 40x40x50 cm .	SOMMANO cad.	2,00	114,80	229,60
16 AP. B1a	Nolo mini escavatore o Bob-Cat	SOMMANO ora	147,00	55,42	8'146,74
17 AP.11	Operaio Qualificato	SOMMANO ora	332,00	27,12	9'003,84
18 AP.12	Operaio Comune	SOMMANO	678,00	24,57	16'658,46
19 AP.B3a	Nolo motosaldatrice	SOMMANO ora	6,00	37,20	223,20
20 B3	Motosaldatrice	SOMMANO ora	6,00	30,09	180,54
21 B4	Martello Demolitore	SOMMANO ora	136,00	36,20	4'923,20
22 B4a	Mini martello demolitore o Bob-Cat	SOMMANO ora	26,00	19,20	499,20
23 NP.01	Cemento	SOMMANO q.li	33,50	13,50	452,26
24 NP.02	Sabbia vagliata	SOMMANO m3	63,00	6,10	384,30
25 PS001	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 20 x 20	SOMMANO cadauno	59,00	3,79	223,61
26 PS002	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 25 x 25	SOMMANO cadauno	5,00	4,79	23,95
27 PS006	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 63 x 63	SOMMANO cadauno	3,00	28,95	86,85
28 PS007	Fornitura raccordo tipo tof da 20 x 1/2 m. o f.	SOMMANO cadauno	65,00	2,07	134,55
29 PS008	Fornitura raccordo tipo tof da 25 x 3/4 m. o f.	SOMMANO cadauno	13,00	3,21	41,73
30 PS009	Fornitura raccordo tipo tof da 32 x 1" f.	SOMMANO cadauno	8,00	4,35	34,80
31 PS017	Fornitura raccordo tipo tof da 63 x 2" m.	SOMMANO cadauno	4,00	16,27	65,08
32 PS018	Fornitura saracinesca a sfera da 1/2	SOMMANO cadauno	22,00	4,33	95,26
33 PS019	Fornitura saracinesca a sfera da 3/4	SOMMANO cadauno	8,00	6,24	49,92
34 PS020	Fornitura saracinesca a sfera da 1"	SOMMANO cadauno	2,00	8,89	17,78
35 PS026	Fornitura collare di tenuta F 60-68	SOMMANO cadauno	2,00	56,00	112,00
	A R I P O R T A R E				47'262,23

Ditta NIGITA BIAGIO

Via Pasteur, 5 - 97013 COMISO (Rg)
Tel. 0932.961330 - Cell. 335.446275

Cod. Fisc.: NGT BGI 27A10 C927R
Partita IVA: 00074770884

FATTURA N 12	DATA 18 - 12 - 2012
-----------------	------------------------

Lot VIII SPETT. Comune di Ragusa

V/s ordine del

CITTA' DI RAGUSA

Corso Italia N° 72

Condizioni di pagamento

19 DIC 2012

n° 1 Ragusa

PROT. N° 106757

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale

CAT. CLAS. FASC.

N. 436 del 09-04-13

Partita IVA

Cod. Fisc. Cliente 00180270886

Quantità	DESCRIZIONE	Prezzo	Importo
	Vs dare per i lavori di pronto intervento e manutenzione reti fognarie ed idriche nel centro storico di Ragusa. Stato finale. E.		2.000,00
	Effettuare bonifico bancario presso il Banco di Sicilia Ag. 2 di Comiso in Via degli Eucalipti N° 25		
	ABI 02008 CAB 84451 N° C/C 300160524		
Cod/	I B A N = IT33H0200884451000300160524		
		Importo €	2.000,00
		IVA 21 % €	420,00
		TOTALE Fattura €	2.420,00

Imponibile	Imponibile
IVA	IVA

Ditta NIGITA BIAGIO

Via Pasteur, 5 - 97013 COMISO (Rg)
Tel. 0932.961330 - Cell. 335.446275

Cod. Fisc.: NGT BGI 27A10 C927R
Partita IVA: 00074770884

FATTURA N 01	DATA 08 - 02 - 2013
-----------------	------------------------

SPETT. Comune di Ragusa

V/s ordine del Corso Italia N° 72

Condizioni di pagamento :Bonifico bancario.

no 1 locaiato Ragusa

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 436 del 09-04-13

Partita IVA

Cod. Fisc. Cliente 00180270886

Quantità	DESCRIZIONE	Prezzo	Importo
	Vs dare per i lavori di pronto intervento e manutenzione reti fognarie ed idriche nel centro storico di Ragusa.		
	E.		167,32
	Effettuare bonifico bancario presso il Banco di Sicilia - Ag. 2 di Comiso in Via degli Eucalipti N° 25 ABI 02008 CAB 84451 N°C/C 300160524 Cod. = I B A N = IT33H0200884451000300160524		
		Importo €	167,32
		IVA 21% €	35,13
		TOTALE Fattura €	202,45

Imponibile	Imponibile
I V A	I V A

X Roberto Di Gregori

AL SETTORE V n° 1 loc. ciato w/v

Parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale


N. 436 DEL 09-04-13

PROVINCIA DI RAGUSA

18 MAR 2013

CASSA EDILE N° 22445

CAT. 1 CLAS. 10 EASC



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL 29/01/2013

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	22833351	del	29/01/2013
Riferimento	30065	del	22/08/2011
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120430272961		

Raccomandata A/R
Spett.le COMUNE DI RAGUSA SETTORE V
CORSO ITALIA 72
97100 RAGUSA (RG)

Impresa	NIGITA BIAGIO		
Sede legale	VIA LUIGI PASTEUR 5 97013 COMISO (RG)		
Sede operativa/Ind attività	VIA LUIGI PASTEUR 5 97013 COMISO (RG)		
Codice Fiscale	NGTBGI27A10C927R	e-mail	raffaelazago@virgilio.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia		
Stazione Appaltante/AP	00180270886 - COMUNE DI RAGUSA SETTORE V CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA (RG) e-mail: ambiente@comune.ragusa.gov.it e-mail PEC: ambiente@pec.comune.ragusa.gov.it		
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE RETI FOGNARIE ED IDRICHE DEL CENTRO STORICO DI RAGUSA		

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:

I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA È assicurata con Codice Ditta n° 2021641
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 30/01/2013
Il responsabile del procedimento CAPPELLO CARLO

I.N.P.S. - Sede di RAGUSA È iscritta con Matricola Azienda n° 6503122898
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 12/03/2013
Il responsabile del procedimento CATERA VINCENZO


CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RG È iscritta con C.I. n° 1556
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 30/11/2012
Note: L'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI PARI A A 35194,00.
Cantieri: ZONA RAGUSA CENTRO, 97100 RAGUSA (RG)
Il responsabile del procedimento AVOLA GIOVANNI

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.


Emissa dalla CASSA EDILE in data 12/03/2013

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

GRASSIA GIUSEPPE
Giuseppe Grassia



Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it



no l facciata
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 436 del 09-04-13

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CASSA EDILE

ATTRIBUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO PRATICA (C.I.P.)

Spett.le COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI
CORSO ITALIA, 72
97100 RAGUSA (RG)

Protocollo documento n°	22833351	del	29/01/2013
Riferimento	30065	del	22/06/2011
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120430272961		

OGGETTO: Richiesta di regolarità contributiva per appalto di lavori pubblici LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL 29/01/2013

A seguito della presentazione, in data 29/01/2013, della comunicazione di cui all'oggetto si attribuisce il Codice identificativo Pratica.

Stazione Appaltante/AP

Denominazione/Ragione Sociale	COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI				
Recapito	CORSO ITALIA, 72 - 97100 RAGUSA (RG)				
Codice Fiscale	00180270886	e-mail	ambiente@comune.ragusa.gov.it	e-mail PEC	ambiente@pec.comune.ragusa.gov.it

Appalto/Gara

Protocollo n°	30065	del	22/06/2011	Codice Identificativo Gara (C.I.G.)	1695163CBF	Assenza C.I.G.	
---------------	-------	-----	------------	-------------------------------------	------------	----------------	--

Cantiere:

Oggetto dell'appalto	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE RETI FOGNARIE ED IDRICHE DEL CENTRO STORICO DI RAGUSA
Indirizzo	ZONA RAGUSA CENTRO, 97100 RAGUSA (RG)

Appaltatore

Denominazione/Ragione Sociale	NIGITA BIAGIO				
Sede legale	VIA LUIGI PASTEUR, 5 - 97013 COMISO (RG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA LUIGI PASTEUR, 5 - 97013 COMISO (RG)				
Codice Fiscale	NGTBGI27A10C9Z7R	e-mail	raffaellazago@virgilio.it	e-mail PEC	

Enti Previdenziali

INAIL - codice ditta: 2021641	INAIL Sede competente: 41700 - RAGUSA
INPS - datore di lavoro - matricola azienda : 6503122898	INPS Sede competente: 6500 - RAGUSA
C.E. - codice impresa: 1556	C.E. Cassa competente: RG00 - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA (RG)

Il Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) dev'essere utilizzato nelle successive comunicazioni allo Sportello Unico relative al medesimo appalto

Rilascio dure

Il D.U.R.C. sarà consegnato o recapitato all'IMPRESA dalla C.E. PROVINCIA DI RAGUSA (RG)
Il D.U.R.C. sarà consegnato o recapitato alla STAZIONE APPALTANTE/AP dalla C.E. PROVINCIA DI RAGUSA (RG)

RAGUSA, il 29/01/2013

RICHIESTA TELEMATICA
Per la Stazione Appaltante/AP
PLUCHINO GIORGIO

