

COPIA



**CITTA' DI RAGUSA  
SETTORE IX**

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.  
TRASMESSA UFF. Seu. IX  
Reg. Albo  
il 05-12-05  
IL RESP. DEL SERVIZIO  
L'ISTITUTTORE AMMINISTRATIVO  
M. Scarpulla

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. D'ORDINE<br>- 2 DIC. 2005<br>2742 | OGGETTO: Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione conto finale per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche tribuna "A" e opere necessarie per consentire una maggiore sicurezza tra le tifoserie presso il Polisportivo Selvaggio. |
| DATA 03/11/05                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N. 278 SETTORE                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

*imp. ridotti*  
*liqu. 1858-1859/05*  
BIL. 2005 *Rn.* CAP. 2705/03-2705/04-2250-2803/18 IMP. 5559/03-5660/03-5561/03-5562/03  
FUNZ. 06 e 09 SERV. 02 e 01 INTERV. 01

**IL RAGIONIERE**

L'anno duemilacinque, il giorno TRE del mese di Nov. nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

## COMUNE DI RAGUSA – SETTORE IX

**OGGETTO:** Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione conto finale per i lavori di urgenti per ripristinare l'impianto di illuminazione dei campi e dei percorsi pedonali dell'impianto sportivo "Gesuiti" a Marina di Ragusa.

### IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 2167 del 25.11.03 con la quale è stato approvato il progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche della Tribuna "A" e opere necessarie per consentire una maggiore sicurezza tra le tifoserie presso il Polisportivo Selvaggio dell'importo complessivo di € 42.870,00 di cui € 32.226,81 per lavori a Base d'Asta;

**Visto** il contratto d'appalto del 10.05.04 n. 12 di raccolta, stipulato con il sig. Guastella Paolo titolare dell'impresa omonima appaltatrice dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 23.491,27 di lavori al netto. Tale contratto è stato registrato a Ragusa il 10.05.04 al n. 1631;

**Vista** la perizia di variante e suppletiva contenuta entro il 5% delle somme per imprevisti di cui al quadro economico della perizia originaria, ed il cui importo complessivo in lavori ammonta ad € 24.588,06 con un maggiore importo rispetto al contratto di € 1096,79;

**Preso Atto** che i lavori, consegnati in data 31.05.04 sono stati ultimati in data 30.09.04 e quindi entro il termine contrattuale di giorni 120 e che non sono state concesse né proroghe né sospensioni;

**Visto** lo stato finale redatto in data 20.10.04 dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto ammonta a complessivi € 24.588,05 e che sono stati liquidati all'impresa n. 2 acconti per complessivi € 24.461,11 e che pertanto risulta il credito dell'impresa di € 122.94 oltre I.V.A. al 20% per un totale di € 147,53;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione;

**Vista** la regolarità contributiva dell'impresa Guastella Paolo appaltatrice dei lavori in parola nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;

**Ritenuto** pertanto di procedere alla presa d'atto dello stato finale e del C.R.E;

**Vista** la Determinazione Sindacale n. 76/2004 con la quale l'ing. Salvatore Leggio, dell'U.T.C., è stato incaricato del collaudo statico delle strutture relative alla rampa per accedere alla tribuna per un importo presunto di € 450,00;

**Considerato** che la somma di € 450,00 è quella richiesta dall'ing. Salvatore Leggio per l'onorario relativo al collaudo statico con nota in data 29.06.2005 n. 38267. Somma inferiore all'onorario minimo di € 600,00 previsto dalle tariffe degli Ingegneri della provincia di Ragusa

**Visti** i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore dell'Ufficio di

Ragioneria;

**Visto** l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

**Vista** la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

## DETERMINA

1) Prendere atto dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche della Tribuna "A" e opere necessarie per consentire una maggiore sicurezza tra le tifoserie presso il Polisportivo Selvaggio;

2) Liquidare alla ditta Guastella Paolo di Ragusa la somma di € 122.94 oltre I.V.A. al 20% per un totale di € 147,53, importo già impegnato con determina Dirigenziale n. 2352 del 11.12.03 come segue: *ed imputato al*

- In quanto ad € 3.000,00 al cap. 2705/3 Funz. 6 - Serv. 2 - Int. 1 Bil 2003 (Imp. 5559/03);
- In quanto ad € 10.000,00 al cap. 2705/4 Funz. 6 - Serv. 2 - Int. 1 Bil 2003 (Imp. 5560/03);
- In quanto ad € 20.000,00 al cap. 2250 Funz. 6 - Serv. 2 - Int. 1 Bil 2003 (Imp. 5561/03);
- In quanto ad € 9.870,00 al cap. 2803.18 Funz. 9 - Serv. 1 - Int. 1 Bil 2003 (Imp. 5562/03);

*Rendic. - liq. 1858/05*

3) Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 553829881-07 rilasciata in data 07.04.2004 dalla Carige assicurazione Agenzia Generale e la polizza assicurativa n. 553287301-08 per i danni di esecuzione rilasciata in data 28.08.04 dalla Levante Norditalia Assicurazione agenzia di Ragusa.

4) Liquidare e pagare all'ing. Salvatore Leggio, la somma di € 450,00, a saldo di ogni spettanza per il rilascio del collaudo statico dell'opera; *F. Op. S. 01 - Int. 1 Bil. 2005 Res (cap. 2803.18 - Imp. 5562/03 - liq. 1859/05)*

5) Prendere atto che somma effettivamente spesa è la seguente:

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Importo stato finale | € 24.588,05        |
| I.V.A. al 20%        | € 4.917,61         |
| Spese tecniche       | € 618,17           |
| Collaudo Statico     | € 450,00           |
| <b>Sommano</b>       | <b>€ 30.573,84</b> |

per cui essendo stata autorizzata la spesa complessiva di €. 42.870,00 risulta una economia di € 12.296,17. *(Imp. ridotti 2616/05 Cap. 2250 - Imp. 2617/05 Cap. 2803.18)*

Allegati:

Copia stato finale; Copia C.R.E.; Copia Cert. Liberatori; Copia ricevuta ing. Leggio;

**IL DIRIGENTE**



**Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, all'Ufficio Ragioneria.**

**IL DIRIGENTE**



*Per presa visione*

Ragusa, li 2-12-05

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRIGENTE SETTORE  
dott. Francesco (umiera)

## **SETTORE FINANZA E CONTABILITA'**

*Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co. 1 della legge 142/90.*

### **IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

*Si attesta la copertura finanziaria.*  
*Ragusa*

### **IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



*Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia*

*Ragusa 6-12-05.....*

### **IL MESSO COMUNALE**



*Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal*  
*...6-12-05.....al...12-12-05.....*

*Ragusa 13-12-05.....*

### **IL MESSO COMUNALE**

---