



Adm



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE X

Ambiente Energia Protezione Civile

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. X

Reg. Allen

il 16.02.04

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(A. Scudato)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 13 FEB. 2004 N. 290	OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di interventi urgenti di manutenzione straordinaria dei locali e attrezzature di macellazione dello stabilimento ex ESA di Ragusa.
N. <u>11</u> SETTORE X	
Data <u>22/02/04</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2004 <u>Res.</u>	CAP. 2955.3	IMP. 5565 <u>/01 - Lipu. 1116/04</u>
FUNZ. 11	SERV. 03	INTER. 01 <u>impegno vincolato</u>

IL RAGIONIERE

(F. P.)

L'anno duemilaquattro, il giorno Venti due del mese di Gennaio, nell'ufficio del Settore X, il dirigente Dr. Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la proposta dell'Ing. Giuseppe Piccitto Funzionario Tecnico del Settore X che fa parte integrante e inscindibile del presente provvedimento;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Visto l'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art. 17 commi 1,2,3 e 4 dello stesso regolamento;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93;

DETERMINA


1. Prendere atto dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori per interventi urgenti di manutenzione straordinaria dei locali e attrezzature di macellazione dello stabilimento ex ESA di Ragusa;
2. Liquidare all'impresa Garozzo Gianfranco - Via Cesareo n.° 24 - Ragusa il credito residuo di € 2.829,57 oltre IVA al 20% per complessivi € 3.395,49;
3. Svincolare la cauzione definitiva alla impresa Garozzo Gianfranco;
4. Dare atto che l'importo risulta già impegnato con Delibera di G.M. n. 1501 del 27/12/01 al Tit.2 Funz.11, Serv.03, Interv.01 (Cap.2955.3 - Imp. 5565/01 - liqu.n. 1116 /04); *Del. 2004 Res.*
5. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento inerente la superiore liquidazione;
6. Dare atto che è stato chiuso il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di spesa da € 87.797,67 a € 76.695,73.

Proposta, relazione conto finale, certificati liberatori parti integrante.
Allegati: ...



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Giulio Lettica)

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: Ragioneria



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Giulio Lettica)

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA 12/02/04

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addì 12/02/04

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e

cioè dal 12/02/04 AL 23/02/04

Addì 24/02/04

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE X – AMBIENTE ENERGIA PROTEZIONE CIVILE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 62 DEL 21/01/2004

u.2 fogli
Parte integrante e sostanziale
della deliberazione dirigenziale
N. 290 del 13 FEB. 2004

OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di interventi urgenti di manutenzione straordinaria dei locali e attrezzature di macellazione dello stabilimento ex ESA di Ragusa.

AL DIRIGENTE DEL SETTORE X
SEDE

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Piccitto funzionario tecnico del Settore X, propone l'adozione della presente deliberazione come di seguito formulata:

Premesso che:

con Delibera di Giunta Municipale n° 1501 del 27/12/01 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria dei locali e attrezzature di macellazione dello stabilimento ex ESA di Ragusa.

Si è proceduto all'appalto mediante cottimo fiduciario aggiudicando i lavori all'impresa Garozzo Gianfranco di Ragusa, con il ribasso d'asta del 13,251% per un importo netto contrattuale di € 53.924,31.

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 27/09/2002 al n° 20/2002 di raccolta registrato a Ragusa il 30/09/02 al n° 2155 serie 3.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 05/11/2002.

E' stata redatta il 22/01/03 una perizia di variante in corso d'opera data la necessità di eseguire dei lavori diversi rispetto a quanto previsto nel progetto principale finalizzati alla migliore fruibilità dell'opera e alla sua funzionalità.

A seguito delle variazioni introdotte il nuovo quadro economico è il seguente:

Lavori a base d'asta	Importo di progetto	Importo di variante
Importo dei lavori	61.830,73	58.989,90
Oneri di sicurezza senza ribasso	2.164,08	2.064,65
Ribasso d'asta offerto 13,251%		
Importo netto contrattuale	53.924,31	51.446,73
Somme a disposizione		
IVA 20%	10.784,86	10.289,35
Imprevisti	1.236,61	
Spese tecniche compresa IVA	12.364,18	15.429,87
IMPORTO TOTALE	78.309,96	77.165,95

RIPORTO IMPORTO TOTALE	78.309,96	
Economia di Gara		
Sui lavori	7.906,42	
Minore IVA	1.581,29	
IMPORTO DI PROGETTO	87.797,67	

Lo stato finale dei lavori è stato redatto dalla direzione lavori in data 14/04/2003 per l'importo complessivo di € 51.446,73 oltre I.V.A. di cui tenuto conto degli acconti corrisposti resta a pagare a saldo la somma di € 2.829,57, da corrispondere all'impresa su presentazione di fattura.

La somma effettivamente spesa è la seguente:

1° certificato	€ 47.119,56
2° certificato	€ 11.221,03
Stato finale	€ 3.395,49
Spese tecniche	€ 14.959,65
Totale	€ 76.695,73

e pertanto rispetto alla somma complessiva di € 87.797,67 autorizzata con delibera di G.M. 1501 del 27/12/2001, è stata realizzata una economia di € 11.101,94, quindi occorre ridurre l'impegno da € 87.797,67 a € 76.695,73.


I lavori sono stati regolarmente eseguiti, ultimati e collaudati con certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori.

L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dalla comunicazione dell'INAIL.

Per quanto sopra esposto nonché da quanto si evince dagli allegati alla presente, si propone di approvare lo stato finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione, lo svincolo della cauzione nonché la liquidazione finale, all'impresa Garozzo Gianfranco di Ragusa a saldo di ogni spettanza per i lavori in parole che ammontano a € 2.829,57 oltre I.V.A. da corrispondere all'impresa su presentazione di fattura.

Tutto ciò premesso e considerato si propone, al Dirigente del Settore X di determinare in merito e qualora si aderisse alla sopracitata proposta e si decidesse di adottare la deliberazione, il parere tecnico di cui all'art. 53 della L.R. 142/90 deve intendersi reso con la illustrazione sopra riportata e con la sottoscrizione della relazione medesima.

Ragusa, 21/01/2004



IL FUNZIONARIO TECNICO

(Ing. Giuseppe Piccitto)