

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: 5/4 V

III - A 850

30-07-2013

Il Resp. del servizio

L'Isolatore Direttivo

(Dott. Antonio Minniti)



COMUNE DI RAGUSA

CITTA' DI RAGUSA
RAGIONERIA

5 LUG 2013

ARRIVO

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro
Generale

In Data: 30-07-13

N. 1028

N. 187 Settore V

Data 02-07-13

OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento delle scuole, università e stabili comunali anno 2012.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012

CAP. 1035-1426.1-1493.1-1512.1

IMP. 933-934-935-936/12 ; Lig. 373/13 e Lig. 374/13

FUNZ. 1-4

SERV. 1-2-3

INTER. 2-3

IL RAGIONIERE

Joseph Barone

L'anno duemilatredici, il giorno DU 5 del mese di Luglio nell'ufficio del settore V, su proposta del tecnico Geom. Lucio Catania, il dirigente dott. Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 1556 del 06/09/2012 è stato approvato il progetto di lavori per la "manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento delle scuole, università e stabili comunali anno 2012" dell'importo di € 23.000,00 di cui € 18.584,84 per lavori e € 4.415,16 a disposizione dell'Amministrazione;

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 503 del 18/04/2013 è stata approvata la perizia di variante al progetto modificando l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ad € 18.523,13 ed € 4.476,87 a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **Linea Luce di Cavallo Giovanni & C. S.n.c.** la somma di € 92,58 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 18.516,12 e gli acconti corrisposti di € 18.423,54, oltre € 19,44 per IVA;

VISTO il contratto di cottimo appalto n° 2/V di raccolta del 15/01/2013 con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **Linea Luce di Cavallo Giovanni & C. S.n.c.** di Modica, con il ribasso del 35,34 % per l'importo netto di € 12.213,99;

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa **Linea Luce di Cavallo Giovanni & C. S.n.c.** la somma di € 92,58 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 18.516,12 e gli acconti corrisposti di € 18.423,54, oltre € 19,44 per IVA;

2) **Prelevare** la spesa complessiva di € 112,02 dai cap. 1035-1426.1-1493.1-1512.1 imp. 933 934-935-936/12 già impegnata con Determina Dirigenziale N° 1556/12; *C.p. 374/13*

3) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 92,58 più € 19,44 per IVA alla Ditta **Linea Luce di Cavallo Giovanni & C. S.n.c.** di Modica, visto il DURC regolare depositato

agli atti di quest'ufficio.

Ragusa li

IL TECNICO

(Geom. Lucio Catania)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Michele SCARPULLA)

da trasmettersi d'ufficio ai seguenti uffici:

Al Segretario Generale

All'ufficio Ragioneria

All'Ass.re ai LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Michele SCARPULLA)

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 25.7.2013.....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 05.06.2013.....

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 05.06.2013 al 12.06.2013

Ragusa 13.06.2013.....

IL MESSO COMUNALE

n° 2 le ca i te

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1028 del 30-07-13

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE V

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture, programmazione opere pubbliche

LAVORI: Di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento delle scuole, università e stabili comunali anno 2012.

IMPRESA: Linea Luce di Cavallo Giovanni & C. S.n.c. – C.le Catagirasi, 29f – Modica (RG)

CONTRATTO: di cottimo n. 2/V in data 15/01/2013

RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il progetto venne redatto in data 21/08/2012 ed approvato con determina dirigenziale n. 1556 del 06/09/2012.

L'importo complessivo è di € 23.000,00 così distinto :

a) lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza euro	18.584,84
somme a disposizione dell'amministrazione :	
b1) per iva sui lavori 21% euro	3.902,82
b2) per spese tecniche euro	371,70
b3) imprevisti ed arrotondamenti	140,64
sommano euro	23.000,00

importo totale progetto euro **23.000,00**

CONTRATTO

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 15/01/2013 n. 2/V di raccolta.

Dall'atto risulta che l'impresa **Linea Luce di Cavallo Giovanni & C. S.n.c.** di Modica assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 18.584,84 con il ribasso del 35,34 % e quindi per un importo netto di € 12.213,99.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 06/01/21/2505559 della "Finanziaria Romana" con sede a Roma per un importo complessivo di € 6.107,00.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 23.000,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 19/11/12 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

PERIZIA DI VARIANTE

Nel corso dei lavori è stata stilata una perizia di variante modificando il quadro economico così distinto:

Lavori a base d'asta compreso oneri di sicurezza euro	18.523,13
somme a disposizione dell'amministrazione :	
a) per iva sui lavori 21% euro	3.889,86
b) per spese tecniche euro	371,70
c) per imprevisti ed arrotondamenti euro	215,31
sommano euro	23.000,00

importo totale progetto euro **23.000,00**

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in mesi 12 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il 19/11/12 il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 18/11/13.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 19/04/2013, quindi entro termini previsti.

CONTO FINALE

Redatto in data 01/07/2013, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 18.516,12 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

- 1) 1° certificato emesso in data 09/01/13 di euro 8.537,51
- 2) 2° certificato emesso in data 03/05/13 di euro 9.886,03

CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 18.516,12
- acconti corrisposti euro 18.423,54

totale credito all'impresa euro 92,58

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 23.000,00

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 22.765,05

Si ha quindi la minore spesa di euro 234,95

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 3735921 con decorrenza continuativa

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in :

Lavori di manutenzione idrica e termica.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dal Geom. Lucio Catania dell'U.T.C. di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dal Geom. Lucio Catania – Settore V del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 207/10 e si

Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro **18.516,12** da cui detratto l'acconto per complessive euro **18.423,54**, rimane un credito netto di euro **92,58 + iva** che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa **Linea Luce di Cavallo Giovanni & C. S.n.c.**.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 200 del D.P.R. 207/10.

Ragusa li 01/07/2013

L'impresa
(*Linea Luce di Cavallo Giovanni & C. S.n.c.*)

Il direttore dei lavori
(Geom. *Lucio Catania*)

Visto il Superiore Certificato,
Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

SI CONFERMA

l'importo liquidato.
Ragusa, 01/07/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. *Lucio Catania*)

**CAVALLO**

dal 1915

forniture ed impianti tecnologici

Linea Luce di Cavallo Giovanni & C. s.n.c.

C.le Catagirasi, 29/F

97015 Modica (RG)

Tel./Fax +39.0932.942142

info@cavallogroup.it

P.Iva: 0097010889

no! la carta

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale

N. 4028 del 30-07-13

www.cavallogroup.it

COMUNE DI RAGUSA

C.SO ITALIA, 72

97100 RAGUSA

RG

C.F.: 00180270886

P.IVA: IT00180270886

Pag. 1

C.C. 201.00984

Cod. Art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo u.	Totale	IVA
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELLE SCUOLE, UNIVERSITA' E STABILI COMUNALI ANNO 2012.					
AC	----- STATO FINALE -----	NR 1,00	92,5800	92,58	21

Coordinate Bancarie (IBAN): LINEA LUCE s.n.c.
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA -Ag.Modica Alta-
IT 06 0 05036 84481 CC0250145418

Netto merce €

92,58

	Allq.iva	Imponibile	Imposta
Rispirogo imponibili	21	92,58	19,44

L.196/2003:VI INFORMIAMO CHE I VS. DATI
VENGONO DA NOI USATI,COME PER LEGGE,PER
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI CONTABILI E FISCALI.

112,02

Firma per accettazione

☐ FATTURA ☐ RICEVUTA FISCALE

LA GRAFICA DI DINO S.C.
S.R.L. - 11100 - 0110 - 0110
MODICA (RG) - 97100 - 0110
Aut. Min. n. 000000 del 11-01-01

XAA 039758 /12

