

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. VI

III - A. 960

Il 30-08-13

Il Resp. del servizio
L'Incarico Direttivo
(Dott. Giulio Renzo Lettica)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VI

Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE generale 1154	OGGETTO: Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo cauzione per Lavori di manutenzione Straordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa. Impresa GURRIERI Salvatore - 97100 - RAGUSA
Data 30-08-13	
N. 210 SETTORE	
Data 31/07/2013	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil. 2012 CAP. 2885.2 Imp. 951/12 *Liq. 407/13*
Tit. 02 Funz. 09 Serv. 04 Interv. 01 *408/13*

IL RAGIONIERE CAPO

Joseph Basso

L'anno duemilatredici, il giorno trentuno (31) del mese di Luglio su proposta del Geom. Salvatore CHESARI nell'ufficio del settore VI, il Dirigente del Settore Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n°1338 del 02/08/2012 è stato approvato il progetto redatto dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI per i **"Lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa"** per un importo di €. 50.000,00 di cui per lavori €. 39.500,00 compresi €. 987,50 per oneri di sicurezza e €. 10.500,00 a disposizione dell'Amministrazione.

Visto che i lavori sono stati affidati all'Impresa GURRIERI Salvatore con sede a 97100 Ragusa giusta Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n°1797/2012 per l'importo di €. 30.884,15 (comprensivi degli oneri di sicurezza) al netto del ribasso d'asta dello 35,737%, oltre alla perizia di assestamento per la necessità di realizzare lavori straordinari ed imprevedibili per un importo di €. 1.726,00.

Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince anche che può essere pagata all'impresa GURRIERI Salvatore la somma di €. 163,05 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 32.610,15 e gli acconti corrisposti (n.2 SAL) che ammontano in €. 32.447,10, oltre €. 34,24 per IVA al 21%;

Visto in riguardo lo Stato Finale dei Lavori del 30/10/2012;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del 20/06/2013;

Preso atto che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva n°25404056 del 05/07/2013, rilasciato in data 24/07/2013 dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale di Ragusa.

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

Visto l'art.47, comma 1, lett. "D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore dell'Ufficio Ragioneria;

Ritenuto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. Prendere atto, in ogni loro parte, dello Stato finale e del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa GURRIERI Salvatore - Via Carrubba n°37 - 97100 Ragusa; la somma di €. 163,05 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 32.610,15) e gli acconti corrisposti (€. 32.447,10), oltre €. 34,24 per IVA al 21% in conformità a quanto disposto con la Determinazione Dirigenziale d'approvazione del progetto n. 1338/2012; *Li p. 407 Li p. 408/13*
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 355,61 di cui €. 61,72 per IVA al 21% dal Cap.2885.2 Bilancio 2012 Impegno 951/12 Tit. 02 Funz. 09 Serv. 04 Interv. 01.
3. Svincolare la Polizza Fidejussoria n°34386/96/81715788 rilasciata in data 29/11/2012 della Società UNIPOL Assicurazioni, agenzia di Siracusa (SR) a garanzia degli atti contrattuali;
4. Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n°1338/2012 si è concluso con un economia di €. 8.351,72.

Allegati parte integrante

- **Stato finale dei lavori;**
- **Verbale Inizio Lavori e di Ultimazione Lavori;**
- **Documento Unico di regolarità Contributiva**
- **Certificato Regolare Esecuzione;**
- **Verbale di Visita e Controllo;**
- **Copia Polizza Fidejussoria di garanzia;**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
(Dott. Ing. Giulio Renzo)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
(Dott. Ing. Giulio Renzo)



Si attesta che per il presente atto non occorre copertura finanziaria in quanto la stessa è stata già impegnata con Determina Dirigenziale n° 1338/2012.
Ragusa.....28/8/13

~~IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA~~



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....

02 SET. 2013

~~IL MESSO COMUNALE~~


~~IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....02 SET. 2013.....
al.....09 SET. 2013.....

Ragusa.....10 SET. 2013

~~IL MESSO COMUNALE~~





Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

n° 5 la carte
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. *1154* del *30-09-13*

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

Lavori di manutenzione Straordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa.
Deter. Dirig. di aggiudicazione N.1797 DEL 05/10/2012.
CIG=4505716A75 - CUP=F29E12001030004

SETTORE VIII (Ambiente, Energia e Protezione Civile)

GURRIERI Salvatore - Via Carrubba n.37 - 97100 Ragusa

Contratto in data 14/06/2013 rep. n. 30225 registrato a in data / / al n. di euro
30 884.15

Data Offerta:	12/09/2012	IMPORTO DEL PROGETTO:	39 500.00
Data Consegna:	01/10/2012	Somme a Disposizione:	10 500.00
Data inizio Lavori:	01/10/2012	Importo per la Sicurezza:	987.50
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	30/09/2013	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Giorni impiegati in PIU':	—
Data FINE LAVORI:	29/10/2012	Giorni impiegati in MENO:	336

Settore VIII - Ambiente, Energia e protezione Civile
Servizio I - Manutenzione e Distribuzione rete idrica comunale

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 01.02.05.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro SOMMANO	459,00	0,53	243,27
2 02.01.01.01	Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, per muratura non portante, data a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compr ... a perfetta regola d'arte: per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa SOMMANO al m³	0,10	188,80	18,88
3 02.02.01.01	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 ... 'arte: — spessore di 8 cm per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani SOMMANO al m²	3,00	23,10	69,30
4 06.02.02.06	Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizi ... puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. — Per la provincia di Ragusa: spessore 3 cm SOMMANO al m²	16,00	25,30	404,80
5 07.01.02	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere SOMMANO al kg	170,00	2,88	489,60
6 13.02.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari in ghisa sferoidale con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guarnizione EPDM conforme a ... ane. Compresa l'esecuzione dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte SOMMANO al kg	38,00	9,75	370,50
7 13.02.16.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 16 bar, corpo ovale completa in ogni parte, compresa l'esecuzione dei gi ... del materiale necessario, la catramatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 50 mm SOMMANO cad.	2,00	110,00	220,00
8 13.02.16.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 16 bar, corpo ovale completa in ogni parte, compresa l'esecuzione dei gi ... del materiale necessario, la catramatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 65 mm SOMMANO cad.	4,00	142,50	570,00
9 13.02.16.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 16 bar, corpo ovale completa in ogni parte, compresa l'esecuzione dei gi ... el materiale necessario, la catramatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 100 mm SOMMANO cad.	4,00	232,50	930,00
10 AP.11	Operaio Qualificato SOMMANO ora	514,00	26,30	13'518,20
11 AP.12	Operaio Comune SOMMANO ora	471,00	23,78	11'200,38
12 B1	Escavatore SOMMANO ora	85,00	87,97	7'477,45
13 B4	Martello Demolitore SOMMANO ora	195,00	36,02	7'023,90
14 NP.01	Cemento SOMMANO q.li	25,00	13,50	337,50
15 NP.02	Sabbia vagliata SOMMANO mc	49,00	6,10	298,90
16 Pietrisco	Fornitura Pietrisco SOMMANO mc.	40,00	5,50	220,00
	A R I P O R T A R E			43'392,68

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				43'392,68
17 PS 006	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 63 x 63	SOMMANO cadauno 27,00	28,95	781,65
18 PS 007	Fornitura raccordo tipo tof da 20 x 1/2 m. o f.	SOMMANO cadauno 187,00	2,07	387,09
19 PS018	Fornitura saracinesca a sfera da 1/2	SOMMANO cadauno 46,00	4,33	199,18
20 PS023	Fornitura saracinesca a sfera da 2"	SOMMANO cadauno 5,00	32,07	160,35
21 PS029	Fornitura collare di tenuta F 88-98	SOMMANO cadauno 4,00	59,00	236,00
22 PS029	Fornitura collare di tenuta F 88-98	SOMMANO cadauno 4,00	59,00	236,00
23 PS036	Fornitura collare derivazione presa per tubo in ghisa sferoidale da 50	SOMMANO cadauno 1,00	16,20	16,20
24 PS038	Fornitura collare derivazione presa per tubo in ghisa sferoidale da 80	SOMMANO cadauno 2,00	21,05	42,10
25 PS108	Fornitura ASFALTO A FREDDO in sacchi da Kg. 25	SOMMANO cadauno 451,00	7,00	3'157,00
26 PS110	Fornitura tubo in polietilene PN 16 da 20 mm.	SOMMANO ml. 58,00	4,82	279,56
27 PS112	Fornitura tubo in polietilene PN 16 da 25 mm.	SOMMANO ml. 10,00	5,12	51,20
28 SARACPN4 ODN80	Fornitura di Saracinesca in Ghisa PN 40 del diametro DN 80	SOMMANO caduna 3,00	370,00	1'110,00
Parziale LAVORI A MISURA euro				50'049,01
RIBASSO del 35,737% da considerare su euro				50'049,01
TOTALE euro				50'049,01
A RIPORTARE				




CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE VIII

Ambiente, Energia e Protezione Civile

Via Mario SPADOLA n°58 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676413 - Fax 0932676426 -
E-mail s.chessari@comune.gov.it



n° 2 fasciate

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1154 del 30-08-13

Prot. _____
Risposta a nota n. _____
del _____

Ragusa, 01/10/2012

LAVORI: Lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica comunale del Ragusa.
Cod. CUP = **F29E12001030004** - CIG = **4505716A75**.
Importo complessivo €. 50.000,00 IVA Compresa.

IMPRESA: *GURRIERI Salvatore* - Via Carrubba n.37 - 97100 Ragusa.

CONTRATTO: in corso di stipula per l'importo netto di €. **30.884,15 IVA esclusa**.

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE

con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248
ex artt. 129 e 130 del Regolamento dei LL. PP. approvato con D.P.R. 21/12/ 1999 n. 554

L'anno duemiladodici (2012) il giorno uno (01) del mese di Ottobre in Ragusa

il sottoscritto Direttore dei lavori, **Geom. Salvatore CHESSARI** e nelle medesime qualità il sottoscritto Responsabile del Procedimento **Geom. Domenico BUONISI**;

Visto il progetto dei lavori su indicati approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1338 del 02 Agosto 2012 redatto dall'Ufficio in titolo, dal **Geom. Salvatore CHESSARI**, dal **Geom. Domenico BUONISI**;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Settore VIII del Comune di Ragusa con la quale viene approvata l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto all'impresa **GURRIERI Salvatore**; con sede in Ragusa Via Carrubba n.37 per l'importo di €. **30.884,15** al netto del ribasso d'asta del **35,737%**;

Visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 e l'art. 129 commi 1° e 4° e l'art. 130 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo in cui debbono eseguire i lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. **GURRIERI Salvatore**, in qualità di titolare dell'omonima Impresa appaltatrice **GURRIERI Salvatore**;
 2. **Geom. Domenico BUONISI**, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
 3. **Geom. Salvatore CHESSARI** in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori.
- si è proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dei citati articoli 129 e 130 del Regolamento dei Lavori Pubblici.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, constatato che l'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori:

- ha designato i lavori da eseguire;
- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore;

- ha indicato all'Appaltatore le aree da consegnare ove debbonsi compiere i lavori in oggetto che sono state delimitate con opportuni picchetti di termine apposti al momento secondo le indicazioni del progetto;
- ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto, effettuato dal personale dell'Impresa in data odierna (ovvero iniziato oggi dal personale dell'Impresa e con prosieguo nei prossimi giorni); a tal uopo si è proceduto col collocamento di sagome e capisaldi e quanto altro necessario per l'esatta individuazione delle opere da eseguire;

Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà dare la preferenza ai seguenti lavori:

- lavori di manutenzione ordinaria;


Le riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del perfezionamento del contratto e delle sua registrazione.

Il **Sig. GURRIERI Salvatore**, Appaltatore dei lavori in parola, fornito già di copia del progetto, dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale reggente l'appalto, nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Schema di Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare col presente atto la formale consegna in via d'urgenza dei lavori suindicati, sotto le riserve di legge e senza sollevare altra riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in mesi 12 (dodici) naturali e consecutivi giusto art. 6 del detto Schema di Contratto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **30 Settembre 2013**.

Resta altresì inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non sia stato regolarmente sottoscritto ed approvato il contratto di appalto e debitamente registrato ai fini fiscali.

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA
(GURRIERI Salvatore)




IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Salvatore CHESSARI)



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Domenico BUONISI)



no 1 fasciato
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1154 del 30-09-13

**Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa**

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione Straordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa. Deter. Dirig. di aggiudicazione N.1797 DEL 05/10/2012. CIG=4505716A75 - CUP=F29E12001030004 Verbale di Ultimazione dei Lavori

COMMITTENTE: SETTORE VIII (Ambiente, Energia e Protezione Civile)

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: Geom. Domenico BUONISI

DIRETTORE dei LAVORI: Geom. Domenico BUONISI - Geom. Salvatore CHESSARI

IMPRESA: GURRIERI Salvatore - Via Carrubba n.37 - 97100 Ragusa

CONTRATTO: in corso di stipula
Rep. n.
registrato a
al n.
in data _/ _/ _

IMPORTO: a base di contratto € 25 736.79

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di ottobre in , il sottoscritto Geom. Domenico BUONISI - Geom. Salvatore CHESSARI in qualità Direttore dei Lavori in oggetto,

- Visto l'art. 199 del D.P.R. 207/2010;


In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visto il Giornale dei Lavori

CERTIFICA



che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 29/10/2012 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Ragusa, li 30/10/2012

L'Impresa
GURRIERI Salvatore Via Carrubba n.37 - 97100 Ragusa



Il Direttore dei Lavori
Geom. Domenico BUONISI - Geom. Salvatore CHESSARI



Responsabile del Procedimento
Geom. Domenico BUONISI



no 1 facciato

Parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale

N. 1154 del 30-08-13

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenziale

CITTA' DI RAGUSA

30 LUG 2013

PROT. N° 61365

CAT. I - CLASSE II - PARC

CASSA EDILE

Buonvisi
31/7/13
#

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL 30/10/2012

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	25404056	del	05/07/2013
Riferimento	1797	del	05/10/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120676969861		

Raccomandata A/R
Spett.le COMUNE DI RAGUSA SETTORE V
CORSO ITALIA 72
97100 RAGUSA (RG)

Impresa	GURRIERI SALVATORE		
Sede legale	VIA CARRUBA 37 97100 RAGUSA (RG)		
Sede operativa/Ind attività	VIA CARRUBA 37 97100 RAGUSA (RG)		
Codice Fiscale	GRRSVT71S21H163J	e-mail	gurrieri.salvo21@tiscali.it e-mail PEC
C.C.N.L. applicato	Edilizia		
Stazione Appaltante/AP	00180270886 - COMUNE DI RAGUSA SETTORE V CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA (RG) e-mail: giorgio.pluchino@comune.ragusa.gov.it e-mail PEC: ambiente@pec.comune.ragusa.gov.it		
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE IDRICA COMUNALE DI RAGUSA		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 1356978
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 24/07/2013	
Il responsabile del procedimento CARFI GIOVANNI	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 6504807514
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 12/07/2013	
Il responsabile del procedimento VENTURA ALBERTO	
<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RG	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 3092
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 30/10/2012	
Cantiere: CORSO ITALIA 72, 97100 RAGUSA (RG)	
Il responsabile del procedimento AVOLA GIOVANNI	

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicata sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.


Emesso dalla CASSA EDILE in data 24/07/2013

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

GRASSIA GIUSEPPE

IL DELEGATO



Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it

Pag 1 di 1

1874006/13



n° 2 fecci etc
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1154 del 30-09-13

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Idrauliche.

LAVORI: di manutenzione Straordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa.

FINANZIAMENTO: Fondi Bilancio Comunale - Cap. 2885.2 Bilancio 2012 Impegno 951/2012.

Importo complessivo del progetto pari a €. 50.000,00 di cui: €. 39.500,00 per lavori a base d'asta comprensivi €. 987,50 per oneri per la sicurezza ed €. 10.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Domenico BUONISI.

CUP= F29E12001030004; --- CIG= 4505716A75.

IMPRESA: GURRIERI Salvatore – Via Carrubba n°37 - 97100 Ragusa (RG)

VERBALE VISITA DI CONTROLLO

ex art. 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

L'anno duemilatredici (2013) il giorno venti (20) del mese di Giugno in Ragusa.

I sottoscritti Direttori dei Lavori *Geom. Domenico BUONISI, Geom. Salvatore CHESSARI*, in titolo,

Visti gli artt. 191, 192 e 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto l'art. ... del Contratto di Appalto;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 30/10/2012 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 32.610,15 al netto del ribasso d'asta;

previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. *Sig. GURRIERI Salvatore*, legale rappresentante dell'Impresa omonima GURRIERI Salvatore;

2. *Geom. Salvatore CHESSARI* nelle qualità di Direttore dei Lavori;


si è proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:

- Realizzazione di lavori di manutenzione alla rete idrica comunale di Ragusa;
- Fornitura e posa in opera di tubazione idrica per il miglioramento del servizio di distribuzione idrico comunale;
- Rifacimento della rete viaria nei siti ove sono stati effettuati i lavori di manutenzione;
- Realizzazione di nuovi allacci idrici.

Dall'ispezione delle opere realizzate e per quanto rilevabile al momento, la sottoscritta Direzione Lavori ha accertato che i lavori eseguiti possono ritenersi a regola d'arte e conformi alle prescrizioni del progetto contrattuale.

L'IMPRESA

(GURRIERI Salvatore)



I DIRETTORI DEI LAVORI

(Geom. Salvatore CHESSARI)



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Domenico BUONISI)





no 3 fascicolo
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 118 del 30-8-13

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Idrauliche.

LAVORI: di manutenzione Straordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa.

FINANZIAMENTO: Fondi Bilancio Comunale - Cap. 2885.2 Bilancio 2012 Impegno 951/2012. Importo complessivo del progetto pari a €. 50.000,00 di cui: €. 39.500,00 per lavori a base d'asta comprensivi €. 987,50 per oneri per la sicurezza ed €. 10.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Domenico BUONISI.

CUP= F29E12001030004; --- CIG= 4505716A75.

IMPRESA: GURRIERI Salvatore - Via Carrubba n°37 - 97100 Ragusa (RG)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- Art. 208 D.P.R. 554/99 -

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dai Geom. Domenico BUONISI, e Salvatore CHESSARI approvato con Determinazione Dirigenziale in data **02 Agosto 2012** con numero di prot. generale n°**1338** per l'importo complessivo di **€. 50.000,00** così ripartito:

A) **Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza):** Sommano €. 39.500,00;

B) **Somme a disposizione della stazione appaltante:**

- | | |
|---|--------------|
| 1) per Spese Tecniche 2,00 % su lavori a base d'appalto | €. 790,00; |
| 2) per Lavori Imprevisti | €. 1.415,00; |
| 3) per Imposta sul Valore Aggiunto 20 % | €. 8.295,00; |

Sommano €. 10.500,00;

Totale €. 50.000,00;

Perizie Suppletive:

Oltre al progetto fu presentata una perizia suppletiva di assestamento per la necessità di realizzare dei lavori straordinari non previsti ma ritenuti urgenti dalla D.L.; detta perizia rientrò come impegno di spesa oltre che nel 5° d'obbligo, nel 50% delle somme ricavate dal ribasso effettuato dall'impresa al momento della presentazione dell'offerta.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Fiduciario in data **12/09/2012** (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa **GURRIERI Salvatore** con sede in 97100 Ragusa (RG) Via Carrubba n°37. giusta Determinazione Dirigenziale del Settore VIII prot. gen. N°1797 del 05/10/2012.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **14/06/2013** con il n°**30225** di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore VIII;

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **35,737 %** e perciò in **€. 30.884,148** (diconsi Euro Trentamilaottocentoottantaquattro/148) comprensivi di oneri per la sicurezza ma IVA al 21% esclusa.

Atto di Sottomissione:

Per i lavori suppletivi non è stato stipulato alcun atto di sottomissione.

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI tecnici dell'U.T.C. settore VIII giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico n°1336 del 02/08/2012.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Salvatore CHESSARI, tecnico dell'U.T.C. settore VIII.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il **01 Ottobre 2012** e iniziati il giorno 05 Ottobre 2012 come da relativo verbale di consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **29 Ottobre 2012** come da relativo certificato di ultimazione lavori.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. **19.**

Tempo Utile:

In base all'art. 6 del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **l'I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione n°1356978 e presso **l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione n°6504807514; presso **la C.E. della provincia di Ragusa** con posizione n°3092.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	30.884,15
<input type="checkbox"/> 1° Perizia di Variante:	€.	1.726,00
Sommano	€.	32.610,15

Certificati di Pagamento:

1) In data 17 Ottobre 2012	€.	25.737,82
2) In data 20 Novembre 2012	€.	6.709,28
Sommano gli acconti pagati	€.	32.447,10

Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:

Dal relativo **STATO FINALE DEI LAVORI** in data **30/10/2012**, firmato dall'impresa **GURRIERI Salvatore** senza riserve ammonta complessivamente a nette €. 32.610,15
(diconsi Euro Trentaduemilaseicentodieci/15)

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	32.447,10
Credito a saldo:	€.	163,05

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto originario	€.	50.000,00
<input type="checkbox"/> Stato Finale dei lavori IVA compresa al 21%	€.	39.260,99

<input type="checkbox"/> Liquidazione fatt. n°38 del 08/11/2012 dell'imp. GURRIERI Salvatore per fornitura materiale idrico presso i magazzini Comunali	€.	1.400,00
<input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche (ancora da liquidare)	€.	790,00
<input type="checkbox"/> Saldo impresa	€.	<u>197,29</u>
Economia realizzata	€.	<u>8.351,72</u>

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Avvisi a opponendum:

Pubblicati senza esito di opposizioni.

Cessione Crediti:

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

- Realizzazione di lavori di manutenzione alla rete idrica comunale di Ragusa;
- Fornitura e posa in opera di tubazione idrica per il miglioramento del servizio di distribuzione idrico comunale;
- Rifacimento della rete viaria nei siti ove sono stati effettuati i lavori di manutenzione;
- Realizzazione di nuovi allacci idrici.

Il sottoscritto **Geom. Salvatore CHESSARI** condirettore dei lavori in oggetto

CONSIDERATO

- Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 20/06/2013, giusto Verbale di Visita e Controllo, si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, della perizia di assestamento contabile e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale che si acclude a tergo.

- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 32.610,15** da cui detratti **n.2** acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 32.447,10** resta un credito residuo di **€. 163,05** (diconsi Euro Centosessantatre/05) oltre I.V.A. al 21 % di **€. 34,24** che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **GURRIERI Salvatore** con sede in 97100 Ragusa (RG) Via Carrubba n°37; a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, fermo restando l'eventuale pagamento dipendente dalle risultanze della domanda di revisione prezzi.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 20 Giugno 2013

L'IMPRESA
(GURRIERI Salvatore)
.....



LA DIREZIONE LAVORI
(Geom. Salvatore CHESSARI)
.....

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Domenico BUONISI)
.....

no 7 facciata

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1154 del 30-08-13

6 003 00000 00087219108

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 12 APRILE 2006
EX art.30, comma 3, della legge n. 109/94**

SCHEMA TIPO 2.3
SCHEDE TECNICHE 2.3

**COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE,
PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA DI
MANUTENZIONE.**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui all'ex D.M. n° 123 del 12 marzo 2004 riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Polizza n. 81715959 / 000

Rilasciata da Unipol Assicurazioni S.p.A. Sede legale Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) Tel. +39 0515077111 Fax +39 051375349 Capitale sociale i.v. Euro 259.056.000,00 Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 02705901201 R.E.A. 460992 Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I n. 1.00159 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritte all'Albo dai gruppi assicurativi al n. 046 Sedi operative: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - Tel. +39 0515077111 Fax +39 051375349 Casella Postale AD 1705 Via dell'Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) (Italia) - Tel. +39 0251815181 Fax +39 0251815252 - www.unipolassicurazioni.it
Agenzia SIRACUSA 6/34386
TIPO LAVORO 944

Contraente (Esecutore dei lavori) GURRIERI SALVATORE	Codice Fiscale 01035910882
--	--------------------------------------

Sede VIA CARRUBBA 37 97100 RAGUSA RG	Via/p.zza n.civico	Cap	Prov
--	---------------------------	------------	-------------

Subappaltatore/i - C.F./P.I.: RG

Stazione appaltante: COMUNE DI RAGUSA	C.F./P.I. 00180270886
--	------------------------------

Sede : CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA RG

Descrizione lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE IDRICA COMUNALE DEL TERRITORIO COMUNALE.
CIG: 4505716A75

Luogo di esecuzione : RAGUSA 97100 RG

Contratto appalto n. 75624	Data stipula 29/11/2012	Costo compl. previsto opera alla stipula 25.383,88
--------------------------------------	-----------------------------------	--

Data inizio lavori 30/11/2012	Data fine lavori 29/11/2013
---	---------------------------------------

Sezione A	Somme assicurate alla stipula	% Scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia
Partita 1	25.383,88	10,00	2.000		
Partita 2			0		
Partita 3	5.000,00				

Sezione B	Massimale/sinistro alla Stipula	% Scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia
	500.000,00				2.500

Data inizio copertura assicurativa 30/11/2012	Data cessazione copertura assicurativa 29/11/2014
--	--

Data inizio copertura assicurativa collaudo 29/11/2013	Data cessazione copertura assicurativa collaudo 29/11/2014
---	---

Premio totale	300,00	di cui tasse	52,58
---------------	--------	--------------	-------

Il presente contratto è regolato:

- dalle Condizioni di assicurazione previste nello Schema Tipo 2.3 di cui all'art.30 dell'ex D.M. 123/2004, pubblicato sulla G.U. n. 109 dell'11/05/2004, richiamato dal decreto legislativo N.163 del 12 Aprile 2006 (G.U. N.100 del 02/05/2006) che il Contraente, con la sottoscrizione della presente "Scheda Tecnica", dichiara di conoscere.
- è integrato da n° _____ allegati contenente descrizioni specifiche per il rischio e/o condizioni aggiuntive.

Il Contraente dichiara:

- ✓ di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private);
- ✓ di avere ricevuto l'Informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) anche in nome e per conto degli altri Interessati Indicati nel contratto e di impegnarsi a consegnarne loro una copia;
- ✓ di conoscere e di approvare tutte le condizioni di assicurazione che regolano il presente contratto e di ricevere il libretto denominato "PARTE A" che fa parte integrante del contratto stesso.

Unipol Assicurazioni S.p.A.
 IL PROCURATORE

[Signature]

il premio di prima rata è stato pagato il 04/12/2012

CONTRAENTE
 (anche per ricevuta delle Condizioni di Assicurazione allegate)

[Signature]
 L'INCARICATO

Emessa in 4 copie ad un solo effetto il



SCHEMA TIPO 1.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94
e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006

NUMERO POLIZZA 34386/96/81715788
 AGENZIA SIRACUSA
 CODICE SUBAGENZIA 15

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo di cui al D.M. pubblicato sulla G.U. n. 109 dell'11.05.2004 e Dlgs. 12/04/2006 n. 163 pubblicato sulla G.U. n. 100 del 02/05/2006, e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo e di quanto disposto dall'art. 113 del Dlgs 163/2006.

(tutti gli importi sono espressi in Euro)

Polizza fidejussoria n. 81715788

Rilasciata da Unipol Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia), Via Stalingrado n. 45
 Codice Fiscale 02705901201
 Agenzia SIRACUSA/34386

Contraente (obbligato principale)

GURRIERI SALVATORE
 VIA CARRUBBA 37 97100 RAGUSA RG

Codice Fiscale
 01035910882

Stazione appaltante (beneficiario)

COMUNE DI RAGUSA

Sede

CORSO ITALIA 72 - 97100 - RAGUSA - RG

Descrizione dell'opera:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE IDRICA COMUNALE DEL TERRITORIO COMUNALE.

CIG: 4505716A75

Luogo di esecuzione:

RAGUSA - 97100 - RG

Costo complessivo previsto

25.383,88

Ribasso 34,089 % d'asta aggiudicato

Somma garantita 48,178 % costo opera

12.229,45

(Euro DODICIMILADUECENTOVENTINOVE/45)

Data inizio garanzia fidejussoria

(v. art. 2 Schema tipo 1.2)

Data cessazione garanzia fidejussoria

(v. art. 2 Schema tipo 1.2)

Liquidazione del premio	iniziale		di proroga annuale
	dal 29/11/2012	al 29/11/2013	
Tassabile	106,67		106,67
Tasse	13,33		13,33
Totale	120,00		120,00

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

ORIGINALE PER LA STAZIONE APPALTANTE



SCHEMA TIPO I.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEMA TECNICA I.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94
e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006

NUMERO POLIZZA 34386/96/81715788
 AGENZIA SIRACUSA CODICE SUBAGENZIA 15

Frazionamento pagamento del premio iniziale.


Premesso che il premio iniziale è unico e indivisibile, si conviene tra le parti di frazionarne il pagamento in rate pagabili come segue:

- alla firma del presente documento (prima rata) 29.11.2012 120,00 di cui tasse 13,33

Il Contraente


Unipol Assicurazioni S.p.A.

(un Procuratore)



Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 29/11/2012

Il pagamento del premio è stato effettuato il 02/12/2012

L'incaricato



SCHEMA TIPO 1.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEMA TIPO 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94
e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006

NUMERO POLIZZA	34386/96/81715788	CODICE SUBAGENZIA	15
AGENZIA	SIRACUSA		

Contraente (obbligato principale)	Codice Fiscale
GURRIERI SALVATORE	01035910882
VIA CARRUBBA 37 97100 RAGUSA RG	

PREMESSO

- che il Contraente (obbligato principale) è risultato aggiudicatario dell'esecuzione dei lavori pubblici indicati nella Scheda Tecnica 1.2;
- che il Contraente è obbligato, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle previste dall'art. 7 della Legge 166/2002 (in seguito indicate come Legge), e art. 101, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (in seguito indicato come Regolamento) a costituire una garanzia fidejussoria dell'importo indicato nella Scheda Tecnica 1.2. a favore della Stazione appaltante (beneficiario) riportata nella Scheda Tecnica 1.2;

CIÒ PREMESSO

Unipol Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia) Via Stalingrado n. 45 - Codice Fiscale 02705901201 (in seguito denominata Garante) autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n.2542 del 3.8.2007 (G.U. 23.8.2007 n.195) con la presente polizza e alle condizioni che seguono si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente, il quale accetta per se e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dalla presente polizza a favore della Stazione appaltante, fino alla concorrenza della somma garantita riportata nella Scheda Tecnica 1.2 per il pagamento delle somme di cui all'art.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Schema Tipo 1.2).

A) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E LA STAZIONE APPALTANTE

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questi subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:

- a) le maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

ART. 2 - DURATA DELLA GARANZIA

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica 1.2.

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica 1.2 o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata automaticamente nel limite massimo del 75%, in conformità a quanto disposto dall'art.113 comma 3 del DLgs n. 163/2006.

ART. 3 - SOMMA GARANTITA

La somma garantita dalla presente fideiussione, così come previsto dall'art. 113 del Dlgs 163/2006, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al:

- a) 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%
- b) 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e fino al 20%;

ORIGINALE PER LA STAZIONE APPALTANTE



SCHEMA TIPO I.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEDA TECNICA I.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94
e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006

NUMERO POLIZZA	34386/96/81715788	CODICE SUBAGENZIA	15
AGENZIA	SIRACUSA		

- c) in caso di ribasso superiore al 20% la somma garantita, oltre a quanto previsto al punto b, viene aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 40 comma 7 del DLgs 163/2006, la somma garantita è ridotta del 50%.

ART. 4 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e non potrà eccepire la decorrenza dei termini previsti dall'art. 1957 c.c., comma 2. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

ART. 5 - SURROGAZIONE

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite fax indirizzati alla sede del Garante.

ART. 7 - PREMIO

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma assicurata, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 Cod. Proc. Civ..

ART. 9 - RINVIO ALLE NORME LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

B) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

ART. 10 - PREMIO

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata dell'appalto e cioè il periodo previsto dal contratto per eseguire i lavori ed in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale del contratto. In caso di minor durata di riduzione della somma garantita, il premio pagato resterà acquisito al Garante. In caso di maggior durata e, fatti salvi i termini indicati nell'art. 2, il Contraente è tenuto al pagamento di supplementi di premio, in via anticipata nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. E' facoltà del Garante consentire il pagamento del premio con frazionamento annuale.

ART. 11 - NOTIZIE SULLO STATO DEI LAVORI

Il Contraente riconosce al Garante o a terzi da esso incaricati la facoltà di chiedere informazioni, effettuare sopralluoghi e svolgere ogni attività atta a verificare lo stato dei lavori di cui in premessa con oneri a suo carico o da concordare tra le parti.

ART. 12 - RIVALSA E CONTROGARANZIA

Il Contraente si impegna a versare al Garante, entro 15 giorni dalla data della semplice richiesta, tutte le somme che questo fosse chiamato a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 cod. civ..

Gli oneri di qualsiasi natura che il Garante dovesse sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente. Il Contraente, su richiesta del Garante, è tenuto a costituire idonea controgaranzia fino all'importo garantito oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1953 c.c., nei casi di:

- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione, cessione anche di solo Ramo di azienda o fusione del Contraente.

Unipol
ASSICURAZIONI

**SCHEMA TIPO I.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEDE TECNICHE I.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 109/94
e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006**

NUMERO POLIZZA
AGENZIA

34386/96/81715788
SIRACUSA

CODICE SUBAGENZIA

15

ART. 13 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.


ART. 14 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI AL GARANTE

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione risultante in premessa.

Il Contraente




Unipol Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)




Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).

Il Contraente



Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati, e di impegnarsi a consegnare loro una copia e acconsente al trattamento dei dati personali nei limiti delle finalità indicate nell'informativa.

Il Contraente



Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di conoscere e approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Artt. 4 e 12 - Rinuncia alle eccezioni e controgaranzia; Art. 11- Impegni del Contraente.

Il Contraente



Emessa il 29/11/2012

Riservato al garante

Aut.: A34386

Unipol
GRUPPO



Unipol Assicurazioni S.p.A. Sede Legale via Stalingrado 05 - 40128 Bologna (Italia) - tel +39 0515077111 - fax +39 051375349 Capitale Sociale in Euro 259.056.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna C.F. e P.IVA 02705601201 - R.E.A. 460992 Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione a assicurazione Sez. I al n. 100159 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 Sede Operativa via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel +39 0515077111 - fax +39 051375349 - casella Postale AD 1705 via dell'Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) (Italia) - tel +39 0251815181 - fax +39 0251915252 www.unipolassicurazioni.it