



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. VI
III - 4/162
02-09-13
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Valeria Minniti)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VI

Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE generale 1153 Data 30-08-2013 N. 212 SETTORE Data 01/08/2013	OGGETTO: Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo cauzione per Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa. Impresa GURRIERI Salvatore - 97100 - RAGUSA
---	---

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil. 2012 CAP. 1771.0 Imp. 199/13 408/13
Tit. 01 Funz. 09 Serv. 04 Interv. 03 408/13

IL RAGIONIERE CAPO

Giuseppe Bore

L'anno duemilatredici, il giorno uno (01) del mese di Agosto su proposta del Geom. Salvatore CHESSARI nell'ufficio del settore VI, il Dirigente del Settore Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n°2399 del 31/12/2012 è stato approvato il progetto redatto dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI per i **"Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa"** per un importo di €. 50.000,00 di cui per lavori €. 39.500,00 compresi €. 987,50 per oneri di sicurezza e €. 10.500,00 a disposizione dell'Amministrazione.

Visto che i lavori sono stati affidati all'Impresa GURRIERI Salvatore con sede a 97100 Ragusa giusta Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n°432 del 09/04/2013 per l'importo di €. 29.895,14 (comprensivi degli oneri di sicurezza) al netto del ribasso d'asta dello 37,877%, oltre alla perizia di assestamento per la necessità di realizzare lavori straordinari ed imprevedibili per un importo di €. 2.310,12.

Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince anche che può essere pagata all'impresa GURRIERI Salvatore la somma di €. 205,26 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 32.205,26 e gli acconti corrisposti (n.1 SAL) che ammontano in €. 32.000,00, oltre €. 43,11 per IVA al 21%;

Visto in riguardo lo Stato Finale dei Lavori del 24/05/2013;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del 08/07/2013;

Preso atto che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva n°25468139 del 09/07/2013, rilasciato in data 24/07/2013 dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale di Ragusa.

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

Visto l'art.47, comma 1, lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Ritenuto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. Prendere atto, in ogni loro parte, dello Stato finale e del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa GURRIERI Salvatore – Via Carrubba n°37 – 97100 Ragusa; la somma di €. 205,26 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 32.205,26) e l'acconto corrisposto (€. 32.000,00), oltre €. 43,11 per IVA al 21% in conformità a quanto disposto con la Determinazione Dirigenziale d'approvazione del progetto n. 2399 del 31/12/2012;
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 248,36 di cui €. 43,11 per IVA al 21% dal Cap.1771.0 Bilancio 2012 Impegno 199/13 Tit. 01 Funz. 09 Serv. 04 Interv. 03.
3. Svincolare la Polizza Fidejussoria n°34386/96/82501805 rilasciata in data 29/04/2013 della Società UNIPOL Assicurazioni, agenzia di Siracusa (SR) a garanzia degli atti contrattuali;
4. Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n°2399/2012 si è concluso con un economia di €. 8.826,64.

Allegati parte integrante

- ❑ Stato finale dei lavori;
- ❑ Verbale Inizio Lavori e di Ultimazione Lavori;
- ❑ Documento Unico di regolarità Contributiva
- ❑ Certificato Regolare Esecuzione;
- ❑ Verbale di Visita e Controllo;
- ❑ Copia Polizza Fidejussoria di garanzia;

PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE T.A.

(Ing. Giulio LETTICA)

IL FUNZIONARIO TITOLARE DI P.O.

(Ing. Giuseppe PICCITTO)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE T.A.

(Ing. Giulio LETTICA)

IL FUNZIONARIO TITOLARE DI P.O.

(Ing. Giuseppe PICCITTO)



Si attesta che per il presente atto non occorre copertura finanziaria in quanto la stessa è stata già impegnata con Determina Dirigenziale n°2399/2012.

Ragusa...28/8/13.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

[Signature]

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni: sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa...04 SET 2013...

IL MESSO COMUNALE

[Signature] IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal...04 SET 2013.....

al...11 SET 2013.....

Ragusa...17 SET 2013

IL MESSO COMUNALE

n° 2 le carte
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1153 del 30-08-13



CITTÀ DI RAGUSA


www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE VI

Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676413

Fax 0932 676426 - E-mail s.chessari@comune.ragusa.gov.it



Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
Entrate
00023942 00003AB0 W11S2001
00000488 21/03/2013 07:22:34
0001-00005 C8EF584F878FA349
IDENTIFICATIVO : 0112138263328



LAVORI: Lavori per manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale

Cod. CUP = **F28D12000240004** – CIG = **49367807BA**.

Importo complessivo €. 50.000,00 IVA Compresa.

IMPRESA: *GURRIERI Salvatore* – Via Carrubba n.37 – 97100 Ragusa.

CONTRATTO: in corso di stipula per l'importo netto di €. 30.884,15 IVA esclusa.

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE

*con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248
ex artt. 129 e 130 del Regolamento dei LL. PP. approvato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554*

L'anno duemilatrecento tredici (2013) il giorno venti (20) del mese di Marzo in Ragusa

Il sottoscritto Direttore dei lavori, **Geom. Salvatore CHESSARI** e nelle medesime qualità il sottoscritto Responsabile del Procedimento **Geom. Domenico BUONISI**;

Visto il progetto dei lavori su indicati approvato con Determinazione Dirigenziale n. **2399 del 31 Dicembre 2012** redatto dall'Ufficio in titolo, dal **Geom. Salvatore CHESSARI**, dal **Geom. Domenico BUONISI**;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Settore VI prot. 83 del 20/03/2013 del Comune di Ragusa con la quale viene approvata l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto all'Impresa **GURRIERI Salvatore**; con sede in Ragusa Via Carrubba n.37 per l'importo di €. 30.884,15 al netto del ribasso d'asta del 37,877%;

Visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 e l'art. 129 commi 1° e 4° e l'art. 130 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo in cui debbonsi eseguire i lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. **GURRIERI Salvatore**, in qualità di titolare dell'omonima Impresa appaltatrice **GURRIERI Salvatore**;

2. **Geom. Domenico BUONISI**, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

3. **Geom. Salvatore CHESSARI** in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori.

si è proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dei citati articoli 129 e 130 del Regolamento dei Lavori Pubblici.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, constatato che l'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori:

- ha designato i lavori da eseguire;

- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore;
- ha indicato all'Appaltatore le aree da consegnare ove debbonsi compiere i lavori in oggetto che sono state delimitate con opportuni picchetti di termine apposti al momento secondo le indicazioni del progetto;
- ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto, effettuato dal personale dell'Impresa in data odierna (ovvero iniziato oggi dal personale dell'Impresa e con prosieguo nei prossimi giorni); a tal uopo si è proceduto col collocamento di sagome e capisaldi e quanto altro necessario per l'esatta individuazione delle opere da eseguire;

Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà dare la preferenza ai seguenti lavori:

- lavori di manutenzione ordinaria;

Le riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del perfezionamento del contratto e delle sua registrazione.

Il **Sig. GURRIERI Salvatore**, Appaltatore dei lavori in parola, fornito già di copia del progetto, dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale reggente l'appalto, nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Schema di Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare col presente atto la formale consegna in via d'urgenza dei lavori suindicati, sotto le riserve di legge e senza sollevare altra riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in mesi **12 (dodici)** naturali e consecutivi giusto art. 6 del detto Schema di Contratto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **19 Marzo 2014**.

Resta altresì inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non sia stato regolarmente sottoscritto ed approvato il contratto di appalto e debitamente registrato ai fini fiscali.

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA
(GURRIERI Salvatore)
GURRIERI SALVATORE

Sede - D. F. 71/VT - 99014 - V. Doc. Fisc.
Via C. G. 100 - 97100 RAGUSA
97100 RAGUSA
C. F. GRG 03VT 71S21 H163J
Partita IVA: 0103591



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Salvatore CHESSARI)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Domenico BUONISI)

Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

n° 1 fascicolo
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1153 del 30-08-13

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa - CIG 49678007BA. - CUP = F28D12000240004. Determinazione Dirigenziale d'Affidamento n. 432 del 09/04/2013
Verbale di Ultimazione dei Lavori

COMMITTENTE: Settore VI - Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: Geom. Domenico BUONISI

DIRETTORE dei LAVORI: Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI

IMPRESA: GURRIERI Salvatore Via Carrubba n. 37 - 97100 RAGUSA

CONTRATTO: in data 14/06/2013
Rep. n. 30226
registrato a
al n.
in data __/__/__

IMPORTO: a base di contratto € 24 912.62

L'anno duemilatredici il giorno cinque del mese di luglio in , il sottoscritto Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI in qualità Direttore dei Lavori in oggetto,

- **Visto** l'art. 199 del D.P.R. 207/2010;


In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visto il Giornale dei Lavori

CERTIFICA


che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 24/05/2013 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Ragusa, li 05/07/2013

L'Impresa
GURRIERI Salvatore - Via Carrubba n. 37 - 97100 RAGUSA




Il Direttore dei Lavori
Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI



Visto: Il Responsabile del Procedimento
Geom. Domenico BUONISI





REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Idrauliche.

LAVORI: di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa.

FINANZIAMENTO: Fondi Bilancio Comunale - Cap. 1771.0 Bilancio 2012 Impegno Plur. 2344/2012.

Importo complessivo del progetto pari a €. 50.000,00 di cui: €. 39.500,00 per lavori a base d'asta comprensivi €. 987,50 per oneri per la sicurezza ed €. 10.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Domenico BUONISI.

CUP= F28D12000240004; --- CIG= 49367807BA.

IMPRESA: GURRIERI Salvatore – Via Carrubba n°37 - 97100 Ragusa (RG)

VERBALE VISITA DI CONTROLLO

ex art. 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

L'anno duemilatrecentotredici (2013) il giorno cinque (05) del mese di Luglio in Ragusa.

I sottoscritti Direttori dei Lavori *Geom. Domenico BUONISI, Geom. Salvatore CHESSARI*, in titolo,

Visti gli artt. 191, 192 e 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto l'art. ... del Contratto di Appalto;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 24/05/2013 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 32.205,26 al netto del ribasso d'asta;

previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. *Sig. GURRIERI Salvatore*, legale rappresentante dell'Impresa omonima GURRIERI Salvatore;

2. *Geom. Salvatore CHESSARI* nelle qualità di Direttore dei Lavori;


si è proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:

- ☐ Realizzazione di lavori di manutenzione alla rete idrica comunale di Ragusa;
- ☐ Fornitura e posa in opera di tubazione idrica per il miglioramento del servizio di distribuzione idrico comunale;
- ☐ Rifacimento della rete viaria nei siti ove sono stati effettuati i lavori di manutenzione;
- ☐ Realizzazione di nuovi allacci idrici.

Dall'ispezione delle opere realizzate e per quanto rilevabile al momento, la sottoscritta Direzione Lavori ha accertato che i lavori eseguiti possono ritenersi a regola d'arte e conformi alle prescrizioni del progetto contrattuale.


L'IMPRESA

(GURRIERI Salvatore)




I DIRETTORI DEI LAVORI

(Geom. Salvatore CHESSARI)



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Domenico BUONISI)





n° 3 decisa
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1152 del 30-08-13

REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Idrauliche.

LAVORI: di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa.

FINANZIAMENTO: Fondi Bilancio Comunale - Cap. 1771.0 Bilancio 2012 Impegno 199/2013. Importo complessivo del progetto pari a €. 50.000,00 di cui: €. 39.500,00 per lavori a base d'asta comprensivi €. 987,50 per oneri per la sicurezza ed €. 10.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Domenico BUONISI.

CUP= F28D12000240004; --- CIG= 49367807BA.

IMPRESA: GURRIERI Salvatore - Via Carrubba n°37 - 97100 Ragusa (RG)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- Art. 208 D.P.R. 554/99 -

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dai Geom. Domenico BUONISI, e Salvatore CHESSARI approvato con Determinazione Dirigenziale in data **31 Dicembre 2012** con numero di prot. generale **n°2399** per l'importo complessivo di **€. 50.000,00** così ripartito:

A) <u>Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza):</u>	Sommano €. 39.500,00;
B) <u>Somme a disposizione della stazione appaltante:</u>	
1) per Spese Tecniche 2,00 % su lavori a base d'appalto	€. 790,00;
2) per Lavori Imprevisti	€. 1.415,00;
3) per Imposta sul Valore Aggiunto 21 %	€. 8.295,00;
Sommano	€. 10.500,00;
Totale	€. 50.000,00;

Perizie Suppletive:

Oltre al progetto fu presentata una perizia suppletiva di assestamento per la necessità di realizzare dei lavori straordinari non previsti ma ritenuti urgenti dalla D.L.; detta perizia rientrò come impegno di spesa oltre che nel 5° d'obbligo, nel 50% delle somme ricavate dal ribasso effettuato dall'impresa al momento della presentazione dell'offerta.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Fiduciario in data **15/03/2013** (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa **GURRIERI Salvatore** con sede in 97100 Ragusa (RG) Via Carrubba n°37. giusta Determinazione Dirigenziale prot. gen. N°432 del 09/04/2013.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **14/06/2013** con il **n°30226** di repertorio presso il Comune di Ragusa;

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **37,877 %** e perciò in **€. 29.895,140** (diconsi Euro Ventinovemilaottocentonovtacinque/140) comprensivi di oneri per la sicurezza ma IVA al 21% esclusa.

Atto di Sottomissione:

Per i lavori suppletivi non è stato stipulato alcun atto di sottomissione.

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI tecnici dell'U.T.C. settore VI giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico n°2398 del 31/12/2012.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Salvatore CHESSARI, tecnico dell'U.T.C. settore VI.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il **20 Marzo 2013** e iniziati il giorno 26 Marzo 2013 come da relativo verbale di consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **24 Maggio 2013** come da relativo certificato di ultimazione lavori.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. **59.**

Tempo Utile:

In base all'art. 6 del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **I'I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione **n°1356978** e presso **I'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione **n°6504807514**; presso **la C.E. della provincia di Ragusa** con posizione **n°3092**.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	29.895,14
<input type="checkbox"/> 1° Perizia di Variante:	€.	2.310,12
Sommano	€.	32.205,26

Certificati di Pagamento:

1) In data 27 Maggio 2013	€.	32.000,00
Sommano gli acconti pagati	€.	32.000,00

Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:

Dal relativo **STATO FINALE DEI LAVORI** in data **24/05/2013**, firmato dall'impresa **GURRIERI Salvatore** senza riserve ammonta complessivamente a nette €. 32.205,26
(diconsi Euro Trentadue miladuecentocinque/26)

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	32.000,00
Credito a saldo:	€.	205,26

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto originario	€.	50.000,00
<input type="checkbox"/> Stato Finale dei lavori IVA compresa al 21%	€.	38.720,00
<input type="checkbox"/> Liquidazione fatt. n°20 del 29/05/2013 dell'imp. GURRIERI		

Salvatore per fornitura materiale idrico presso i magazzini
Comunali

☐ Somme spese per competenze tecniche
(ancora da liquidare)

☐ Saldo impresa

Economia realizzata

€. 1.415,00

€. 790,00

€. 248,36

€. 8.826,64

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Avvisi a opponendum:

Pubblicati senza esito di opposizioni.

Cessione Crediti:

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

- ☐ Realizzazione di lavori di manutenzione alla rete idrica comunale di Ragusa;
- ☐ Fornitura e posa in opera di tubazione idrica per il miglioramento del servizio di distribuzione idrico comunale;
- ☐ Rifacimento della rete viaria nei siti ove sono stati effettuati i lavori di manutenzione;
- ☐ Realizzazione di nuovi allacci idrici.

Il sottoscritto **Geom. Salvatore CHESSARI** condirettore dei lavori in oggetto

CONSIDERATO

- ☐ Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 05/07/2013, giusto Verbale di Visita e Controllo, si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, della perizia di assestamento contabile e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale che si acclude a tergo.

- ☐ Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 32.205,26** da cui detratti **n.1** acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 32.000,00** resta un credito residuo di **€. 205,26** (diconsi Euro Duecentocinque/26) oltre I.V.A. al 21 % di **€. 43,10** che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **GURRIERI Salvatore** con sede in 97100 Ragusa (RG) Via Carrubba n°37; a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, fermo restando l'eventuale pagamento dipendente dalle risultanze della domanda di revisione prezzi.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 08 Luglio 2013

L'IMPRESA
(GURRIERI Salvatore)



LA DIREZIONE LAVORI
(Geom. Salvatore CHESSARI)

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Domenico BUONISI)

Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

no 5 leccate
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale

N. 1153 del 30-08-13

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa -
CIG 49678007BA. - CUP = F28D12000240004.
Determinazione Dirigenziale d'Affidamento n. 432 del 09/04/2013

COMMITTENTE: Settore VI - Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico

IMPRESA: GURRIERI Salvatore Via Carrubba n. 37 - 97100 RAGUSA

Contratto in data 14/06/2013 rep. n. 30226 registrato a in data / / al n. di euro
29 895.14

Data Offerta:	15/03/2013	IMPORTO DEL PROGETTO:	39 500.00
Data Consegna:	20/03/2013	Somme a Disposizione:	10 500.00
Data Inizio Lavori:	20/03/2013	Importo per la Sicurezza:	987.50
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	19/03/2014	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	24/05/2013	Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	299

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 02.01.01.01	Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, per muratura non portante, data a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compr ... a perfetta regola d'arte: per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa SOMMANO al m³	0,10	188,80	18,88
2 06.01.04.02	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore SOMMANO	157,50	1,70	267,75
3 06.02.02.06	Pavimentazione con mattonelle d'asfalto, rettangolari o ad onda, pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su ... emento puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per la provincia di RG spessore 3 cm SOMMANO al m²	27,00	29,30	791,10
4 07.01.02	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. SOMMANO al kg	30,00	3,09	92,70
5 13.02.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi di acquedotti con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guar ... , compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. SOMMANO al kg	639,90	10,80	6'910,92
6 13.02.05.02	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ... la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 65 mm SOMMANO cad.	4,00	262,00	1'048,00
7 13.02.14.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 6 bar, corpo piatto completa in ogni parte, compresa l'esecuzione dei gi ... del materiale necessario, la catramatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 65 mm SOMMANO cad.	2,00	96,00	192,00
8 13.03.05.06	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 63 mm SOMMANO al m	20,00	10,20	204,00
9 AP.10	Operaio Specializzato SOMMANO ora	24,00	28,99	695,76
10 AP.11	Operaio Qualificato SOMMANO ora	492,00	27,05	13'308,60
11 AP.12	Operaio Comune SOMMANO ora	433,00	24,45	10'586,85
12 B1	Escavatore SOMMANO ora	38,00	86,47	3'285,86
13 B4	Martello Demolitore SOMMANO ora	236,00	36,20	8'543,20
14 NP.01	Cemento SOMMANO q.li	23,00	13,50	310,50
15 NP.02	Sabbia vagliata SOMMANO mc	20,00	6,10	122,00
16 PS 001	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 20 x 20 SOMMANO cadauno	109,00	3,79	413,11
17 PS 002	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 25 x 25 SOMMANO cadauno	66,00	4,79	316,14
	A RIPIETTERE			47'107,37

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			47'107,37
18 PS 006	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 63 x 63 SOMMANO cadauno	4,00	28,95	115,80
19 PS018	Fornitura saracinesca a sfera da 1/2 SOMMANO cadauno	33,00	4,33	142,89
20 PS019	Fornitura saracinesca a sfera da 3/4 SOMMANO cadauno	5,00	6,24	31,20
21 PS031	Fornitura collare di tenuta F 108-118 SOMMANO cadauno	11,00	63,00	693,00
22 PS032	Fornitura collare di tenuta F 118-128 SOMMANO cadauno	3,00	64,00	192,00
23 PS039	Fornitura collare derivazione presa per tubo in ghisa sferoidale da 100 SOMMANO cadauno	3,00	21,60	64,80
24 PS060	Fornitura collare rapido di tenuta permanente da 21-25 SOMMANO cadauno	3,00	4,75	14,25
25 PS108	Fornitura ASFALTO A FREDDO in sacchi da Kg. 25 SOMMANO cadauno	342,00	5,00	1'710,00
26 PS110	Fornitura tubo in polietilene PN 16 da 20 mm. SOMMANO ml.	82,00	4,82	395,24
27 PS111	Fornitura tubo in polietilene PN 16 da 32 mm. SOMMANO ml.	14,00	5,46	76,44
28 PS112	Fornitura tubo in polietilene PN 16 da 25 mm. SOMMANO ml.	40,00	5,12	204,80
29 ReteMetalica Recinz	Fornitura e posa in opera di rete metallica a recinzione h.l.80 SOMMANO ml.	70,00	4,50	315,00
Parziale LAVORI A MISURA euro				51'062,79
RIBASSO del 37,877% da considerare su euro				51'062,79
T O T A L E euro				51'062,79
				</

no 7 facciata

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1153 del 30-08-13

5025

6 003 00000 00088648084

POLIZZA DI ASSICURAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 12 APRILE 2006
EX art.30, comma 3, della legge n. 109/94

SCHEMA TIPO 2.3
SCHEDA TECNICA 2.3

COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE,
PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA DI
MANUTENZIONE.

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui all'ex D.M. n° 123 del 12 marzo 2004 riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Polizza n. 82502608 / 000

Rilasciata da Unipol Assicurazioni S.p.A. Sede legale Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) Tel. +39 0515077111 Fax +39 051375349 Capitale sociale i.v. Euro 259.056.000,00 Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 02705901201 R.E.A. 460992 Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I n. 1.00159 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 Sedi operative: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - Tel. +39 0515077111 Fax +39 051375349 Casella Postale AD 1705 Via dell'Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (Mi) (Italia) - Tel. +39 0251815181 Fax +39 0251815252 - www.unipolassicurazioni.it
Agenzia SIRACUSA 6/34386
TIPO LAVORO 944

Contraente (Esecutore dei lavori)	Codice Fiscale
GURRIERI SALVATORE	01035910882

Sede	Via/p.zza n.civico	Cap	Prov
VIA CARRUBBA 37	97100 RAGUSA RG	VIA CARRUBBA 37	97100 RAGUSA RG

Subappaltatore/i - C.F./P.I.: RG

Stazione appaltante: COMUNE DI RAGUSA	C.F./P.I. 00180270886
---------------------------------------	-----------------------

Sede : CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA SR

Descrizione lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA RETE IDRICA COMUNALE DI RAGUSA.
CIG: 49367807BA

Luogo di esecuzione : RAGUSA 97100 RG

Contratto appalto n.	Data stipula	Costo compl. previsto opera alla stipula
22594	29/04/2013	23.925,12

Data inizio lavori	Data fine lavori
29/04/2013	29/04/2014

SCHEMA TIPO 2.3
SCHEDA TECNICA 2.3

parte 2

Sezione A	Somme assicurate alla stipula	% Scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia
Partita 1	23.925,12	10,00	2.000		
Partita 2					
Partita 3	5.000,00				

Sezione B	Massimale/sinistro alla Stipula	% Scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia
	500.000,00				2.500

Data inizio copertura assicurativa 29/04/2013	Data cessazione copertura assicurativa 29/04/2015
--	--

Data inizio copertura assicurativa collaudo 29/04/2014	Data cessazione copertura assicurativa collaudo 29/04/2015
--	--

Premio totale	300,00	di cui tasse	52,58
---------------	--------	--------------	-------

Il presente contratto è regolato:

- dalle Condizioni di assicurazione previste nello Schema Tipo 2.3 di cui all'art. 30 dell'ex D.M. 123/2004, pubblicato sulla G.U. n. 109 dell'11/05/2004, richiamato dal decreto legislativo N.163 del 12 Aprile 2006 (G.U. N.100 del 02/05/2006) che il Contraente, con la sottoscrizione della presente "Scheda Tecnica", dichiara di conoscere.
- è integrato da n° _____ allegati contenente descrizioni specifiche per il rischio e/o condizioni aggiuntive.

Il Contraente dichiara:

- ✓ di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private);
- ✓ di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto e di impegnarsi a consegnarne loro una copia;
- ✓ di conoscere e di approvare tutte le condizioni di assicurazione che regolano il presente contratto e di ricevere il libretto denominato "PARTE A" che fa parte integrante del contratto stesso.

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

UN RAPPRESENTANTE

[Firma]

Il premio di prima rata è stato pagato il 06/05/2013

CONTRAENTE

(anche per ricevuta delle Condizioni di Assicurazione allegato)

[Firma]

L'INCARICATO

[Firma]

Emessa in 4 copie ad un solo effetto il



SCHEMA TIPO 1.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94
e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006

NUMERO POLIZZA 34386/96/82501805
 AGENZIA SIRACUSA

CODICE SUBAGENZIA 15

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo di cui al D.M. pubblicato sulla G.U. n. 109 dell'11.05.2004 e Dlgs. 12/04/2006 n. 163 pubblicato sulla G.U. n. 100 del 02/05/2006, e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo e di quanto disposto dall'art. 113 del Dlgs 163/2006.

(tutti gli importi sono espressi in Euro)

Polizza fidejussoria n. 82501805

Rilasciata da Unipol Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia), Via Stalingrado n. 45
 Codice Fiscale 02705901201
 Agenzia SIRACUSA/34386

Contraente (obbligato principale)

GURRIERI SALVATORE
 VIA CARRUBBA 37 97100 RAGUSA RG

Codice Fiscale

01035910882

Stazione appaltante (beneficiario)

COMUNE DI RAGUSA

Sede

CORSO ITALIA 72 - 97100 - RAGUSA - SR

Descrizione dell'opera:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA RETE IDRICA COMUNALE DI RAGUSA.
 CIG: 49367807BA

Luogo di esecuzione:

RAGUSA - 97100 - RG

Costo complessivo previsto

23.925,12

Ribasso 37,877 % **d'asta aggiudicato**

Somma garantita 55,754 % **costo opera**

13.339,21

(Euro TREDICIMILATRECENTOTRENTANOVE/21)

Data inizio garanzia fidejussoria

(v. art. 2 Schema tipo 1.2)

Data cessazione garanzia fidejussoria

(v. art. 2 Schema tipo 1.2)

Liquidazione del premio	iniziale	di proroga annuale
	dal 29/04/2013 al 29/04/2015	
Tassabile	231,06	115,56
Tasse	28,88	14,44
Totale	259,94	130,00

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

ORIGINALE PER LA STAZIONE APPALTANTE




SCHEMA TIPO 1.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94
e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006

NUMERO POLIZZA	34386/96/82501805		
AGENZIA	SIRACUSA	CODICE SUBAGENZIA	15



Frazionamento pagamento del premio iniziale.

Premesso che il premio iniziale è unico e indivisibile, si conviene tra le parti di frazionarne il pagamento in rate pagabili come segue:

- alla firma del presente documento (prima rata) 29.04.2013	130,00	di cui tasse	14,44
- entro il 29.04.2014	129,94		


 Il Contraente

Unipol Assicurazioni S.p.A.


 per procuratore
 L'incaricato 

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 29/04/2013

Il pagamento del premio è stato effettuato il 06/05/2013



SCHEMA TIPO 1.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94
e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006

NUMERO POLIZZA	34386/96/82501805		
AGENZIA	SIRACUSA	CODICE SUBAGENZIA	15

Contraente (obbligato principale)	Codice Fiscale
GURRIERI SALVATORE	01035910882
VIA CARRUBBA 37 97100 RAGUSA RG	

PREMESSO

- che il Contraente (obbligato principale) è risultato aggiudicatario dell'esecuzione dei lavori pubblici indicati nella Scheda Tecnica 1.2;
- che il Contraente è obbligato, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle previste dall'art. 7 della Legge 166/2002 (in seguito indicate come Legge), e art. 101, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (in seguito indicato come Regolamento) a costituire una garanzia fidejussoria dell'importo indicato nella Scheda Tecnica 1.2. a favore della Stazione appaltante (beneficiario) riportata nella Scheda Tecnica 1.2;

CIÒ PREMESSO

Unipol Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia) Via Stalingrado n. 45 - Codice Fiscale 02705901201 (in seguito denominata Garante) autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n.2542 del 3.8.2007 (G.U. 23.8.2007 n.195) con la presente polizza e alle condizioni che seguono si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente, il quale accetta per se e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dalla presente polizza a favore della Stazione appaltante, fino alla concorrenza della somma garantita riportata nella Scheda Tecnica 1.2 per il pagamento delle somme di cui all'art.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Schema Tipo 1.2).

A) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E LA STAZIONE APPALTANTE

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questi subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:

- a) le maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

ART. 2 - DURATA DELLA GARANZIA

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica 1.2.

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica 1.2 o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata automaticamente nel limite massimo del 75%, in conformità a quanto disposto dall'art.113 comma 3 del DLgs n. 163/2006.

ART. 3 - SOMMA GARANTITA

La somma garantita dalla presente fideiussione, così come previsto dall'art. 113 del Dlgs 163/2006, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al:

- a) 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%
- b) 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e fino al 20%;

ORIGINALE PER LA STAZIONE APPALTANTE



SCHEMA TIPO 1.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94
e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006

NUMERO POLIZZA	34386/96/82501805	CODICE SUBAGENZIA	15
AGENZIA	SIRACUSA		

c) in caso di ribasso superiore al 20% la somma garantita, oltre a quanto previsto al punto b, viene aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 40 comma 7 del DLgs 163/2006, la somma garantita è ridotta del 50%.

ART. 4 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e non potrà eccepire la decorrenza dei termini previsti dall'art. 1957 c.c., comma 2. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

ART. 5 - SURROGAZIONE

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite fax indirizzati alla sede del Garante.

ART. 7 - PREMIO

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma assicurata, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 Cod. Proc. Civ..

ART. 9 - RINVIO ALLE NORME LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

B) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

ART. 10 - PREMIO

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata dell'appalto e cioè il periodo previsto dal contratto per eseguire i lavori ed in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale del contratto. In caso di minor durata di riduzione della somma garantita, il premio pagato resterà acquisito al Garante. In caso di maggior durata e, fatti salvi i termini indicati nell'art. 2, il Contraente è tenuto al pagamento di supplementi di premio, in via anticipata nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. E' facoltà del Garante consentire il pagamento del premio con frazionamento annuale.

ART. 11 - NOTIZIE SULLO STATO DEI LAVORI

Il Contraente riconosce al Garante o a terzi da esso incaricati la facoltà di chiedere informazioni, effettuare sopralluoghi e svolgere ogni attività atta a verificare lo stato dei lavori di cui in premessa con oneri a suo carico o da concordare tra le parti.

ART. 12 - RIVALSA E CONTROGARANZIA

Il Contraente si impegna a versare al Garante, entro 15 giorni dalla data della semplice richiesta, tutte le somme che questo fosse chiamato a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 cod. civ..

Gli oneri di qualsiasi natura che il Garante dovesse sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente. Il Contraente, su richiesta del Garante, è tenuto a costituire idonea controgaranzia fino all'importo garantito oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1953 c.c., nei casi di:

- a) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
- b) liquidazione, trasformazione, cessione anche di solo Ramo di azienda o fusione del Contraente.



SCHEMA TIPO 1.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94
e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006

NUMERO POLIZZA
 AGENZIA

34386/96/82501805
 SIRACUSA

CODICE SUBAGENZIA

15

ART. 13 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

ART. 14 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI AL GARANTE

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione risultante in premessa.

Il Contraente

Unipol Assicurazioni S.p.A.

(un procuratore)

Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).

Il Contraente

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati, e di impegnarsi a consegnare loro una copia e acconsente al trattamento dei dati personali nei limiti delle finalità indicate nell'informativa.

Il Contraente

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di conoscere e approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Artt. 4 e 12 - Rinuncia alle eccezioni e controgaranzia; Art. 11 - Impegni del Contraente.

Il Contraente

Emessa il 29/04/2013

Riservato al garante

Aut.: A34386



Unipol Assicurazioni S.p.A. Sede Legale via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 0515077111 - fax +39 051375349 Capitale Sociale i.v. Euro 259.056.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna C.F. e P.IVA 02705901201 - R.E.A. 460992 Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00159 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 Sede Operativa via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 0515077111 - fax +39 051375349 - casella Postale AD 1705 via dell'Unione Europea, 3/8 - 20097 San Donato Milanese (MI) (Italia) - tel. +39 0251815181 - fax +39 0251815252 www.unipolassicurazioni.it

ORIGINALE PER LA STAZIONE APPALTANTE

no 1 facciata
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1153 del 30-08-13

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL

24/05/2013

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	25468139	del	09/07/2013
Riferimento	432	del	09/04/0013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20130989846046		

Raccomandata A/R
Spett.le GURRIERI SALVATORE
VIA CARRUBA 37
97100 RAGUSA (RG)

Impresa	GURRIERI SALVATORE				
Sede legale	VIA CARRUBA 37 97100 RAGUSA (RG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA CARRUBA 37 97100 RAGUSA (RG)				
Codice Fiscale	GRRSVT71S21H163J	e-mail	gurrieri.salvo21@tiscali.it	e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	00160270888 - COMUNE DI RAGUSA SETTORE V CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA (RG) e-mail: giorgio.pluchino@comune.ragusa.gov.it e-mail PEC: ambiente@pec.comune.ragusa.gov.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA RETE IDRICA COMUNALE DI RAGUSA				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA

☒ È assicurata con Codice Ditta n° 1356978

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 24/07/2013

Il responsabile del procedimento CARFI GIOVANNI

☒ I.N.P.S. - Sede di RAGUSA

☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 6504607514

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 10/07/2013

Il responsabile del procedimento VENTURA ALBERTO

☒ CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RG

☒ È iscritta con C.I. n° 3092

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 24/05/2013

Cantiere: CORSO ITALIA 72, 97100 RAGUSA (RG)

Il responsabile del procedimento AVOLA GIOVANNI

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.


Emesso dalla CASSA EDILE in data 24/07/2013

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

GRASSIA GIUSEPPE

IL DELEGATO



[Handwritten signature]