



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sc.H. V
711 - A 160
il 14.11.2013
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dichiaro l'autorità Affinità)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|---|---|
| Annotata al Registro Generale in data <u>14.11.2013</u> al n. <u>1652</u> | OGGETTO: Manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale e collocazione di segnaletica temporanea |
| Annotata al Registro del Settore V in data <u>29.10.13</u> al n. <u>310</u> | DITTA : Patriarca geom. Salvatore Presa d'atto stato finale e certificato di regolare esecuzione |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

| Bilancio | Capitolo. | Funz. | Serv. | Interv. | Impegno |
|----------|-----------|-------|-------|---------|---------|
| 2013/R | 1944 | 02 | 01 | 03 | 755/12 |

Lp 556/13

IL RAGIONIERE

J. Bello

L'anno duemilatredici, il giorno 16.11.2013 del mese di NOVEMBRE nell'ufficio del settore V il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

- **Premesso** che con determinazione Dirigenziale n. 950 del 12/06/2012 veniva approvato il progetto riguardante *"Manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale e collocazione di segnaletica temporanea"* dell'importo complessivo di €. 30.000,00;
- **Preso Atto** che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Patriarca geom. Salvatore con il r.a. del 33.893%;
- **Che** i lavori sono stati consegnati il 10/08/2012 e sono stati regolarmente ultimati in data 27/11/2012;
- **Preso Atto** lo stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 04/02/2013;
- **Preso Atto** il certificato di regolare esecuzione firmato in data 02/09/2013;
- **Visto** l'art. 237 del Regolamento 207/2010 emanato in attuazione del D.Lg.163/2006, riguardante la disciplina per il conferimento dell'incarico di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- **Ritenuto** di dover provvedere in merito
- **Visto** l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- **Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA


- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di *"Manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale e collocazione di segnaletica temporanea"*;
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

| | | |
|---|----------------|--------------|
| 1 | Importo lavori | €. 19.899,17 |
| 2 | IVA 21% | €. 4.178,82 |
| 3 | Spese tecniche | €. 480,00 |
| 4 | | €. |
| 5 | | |
| | SOMMANO | €. 24.557,99 |

Economia di spesa €. 5.442,01

- 3) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione alla ditta Patriarca geom. Salvatore degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 19.800,00;
- 4) **Liquidare e pagare** alla ditta Patriarca geom. Salvatore la somma residua che ammonta ad €. 99,17 oltre IVA di €. 20,83 e quindi per un totale di €. 120,00;
- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 120,00 al Cap. 1944 bil. 2012 Serv. 01 Funz 08 Interv. 03 (impegno 755/12 "); *L. 556/13*
- 6) **Autorizzare** lo svincolo delle cauzione prestate dall'impresa Patriarca geom. Salvatore ;
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con determinazione Dirigenziale n. 950/2012 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 30.000,00 ad €. 24.557,99 con la realizzazione di una economia pari ad € 5.442,01.

Allegato . certificato reg. esecuzione



Il Funzionario
(geom. Franco Papparazzo)

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, ufficio AA.GG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 14/11/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 18 NOV. 2013

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....

al.....

Ragusa, 26 NOV. 2013

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE IX° Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676562 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

N° 3 facciate
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1653 del 14.11.2013

OGGETTO: Manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale e collocazione di segnaletica temporanea

DITTA: Patriarca geom. Salvatore

CONTRATTO: in data 18/09/2012 n. 27 di rep.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n° 950 del 12/06/2012 prevedeva una spesa complessiva di €. 30.000,00 di cui €. 24.000 per lavori a base d'asta.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 18/09/2012 n°27 di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa.

Dal contratto risulta che all'impresa Patriarca geom. Salvatore con sede legale a Comiso è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 15.985,15 al netto del ribasso d'asta offerto del 33.8930%.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di alcun atto di sottomissione o di verbale di concordamento di nuovi prezzi.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 10/08/2012 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

PROROGHE

Non si è reso necessario concedere alcuna proroga alla ultimazione dei lavori.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 4 (quattro) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 10/08/2012, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 09/12/2012.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 27/11/2012 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 04/02/2013, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 19.899,17 dal quale verranno dedotti n°2 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 19.800,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| SOMMA AUTORIZZATA | | €. 30.000,00 |
| Somma spesa | | |
| - per lavori | €. 19.899,17 | |
| - per forniture | €. | |
| - per I.V.A. | €. 4.178,82 | |
| - per spese tecniche | €. 480,00 | |
| SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE | €. 24.557,99 | €. 24.557,99 |
| ECONOMIA FINALE DI SPESA | | €. 5.442,01 |

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

| | |
|-----------------------|--------------|
| - lavori e forniture | €. 19.899,17 |
| - acconti corrisposti | €. 19.800,00 |

Restano €. 99,17

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi manutentivi e di ripristino della segnaletica stradale.

Tutto ciò premesso il sottoscritto *Geom. Franco Paparazzo* nella qualità di progettista, direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Patriarca geom. Salvatore sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive €. 19.899,17 da cui detratti n°2 certificati d'acconto per complessive €. 19.800,00, resta il residuo di €. 99,17 oltre IVA 21% di €. 20,83 per un totale complessivo di €. 120,00, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Patriarca geom. Salvatore come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 02/09/2013

L'Impresa

(geom. Salvatore Patriarca)

TITOLARE FIRMATARIO

E DIRETTORE TECNICO

Geom. Salvatore Patriarca

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Franco Paparazzo)

**CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE**

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Franco Paparazzo)