



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Se H V-
III - AP60
il 9-12-2013
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott. ss. Luigi Miranti)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>06.12.2013</u> al n. <u>1814</u>	OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE. MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE CON LA VIABILITA'
Annotata al Registro del Settore V in data <u>29/10/2013</u> al n. <u>315</u>	DITTA : EDIL COMISO società Cooperativa a.r.l. Presa d'atto stato finale e certificato di regolare esecuzione

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2011	2508.6	01	\05	01	\1159/11
					liqui 604/13

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di Ottobre nell'ufficio del settore V il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

- **Premesso** che con determinazione Dirigenziale n. 1857/2011 veniva approvato il progetto riguardante "Interventi di manutenzione su strade, marciapiedi ed opere connesse" dell'importo complessivo di €. 100.000,00;
- **Preso Atto** che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa EDIL COMISO società Cooperativa a.r.l.con il r.a. del 35.639%;
- **Che** i lavori sono stati consegnati il 16/04/2013 e sono stati regolarmente ultimati in data 02/05/2013;
- **Preso Atto** lo stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 02/09/2013;
- **Preso Atto** il certificato di regolare esecuzione firmato in data 04/10/2013;
- **Visto** l'art. 237 del Regolamento 207/2010 emanato in attuazione del D.Lg.163/2006, riguardante la disciplina per il conferimento dell'incarico di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- **Ritenuto** di dover provvedere in merito
- **Visto** l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- **Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di *"Interventi di manutenzione su strade, marciapiedi ed opere connesse"*;
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

1	Importo lavori	€. 78.160,44
2	IVA 20%	€. 16.417,30
3	Spese tecniche	€. 2.194,00
4	MAV	€. 30,00
5		
	SOMMANO	€. 96.801,74

Economia di spesa €. 3.198,26

- 3) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione alla ditta EDIL COMISO degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 77.800,00;
- 4) **Liquidare e pagare** alla ditta EDIL COMISO la somma residua che ammonta ad €. 360,44 oltre IVA di €. 79,30 e quindi per un totale di €. 439,74;
- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 439,74 al Cap. 2586.6 bil. 2001 Serv. 05 Funz 01 Interv. 01 (impegno 1159/11 "); *liqu 508/13*
- 6) **Autorizzare** lo svincolo delle cauzione prestate dall'impresa EDIL COMISO ;
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con determinazione Dirigenziale n. 1857/2011 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 100.000,00 ad €. 96.801,74 con la realizzazione di una economia pari ad € 3.198,26.

Allegato . certificato reg. esecuzione

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, ufficio AA.GG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 05.12.2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

12 DIC. 2013
Ragusa, _____

IL MESSO COMUNALE

(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....12 DIC. 2013.....


al.....19 DIC. 2013.....
20 DIC. 2013
Ragusa, _____

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE V° Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture



2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 – Tel. – Fax 0932 676562 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE. MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE CON LA VIABILITA'

DITTA: EDIL COMISO società Cooperativa a.r.l.

CONTRATTO: in data 30/03/2012 n. di rep. 30152

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n°1857 del 17/10/2011 prevedeva una spesa complessiva di €. 100.000,00 di cui €. 81.000,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 30/03/2012 n° 30152 di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa.

Dal contratto risulta che all'impresa EDIL COMISO società Cooperativa a.r.l con sede legale a Comiso è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 52.565,42 al netto del ribasso d'asta offerto del 35,639%.

Perizie

Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

Atto di sottomissione

Durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di n. 1 atto di sottomissione.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 16/04/2012 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

PROROGHE

Si è reso necessario concedere n. 1 proroga alla ultimazione dei lavori per complessivi giorni 150.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 6 (sei) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 16/04/2012, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 16/10/2012 prorogati al 15/05/2013

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 02/05/2013 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 02/09/2013, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 78.160,44 dal quale verranno dedotti n°3 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 77.800,00

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 100.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 71.046,40	
- per forniture	€. 7.114,04	
- per I.V.A.	€. 16.417,30	
- per spese tecniche	€. 2.194,00	
per spese MAV	€. 30,00	
SOMMANOLE SPESE SOSTENUTE	€. 96.801,74	€. 96.801,74
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 3.198,26

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture €. 78.160,44
- acconti corrisposti €. 77.800,00

Restano €. 360.44

=====

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi manutentivi e di ripristino delle sedi stradali e opere connesse.

Tutto ciò premesso il sottoscritto *Geom. Franco Paparazzo* nella qualità di *progettista*, direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori, in seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici,

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa EDIL COMISO società Cooperativa a.r.l. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive €. 78.160,44 da cui detratti n° 3 certificati d'acconto per complessive €. 77.800,00, resta il residuo di €. 360,44 oltre IVA di €.79,30 per un totale complessivo di €. 439.74, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa EDIL COMISO società Cooperativa a.r.l. come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa,

L'Impresa

(Renato Grasso)

Edil Comiso
Piccola Soc. Coop. a.r.l.
Grasso Renato

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Franco Paparazzo)

**CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE**

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Franco Paparazzo)