



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE V DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sc. H. V.
III - A. P. b.
04.02.2014
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott. Antonio A. Meriti)

Annotata al Registro Generale In Data: 04-02-2014 N. 116	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per lavori di pronto intervento per la manutenzione di immobili comunali del centro storico anno 2011.
N. 06 Settore V	
Data 20/01/2014	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2011

CAP. 2508.6

IMP. 1160/11 *liqua 49/14*

FUNZ. 1

SERV. 5

INTER. 1

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilaquattordici, il giorno VENTI del mese di Gennaio nell'ufficio del settore V, su proposta del tecnico Geom. Lucio Catania, il dirigente dott. Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 2543 del 30/12/2011 è stato approvato il progetto di lavori di "pronto intervento per la manutenzione di immobili comunali del centro storico anno 2011" dell'importo di € 15.000,00 di cui € 12.000,00 per lavori e € 3.000,00 a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta Aprile Salvatore e Leggio Giuseppe S.n.c. la somma di € 55,34 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 11.068,96 e gli acconti corrisposti di € 11.013,62, oltre € 12,17 per IVA;

VISTO il contratto di cottimo appalto n° 12/VII di raccolta del 18/05/2012 con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **Aprile Salvatore e Leggio Giuseppe S.n.c.** di Ragusa, con il ribasso del 21,134 % per l'importo netto di € 9.540,00;

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa Aprile Salvatore e Leggio Giuseppe S.n.c. la somma di € 55,34 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 11.068,96 e gli acconti corrisposti di € 11.013,62, oltre € 12,17 per IVA;

2) Prelevare la spesa complessiva di € 67,51 dal cap. 2508.6 imp. 1160/11 già impegnata con Determina Dirigenziale N° 2543/11; *liqua 69/11*

3) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 55,34 più € 12,17 per IVA alla Ditta Aprile Salvatore e Leggio Giuseppe S.n.c. di Ragusa, visto il DURC regolare depositato agli atti di quest'ufficio.

Ragusa lì

IL TECNICO

(Geom.  Catania)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Michele SCARPULLA 


da trasmettersi d'ufficio ai seguenti uffici:

Al Segretario Generale

All'ufficio Ragioneria

All'Ass.re ai LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Michele SCARPULLA 

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151,
1° comma, del TUEL - -
Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa, 04.12.2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....

06 FEB. 2014
IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Lidia Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal...06 FEB. 2014

al...13 FEB. 2014
Ragusa.....14 FEB. 2014

IL MESSO COMUNALE

no 2 facciata

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE V

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 116 del 04-02-2014

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture, programmazione opere pubbliche

LAVORI: Di pronto intervento per la manutenzione di immobili comunali del centro storico anno 2011.

IMPRESA: Aprile Salvatore e Leggio Giuseppe S.n.c. – Via Ortigia, 1 – Ragusa

CONTRATTO: di cottimo n. 12/VII in data 18/05/2012

RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il progetto venne redatto in data 21/11/2011 ed approvato con determina dirigenziale n. 2543 del 30/12/2011.

L'importo complessivo è di € 15.000,00 così distinto :

a) lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza euro	12.000,00
somme a disposizione dell'amministrazione :	
b1) per iva sui lavori 21% euro	2.520,00
b2) per spese tecniche euro	400,00
b3) imprevisti ed arrotondamenti	<u>80,00</u>
sommano euro	15.000,00

importo totale progetto euro **15.000,00**

CONTRATTO

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 18/05/2012 n. 12/VII di raccolta.

Dall'atto risulta che l'impresa *Aprile Salvatore e Leggio Giuseppe S.n.c.* di Ragusa assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 12.000,00 con il ribasso del 21,134 % e quindi per un importo netto di € 9.540,00.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria della "Milano Assicurazioni" con sede a Ragusa agenzia 7314 per un importo complessivo di € 1.800,00.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 15.000,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 19/11/12 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in mesi 12 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il 19/11/12 il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 18/11/13.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 18/09/2013, quindi entro termini previsti.

CONTO FINALE

Redatto in data 31/12/2013, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 11.068,96 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

- 1) 1° certificato emesso in data 05/03/13 di euro 4.864,84
- 2) 2° certificato emesso in data 18/09/13 di euro 6.148,78

CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 11.068,96
- acconti corrisposti euro 11.013,62

totale credito all'impresa **euro 55,34**

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 15.000,00

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 13.460,95

Si ha quindi la minore spesa di euro 1.539,05

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 3689107 con decorrenza continuativa

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in :

Lavori di manutenzione edile.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dal Geom. Lucio Catania dell'U.T.C. di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dal Geom. Lucio Catania – Settore V del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 207/10 e si

Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro **11.068,96** da cui detratto l'acconto per complessive euro **11.013,62**, rimane un credito netto di euro **55,34 + iva** che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa *Aprile Salvatore e Leggio Giuseppe S.n.c.* di Ragusa.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 200 del D.P.R. 207/10.

Ragusa li 15/01/2014

L'impresa
(*Aprile Salvatore e Leggio Giuseppe S.n.c.*)

Il direttore dei lavori
(Geom. Lucio Catania)

Visto il Superiore Certificato,
Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

SI CONFERMA

l'importo liquidato.
Ragusa, 15/01/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Lucio Catania)