



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE V DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: S. H. V.
111 - A. 860
a 03-04-2014
Il Resp. del servizio
L'istruttore Direttivo
(Dott.ssa Angela Mammì)

Annotata al Registro Generale In Data: 03.04.2014 N. 557	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per lavori di manutenzione straordinaria negli alloggi E.R.P. del Comune di Ragusa anno 2012. C.I.G. n° 455400971B
N. 83 Settore V Data 06-03-14	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012

CAP. 2180

IMP. 932/12 liqu 224/14

FUNZ. 1

SERV. 5

INTER. 2

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilaquattordici, il giorno 551 del mese di Marzo nell'ufficio del settore V, su proposta del tecnico Geom. Lucio Catania, il dirigente dott. Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 1593 del 11/09/2012 è stato approvato il progetto di lavori per la "manutenzione straordinaria negli alloggi E.R.P. del Comune di Ragusa anno 2012" dell'importo di € 50.000,00 di cui € 44.312,61 per lavori e € 5.687,39 a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta Giurdanella Orazio la somma di € 1.831,70 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 38.348,77 e gli acconti corrisposti di € 36.517,07, oltre € 183,17 per IVA;

VISTO il contratto di cottimo appalto n° 30/VII di raccolta del 13/12/2012 con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Giurdanella Orazio di Modica, con il ribasso del 31,9042 % per l'importo netto di € 30.599,15;

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa Giurdanella Orazio la somma di € 1.831,70 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 38.348,77 e gli acconti corrisposti di € 36.517,07, oltre € 183,17 per IVA;

2) Prelevare la spesa complessiva di € 2.014,87 dal cap. 2180 imp. 932/12 già impegnata con Determina Dirigenziale N° 1593/12; *liqua 224/14*

3) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 1.831,70 più € 183,17 per IVA alla Ditta Giurdanella Orazio di Modica, visto il DURC regolare depositato agli atti di quest'ufficio.

Ragusa li

IL TECNICO
(Geom. Lucio Catania)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele SCARPULLA)

da trasmettersi d'ufficio ai seguenti uffici:

Al Segretario Generale
All'ufficio Ragioneria
All'Ass.re ai LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele SCARPULLA)

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Visto per la regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4°
comma, del TUEL.

Ragusa.....02/04/14.....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere
pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la
durata di giorni sette, copia della su estesa
determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso
copia al Segretario Generale.


Ragusa.....08 APR. 2014.....

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento
del suindicato periodo di pubblicazione e cioè
dal...08 APR. 2014.....al.....15 APR. 2014....

Ragusa.....16 APR. 2014.....

IL MESSO COMUNALE



IMPRESA EDILE
GIURDANELLA ORAZIO
C.LE FRIGINTINI GIANFORMA P.M.191/F
97015 MODICA (RG)
C.F.:GRD RZO 64D06 F258M
P.IVA:01233380888

SPETT.LE
COMUNE DI RAGUSA
C.SO ITALIA N.272
97100 RAGUSA
C.F.& P.IVA:00180270886

FATTURA N.02/2014 DEL 23/01/2014

Saldo finale per lavori di manutenzione straordinaria negli alloggi E.R.P.
del Comune di Ragusa anno 2012.

IMPONIBILE	€	1.831,70
IVA 10%	€	<u>183,17</u>
TOTALE FATTURA	€	2.014,87

N.b.:Trattasi di fattura con iva ad esigibilità differita ai sensi dell'art.6 c.5
D.P.R. 633/72

Pagamento:B/B da effettuarsi presso B.A.P.R. AG. Sacro Cuore

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE V

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture, programmazione opere pubbliche

LAVORI: Di manutenzione straordinaria negli alloggi E.R.P. del Comune di Ragusa anno 2012.

IMPRESA: Giurdanella Orazio – C.le Frigintini Gianforma P.M., 191/f – Modica


CONTRATTO: di cottimo n. 30/VII in data 13/12/2012

RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il progetto venne redatto in data 24/08/2012 ed approvato con determina dirigenziale n. 1593 del 11/09/2012.

L'importo complessivo è di € 50.000,00 così distinto :

a) lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza euro	44.312,61
somme a disposizione dell'amministrazione :	
b1) per iva sui lavori 10% euro	4.431,26
b2) per spese tecniche euro	900,00
b3) imprevisti ed arrotondamenti	356,13
sommano euro	50.000,00



importo totale progetto euro **50.000,00**

CONTRATTO

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 13/12/2012 n. 30/VII di raccolta.

Dall'atto risulta che l'impresa Giurdanella Orazio di Modica assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 44.312,61 con il ribasso del 31,9042 % e quindi per un importo netto di € 30.599,15.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria della "TUA Assicurazioni S.p.a." agenzia 0152 di Modica per un importo complessivo di € 12.852,00.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 50.000,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 19/12/12 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in mesi 12 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il 19/12/12 il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 18/12/13.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 16/12/2013, quindi entro termini previsti.

CONTO FINALE

Redatto in data 23/01/14, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 38.348,77 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

- 1) 1° certificato emesso in data 28/03/13 di euro 23.836,89
- 2) 2° certificato emesso in data 04/06/13 di euro 12.680,18

CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 38.348,77
- acconti corrisposti euro 36.517,07

totale credito all'impresa **euro 1.831,70**

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 50.000,00

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 20.231,37 così distinta:

• per lavori	euro 38.348,77
• per iva	euro 3.834,88
• per spese tecniche	euro 859,66
• per oneri in discarica	euro 352,92
	euro 43.396,23

Si ha quindi la minore spesa di **euro 6.603,77**

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 13627104 con decorrenza continuativa

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono costituiti principalmente in :

Lavori edili di manutenzione.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dal Geom. Vincenzo Baglieri dell'U.T.C. di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dal Geom. Lucio Catania – Settore V del Comune di Ragusa.


Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 207/10 e si

Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro **38.348,77** da cui detratti gli acconti per complessive euro **36.517,07**, rimane un credito netto di **euro 1.831,70 + iva** che, salvo la superiore approvazione può pagarsi all'impresa **Giurdanella Orazio**.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 200 del D.P.R. 207/10.

Ragusa li 05/02/2014


Il sottoscritto IMPRENDITORE EDILE
GIURDANELLA ORAZIO
(Giurdanella Orazio, D.P.C. fiscal n. 1)
11010700000 Giurdanella P.N. 101/F
17010000000 (RQ)
C.F.: GRD RZO 64D06 F258M
P.Iva.: 01233380888

Visto il Superiore Certificato,

Accertata la regolare esecuzione dei lavori,


Il direttore dei lavori
(Geom. Lucio Catania)

SI CONFERMA

l'importo liquidato.

Ragusa, 05/02/2014




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Lucio Catania)