



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: ScH VI
III - APB
12.05.2014
Il Resp. del servizio
L'Isolatore Direttivo
(Dott.ssa Yolanda Minniti)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale in data <u>09.05.2014</u> N. <u>821</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo per i "Lavori di manutenzione, ordinaria alla rete cittadina delle acque nere e bianche di Ragusa e delle frazioni ad essa connesse. Importo complessivo €. 70.000,00. IVA inclusa. CUP= F28F12000100004 CIG= Z5407CD86E Ditta: "Amato Mario" con sede in Via Etnea n.33/D 97010 Roccazzo Fraz. di Chiaramonte Gulfi (RG).
Registro SETTORE VI in data <u>08 Aprile 2014.</u> <u>N° 151</u>	

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA, LA SOMMA OCCORRENTE E' INSERITA NEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

CAP. 1771 - TIT. - FUNZ. 09 - SERV. 04 - INTER. 03
- BIL. 2012 plur. - IMPEGNO 2346 plur. Liq. 28/14

IL RAGIONIERE

Joseph Barone

L'anno **Duemilaquattordici**, il giorno otto (8) del mese di Aprile, nell'Ufficio del settore VI, su proposta del Geom. DiGrandi Roberto, il Dirigente, Ing. Giulio Lettica, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con determina dirigenziale n° 2395 del 31/12/2012, è stato approvato il progetto redatto dai Geomm. Roberto DIGRANDI, Giovanni SCHININA' e dal P.E. Giovanni MIGLIORISI, per i **"Lavori di manutenzione, ordinaria alla rete cittadina delle acque nere e bianche di Ragusa e delle frazioni ad essa connesse.**

VISTO il contratto di appalto n° 30238 di repertorio, registrato a Ragusa in data 14/10/2013 al n°2373 Serie 1T, con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **"AMATO MARIO"**, con il ribasso del 33,860 % per l'importo di € 37.889,28;

CONSIDERATO Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **"AMATO MARIO"** la somma di € 240,86 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 48.172,40 e gli acconti corrisposti di € 47.931,54, oltre € 52,99 per IVA al 22%;

VISTO al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

D E T E R M I N A

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa **"AMATO MARIO"** la somma di € 240,86 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 48.172,40 e gli acconti corrisposti di € 47.931,54, oltre € 52,99 per IVA al 22%;
- 2) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa a garanzia degli atti contrattuali;
- 3) Prelevare la spesa complessiva di € ~~293,84~~ ^{293,84} dal Cap.1771, Tit. __, Funz.09, Serv.04, Inter.03, Bil.2012/plur., Impegno 2346/plur. ^{liq. 298/14};
- 4) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di ridurre le somme complessivamente impegnate da € 70.000,00 a € 59.874,32 con una economia di € 10.125,68.

Ragusa, 08 Aprile 2014.




IL CAPO DEL SETTORE VI
(Ing. Giulio Lettica)

4h

Allegati parte integrante:

- Stato finale dei lavori;
- Verbale di inizio e di fine lavori;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- Certificato di Regolare Esecuzione.



Ragusa, 26 Marzo 2016.



SETTORE FINANZA E CONTABILITA'


Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 11.05.2014


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 15 MAG. 2014


IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(*L. Citra Giovanni*)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 15 MAG. 2014 al 22 MAG. 2014

Ragusa 23 MAG. 2014

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 821 del 09.05.2014

REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: fognarie

LAVORI: "Lavori di manutenzione, ordinaria alla rete cittadina delle acque nere e bianche di Ragusa e delle frazioni ad essa connesse.
Importo complessivo €. 70.000,00 IVA inclusa.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il **progetto** redatto in data **18/12/2012** dal *geom. Roberto DiGrandi, geom. Giovanni Schininà e P.E. Giovanni Migliorisi* **approvato con determina dirigenziale n° 2395** in data **31 Dicembre 2012** per l'importo complessivo di **€. 70.000,00** così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto:

1) importo a base d'asta:	€.	55.200,00;	
2) Oneri di sicurezza	€.	<u>1.380,00;</u>	
Sommano	€.	56.580,00;	€. 56.580,00;

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:-

1) per Imposta sul Valore Aggiunto 20 %	€.	11.592,00;	
2) per Spese Tecniche 2,00 % sui lavori a base d'asta	€.	1.104,00;	
3) per Lavori Imprevisti ed arrotondamenti	€.	<u>724,00;</u>	
Sommano	€.	13.420,00;	€. <u>13.420,00;</u>
	Totale	€.	<u>70.000,00;</u>

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottomo Appalto in data 18/06/2013 giusta determinazione dirigenziale n. 912 del 02/07/2013 rimase aggiudicataria l'Impresa "Amato Mario", con sede in via Etnea n.33/F 97010 Roccazzo fraz. di Chiaramonte Gulfi (RG).

Contratto d'appalto:

Il contratto principale con n°30238 di rep. venne stipulato in data 27/09/2013 presso l'Ufficio del Comune di Ragusa, e registrato in data 14/10/2013 a Ragusa al n°2373 serie 1T.

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 33,860 % per l'importo di **€. 37.889,28** (diconsi Euro trentasettemilaottocentottantanove/28) IVA inclusa.

Perizie Suppletive:

Oltre al progetto non si è reso necessario redarre alcuna perizia di variante.

Atto di Sottomissione:

Non è stato stipulato nessun atto di sottomissione.

Direttore dei Lavori:

La Direzione dei lavori è stata curata dal *geom. Roberto DiGrandi, geom. Giovanni Schininà e P.E. Giovanni Migliorisi*, dell U.T.C. presso il VI° Settore.

Addetto alla Contabilità:

La contabilità è stata eseguita dal geom. Roberto DiGrandi, geom. Giovanni Schlininà e P.E. Giovanni Migliorisi, dell U.T.C. presso il VI° Settore.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il giorno **18 Luglio 2013** come da relativo verbale; ed ebbero inizio lo stesso giorno e cioè il **18 Luglio 2013**.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **14 Gennaio 2014** come da relativo verbale.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. 181 (centottantuno).

Tempo Utile:

In base all'art. 6 del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori si non si è resa necessaria nessuna proroga.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori	
<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€. 55.200,00
<input type="checkbox"/> Atti Aggiuntivi:	€. _____
Sommano	C. 55.200,00

Certificati di Pagamento:

1) 1° S.A.L. in data 30 Ottobre 2013	€. 37.686,82
2) 2° S.A.L. in data 04 Novembre 2013	€. 10.244,72
Sommano gli acconti pagati	C. 47.931,54

Conto Finale redatto in data 16/12/2013, firmato dall'impresa senza riserve, ammonta complessivamente a nette

C. 48.172,40 (diconsi Euro quarantottomilacentosettantadue/40).

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€. 47.931,54
Credito a saldo:	C. 240,86

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto		€.	70.000,00
a detrarre:			
<input type="checkbox"/> Somme spese (importo netto stato finale)	€.	47.931,54	
<input type="checkbox"/> Imposta sul valore aggiunto 22%	€.	10.544,94	10.597,92
<input type="checkbox"/> Anticipazioni (oneri di conferimento in discarica)	€.	0,00	
<input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche	€.	1.104,00;	
<input type="checkbox"/> Per Saldo Lavori	€.	240,86;	
Totale	C.	59.831,34	€. 59.831,34
<input type="checkbox"/> Economia realizzata		59.874,32	C. 10.168,66

Tempo Stabilito per il Collaudo:

Dal _____ al _____ In data _____

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata nessuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori eseguiti sono stati effettuati su strade e condotte comunali. In conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Tutto ciò premesso il sottoscritto *Geom. Roberto Digrandi, geom. Giovanni Schininò e P.E. Giovanni Migliorisi*, Direttori dei Lavori in oggetto:

Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, a seguito di preavviso dato all'impresa si sono recati nei siti dei lavori ove, alla presenza continua dell'Impresa e del Responsabile del Procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede la Direzione dei Lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d'arte.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, Vista la Legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n.145 ed altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici,

CONSIDERATO:

- Che i lavori eseguiti dall'Impresa "Amato Mario" di Amato Mario corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto e negli atti contabili relativi;
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale;
- Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte;
- Che gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso 1) **I.N.A.I.L.** di Ragusa con Codice Ditta **n°1946909**, 2) presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Ragusa iscritta con matricola azienda **n°6504944699**, 3) **Cassa Edile** con C.I. **n°3317**.
- che i relativi contributi risultano regolarmente versati come risulta dai seguenti certificati:
 - ☐ Istituto contro gli Infortuni (INAIL) In data 06/11/2013.
 - ☐ Istituto Previdenza Sociale (INPS) In data 06/11/2013.
 - ☐ Cassa Edile in data 05/11/2013.


Che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ad opponendum non è stata richiesta la pubblicazione e ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal Direttore dei Lavori.

C E R T I F I C A

- che i lavori di cui sopra sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in € 48.172,40 da cui detratti n.2 acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di € 47.931,54 resta un credito residuo di € . 240,86 (diconsi Euro duecentoquaranta/86) oltre IVA al 22% pari ad € . 52,99 (per complessive € 293,85) che salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa "Amato Mario" di Amato Mario, a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi e per gli effetti dell' art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell' art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 07 APR. 2014.

IL TITOLARE E
L'IMPRESARIO TECNICO
(Esperto Legale)
(Stipendiario)


(geom. Giovanni Schinà)

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Geom. Roberto DiGrandi)


(P.E. Giovanni Migliorisi)



Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Giuseppe Piccitto)



RD



COPIA

CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it



SETTORE VI

Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico.

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436

Fax 0932 676438 - E-mail giulio.lettica@comune.ragusa.gov.it

SERVIZIO INTEGRATO-SOTTOSERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE



Prot. 58707

Ragusa, 18/07/2013.

OGGETTO: "Lavori di manutenzione, ordinaria alla rete cittadina delle acque nere e bianche di Ragusa e delle frazioni ad essa connesse.

Importo complessivo €. 70.000,00 IVA inclusa.

IMPRESA: **Amato Mario** in qualità di Titolare dell'impresa Sig. Amato Mario, con sede in Via Etnea n.33/D 97010 Roccazzo Fraz. di Chiaramonte Gulfi (RG).

CONTRATTO: in corso di stipula.

CUP= F28F12000100004

CIG= Z5407CD86E

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE

con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248
ex artt. 129 e 130 del Regolamento dei LL. PP. approvato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554

L'anno 2013 (duemilatrecenti) il giorno 18 (diciotto) del mese di Luglio in Ragusa.

I sottoscritti Direttori dei lavori, **geom. Roberto DIGRANDI**, **geom. Giovanni SCHININA** e **P.E. Giovanni MIGLIORISI** e il Responsabile Unico del Procedimento **ing. Giuseppe PICCITTO**.

- Visto il progetto dei lavori su indicati Approvato con Determina Dirigenziale n. 2395 del 31/12/2012, redatto dall'Ufficio in titolo, dai **geom. Roberto DIGRANDI**, **geom. Giovanni SCHININA** e **P.E. Giovanni MIGLIORISI**

- Vista la Determina Dirigenziale n°912 del 02/07/2013 di Ragusa con la quale viene approvata l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto all'**Impresa Amato Mario**, Titolare Amato Mario, con sede in Via Etnea n.33/D 97010 Roccazzo Fraz. di Chiaramonte Gulfi (RG).

per l'importo di **€. 37.976,55** al netto del ribasso d'asta offerto del **33,860%**;

- Visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 e l'art. 129 commi 1° e 4° e l'art. 130 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

- Previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo in cui debbono eseguire i lavori in oggetto, con l'intervento del:

1. **Sig. Amato Mario** Titolare della ditta **Amato Mario** con sede in Via Etnea n.33/D 97010 Roccazzo Fraz. di Chiaramonte Gulfi (RG).

2. **Ing. Giuseppe PICCITTO**, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

3. **geom. Roberto DIGRANDI**, **geom. Giovanni SCHININA** e **P.E. Giovanni MIGLIORISI** in qualità di Progettisti e Direttori dei Lavori.

Si è proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dei citati articoli 129 e 130 del Regolamento dei Lavori Pubblici.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, constatato che l'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori:

- hanno designato i lavori da eseguire;
- hanno riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
- hanno dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore;

- hanno indicato all'Appaltatore le aree da consegnare ove debbonsi compiere i lavori in oggetto che sono state delimitate con opportuni picchetti di termine apposti al momento secondo le indicazioni del progetto;
- hanno fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto, effettuato dal personale dell'Impresa in data odierna (ovvero iniziato oggi dal personale dell'Impresa e con prosieguo nei prossimi giorni); a tal uopo si è proceduto col collocamento di sagome e capisaldi e quanto altro necessario per l'esatta individuazione delle opere da eseguire;

Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà dare la preferenza ai seguenti lavori:

- lavori di manutenzione ordinaria;

Le riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del perfezionamento del contratto e delle sua registrazione.

Alla presenza del sig. Giovanni Giunta in qualità socio amministratore della ditta **Amato Mario**, appaltatrice dei lavori in parola, fornito già di copia del progetto, dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale reggente l'appalto, nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Schema di Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare col presente atto la formale consegna in via d'urgenza dei lavori suindicati, sotto le riserve di legge e senza sollevare altra riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in mesi **12** (dodici) naturali e consecutivi giusto art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **17 Luglio 2014**.

Resta altresì inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non sia stato regolarmente sottoscritto ed approvato il contratto di appalto e debitamente registrato ai fini fiscali.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA (che accetta)
 Titolare (sig. Amato Giovanni)

IL TITOLARE È
DIRETTORE TECNICO
(Sig. Mario Amato)

(geom. Giovanni Schininà)

LA DIREZIONE DEI LAVORI



(ing. Giovanni Migliorisi)

(geom. Roberto DiGrandi)

Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 (ing. Giuseppe Piccitto)



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE VI

Ambiente, Energia, Protezione Civile, Verde Pubblico, Centri Storici

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676414 - Fax 0932676415 -

E-mail g.lettica@comune.ragusa.gov.it

Servizio Integrato-Sottoservizio Fognatura E Depurazione

OGGETTO: "Lavori di manutenzione, ordinaria alla rete cittadina delle acque nere e bianche di Ragusa e delle frazioni ad essa connesse.
Importo complessivo €. 70.000,00 IVA inclusa.

P. IVA 01 020 680 888

IMPRESA: Amato Mario in qualità di Titolare dell'impresa Sig. Amato Mario, con sede in Via Etna n.33/D 97010 Roccazzo Fraz. di Chiaramonte Gulfi (RG).

CUP= F28F12000100004

CIG= Z5407CD86E

CONTRATTO: Rep. N°30238 del 27/09/2013..

IMPORTO CONTRATTUALE : € 37.889,28 oltre IVA al netto del ribasso d'asta.

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Ai sensi dell'art.199 del D.P.R. 207/2010).

L'anno Duemilaquattordici il giorno 14 del mese di Gennaio in Ragusa.

I sottoscritti Direttori dei Lavori,

Visto l'art.199 del DPR n.207/2010.

Considerato che la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 18/07/2013 per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno 17/07/2014;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'Impresa succitata

CERTIFICA

che i lavori tutti sono stati ultimati il giorno 14 del mese di Gennaio dell'anno Duemilaquattordici, e quindi entro i termini contrattuali.

IL DIRETTORE (che accetta)
DIRETTORE DEI LAVORI
(Sig. Mario Amato)

(geom. Giovanni Schininà)



LA DIREZIONE DEI LAVORI
(p.s. Giovanni Miglionisi)

(geom. Roberto DiGrandi)

Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Giuseppe Piccitto)

IMPRESA DI COSTRUZIONI

AMATO MARIO

Via Etna n° 33/D - 97010 Roccazzo

Fraz. di Chiaramonte Gulfi (RG)

Partita IVA: 01 020 680 888



qualityitalia
per la qualità italiana

AMATO MARIO
VIA ETNEA, N° 33/D
97010 - ROCCAZZO FRAZ DI
CHIARAMONTE GULFI (RG)
P. IVA 01020680888

FATTURA N° 01/2014

del: 05/02/2014

Spett . le

COMUNE DI RAGUSA
CORSO ITALIA N. 72
97100 - RAGUSA (RG)

P. IVA 00180270886

Descrizione analitica dei lavori e forniture soggetti a fatturazione

	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE CITTADINA DELLE	
	ACQUE NERE E BIANCHE DI RAGUSA E DELLE FRAZIONI	.
	AD ESSA CONNESSE.	
	CODICE CIG:Z5407CD86E- CODICE CUP: F28F12000100004	
	CONTRATTO N° 30238 DI REP...	
	LIQUIDAZIONE FINALE DEI LAVORI.	€ 240,86
	IVA ESIGIBILE DISTACCO	
MODALITA' DI PAGAMENTO :	IMPONIBILE	€ 240,86
Accredito presso B . A . P . R . agenzia di Chiaramonte Gulfi (RG)	IVA 22%	€ 52,99
	TOTALE FATTURA	€ 293,85

Telefax 0932/929022- Indirizzo E-mail: amatomario.1965@libero.it

Indirizzo PEC: 01020680888.ragusa@pec.ance.it

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL
04/03/2014

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	28977595	del	04/03/2014
Riferimento	2395	del	31/12/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20131090321155		

Spett.le AMATO MARIO
01020680888.ragusa@pec.ance.it

Spett.le COMUNE DI RAGUSA SETTORE V
ambiente@pec.comune.ragusa.gov.it

Impresa	AMATO MARIO				
Sede legale	VIA CUCUZZELLA 131 97013 COMISO (RG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA CUCUZZELLA 131 97013 COMISO (RG)				
Codice Fiscale		e-mail	amatomario.1965@libero.it	e-mail PEC	01020680888.ragusa@pec.ance.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	00180270888 - COMUNE DI RAGUSA SETTORE V CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA (RG) e-mail: g.campo@comune.ragusa.gov.it e-mail PEC: ambiente@pec.comune.ragusa.gov.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA RETE FOGNANTE DI RAGUSA E FRAZIONI CONNESSE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del OURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Oitta n° 1946909
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 07/03/2014	
Il responsabile del procedimento CAPPELLO GIANCARLO	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 6504944699
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 05/03/2014	
Il responsabile del procedimento CATERA VINCENZO	

<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RG	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 3317
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 04/11/2013	
Cantiere: CORSO ITALIA 72, 97100 RAGUSA (RG)	
Il responsabile del procedimento AVOLA GIOVANNI	

OURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 10/03/2014

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

GRASSIA GIUSEPPE



COMUNE DI RAGUSA
Corso Italia, n° 72 - 97100 - Ragusa (RG)

OGGETTO: *lavori di manutenzione ordinaria alla rete cittadina delle acque nere e bianche di Ragusa e delle frazioni ad essa connesse, CODICE GIG: Z5407CD86E – CODICE CUP: F28F12000100004*

IMPRESA: *Amato Mario, Via Etna, n° 33 – 97010 Roccazzo, Chiaramonte Gulfi (RG)*

CONTRATTO: *con n° 30238 di rep..*

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 04/11/2013


	Tempi	
	Data della consegna	18/07/2013
	Data di inizio dei lavori	22/07/2013
	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	17/07/2014
	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	0

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
1	AP11	Operaio qualificato	h 242,000	28,27	6.841,34
2	AP12	Operaio comune	h 498,000	25,55	12.723,90
3	AP.B1A	Nolo mini escavatore o bob-cat	h 148,000	57,85	8.561,80
4	B4	Martello demolitore	h 138,000	36,20	4.995,60
5	NP.02	Sabbia vagliata	m³ 34,000	6,10	207,40
6	NP01 (ART.13.7.2.1)	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiaccio con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 125 mm.; interno 118,6 mm.	m 2,000	12,00	24,00
7	NP.01	Cemento	q 30,500	13,50	411,78
8	NP05 (ART. 7.1.2)	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.	kg 2.528,271	2,88	7.281,41
9	NP09 (ART. 1.3.5)	Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni m3 vuoto per pieno e per ogni km	m³*km 3.256,000	0,31	1.009,36
10	AP.B3A	Nolo motosaldatrice	h 29,000	38,68	1.121,72
11	NP01A	idem c.s. ... Cemento a fibre di ferro	Kg 4.400,000	1,20	5.280,00
12	NP08 (ART. 13.9.6.1)	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004			
		A RIPORTARE			48.458,31

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale	
		RIPORTO			48.458,31	
		e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento di fondo - altezza utile 945 mm Dimensione interna 800 x 800 mm	cad	5,000	344,60	1.723,00
13	PS109	Fornitura di asfalto a freddo in sacchi da Kg. 25	cad	113,000	7,00	791,00
14	NP02 (ART. 13.7.2.3)	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 200 mm.; interno 190,2 mm.	m	19,300	17,90	345,47
15	NP03 (ART.6.4.2.3)	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma, rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastometro ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)	kg	737,000	3,22	2.373,14
16	NP10 (ART. 6.1.2.2)	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano	m³	8,000	26,70	213,60
17	NP11 (ART.13.7.16.	Fornitura e posa in opera di curve per tubazioni realizzate				
		A RIPORTARE				53.904,52

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale	
		RIPORTO			53.904,52	
		con un'apposita lega polimerica PVC-A, costruita utilizzando una miscela di PVC e CPE, esente da cariche plastificanti, destinate al convogliamento di acqua potabile, per reti di acquedotti interrate ed impianti irrigui e liquidi fognari prodotte in conformità alla norma B.S.PAS 27 e alle prescrizioni igienico-sanitarie del DM 06/04/2004 n.ro 174. La curva si presenta di colore azzurro, completa di guarnizioni a labbro, ghiere in polipropilene integrate a e inamovibili secondo la norma EN 681-1. Compresi: l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. del D esterno 200 mm	m	3,000	151,80	455,40
18	PS042	Fornitura tubo in polietilene pn 20 da 20mm	m	6,000	0,44	2,64
19	PS018	Fornitura saracinesca a sfera da 1/2	cad	2,000	4,33	8,66
20	PS001	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 20X20	cad	7,000	3,79	26,53
21	PS007	Fornitura raccordo tipo tof da 20X1/2 m. o f.	cad	2,000	2,07	4,14
22	PS006	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 63X63	cad	3,000	28,95	86,85
23	PS026	Fornitura di collare di tenuta F 60-68	cad	5,000	56,00	280,00
24	AP.06A	Formazione di malta cementizia a Kg. 300 di cemento tipo 325.	m³	2,500	91,84	229,60
25	AP.08	Fornitura e messa in opera di pavimentazione in basole di calcare duro, rette o curve, lavorate alla bocciarda grossa delle dimensioni di cm. 30X40X5 su massetto in calcestruzzo da compensarsi a parte, posta in opera su letto di malta cementizia, compreso la boiacatura e stuccatura dei giunti con cemento bianco e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	m²	10,067	87,75	883,38
26	PS047	Fornitura tubo in polietilene pn 20 da 63mm	m	3,000	3,70	11,10
27	NP03	Fornitura e posa in opera di mattoni pieni in grès da 10X20X0.5 compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	m²	3,600	50,00	180,00
28	NP04 (ART.13.7.2.5	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di				
		A RIPORTARE				56.072,82

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			56.072,82
		Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 315 mm.; interno 299,6 mm.	m		
29	NP06 (ART. 7.1.4)	Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	4,000	36,60	146,40
			kg		
30	PS032	Fornitura di collare di tenuta F 118-128	5,328	12,90	68,73
			cad		
31	NP12 (ART13.9.5.1)	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfiacco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento di sopralzo DN 800 mm, altezza utile 990 mm	6,000	313,70	1.882,20
			cad		
32	NP07 (ART. 6.1.5.2)	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali"			
		A RIPORTARE			58.234,15

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale
		RIPORTO			58.234,15
		CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1.000 kg., rigidezza non inferiore a 300 kg./mm. e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6%. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg./m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m. inferiori a 1,0 cm. in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m. inferiori a 0,5 cm. in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore			
		m2*cm	374,940	1,73	648,65
					58.882,80
					
		A RIPORTARE			58.882,80

SOMMANO

€ 58.882,80

- A detrarre lavorazioni e forniture	- € 23.629,08	
- Restano operai trasporti e noli		€ 35.253,72

SOMMANO LAVORAZIONI E FORNITURE

€ 23.629,08

- A detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari al 2,50 %	- € 590,73	
- Restano somme assoggettate a ribasso d'asta de 33,8600 %		€ 23.038,35
- A detrarre ribasso d'asta del 33,8600 %	- € 7.800,78	
- Restano somme al netto del ribasso d'asta del 33,8600 %		€ 15.237,57
- Sommano oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari al 2,50 %		€ 590,73

A) SOMMANO LAVORAZIONI E FORNITURE

€ 15.828,30

SOMMANO OPERAI TRASPORTI E NOLI

€ 35.253,72

- A detrarre somme non soggette a ribasso d'asta	- € 26.440,29	
- Restano spese generali e utili d'impresa pari al 25,00 %		€ 8.813,43
- A detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari al 2,50 %	- € 220,34	
- Restano somme assoggettate a ribasso d'asta del 33,8600 %		€ 8.593,09
- A detrarre ribasso d'asta del 33,8600 %	- € 2.909,62	
- Restano somme al netto del ribasso d'asta del 33,8600 %		€ 5.683,47
- Sommano oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari al 2,50 %		€ 220,34
- Sommano		€ 5.903,81
- Sommano somme non soggetti a ribasso d'asta		€ 26.440,29

B) SOMMANO OPERAI TRASPORTI E NOLI

€ 32.344,10

A) SOMMANO LAVORAZIONI E FORNITURE

€ 15.828,30

B) SOMMANO OPERAI TRASPORTI E NOLI

€ 32.344,10

SOMMANO(A+B)

€ 48.172,40

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI

€.

48.172,40

A CUI SI DETRAE :

- Certificati acconto emessi:

N°1 del 30/10/2013 di € 37.686,82

N°2 del 16/12/2013 di € 10.244,72

SOMMANO

€.

47.931,54

TOTALE A DETRARRE

€.

48.172,40

RESTA IL DEBITO NETTO DELL'IMPRESA

€.

240,86

Ragusa li, 23/12/2013

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Procedimento

**IL TITOLARE E
DIRETTORE TECNICO**
(Sig. Mario Amato)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di Ragusa



Il Responsabile del Procedimento