

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *Sett. V*
Reg. - 1160
il *17* F. 06. 2014
Il Resp. del servizio
L'Amministratore Direttivo
(Don. SSA. *Manica Affinità*)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 04 LUG. 2014 N. <i>1233</i>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI ALLOGGI E.R.P. DEL COMUNE DI RAGUSA.
N. 197 Settore V Data 18/06/2014	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2014 *RE*

CAP. 2180

IMP. *1023/12* Lit. *443/14*

FUNZ. *A*

SERV. 05

INTERV. 01

IL RAGIONIERE

Joseph Barone

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di Giugno nell'ufficio del Settore V il Dirigente, l'Ing. Michele Scarpulla, su proposta del Geom. Vincenzo Baglieri ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n.1719 del 24/09/2012 è stato approvato il progetto di **"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI ALLOGGI E.R.P. DEL COMUNE DI RAGUSA"** dell'importo di € 35.000,00 di cui € 30.915,09 per lavori e € 4.084,91 a disposizione dell'Amministrazione;

- in data 31/01/2013 è stato stipulato il contratto di appalto n°4/V/2013 di raccolta con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **IPEL DI CAVALLO CARMELO con sede in Modica (RG) - Via Passo Gatta,33**, con il ribasso del 30,5951 % per l'importo netto di € 21.740,34;

- con Determinazione Dirigenziale n.143 del 07/02/2014 è stata approvata la perizia di Variante per un importo di € 49.398,25 di cui € 44.105,59 per lavori e € 5.292,66 a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto stato finale rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **IPEL DI CAVALLO CARMELO** la somma di € 9.434,47, oltre € 943,45 per IVA;

RITENUTO DI:

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 1747/96/23649234 rilasciata in data 29/11/2012 dalla Assicurazione "UNIPOL ASSICURAZIONI", Agenzia di Modica per un importo di € 8.697,00;
- autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 9.434,47 più € 943,45 per IVA alla ditta **IPEL DI CAVALLO CARMELO con sede in Modica (RG) - Via Passo Gatta,33**;
- dare atto che è stata realizzata un'economia di € 34,97;

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere alla ditta **IPEL DI CAVALLO CARMELO con sede in Modica (RG) - Via Passo Gatta,33** la somma di € 9.434,47 oltre € 943,45 per IVA; *68.443/14*
- 2) svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 1747/96/23649234 rilasciata in data 29/11/2012 dalla Assicurazione "UNIPOL ASSICURAZIONI", Agenzia di Modica per un importo di € 8.697,00;
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 9.434,47 più € 943,45 per IVA alla ditta **IPEL DI CAVALLO CARMELO con sede in Modica (RG) - Via Passo Gatta,33**
- 4) Dare atto che è stata realizzata un'economia di € 34,97;

Ragusa li



IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, Fattura.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI


Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 26.7.2014


**IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 15 LUG. 2014


IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNICATORE
(F.lli. Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 15 LUG. 2014 al 22 LUG. 2014

Ragusa 23 LUG. 2014

IL MESSO COMUNALE

**COMUNE DI RAGUSA
SETTORE V**

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture e programmazione opere pubbliche

LAVORI: di manutenzione straordinaria di impianti elettrici negli alloggi E.R.P. del Comune di Ragusa.

IMPRESA: IPEL DI CAVALLO CARMELO - Via Passo Gatta,33 – 97015 Modica (RG).

CONTRATTO: di cottimo in data 31/01/2013 raccolta n.04/V/2013

**RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**
(art.141 della Legge 12 aprile 2006, n.163)

Il progetto venne redatto in data 11/09/2012 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 1719 del 24/09/2012.

L'importo complessivo è di € 35.000,00 così distinto :

lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza		€ 30.915,09
somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 29.987,64	
oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso (3,00%)	€ 927,45	
somme a disposizione dell'amministrazione		
a) per IVA sui lavori 10%	€ 3.091,51	
b) per spese tecniche	€ 650,00	
c) per imprevisti e arrotondamento	€ 343,40	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.084,91	€ 4.084,91

importo totale progetto euro **€ 35.000,00**

CONTRATTO

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 31/01/2013 raccolta n.04/V/2013.

Dall'atto risulta che l'impresa IPEL DI CAVALLO CARMELO con sede in Modica (RG) - via Passo Gatta, 33 assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 30.915,09 con il ribasso del 30,5951% e quindi per un importo netto di € 21.740,34.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n.1747/96/23649234 rilasciata in data 29/11/2012 dalla Assicurazione "UNIPOL ASSICURAZIONI" Agenzia di modica per un importo complessivo di € 8.697,00.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 35.000,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 04/02/2013 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

PERIZIA DI VARIANTE

Nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante approvata con determinazione dirigenziale n.143 del 07/02/2014

L'importo complessivo è di € 49.398,25 così distinto :

A – Lavori contabilizzati al lordo		€ 44.105,59
A1- Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 42.782,42	
A2 – Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.323,17	
B – Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori al 10%	€ 4.410,56	

incentivo progettazione (2,00%)	€ 882,10	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.292,66	€ 5.292,66
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE		€ 49.398,25

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in giorni **365** consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il **04/02/2013** il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il **03/02/2014**.

ATTO AGGIUNTIVO

In data **21/01/2014** si è stipulato un atto aggiuntivo per un importo di **€ 9.275,37**.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata concessa nessuna sospensione dei lavori.

PROROGHE:

Durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse le seguenti proroghe:
Atto Aggiuntivo del **21/01/2014** per un periodo di **n.90** giorni.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE:

Per effetto delle sospensioni e delle proroghe, il tempo utile si è protratto per complessivi giorni **_455_**; pertanto la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita per il giorno **04/05/2014**.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il **02/05/2014**, quindi entro termini previsti.

CONTO FINALE

Redatto in data **17/06/2014** comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro **30.984,47** da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

- 1) 1° certificato emesso in data **20/05/2013** di euro **14.150,00**;
- 2) 2° certificato emesso in data **07/11/2013** di euro **7.400,00**;

CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro **30.984,47**
- acconti corrisposti euro **21.550,00**

totale credito all'impresa euro **9.434,47**

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata, al netto del ribasso d'asta, per esecuzione dei lavori è la seguente:

Importo dei lavori assunto con Determinazione Dirigenziale n.143/2014 pari a € **35.000,00**

La somma complessivamente per i lavori

al netto del ribasso d'asta ammonta a € **30.984,47**

L'iva sui lavori pari al 10% è € **3.098,45**

Spese tecniche € **882,11**

Sommano € **34.965,03**

Si ha quindi una economia di spesa di

€ - **34.965,03**
€ **34,97**

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 742294 con decorrenza continuativa

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in :

Manutenzione impianti elettrici precisamente:

nuova linea dal contatore ENEL all'ingresso di ogni singolo appartamento

fornitura e montaggio di interruttori magnetotermici, interruttori magnetotermici differenziale, punti di comando e punti presa.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dal Geom. Lucio Catania – Settore V del Comune di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dal Geom. Vincenzo Baglieri – Settore V del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 207/2010 e si

Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro 9.434,47 + iva che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa IPEL DI CAVALLO CARMELO


Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010.

Ragusa li 17 giugno 2014

L'Impresa
Sig. Cavallo Carmelo



Il direttore dei lavori
(Geom. Vincenzo Baglieri)



Visto il Superiore Certificato,

Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

SI CONFERMA

l'importo liquidato.

Ragusa,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Vincenzo Baglieri)

