

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramessa: 524 V
III - ALBO
il 27.11.2014
Il Resp. del servizio
L'Ingegnere Dirigente
(Dott.ssa Iracele Manti)



20 NOV 2014
ARRIVO

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>26.11.2014</u> N. <u>2256</u> N. <u>378</u> Sett. V Data <u>12-11-14</u>	OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica. Impresa Sgarlata Giovanni
---	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bil. 2012 - Cap. 2508.6 - Funz. 01 - Serv. 05 - Interv. 01- Imp. 1045/2012 2100.795/14

IL RAGIONIERE
S. Fumolo

L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di Novembre nell'ufficio del settore V il Dirigente Ing. Michele SCARPULLA ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Con Determinazione Dirigenziale n° 2135 del 13.12.2012 veniva approvato il progetto di "manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica".

Si è proceduto ad affidare i lavori mediante cottimo appalto, e a seguito dell'esperimento della gara gli stessi sono stati aggiudicati all'impresa Sgarlata Giovanni con il ribasso del 32,5370 % e consegnati in data 26.08.2013, gli stessi sono stati ultimati, in tempo utile, il 25.02.2014.

Lo stato finale dei lavori è stato firmato, senza riserve dall'impresa in data 26.03.2014 per l'importo complessivo netto dei lavori di € 52.477,70 di detta somma sono stati corrisposti due certificati di acconto per l'importo complessivo netto di € 52.215,00 e resta pertanto da pagare a saldo all'impresa la somma di € 262,70 oltre Iva.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla direzione lavori.

L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL e dall'INPS in data 15.04.2014.

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto e firmato in data 10.11.2014.

- Visto l'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 5 Ottobre 2010, che disciplina circa il conferimento dell'incarico di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione;

- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;

- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

1) Prendere atto in ogni parte dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori e corrispondere a saldo all'impresa Sgarlata Giovanni la somma di € 320,49 comprensivi di € 57,79 per iva con imputazione al Bil. 2012-Cap. 2508.6 -Funz. 01 - Serv. 05 - Interv. 01 - Imp. 1045/2012; 2190.795/14

2) Svincolare le cauzioni, prestate per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica, dall'impresa Sgarlata Giovanni con polizza fideiussoria n° 6008583 emessa in data 26.06.2013 e polizza

fideiussoria, per danni di esecuzione e per responsabilità civile emessa in data 30/05/2012, dalla società AVIVA S.P.A.;

3) Autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo comune alla emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione.

4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa e ridurre l'impegno da € 75.000,00 a € 65.242,29.

Ragusa, 12 Novembre 2014

IL FUNZIONARIO TECNICO
(Geom. Biagio GULINO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Michele Sarpulla)

– Parte integrante:

1) RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Uff. Ragioneria - Ass. LL.PP.

Ragusa, 12 Novembre 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Sarpulla)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 26/11/2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 27 NOV. 2014

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 27 NOV. 2014 al 04 DIC. 2014

Ragusa 05 DIC. 2014

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2256 del 26.11.2014

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE V

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

Servizio di pubblica illuminazione

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica.

DITTA: Giovanni SGARLATA – Via ORTIGIA,2 - Ragusa

CONTRATTO: n° 20 Settore V di raccolta del 19/08/2013 .

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 2135 del 13.12.2012 prevedeva una spesa complessiva di euro 75.000,00 così distinta:

- **Lavori a base d'asta** € 60.975,00

- **Somme a disposizione dell'Amministrazione**

a) per I.V.A. 22% € 12.804,75

b) per competenze tecniche 2% su € 60.975,00 € 1.219,50

c) per arrotondamento..... € 0,75

Sommano € 14.025,00 € 14.025,00

Importo totale progetto € 75.000,00

=====

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 19/08/2013 n° 20 settore V di raccolta. Dal contratto risulta che all'impresa Giovanni SGARLATA con sede a Ragusa in Via ORTIGIA,2 è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati, per l'importo complessivo di € 41.493,47 al netto dell' IVA e del ribasso percentuale offerto del 32,5370 %.

Perizie

Nel corso dei lavori si è reso necessario redigere una perizia di variante, che non altera la natura e la destinazione dei lavori, comporta una maggiore spesa, che comunque rientra nei limiti finanziari della perizia principale e che le modifiche apportate sono state indispensabili per il compimento, la messa in sicurezza e la migliore funzionalità della stessa.

In dipendenza di quanto sopra, l'importo complessivo dei lavori viene elevato da € 60.975,00 ad € 77.256,86 e di conseguenza l'importo contrattuale netto viene così elevato da € 41.493,47 a € 52.477,70 per un aumento di € 10.984,23 al netto del ribasso d'asta e dell' i.v.a.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

E' stato redatto, con la succitata variante in data 2 Gennaio 2014, un atto di sottomissione, che non prevede nuovi prezzi, con il quale l'impresa dichiara e si obbliga di accettare l'esecuzione di tutti i lavori non predeterminati nel numero, senza eccezione alcuna agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto principale, fino alla data di ultimazione dei lavori prevista al 25/02/2014, rimasta invariata. La maggiore spesa prevista nell'atto di sottomissione, rientra comunque nei limiti finanziari della perizia principale, approvata con la D.D. n° 2071 del 31.12.2013, indicata in premessa.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 26/08/2013 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 6 (sei) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 26/08/2013, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 25/02/2014.

Proroghe

Non sono stati prorogati i termini di ultimazione dei lavori.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 25/02/2014 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 26/03/2014, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di € 52.477,70 dal quale verranno detratti due certificati di acconto, corrisposti per l'importo netto di € 52.215,00 .

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso	€ 52.477,70
- acconti corrisposti	€ 52.215,00
Restano	€ 262,70

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

La somma autorizzata per la esecuzione dei lavori ammonta complessivamente a € 75.000,00
La somma complessivamente spesa risulta di:

- per lavori	€ 52.477,70	
- per Iva: 22% su € 52.477,70	€ 11.545,09	
- per inventivo per la progettazione	€ 1.219,50	
Sommano €	65.242,29	€ 65.242,29

Si ha quindi una economia di spesa di € 9.757,71

Di cui € 9.740,76 introitati al cap. 2507.1 imp. 380/04 – “fondo di rotazione comunale” acc.107/14 – cap. 470.1 con D.D. n°319 del 26/02/2014.

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti così come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributivo rilasciato dall'Inail e dall'Inps in data 15/04/2014, successivamente alla ultimazione dei lavori.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica e si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni date all'atto pratico dalla D.L.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Biagio GULINO nella qualità di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento dei lavori indicati in oggetto, esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 5 Ottobre 2010 ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 5 Ottobre 2010.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Sgarlata Giovanni sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessivi € 52.477,70 da cui detratti n° 2 certificati d'acconto per complessive € 52.215,00, resta il residuo di € 262,70 oltre ad € 57,79 per I.V.A., per complessivi € 320,49 che salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Sgarlata Giovanni come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 10/11/2014

IMP. 337,44

L'Impresa
(Sgarlata Giovanni)

Il Direttore dei Lavori
(geom. Biagio GULINO)

**CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE**

Il Responsabile del procedimento
(geom. Biagio GULINO)