


Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: S.H. VI

III - AV50

il 11.12.2014

Il Resp. del servizio
L'Ispezioni Direttivo
(Dott. Giulio Renzo Lettica)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VI

Ambiente, Energia e Verde Pubblico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE

generale

2381

Data 11.12.2014

N.432 SETTORE

Data 02/12/2014

OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e svincolo cauzione per i Lavori di manutenzione alla rete idrica comunale ed agli impianti ad essa collegati del Centro Storico di Ragusa Ibla e di parte del Centro Storico di Ragusa superiore. Impresa PATRIARCA Geom. Salvatore - 97013 Comiso (RG)

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Non comporta impegno di spesa, somme già impegnate con D.D. n. 1739/2013

Bil. 2013 CAP. 2504.0 Imp. 1092/2012

Liqu. 592/2013

Tit. 02 Funz. 01 Serv. 08 Interv. 01

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaquattordici, il giorno DUE (02)
del mese di Dicembre nell'ufficio del settore VI,
il Dirigente del Settore Dott. Ing. Giulio Renzo
LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con le Determinazioni Dirigenziali n°1739 del 03/12/2013, n°2027 del 12/12/2013 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dai Geom. Salvatore CHESSARI per i **"Lavori di manutenzione alla rete idrica comunale ed agli impianti ad essa collegati del Centro Storico di Ragusa Ibla e di parte del Centro Storico di Ragusa superiore."** per un importo di €. 51.500,00 di cui per lavori €. 40.000,00 comprensivi di oneri di sicurezza e €. 11.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Visto che i lavori sono stati affidati giusta Determinazione Dirigenziale n.204 del 14/02/2014, all'Impresa PATRIARCA Geom. Salvatore, con sede a 97013 Comiso (RG), giusto verbale di apertura buste e affidamento del 27/01/2014 e relativa scrittura Privata del 23/05/2014 prot. n°30273 con il ribasso d'asta dello 34,3933%.

Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince anche che può essere pagata all'impresa PATRIARCA Geom. Salvatore la somma di €. 228,38 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 35.328,38 e gli acconti corrisposti (n.2 SAL) che ammontano in €. 35.100,00, oltre €. 50,244 per IVA al 22%;

Visto in riguardo il Conto Finale dei Lavori del 01/05/2014;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del 13/11/2014;

Preso atto che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva n°32694829 del 13/11/2014, rilasciato in data 29/11/2014 dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale di Ragusa.

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

Visto l'art.47, comma 1, lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Ritenuto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa PATRIARCA Geom. Salvatore la somma di €. 228,38 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 35.328,38) e gli acconti corrisposti (€. 35.100,00), oltre €. 50,244 per IVA al 22% in conformità a quanto disposto con le Determinazioni Dirigenziali d'approvazione del progetto n°1739 del 03/12/2013 e n° 2027 del 20/12/2013;
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 278,62 di cui €. 50,244 per IVA al 22% dal Cap.2504.0 Bilancio 2013 Impegno 1092/2012 Liq. 562/2013 Tit. 02 Funz. 01 Serv. 08 Interv. 01.
3. Dare atto che il presente provvedimento è valido ai fini dello svincolo della polizza fidejussorie a garanzia degli atti contrattuali rilasciata dalla GROUPAMA Assicurazioni n°102841785 Agenzia di Airola (BN) in data 20/03/2014;


4. Dare atto che il procedimento di cui alle Determinazioni Dirigenziali n.1739 del 03/12/2013 e n.2027 del 20/12/2013 si è concluso con un economia di €. 5.745,21.

Allegati parte integrante

- ☐ *Stato finale dei lavori;*
- ☐ *Verbale Inizio Lavori e di Ultimazione Lavori*
- ☐ *Verballi di sospensione e ripresa dei lavori;*
- ☐ *Documento Unico di regolarità Contributiva*
- ☐ *Certificato Regolare Esecuzione;*
- ☐ *Verbale di Visita e Controllo;*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI

(Dott.) Ing. Giulio Renzo LETTICA)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria



IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI

(Dott.) Ing. Giulio Renzo LETTICA)

Si attesta che per il presente atto non occorre copertura finanziaria in quanto la stessa è stata già impegnata con D.D. n° 1779 del 03/12/2013 e 2027 del 20/12/2013.
Ragusa... 10/12/2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.
Ragusa... 1.7 DIC. 2014

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal... 1.7 DIC. 2014 al... 2.4 DIC. 2014
Ragusa... 2.9 DIC. 2014

IL MESSO COMUNALE





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE VI

Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676436 - Fax 0932676436 -

E-mail giulio.lettica@comune.ragusa.gov.it



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2381 del 11.12.2014

LAVORI: Lavori di manutenzione alla rete idrica comunale ed agli impianti ad essa collegati del Centro Storico di Ragusa Ibla e di parte del Centro storico di Ragusa Superiore.
Importo € 51.500,00 IVA e oneri compresi

IMPRESA: PATRIARCA Geom. Salvatore con sede in 97013 Comiso (RG), Via Dei Castagni n°39.

CUP: F29G13000920004 - **CIG:** Z9F0CCA324.-

CONTRATTO: in corso di stipula.

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE

con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248
ex artt. 129 e 130 del Regolamento dei LL. PP. approvato con D.P.R. 21/12/ 1999 n. 554

L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno dieci (10) del mese di Febbraio in Ragusa

Il sottoscritto Direttore dei lavori, e nelle medesime qualità di Responsabile del Procedimento Ing.

Giuseppe PICCITTO;

Visto il progetto dei lavori su indicati approvato con Determinazioni Dirigenziali nn. 1739 del 03 Dicembre 2013 e 2027 del 12 Dicembre 2013 redatte dall'Ufficio in titolo, dal **Geom. Salvatore CHESSARI;**

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 48 VI del 04/02/2014 registrata al n° 204 del 14/02/2014 del Settore VI del Comune di Ragusa con la quale viene approvata l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto all'Impresa **PATRIARCA Geom. Salvatore;** con sede in 97013 Comiso (RG) Via Dei Castagni n°39 per l'importo di €. 30.658,68 di cui €. 17.818,87 relativi a noli, materiali e forniture soggette al ribasso d'asta del 34,3933%;

Visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 e l'art. 129 commi 1° e 4° e l'art. 130 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo in cui debbonsi eseguire i lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. **PATRIARCA Geom. Salvatore,** in qualità di titolare dell'Impresa appaltatrice **PATRIARCA Geom. Salvatore;**

2. Ing. **Giuseppe PICCITTO,** in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

3. **Geom. Salvatore CHESSARI** in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori.

si è proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dei citati articoli 129 e 130 del Regolamento dei Lavori Pubblici.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, constatato che l'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori:

- ha designato i lavori da eseguire;
- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore;

- ha indicato all'Appaltatore le aree da consegnare ove debbonsi compiere i lavori in oggetto che sono state delimitate con opportuni picchetti di termine apposti al momento secondo le indicazioni del progetto;
- ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto, effettuato dal personale dell'Impresa in data odierna (ovvero iniziato oggi dal personale dell'Impresa e con prosieguo nei prossimi giorni); a tal uopo si è proceduto col collocamento di sagome e capisaldi e quanto altro necessario per l'esatta individuazione delle opere da eseguire;

Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà dare la preferenza ai seguenti lavori:

- lavori di manutenzione ordinaria;

Le riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del perfezionamento del contratto e delle sua registrazione.

Il **Sig. PATRIARCA Salvatore**, Appaltatore dei lavori in parola, fornito già di copia del progetto, dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale reggente l'appalto, nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Schema di Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare col presente atto la formale consegna in via d'urgenza dei lavori suindicati, sotto le riserve di legge e senza sollevare altra riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in mesi **12** (dodici) naturali e consecutivi giusto art. 13 del detto Schema di Contratto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **09/02/2015**.

Resta altresì inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non sia stato regolarmente sottoscritto ed approvato il contratto di appalto e debitamente registrato ai fini fiscali.

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA
(PATRIARCA Geom. Salvatore)

IL FIRMATARIO
E DIRETTORE TECNICO
(Geom. Salvatore Patriarca)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Salvatore CHESARI)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Giuseppe PISCITTO)



**Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa**

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione alla rete idrica comunale ed agli impianti ad essa collegati del Centro Storico di Ragusa Ibla e di parte del Centro storico di Ragusa Superiore. - CUP= F29G13000920004 - CIG= Z9F0CCA324 Determinazione di Aggiudicazione Lavori n.204 del 14/02/2014. Verbale di Ultimazione dei Lavori

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - Settore VI - Servizio 3° Ambiente - Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: Ing. Giuseppe PICCITTO

DIRETTORE dei LAVORI: Geom. Salvatore CHESSARI

IMPRESA: PATRIARCA Geom. Salvatore con sede in 97013 Comiso (RG), Via Dei Castagni n.39

CONTRATTO: in data __/__/____
Rep. n.
registrato a
al n.
in data __/__/____

IMPORTO: a base di contratto € 35 329.40 comprensivo di 5° d'obbligo come per legge

L'anno 2014 il giorno 16 del mese di Aprile in , il sottoscritto Geom. Salvatore CHESSARI in qualità Direttore dei Lavori in oggetto,

- Visto l'art. 199 del D.P.R. 207/2010;


In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visto il Giornale dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 28/03/2014 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Ragusa, li 16/04/2014

L'Impresa
Geom. Salvatore PATRIARCA
IL TITOLARE FIRMATARIO
E DIRETTORE TECNICO
(Geom. Salvatore Patriarca)



Il Direttore dei Lavori
Geom. Salvatore CHESSARI

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe PICCITTO



REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Idrauliche.

LAVORI: Lavori di manutenzione alla rete idrica comunale ed agli impianti ad essa collegati del Centro Storico di Ragusa Ibla e di parte del Centro storico di Ragusa Superiore.

FINANZIAMENTO: Fondi Bilancio Comunale Cap. 2504.0 Esercizio Finanziario 2013.

Importo complessivo del progetto pari a €. 51.500,00 di cui: €. 27.160,00 per forniture noli e trasporti soggetti a base d'asta, €. 1.200,00 per oneri per la sicurezza, €. 11.640,00 per costo della manodopera ed infine per €. 11.265,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Giuseppe PICCITTO.

CUP= F29G13000920004; --- CIG= Z9F0CCA324.

IMPRESA: PATRIARCA Geom. Salvatore – Via Dei Castagni n°39 - 97013 Comiso (RG)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 237 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dal Geom. Salvatore CHESSARI approvato con Determinazioni Dirigenziali n°1739 in data 03 Dicembre 2013 e n°2027 in data 20 Dicembre 2013 per l'importo complessivo di €. 51.500,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza e costo della manodopera):

Sommano €. 40.000,00;

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) per Spese Tecniche 2,00 % su lavori a base d'appalto

€. 800,00;

2) per Lavori Imprevisti

€. 1.900,00;

3) per Imposta sul Valore Aggiunto 22 %

€. 8.800,00;

Sommano C. 11.500,00;

Totale C. 51.500,00;

Perizie Suppletive:

E' stata redatta una perizia suppletiva con ampliamento del contratto all'interno del V° d'obbligo giusta Determinazione Dirigenziale n°562 del 03/04/2014.

Assuntore dei lavori:

I lavori sono stati affidati mediante COTTIMO FIDUCIARIO ai sensi del regolamento comunale di cui alla Delibera di C.C. n°66/2007 ed ai sensi del D.Legs 163/2006 in data 27/01/2014 all'Impresa PATRIARCA Geom. Salvatore con sede in 97013 Comiso (RG) Via dei Castagni n°39; incarico ratificato giusta Determinazione Dirigenziale del Settore VI prot. gen. N°204 del 14/02/2014.

Contratto d'appalto:

Con l'impresa esecutrice dei lavori è stata redatta una Scrittura Privata in data 23/05/2014 rep. n°30273 registrata a Ragusa il 19/06/2014 al n°1522 serie 1T.

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 34,3933 % e perciò in C. 30.658,78 (diconsi Euro Trentamila seicentocinquantesette/78) comprensivi di oneri per la sicurezza e costo della manodopera ma IVA al 22% esclusa.

Atto di Sottomissione:

Non è stato redatto nessun atto di sottomissione.

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dal Geom. Salvatore CHESSARI tecnico dell'U.T.C. settore VI giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico n°1738 del 03/12/2013.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Salvatore CHESSARI, tecnico dell'U.T.C. settore VI.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il **10 Febbraio 2014** e iniziati lo stesso giorno come da relativo verbale di consegna dei lavori.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **28 Marzo 2014** come da relativo certificato di ultimazione lavori.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. **47**.

Tempo Utile:

In base all'art. **13** del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **I'N.A.I.L. di Ragusa** con posizione **n°13054562** e presso **I'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione **n°6505184311**; presso **la C.E. della provincia di Ragusa** con posizione **n°3932**.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	30.658,78
<input type="checkbox"/> Ampliamento V° d'Obbligo:	€.	4.670,62
Sommano	€.	35.329,40

Certificati di Pagamento:

1) In data 21 Marzo 2014	€.	26.800,00
2) In data 16 Aprile 2014	€.	8.300,00
Sommano gli acconti pagati	€.	35.100,00

Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:

Dal relativo **STATO FINALE DEI LAVORI** in data **01/05/2014**, firmato dall'impresa **DIVITA Paolo srl UNIPERS.** senza riserve ammonta complessivamente a nette €. **35.328,38**
(diconsi Euro Trentacinquemilatrecentoventotto/38)

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	35.100,00
Credito a saldo:	€.	228,38

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto originario	€.	51.500,00
<input type="checkbox"/> Stato Finale dei lavori IVA al 22% compresa	€.	43.100,62

□ Liquidazione fatture n°07 del 31/03/2014 e n°08 del 31/03/2014 Dell'Impresa PATRIARCA Geom. Salvatore per fornitura materiale idrico presso i magazzini Comunali	€.	1.854,16
□ Competenze Tecniche (ancora di liquidare)	€.	800,00
Economia realizzata	€.	<u>5.745,21</u>

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Avvisi a opponendum:

Pubblicati senza esito di opposizioni.

Cessione Crediti:

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

- Realizzazione di lavori di manutenzione alla rete idrica comunale di Ragusa;
- Fornitura e posa in opera di tubazione idrica per il miglioramento del servizio di distribuzione idrico comunale;
- Rifacimento della rete viaria nei siti ove sono stati effettuati i lavori di manutenzione;
- Realizzazione di nuovi allacci idrici.

Il sottoscritto **Geom. Salvatore CHESSARI** direttore dei lavori in oggetto

CONSIDERATO

- Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 11/11/2014, giusto Verbale di Visita e Controllo, si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, della perizia di assestamento contabile e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale che si acclude a tergo.

- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 35.328,38** da cui detratti **n.2** acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 35.100,00** resta un credito residuo di **€. 228,3** (diconsi Euro Duecentoventotto/38) oltre I.V.A. al 22 % di **€. 50,244** che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **PATRIARCA Geom. Salvatore** con sede in 97013 Comiso (RG) Via dei Castagni n°39; a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, fermo restando l'eventuale pagamento dipendente dalle risultanze della domanda di revisione prezzi.

Ragusa, 13 Novembre 2014

L'IMPRESA
(PATRIARCA Geom. Salvatore)
E DIRETTORE TECNICO
(Geom. Salvatore Patriarca)



LA DIREZIONE LAVORI
(Geom. Salvatore CHESSARI)

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Giuseppe PICCITTO)

[Handwritten signature of Ing. Giuseppe Piccitto]

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL
28/03/2014

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	32894829	del	13/11/2014
Riferimento	2027	del	20/12/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141405807753		

Spett.le PATRIARCA SALVATORE
salvatore.patriarca@geopec.it

Spett.le COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI
ambiente@pec.comune.ragusa.gov.it

Impresa	PATRIARCA SALVATORE				
Sede legale	VIA DEI CASTAGNI 39 97013 COMISO (RG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA DEI CASTAGNI 39 97013 COMISO (RG)				
Codice Fiscale	PTRSVT78E12M088B	e-mail	patriarcasalvatore@alice.it	e-mail PEC	salvatore.patriarca@geopec.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	00180270886 - COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA (RG) e-mail giorgio.pluchino@comune.ragusa.gov.it e-mail PEC ambiente@pec.comune.ragusa.gov.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE IDRICA COMUNALE ED AGLI IMPIANTI AD ESSA COLLEGATI DEL CENTRO STORICO DI RAGUSA IBLA E DI PARTE DEL CENTRO STORICO DI RAGUSA SUPERIORE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13054562
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 27/11/2014	
Il responsabile del procedimento CAPPELLO GIANCARLO	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 6505184311
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 13/11/2014	
Il responsabile del procedimento CAPPELLO FRANCESCO	
<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RG	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 3932
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 28/03/2014	
Cantiere: CORSO ITALIA 72, 97100 RAGUSA (RG)	
Il responsabile del procedimento AVOLA GIOVANNI	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 29/11/2014

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

CAUSARANO GEOM. GIUSEPPE





Assicurazioni

Polizza di Assicurazione Ai sensi dell'art. 30, comma 3, della Legge n. 109/94

SCHEMA TIPO 2.3 **COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITA' CIVILE**
SCHEDA TECNICA 2.3 **TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Polizza n.	Rilasciata da		
102841785	N00895 AIROLA		
Contrattante (Esecutore dei lavori)	C.B. P.A.		
PATRIARCA SALVATORE	PTRSVT78E12M088B 01044190880		
Sede	Via/Piazza numero civico	CAP	Prov.
COMISO (RG)	VIA DEI CASTAGNI 39	97013	RG
Subappaltatore/i	B.F.P.I.		

Stazione appaltante	Sede
COMUNE DI RAGUSA	V. Mario Spadola n. 56

Descrizione lavori	Luogo di assicurazione
	COMUNE DI RAGUSA - RAGUSA (RG)

Contratto appalto n.	Data stipula	Costo lavori, previsto opera alla stipula Euro
		51.500,00

Data inizio lavori	Data fine lavori
20/03/2014	20/03/2015

Sezione A	Somme assicurate alla stipula Euro	% Scoperto	Scoperto minimo Euro	Scoperto massimo Euro	Franchigia Euro
Partita 1	51.500,00	10,00	2.500,00		
Partita 2	10.000,00	10,00	1.500,00		
Partita 3	5.000,00	-1,00	500,00		
Totale	66.500,00				

Sezione B	Massimale sinistro alla stipula Euro	% Scoperto	Scoperto minimo Euro	Scoperto Massimo Euro	Franchigia Euro
	500.000,00	20,00	5.000,00		

Data inizio copertura assicurativa	Data cessazione copertura assicurativa
20/03/2014	Vedi art. 5 Schema Tipo 2.3

Data inizio copertura assicurativa manutenzione	Data cessazione copertura assicurativa manutenzione

Sezione A - Danni alle cose			Premio in Euro al Perfezionamento			Totale Sezione A e B		
Netto	Imposte	Totale	Netto	Imposte	Totale	Netto	Imposte	Totale
164,94 €	35,06 €	200,00 €	40,89 €	9,11 €	50,00 €	205,83 €	44,17 €	250,00 €

Il presente atto è emesso in 3 esemplari ad un solo effetto in

Il pagamento del premio è stato effettuato il

GROUPAMA ASSICURAZIONI

AGENTE

FALZARANO GENOVESE MASO
Via Trice Alessio - tel e Fax 0823 71 12 12
82011 Airola (BN)



Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel +39 06 3018 1
Fax +39 06 50210 931 - info@groupama.it - www.groupama.it - Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva
00865741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma 00411140585 - Imprese appartenente al
gruppo Groupama iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. 048 - Imprese iscritta nell'Albo delle Imprese di Assicurazione e
Rassicurazione italiane al n. 1 00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi
8-10 Rue d'Asnol

1. The first step in the process of creating a new product is to identify a market need. This involves conducting market research to understand what customers want and what problems they are facing. Once a need is identified, the next step is to develop a concept that addresses this need. This is often done through brainstorming sessions and the creation of a prototype. The third step is to create a business plan that outlines the financial aspects of the product, including costs, revenue, and profit. This plan is essential for securing funding and for managing the product's development. The fourth step is to manufacture the product, which involves sourcing materials, hiring workers, and setting up a production line. Finally, the product is distributed to the market through various channels, such as retail stores or direct sales. Each of these steps is crucial for the success of a new product, and they must be carefully managed and executed.



Pagina 2 di 4



Groupama

Assicurazioni

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificamente le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali Mod. 17.01/CG - DM123/04 Schema Tipo 2.3 - Edizione 12/2010 di polizza:

- Articolo 7 - Interruzione o sospensione della costruzione (decadenza dal diritto all'indennizzo in caso di mancata comunicazione o mancata vigilanza del cantiere o non adozione delle misure atte ad evitare i danni).
- Articolo 22 - Mandato dei periti (Sezione A)
- Articolo 25 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro.
- Articolo 30 - Proroga dell'assicurazione.
- Articolo 33 - Foro competente.

OGNI DEROGA, MODIFICA OD INTEGRAZIONE ALLE DICHIARAZIONI CHE PRECEDONO DEVE RISULTARE ESPPLICITAMENTE DAL TESTO DI POLIZZA.

L'assicurazione è regolata dal presente documento e relativi allegati e dalle Condizioni di Assicurazione riportate nel mod. 17.01/CG - DM123/04 Schema Tipo 2.3 - Edizione 12/2010 che il Contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare.

IL TITOLARE FIRMATARIO
E DIRETTORE TECNICO
IL CONTRAENTE
(Geom. Salvatore Patriarca)

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

La periodicità di corresponsione del premio è indicata nel presente modulo di polizza.

Le modalità di pagamento riconosciute dall'Impresa sono:

- 1) assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato o girato all'Impresa o all'Intermediario, in tale sua qualità;
- 2) bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico (per quest'ultimo solo qualora l'intermediario sia dotato di idoneo strumento), comunque sempre emesso a favore dell'Impresa o dell'Intermediario, in tale sua qualità;
- 3) contanti fino al limite consentito dalla vigente normativa in materia.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'Informativa Privacy, relativa al trattamento dei dati, e il Fascicolo Informativo contenente: la Nota Informativa, comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione (mod. 17.01/FI - DM123/04 - Edizione 12/2010).

IL TITOLARE FIRMATARIO
E DIRETTORE TECNICO
(Geom. Salvatore Patriarca)

Groupama Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore delegato

Chris Apple Bueo

Firma del
Contraente

IL TITOLARE FIRMATARIO
E DIRETTORE TECNICO
(Geom. Salvatore Patriarca)



Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione generale: Viale Cassa Pavese, 385 - 00146 Roma - Tel. +39 06 3018 1
Fax +39 06 80210 831 - info@groupama.it - www.groupama.it - Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva
00885741009 - Codice fiscale e numeri di iscrizione nel registro delle imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al
gruppo Groupama iscritta nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. 048 - Impresa iscritta nell'Albo delle imprese di Assicurazione e
riassicurazione italiane al n. 1 00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi
8-10 Rue d'Assas



Comune di Ragusa Provincia di Ragusa

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione alla rete idrica comunale ed agli impianti ad essa collegati del Centro Storico di Ragusa Ibla e di parte del Centro storico di Ragusa Superiore. - CUP= F29G13000920004 - CIG= Z9F0CCA324
Determinazione di Aggiudicazione Lavori n.204 del 14/02/2014.

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - Settore VI - Servizio 3° Ambiente - Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico

IMPRESA: PATRIARCA Geom. Salvatore con sede in 97013 Comiso (RG), Via Dei Castagni n.39

Contratto in data 23/05/2014 rep. n. 30273 registrato a Ragusa in data 16/06/2014 al n. 1522/1T di euro 30 658.78

Data Offerla:	27/01/2014	IMPORTO DEL PROGETTO:	30 658.78
Data Consegna:	10/02/2014	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	10/02/2014	Importo per la Sicurezza:	1 200.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	09/02/2015	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	28/03/2014	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	—
		Giorni impiegati in MENO:	318

Comune di Ragusa - Settore VI - Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico
Servizio III° - Manutenzione e Distribuzione rete idrica comunale

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 03.01.01.01	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... dditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10 SOMMANO al m³	8,000	72,550	580,41
2 06.01.02.01	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano SOMMANO al m³	245,000	15,770	3'863,65
3 06.02.04.06	Pavimentazione con mattonelle d'asfalto di colore verde, rettangolari o ad onda, pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, p ... ento puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. - Per la provincia di RG spessore 3 cm SOMMANO al m²	4,500	25,000	112,50
4 06.04.02.01	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN) SOMMANO al kg	19,000	2,260	42,94
5 13.02.11	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guarnizione NBR conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 916 ... , compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. SOMMANO al kg	202,000	7,430	1'500,86
6 13.02.16.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 16 bar, corpo ovale completa in ogni parte, compresa l'esecuzione dei gi ... el materiale necessario, la catramatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 200 mm SOMMANO cad.	2,000	341,220	682,44
7 13.07.03.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfilanco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 110 mm; interno 103,6 mm SOMMANO al m	6,000	6,070	36,42
8 15.04.06.02	Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2" a 4", posti in opera in traccia o in vista, per impianti ... altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per posa di tubi sottotraccia SOMMANO al kg	10,400	3,650	37,96
9 21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo SOMMANO al m³	10,500	16,200	170,10
10 AP.10	Operaio specializzato SOMMANO ora	92,000	26,370	2'426,04
11 AP.11	Operaio qualificato SOMMANO ora	237,500	24,610	5'844,88
12 AP.12	Operaio Comune SOMMANO ora	212,000	22,250	4'717,00
13 B1	Escavatore SOMMANO ora	97,000	57,710	5'597,87
14 B10	Nolo Gru con operatore SOMMANO ora	15,000	39,630	594,45
15 B11	Nolo Autocarro con operatore SOMMANO q.le/Km.	8'964,000	0,090	806,76
16 B12	Nolo PALA MECCANICA SOMMANO ora	39,000	47,870	1'866,95
	A RIPORTARE			28'881,21

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			28'881,21
17 B3	Motosaldatrice SOMMANO ora	29,000	17,040	494,16
18 B4	Martello Demolitore SOMMANO ora	64,000	23,630	1'512,32
19 NP.01	Cemento SOMMANO q.li	8,000	5,580	44,64
20 NP.02	Sabbia vagliata SOMMANO mc	59,500	3,540	210,63
21 NP.08	Pietra Spaccata di calcare bianco SOMMANO mc.	81,400	13,130	1'068,78
22 PS 001	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 20 x 20 SOMMANO cadauno	14,000	2,490	34,86
23 PS 007	Fornitura raccordo tipo tof da 20 x 1/2 m. o f. SOMMANO cadauno	31,000	1,360	42,16
24 PS 009	Fornitura raccordo tipo tof da 32 x 1" f. SOMMANO cadauno	4,000	2,850	11,40
25 PS.28	Fornitura POZZETTO Prefabbricato SOMMANO cadauno	1,000	10,150	10,15
26 PS.32	Fornitura RIDUZIONE Zincata da 1 1/4" a 3/4" SOMMANO cadauno	5,000	0,380	1,90
27 PS.34	Fornitura GIUNTO Maschio per Tubazione da 3/4" SOMMANO cadauno	5,000	4,270	21,35
28 PS.75	Fornitura COLLARE A STAFFA MM. 60 F/I SOMMANO cadauno	1,000	7,300	7,30
29 PS.77	Fornitura COLLARE A STAFFA MM. 100 F/I SOMMANO cadauno	1,000	10,420	10,42
30 PS018	Fornitura saracinesca a sfera da 1/2 SOMMANO cadauno	8,000	2,840	22,72
31 PS038	Fornitura collare derivazione presa per tubo in ghisa sferoidale da 80 SOMMANO cadauno	1,000	13,810	13,81
32 PS048	Fornitura raccordo tipo tof a gomito da 20 x 1/2 SOMMANO cadauno	2,000	1,960	3,92
33 PS097	Fornitura riduzione zincata da 1"x1/2 SOMMANO cadauno	2,000	0,510	1,02
34 PS109	Fornitura ASFALTO A FREDDO in sacchi da Kg. 30 SOMMANO cadauno	192,000	4,590	881,28
35 PS110	Fornitura tubo in polietilene PN 16 da 20 mm SOMMANO ml	30,500	3,160	96,38
36 PS111	Fornitura tubo in polietilene PN 16 da 32 mm. SOMMANO ml.	31,000	3,580	110,98
37 PS115	Fornitura DOPPIA VITE da 1/2" SOMMANO caduno	1,000	0,510	0,51
38 PS120	Fornitura di GIUNTO GS RIP. 3P DN. 250 (261-287) SOMMANO caduno	4,000	295,230	1'180,92
39 PS121	Fornitura di Collare di riparazione 243-255 SOMMANO caduno	5,000	100,380	501,90
	A R I P O R T A R E			35'164,72

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - Settore VI - Servizio 3° Ambiente - Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - Settore VI - Servizio 3° Ambiente - Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - Settore VI - Servizio 3° Ambiente - Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico [contabilitaTER.dcf] (E:\ARCHIVIO\documenti\Lavori)
STATO FINALE DEI LAVORI



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Idrauliche.

LAVORI: Lavori di manutenzione alla rete idrica comunale ed agli impianti ad essa collegati del Centro Storico di Ragusa Ibla e di parte del Centro storico di Ragusa Superiore.

FINANZIAMENTO: Fondi Bilancio Comunale Cap. 2504.0 Esercizio Finanziario 2013.

Importo complessivo del progetto pari a €. 51.500,00 di cui: €. 27.160,00 per forniture noli e trasporti soggetti a base d'asta, €. 1.200,00 per oneri per la sicurezza, €. 11.640,00 per costo della manodopera ed infine per €. 11.265,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Giuseppe PICCITTO.

CUP= F29G13000920004; --- CIG= Z9F0CCA324.

IMPRESA: PATRIARCA Geom. Salvatore – Via Dei Castagni n°39 - 97013 Comiso (RG)

VERBALE VISITA DI CONTROLLO

art. 223 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno diciotto (11) del mese di Novembre in Ragusa.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori *Geom. Salvatore CHESSARI*, in titolo,

Visti gli artt. 219, 221 e 222 del Regolamento dei Lavori Pubblici 05 ottobre 2010 n. 207;

Visto l'art. 14 del Contratto di Appalto redatto in forma di scrittura privata;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 28/03/2014 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 35.328,38 al netto del ribasso d'asta;

previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. *Geom. Salvatore PATRIARCA*, legale rappresentante dell'Impresa di Costruzioni PATRIARCA Geom. Salvatore;

2. *Geom. Salvatore CHESSARI* nelle qualità di Direttore dei Lavori;

si è proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:

- ☐ Realizzazione di lavori di manutenzione alla rete idrica comunale di Ragusa;
- ☐ Fornitura e posa in opera di tubazione idrica per il miglioramento del servizio di distribuzione idrico comunale;
- ☐ Rifacimento della rete viaria nei siti ove sono stati effettuati i lavori di manutenzione;
- ☐ Realizzazione di nuovi allacci idrici.

Dall'ispezione delle opere realizzate e per quanto rilevabile al momento, la sottoscritta Direzione Lavori ha accertato che i lavori eseguiti possono ritenersi a regola d'arte e conformi alle prescrizioni del progetto contrattuale.

L'IMPRESA

(*PATRIARCA Geom. Salvatore*)

IL DIRETTORE TECNICO

(*Geom. Salvatore Patriarca*)



I DIRETTORI DEI LAVORI

(*Geom. Salvatore CHESSARI*)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(*Ing. Giuseppe PICCITTO*)