



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sc H VI
III - A. 150
il 24 FEB. 2015
Il Resp. del servizio
L. Ing. Michele Scarpulla
(Dott. Ass. Ing. Scarpulla)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VI

Ambiente, Energia e Verde Pubblico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE generale <u>290</u> Data <u>24 FEB. 2015</u> N. 31 SETTORE Data 10/02/2015	OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e svincolo cauzione per i Lavori di mantenimento strutturale delle fonti di approvvigionamento di C.da Passolato e delle restanti fonti di approvvigionamento del territorio comunale. Impresa SCHININA' Giovanni – 97015 Modica (RG)
--	---

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Non comporta impegno di spesa, somme già impegnate con D.D. n. 2546/2011

BIL. 2015

Cap. 2886.10 Mutuo Cassa DD. PP. posizione 4515931 Imp. 1605/2011

TIT 02 - FUNZ. 09 - SERV. 04 - INTERV. 01

Cap. 2885.2 Imp. 1193/2011,

TIT 02 - FUNZ. 09 - SERV. 04 - INTERV. 01

IL RAGIONIERE CAPO

Sc H VI

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci (10) del mese di Febbraio nell'ufficio del settore VI, il Dirigente del Settore Dott. Ing. Michele SCARPULLA, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n°2546 del 30/12/2011, è stato approvato sia in linea tecnica che amministrativa il progetto esecutivo redatto dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI per i **"Lavori di mantenimento strutturale delle fonti di approvvigionamento di C.da Passolato e delle restanti fonti di approvvigionamento del territorio comunale."** per un importo di €. 48.139,070 di cui per lavori €. 38.000,000 comprensivi di oneri di sicurezza e €. 10.139,070 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Visto che i lavori sono stati affidati, con il sistema del Cottimo Appalto, all'Impresa SCHININA' Giovanni, con sede a 97015 Modica (RG) Via Risorgimento n.173, giusta Determinazione Dirigenziale n. 878 del 29/05/2012; con il ribasso d'asta del 29,9772%.

Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince anche che può essere pagata all'impresa SCHININA' Giovanni la somma di €. 190,28 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 32.190,28 e gli acconti corrisposti (n.2 SAL) che ammontano in €. 32.000,00, oltre €. 19,028 per IVA al 10%;

Visto il Contratto n. 30170 del 22/06/2012;

Visto in riguardo il Conto Finale dei Lavori del 10/12/2014;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del 26/01/2015;

Preso atto che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva n°33703707 del 26/01/2015, rilasciato in data 06/02/2015 dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale di Ragusa.

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

Visto l'art.47, comma 1, lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Ritenuto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa SCHININA' Giovanni la somma di €. 190,28 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 32.190,28) e gli acconti corrisposti (€. 32.000,00), oltre €. 19,028 per IVA al 10% in conformità a quanto disposto con le Determinazioni Dirigenziali d'approvazione del progetto e della 1 Variante Suppletiva n°2546 del 30/12/2011 e n°2175 del 13/11/2014;
Prelevare la spesa complessiva di €. 190,28 di cui €. 19,028 per IVA al 10% sia dal Cap. 2886.10 Mutuo Cassa DD. PP. posizione 4515931 Imp. 1605/2011 Tit 02 - Funz. 09 - Serv. 04 - Interv. 01 che dal Cap. 2885.2 Imp. 1193/2011, Tit 02 - Funz. 09 - Serv. 04 - Interv. 01;
2. Dare atto che il presente provvedimento è valido anche al fine dello svincolo della polizza fideiussoria n. 0939400653 emessa dalla HDI Assicurazioni di Modica (RG) a garanzia degli atti contrattuali;
3. Dare atto che il procedimento di cui alle Determinazioni Dirigenziali n.2546 del 30/12/2011 e n.2175 del 13/11/2014 si è concluso con un economia di €. 11.969,76.

Allegati parte integrante

- ☐ Stato finale dei lavori;
- ☐ Verbale Inizio Lavori e di Ultimazione Lavori
- ☐ Verballi di sospensione e ripresa dei lavori;
- ☐ Documento Unico di regolarità Contributiva
- ☐ Certificato Regolare Esecuzione;
- ☐ Verbale di Visita e Controllo;



DIRETTORE DEL SETTORE VI
(Ing. Michele SCARPULLA)

26 FEB 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
(Ing. Michele Scarpulla)

06 MAR 2012

26 FEB 2012

06 MAR 2012

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria



DIRETTORE DEL SETTORE VI
(Ing. Michele SCARPULLA)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa, 23/2/2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....26 FEB. 2015

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~

(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 26 FEB. 2015 al 05 MAR. 2015

Ragusa.....06 MAR. 2015

IL MESSO COMUNALE



Comune di RAGUSA
Provincia di RAGUSA

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 290 del 24 FEB. 2015

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di mantenimento strutturale delle fonti di approvvigionamento di C.da Passolato e delle restanti fonti approvvigionamento del territorio comunale. Determinazione d'Affidamento n.878 del 29/05/2012.- CUP= F23H11000060005 - CIG= 4128860B0C

COMMITTENTE: COMUNE DI RAGUSA - Settore VI - (Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico)

IMPRESA: SCHININA Giovanni - Via Risorgimento nr. 173 - 97015 Modica (RG)

Contratto in data 22/06/2012 rep. n. 30170 registrato a Ragusa in data 10/07/2012 al n. 48/2 di euro 26 893.45

Data Offerta:	26/04/2012	IMPORTO DEL PROGETTO:	38 000.00
Data Consegna:	24/04/2013	Somme a Disposizione:	10 139.07
Data Inizio Lavori:	24/04/2013	Importo per la Sicurezza:	950.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	19/10/2013	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	23/01/2015	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	10/12/2014	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	44

Comune di Ragusa Settore VI (Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico)
Servizio I - Manutenzone e Distribuzione rete idrica comunale

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 1.3.3	Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito extraurbano, con superfici laterali totalmente libere, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello ... fondazione). Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m3 vuoto per pieno SOMMANO m³	31,85	4,97	158,29
2 2.1.2	Muratura di blocchetti di cemento pomice e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm., compresi i magisteri ... ti) per interventi fino a m. 3,50 d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SOMMANO m³	0,90	176,40	158,76
3 21.1.3.1	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e gli oneri per le opere provvisorie di qualsiasi genere ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con idoneo mezzo meccanico SOMMANO m³	5,04	397,60	2'003,90
4 3.1.4.3	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ... arsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori edili Rck=35N/mm2 SOMMANO m³	14,97	134,00	2'005,98
5 3.2.1.1	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate SOMMANO kg	366,97	1,73	634,86
6 3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con legname o c ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte; misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. SOMMANO m²	50,84	18,40	935,46
7 7.1.1	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, etc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. SOMMANO kg	537,81	3,27	1'758,64
8 7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ... a stesa di antiruggine nelle parti da murare e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SOMMANO kg	837,81	2,30	1'926,96
9 7.3.10.1	Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso composti da elementi in acciaio Fe 360 B (UNI 7070/82) zincati a caldo secondo le norme UNI 5744/66, delle dimensioni di 25x3 m ... o a m 3,50 di altezza e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte. per pannelli zincati SOMMANO m²	12,85	72,50	931,62
10 AP.10	Operaio specializzato SOMMANO h	29,00	30,07	872,03
11 AP.11	Operaio Qualificato SOMMANO h	75,00	28,03	2'102,25
12 AP.12	Operaio Comune SOMMANO h	109,00	25,31	2'758,79
13 NP. 01	(Art. 7.1.2 - Prezziario Regionale anno 2009) - Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, con ... i ogni accessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. SOMMANO kg	357,65	2,88	1'030,03
14 NP. 02	(Art. 14.3.2.3 - Prezziario Regionale anno 2009) - Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, p ... erchio ed eventuale setto separatore, e di ogni altro onere. Grado di protezione minimo IP 44. Diametro esterno 32,0 mm2 SOMMANO m	10,00	6,85	68,50
15 NP. 03	(Art. 14.3.2.1 - Prezziario Regionale anno 2009) - Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, p ... erchio ed eventuale setto separatore, e di ogni altro onere. SOMMANO m			
	A RIPIETTERE			17'346,07

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			17'346,07
	altro onere. Grado di protezione minimo IP 44. Diametro esterno 20,0 mm2 SOMMANO m	21,00	4,87	102,27
16 NP. 04	(Art. 14.3.7.3 - Prezziario Regionale anno 2009) - Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio con grado di protezione IP55, in opera a parete, compre ... di fissaggio e quelli necessari per mantenere il grado di protezione, nonché ogni altro onere. Dimensione 190x140x70 mm SOMMANO cad.	3,00	17,50	52,50
17 NP. 05	(Art. 14.1.4.1 - Prezziario Regionale anno 2009) - Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione a vista a partire da ... fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm2 SOMMANO cad.	1,00	37,50	37,50
18 NP. 06	(Art. 14.1.7 - Prezziario Regionale anno 2009) - Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/o punto presa con grado di protezione minimo IP55, da realizzare tramite l ... -UV da installare su scatola da incasso esistente. Incluso il collegamento dell'apparecchio modulare e ogni altro onere. SOMMANO cad.	1,00	5,37	5,37
19 NP. 07	(Art. 14.1.12.1 - Prezziario Regionale anno 2009) - Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del ... fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm2 SOMMANO cad.	1,00	42,60	42,60
20 NP. 08	(Art. 14.1.14 - Prezziario Regionale anno 2009) - Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per l'installazione di presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati. SOMMANO cad.	1,00	1,57	1,57
21 NP. 09	(Art. 14.5.7.3 - Prezziario Regionale anno 2013) - Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangi ... sori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 18 W SOMMANO cad.	1,00	120,00	120,00
22 NP. 10	(Art. 14.5.10.4 - Prezziario Regionale anno 2009) - Fornitura e posa in opera di proiettore IP65, realizzata con corpo in alluminio presso fuso, con alettature di raffreddamento, v ... el puntamento, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada JM-TS 250 W SOMMANO cad.	1,00	171,20	171,20
23 NP. 11	(Art. 18.7.5 - Prezziario Regionale anno 2009) - Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza 3 a 1,50 m, di capicorda ... eso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme CEI 64.8. SOMMANO cad.	1,00	43,20	43,20
24 NP. 12	(Art. 14.5.10.3 - Prezziario Regionale anno 2009) - Fornitura e posa in opera di proiettore IP65, realizzata con corpo in alluminio presso fuso, con alettature di raffreddamento, v ... el puntamento, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada JM-TS 150 W SOMMANO cad.	1,00	165,80	165,80
25 NP. 13	(Analisi) - Fornitura e posa di quadro elettrico stagna da parete a 24 moduli, realizzato in cassetta stagna in poliestere grigio RAL 7035. Grado di protezione IP 65, isolato in cl ... CBD DIN diametro 16 mmq, per collegamento linea elettrica a esistente; il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	390,00	390,00
26 NP. 14	(Analisi) - Fornitura e collocazione di interruttore orario giornaliero con riserva di carica 2 DIN PERRY 0022, con numero di programmi max (ON-OFF) 48, visualizzazione a corona c ... mm; e quanto altro occorre per dare l'interruttore installato all'interno del quadro elettrico a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	56,00	56,00
27 NP. 15	(Analisi) - Fornitura e collocazione di plafoniera stagna della potenza 1x36 w IP-65 per esterno con corpo e schermo antiabbagliamento in alluminio, verniciato per anafresi acrilici ... amenti elettrici con linea di formazione da 2x1,5 mmq+T, e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. SOMMANO cad	4,00	29,00	116,00
28 NP. 16	(Analisi) - Fornitura e posa in opera di pozzetto in PVC delle dimensioni di cm. 20x20, completo di coperchio e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	30,00	30,00
29 NP. 17	(Art. 18.5.3.1 - Prezziario Regionale anno 2009) - Fornitura e collocazione di conduttore in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC., marchio C ... e compreso accessori ed ogni altro onere			
	A R I P O R T A R E			18'680,08

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			18'680,08
	e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sez. 2x1,5 mm2 SOMMANO m	21,00	3,32	69,72
30 NP. 18	(Art. 7.3.16.1 - Prezziario Regionale anno 2009) - Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco ... temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante SOMMANO Kg	881,66	0,63	555,45
31 NP. 19	(Art. 13.2.5.6 - Prezziario Regionale anno 2009) - Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, p ... la fornitura del materiale necessario e quant'altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 15 mm SOMMANO cad.	2,00	510,90	1'021,80
32 NP. 20	(Analisi) - Fornitura e collocazione in opera di contatore tipo "WOLTMANN" per acqua fredda, con orologeria asciutta a lettura diretta su otto rulli numeratori, trasmissione a giun ... i protezione. Compreso altresì ogni altro onere per dare il contatore flangiato alla tubazione a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	990,00	990,00
33 NP. 21	(Analisi) - Fornitura e collocazione in opera di comignolo eolico rotante in acciaio inox, a base quadrata delle dimensioni di cm 52x52, atto a consentire una efficace azione di as ... to delle normative di sicurezza per il montaggio sulla copertura, occorrente per dare l'opera perfettamente funzionante. SOMMANO cad	2,00	424,00	848,00
34 NP. 22	(Analisi) - MAGGIOR PREZZO DEL CALCESTRUZZO per il confezionamento speciale a durabilità garantita con caratteristica SCC self compacting concrete- avente alta lavorabilità, autoco ... lcestruzzi a durabilità garantita avente caratteristiche omogenee per resistenza caratteristica e classe di esposizione. SOMMANO m³	14,97	14,00	209,58
35 NP. 23	(Art. 9.4 - Prezziario Regionale anno 2009) - Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (di ... r interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m²	24,92	11,20	279,10
36 NP. 24	(Art. 13.3.5.9 - Prezziario Regionale anno 2009) - Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, rea ... altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. I materiali di cui sopra d D esterno 110 mm SOMMANO m	120,00	19,00	2'280,00
37 NP. 25	(Analisi) - Rasatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivi, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SOMMANO m²	26,70	9,00	240,30
38 NP. 26	(Analisi) - Nolo di escavatore di potenza non inferiore a 40 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego e d'ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego, con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L. o con martello demolitore. SOMMANO h	24,00	89,30	2'143,20
39 NP. 27	(Analisi) - Nolo di decespugliatore a spalla, con disco rotante o filo nylon, compreso eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta entità, eseguito su sommi ... carpate, compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi e quant'altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera. SOMMANO h	13,00	35,00	455,00
40 NP. 28	(Analisi) - Lavorazioni eseguite per la formazione con assemblaggio, nel cantiere stesso, dei pezzi speciali forniti per la esecuzione di piattaforma di adduzione acqua potabile pe ... i necessarie per il montaggio idraulico, edile e di quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. SOMMANO acorpo	1,00	3'907,41	3'907,41
41 NP. 29	(Analisi) - Nolo di motosega, compreso operatore, completa di ogni accessorio di funzionamento, trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego. SOMMANO h	13,00	36,00	468,00
42 NP. 30	(Analisi) - Nolo di autocarro compreso operatore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della portata superiore a 180 q.li. SOMMANO h	12,00	75,00	900,00
43 NP. 31	(Analisi) - Per anticipazione a costo fattura emessa dalla Coop. Sociale "Pegaso", per lavori di smaltimento. SOMMANO acorpo	1,00	1'740,20	1'740,20
	A R I P O R T A R E			34'787,84

COMMITTENTE: COMUNE DI RAGUSA - Settore VI - (Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico)
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: COMUNE DI RAGUSA - Settore VI - (Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico)
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: COMUNE DI RAGUSA - Settore VI - (Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico) [contabilita.dcf] (E:\ARCHIVIO\documenti\ Lavori in co
STATO FINALE DEI LAVORI



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE VI

Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436

Fax 0932 676436 - E-mail giulio.lettica@comune.ragusa.gov.it



OGGETTO: Lavori per il mantenimento strutturale delle fonti di approvvigionamento di C.da Passolato e delle restanti fonti di approvvigionamento del territorio comunale " Importo €. 48.139,070 IVA e oneri compresi.

Codice CUP = F23H11000060005 - CIG 4128860B0C.

Impresa appaltatrice: *SCHININA' Giovanni* con sede in 97015 Modica (RG), Via Risorgimento n°173. Determinazione Dirigenziale Approvazione gara n°878 del 29/05/2012.

Contratto n. 30170. di Repertorio in data 22/06/2012, in corso di registrazione.

A) Importo progettuale dei lavori	€.	37.050,00
B) Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso	€.	950,00
Sommano	€.	38.000,00
C) Deduzione per ribasso d' asta sulla somma di €.	€.	11.106,55
Importo contrattuale dei lavori (A+B-C)	€.	26.893,45

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

(art. 130 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

L'anno duemilatredici, il mese di Aprile, il giorno ventiquattro (24) in Ragusa a seguito della autorizzazione del Responsabile del procedimento, la direzione lavori,

- visto il progetto esecutivo dei lavori sopradetti, approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 2546 del 30/12/2011, esecutiva a norma di legge;
- visto il contratto d'appalto sopra specificato;
- visti l' art. 338 della legge 20.3.1865, n. 2248, all. F. e l' art. 10 del R.D. 25.5.1895, n. 350 sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori.
- Visto quanto disposto nel Capitolato speciale d'appalto;

A seguito di preavviso via comunicazione verbale, sono stati convocati, sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, i seguenti signori:

- **Geom. Domenico BUONISI** nelle qualità di Responsabile del Procedimento
- **Geom. Salvatore CRESSARI**, nel ruolo di Tecnico progettista e membro della Direzione dei Lavori;
- **Sig. Giovanni SCHININA'** legale rappresentante dell'omonima impresa SCHININA' Giovanni;

Handwritten signatures and initials.

- **Geom. Antonino TERRANOVA** Geometra dell'Impresa **SCHININA' Giovanni**;

La sottoscritta Direzione dei Lavori ha illustrato il progetto riguardante i lavori suindicati, dando lettura del Capitolato speciale d' appalto e fornendo chiarimenti in relazione specialmente agli obblighi dell' Impresa.

In presenza di tutti gli intervenuti, con la scorta del progetto, la sottoscritta Direzione dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori da eseguirsi attenendosi alle prescrizioni come per la legge vigente.

Ha riscontrato quindi la corrispondenza tra i dati progettuali e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo tutti gli accertamenti, le misure, i tracciamenti e le ricognizioni necessari, fornendo le spiegazioni richieste e quelle ritenute opportune sia all' appaltatore sia al personale di assistenza.

Il **Sig. Giovanni SCHININA'** socio rappresentante dell' impresa appaltatrice **SCHININA' Giovanni**, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all' esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all' Impresa col precitato capitolato di cui gli è stata già fornita copia, e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che l'inizio dei lavori dovrà avvenire non dopo il giorno **02 Maggio 2013**.

Il tempo utile per dare compiuti i lavori è stabilito dall' art. 13 del Capitolato speciale d' Appalto, in 180 giorni naturali consecutivi e perciò terminanti col giorno **19 Ottobre 2013**.

Atto redatto in doppio esemplare (di cui uno in bollo).

Letto, firmato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

Ragusa, 24/04/2013

L' Impresa Appaltatrice
(Giovanni SCHININA)

.....
[Firma]

Il Tecnico dell'Impresa
Geom. Antonino TERRANOVA

.....
[Firma]

La Direzione dei Lavori
Geom. Domenico BUONISI

.....
[Firma]

Geom. Salvatore CHESSARI



Il Responsabile del Procedimento
Geom. Domenico BUONISI

.....
[Firma]

Comune di RAGUSA
Provincia di RAGUSA

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di mantenimento strutturale delle fonti di approvvigionamento di C.da Passolato e delle restanti fonti approvvigionamento del territorio comunale. Determinazione d'Affidamento n.878 del 29/05/2012.- CUP= F23H11000060005 - CIG= 4128860B0C Verbale di Ultimazione dei Lavori

COMMITTENTE: COMUNE DI RAGUSA - Settore VI - (Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico)

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: Geom. Domenico BUONISI

DIRETTORE dei LAVORI: Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI

IMPRESA: SCHININA Giovanni - Via Risorgimento nr. 173 - 97015 Modica (RG)

CONTRATTO: in data 22/06/2012
Rep. n. 30170
registrato a Ragusa
al n. 48/2
in data 10/07/2012

IMPORTO: a base di contratto € 26 893.45

L'anno 2014 il giorno 10 del mese di DICEMBRE in , il sottoscritto Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI in qualità Direttore dei Lavori in oggetto,

- Visto l'art. 199 del D.P.R. 207/2010;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visto il Giornale dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 10/12/2014 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Ragusa, li 10/12/2014

L'Impresa
SCHININA' Giovanni Via Risorgimento n. 173 97015 Modica (RG) Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI

Il Direttore dei Lavori



Visto: IL RUP
Geom. Domenico BUONISI

Comune di RAGUSA
Provincia di RAGUSA

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

(Art. 158 del D.P.R. 207/2010)

OGGETTO: Lavori di mantenimento strutturale delle fonti di approvvigionamento di C.da Passolato e delle restanti fonti approvvigionamento del territorio comunale. Determinazione d'Affidamento n.878 del 29/05/2012.- CUP= F23H11000060005 - CIG= 4128860B0C - Verbale di Sospensione dei Lavori

COMMITTENTE: COMUNE DI RAGUSA - Settore VI - (Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico)

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: Geom. Domenico BUONISI

IMPRESA: SCHININA Giovanni - Via Risorgimento nr. 173 - 97015 Modica (RG)

CONTRATTO: in data 22/06/2012 Rep. n. 30170 registrato a Ragusa al n. 48/2 in data 10/07/2012

IMPORTO: a base di contratto € 26 893.45

L'anno DUEMILATREDICI il giorno CINQUE del mese di GIUGNO in RAGUSA, il sottoscritto Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI in qualità Direttore dei Lavori in oggetto,

- **Considerato** che i lavori summenzionati a non possono procedere in quanto OCCORRE DOTARE LA SORGENTE OLTRE CHE DI UN IMPIANTO DI BIODISSOLUZIONE DI CLORO, ANCHE DI UNA TUBAZIONE DI MAGGIORE PORTATA ;
- **Constatato** che le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono L'ULTIMAZIONE DELL'IMPIANTISTICA ELETTRICA ED IL MONTAGGIO DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO;
- **Fatto presente** all'impresa che le cautele da adottare, affinché le opere interrotte alla ripresa dei lavori possano essere continuate ed ultimate senza gravi oneri, sono QUELLE DI PRESERVARE E CUSTODIRE L'AREA DI CANTIERE

con l'intervento dell'Impresa SCHININA Giovanni - Via Risorgimento nr. 173 - 97015 Modica (RG) ha compilato il presente verbale, col quale viene stabilito che i lavori di che trattasi limitatamente alle residuali opere restino sospesi a decorrere dalla data del 05 GIUGNO 2013.

Si dichiara inoltre, che durante l'intero periodo di sospensione dei lavori l'Impresa dovrà provvedere a CONTROLLO DEL CANTIERE.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Ragusa, li 05/06/2013

L'Impresa
SCHININA' Giovanni Via Risorgimento n° 173 97015 Modica (RG) Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI

Il Direttore dei Lavori



Visto: IL RUP
Geom. Domenico BUONISI

Comune di RAGUSA
Provincia di RAGUSA

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

(art. 158 D.P.R. 207/2010)

OGGETTO: Lavori di mantenimento strutturale delle fonti di approvvigionamento di C.da Passolato e delle restanti fonti approvvigionamento del territorio comunale. Determinazione d'Affidamento n.878 del 29/05/2012.- CUP= F23H11000060005 - CIG= 4128860B0C - Verbale di Ripresa dei Lavori

COMMITTENTE: COMUNE DI RAGUSA - Settore VI - (Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico)

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: Geom. Domenico BUONISI

CONTRATTO: in data 22/06/2012 Rep. n. 30170 registrato a Ragusa al n. 48/2 in data 10/07/2012

IMPORTO: a base di contratto € 26 893.45

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE in RAGUSA, il sottoscritto Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto,

- **Visto** il verbale di sospensione dei lavori in data 05/06/2013 col quale i summenzionati furono sospesi;
- **Considerato** con provvedimento Dirigenziale n. 2175 del 13/11/2014 è stata approvata la 1 Perizia di Variante e suppletiva, e che quindi è possibile riprendere i nuovi lavori che sono quindi cessate le cause che determinarono la sospensione;

alla presenza dell'impresa SCHININA Giovanni - Via Risorgimento nr. 173 - 97015 Modica (RG) ha compilato il presente verbale, col quale viene stabilito che i lavori di che trattasi siano ripresi a decorrere dal 24/11/2014.

Considerata la data di sospensione dei lavori e la data di ripresa riportata nel presente verbale ne consegue che il periodo di sospensione dei lavori è pari a giorni 537.

In conseguenza di tale sospensione dei lavori si evidenzia che il termine contrattuale di consegna dei lavori previsto per il 19/10/2013 è procrastinato al 23/01/2015, cioè del numero di giorni di cui al presente verbale.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Ragusa, li 21/11/2014

L'Impresa
SCHININA' Giovanni Via Risorgimento n. 173 97015 Modica (RG) Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI

Il Direttore dei Lavori



Visto: Il Responsabile del Procedimento
Geom. Domenico BUONISI

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL
10/12/2014

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	33703707	del	28/01/2015
Riferimento	878	del	29/05/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20130999473818		

Spett.le SCHININA GIOVANNI
giovanni.schinina@cgn.legalmail.it

Spett.le COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI
giuseppina.bufalino@pec.comune.ragusa.gov.it

Impresa	SCHININA GIOVANNI				
Sede legale	VIA RISORGIMENTO 173 97015 MODICA (RG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA RISORGIMENTO 173 97015 MODICA (RG)				
Codice Fiscale	SCHGNN73C05F258M	e-mail	giovannischinina@gmail.com	e-mail PEC	giovanni.schinina@cgn.legalmail.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	00180270886 - COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA (RG) e-mail g.bufalino@comune.ragusa.gov.it e-mail PEC giuseppina.bufalino@pec.comune.ragusa.gov.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI PER IL MANTENIMENTO STRUTTURALE DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO DI C.DA PASSOLATO E DELLE RESTANTI FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 2823857
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 30/01/2015	
Il responsabile del procedimento CAPPELLO GIANCARLO	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 6504049952
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 27/01/2015	
Il responsabile del procedimento PLUCHINO PAOLA	
<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RG	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 3271
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 10/12/2014	
Cantiere: CORSO ITALIA 72, 97100 RAGUSA (RG)	
Il responsabile del procedimento AVOLA GIOVANNI	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 06/02/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

CAUSARANO GEOM. GIUSEPPE





REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Idrauliche.

LAVORI: di mantenimento strutturale delle fonti di approvvigionamento di C.da Passolato e delle restanti fonti di approvvigionamento del territorio comunale.

FINANZIAMENTO: Fondi con Mutuo della CASSA DEPOSITI E PRESTITI Posizione n°4515931 in Cap. 2886.10 Bilancio 2011 resid. 2007 Impegno 1605 del 2011; e fondi COMUNALI Cap. 2885.02 Bilancio 2011 Impegno 1193 del 2011.

Importo complessivo del progetto pari a €. 48.139,070 di cui: €. 38.000,000 per lavori a base d'asta comprensivi €. 950,000 per oneri per la sicurezza ed €. 10.139,070 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Domenico BUONISI.

CUP= F23H11000060005 --- CIG= 4128860B0C.

IMPRESA: SCHININA' Giovanni – Via Risorgimento n°173 - 97015 Modica (RG)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto in data 30/12/2011 dai Geom. Domenico BUONISI, e Salvatore CHESSARI ed approvato con Determinazione Dirigenziale in data **30 Dicembre 2011** con numero di prot. generale n°2546 per l'importo complessivo di **€. 48.139,070** così ripartito:

Lavori a base d'asta:	€. 38.000,000
- Di cui per attuazione piani di sicurezza	€. 950,000
b) Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
1) I.V.A. sui lavori (10%)	€. 3.800,000
2) spese tecniche (tecnici interni)	€. 760,000
3) pubblicità gara	€. 2.000,000
4) spese assicurazioni tecnici	€. 2.500,000
5) Imprevisti e arrotondamenti	€. 1.079,070
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 10.139,070
- TOTALE COMPLESSIVO	€. <u>48.139,070</u>

Perizie di varianti e Suppletive:

Oltre al progetto fu presentata una perizia di Variante e Suppletiva al fine di rendere più efficienti le restanti fonti di approvvigionamento comunali. Gli stessi all'epoca della redazione del progetto originario non erano stati previsti dalla D.L. ma nel momento della realizzazione degli stessi sono stati ritenuti necessari; detta perizia rientrò come impegno di spesa nella percentuale del 20% tra le somme ricavate dal ribasso effettuato dall'impresa al momento della presentazione dell'offerta e quindi entro il quinto d'obbligo contrattuale.

Detta Perizia di Variante fu approvata con la Determinazione Dirigenziale n°2175 del **13 Novembre 2014**.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data **26/04/2012** (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa **SCHININA' Giovanni** con sede in 97015 Modica (RG) Via Risorgimento n°173. giusta Determinazione Dirigenziale prot. gen. n°878 del **29 Maggio 2012**.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **22/06/2012** con il **n°30170** di repertorio presso il Comune di Ragusa; registrato a Ragusa il **10/07/2012** al **n°48** Serie 2.

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **29,9772 %** e perciò in **€. 26.893,45** (*diconsi Euro Ventiseimilaottocentonovantatre/45*) comprensivi di oneri per la sicurezza ma IVA al 21% esclusa.

Atto di Sottomissione:

Per i lavori in Variante di cui alla Determinazione Dirigenziale **n°2175** del **13 Novembre 2014** l'impresa ha stato stipulato un Atto di Sottomissione in data **21 Novembre 2014**.

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI tecnici dell'U.T.C. giusta Determinazione Sindacale d'incarico **n°173/2011**.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Salvatore CHESSARI, tecnico dell'U.T.C. settore VI.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati, sotto riserva di legge, il **24 Aprile 2013** e iniziati lo stesso giorno come da relativo verbale di consegna dei lavori.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **10 Dicembre 2014** come da relativo certificato di ultimazione lavori.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. **106**.

Tempo Utile:

In base all'art. 6 del capitolato Speciale il tempo utile era di **150 giorni** consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori è stata necessaria una sospensione dei lavori in quanto la D.L. ha ritenuto di redigere una Variante Suppletiva in modo da rendere più funzionale ed efficiente l'opera oggetto dei lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **I'N.A.I.L. di Ragusa** con posizione **n°2623857** e presso **I'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione **n°6504049952**; presso la **C.E. della provincia di Ragusa** con posizione **n°3271**.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	26.893,45
<input type="checkbox"/> 1° Perizia di Variante:	€.	5.596,02
Sommano	€.	32.204,69

Certificati di Pagamento:

1) In data 03 Giugno 2013	€.	14.500,00
---------------------------	----	-----------

2) In data 10 Dicembre 2014	€.	17.500,00
Sommano gli acconti pagati	€.	32.000,00

Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:

Il relativo **STATO FINALE DEI LAVORI**, redatto dalla D.L. in data **10/12/2014**, e firmato dall'impresa **SCHININA' Giovanni** senza riserve; ammonta complessivamente a nette €. 32.190,28 (*diconsi Euro Trentadue milacentonovanta/28*)

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	32.000,00
Credito a saldo:	€.	190,28

Somme Spese:

<input type="checkbox"/> Stato Finale dei lavori IVA compresa al 10%	€.	35.409,31
<input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche	€.	760,00
Sommano in totale	€.	36.169,31

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Avvisi a opponendum:

Pubblicati senza esito di opposizioni.

Cessione Crediti:

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori previsti sono stati:

- ☐ la bonifica dell'area di tutela assoluta della sorgente mediante l'estirpazione della vegetazione e il ripristino del lastricato di protezione;
- ☐ La captazione dell'acqua mediante apposito nuovo;
- ☐ La sistemazione delle aree circostanti, in modo da allontanare le acque meteoriche dall'invaso;
- ☐ "Pozzo Aprile": sostituzione di circa 180,00 ml, di tubazione in polietilene non interrata ubicata nel tratto in prossimità della C.da "Gaddimeli" in territorio di confine tra del Comune di Ragusa ed il Comune di Santa Croce Camerina;
- ☐ "Sorgente Corchigliato": Intervento di riparazione e messa in sicurezza dei un nuovo tratto di tubazione realizzata a sostituzione della precedente abbastanza vetusta in prossimità di C.da "Rose";
- ☐ "Caricamento autobotti comunali C.da Gaddimeli": ristrutturazione del già esistente impianto di caricamento autobotti ubicato in C.da Gaddimeli al fine di raddoppiare la postazione di caricamento e di rendere più agevole e veloce il caricamento stesso;
- ☐ "Pozzi B e B1" (fiume Irminio): messa in sicurezza dell'area di salvaguardia delle bocche dei pozzi con la relativa risistemazione della muratura di recinzione danneggiata durante un inondazione del torrente "CIARAMITE" nel 2011; al fine di rispettare nel norme igienico sanitarie vigenti stabilite dall'ASP di Ragusa;

Il sottoscritto **Geom. Salvatore CHESSARI** condirettore dei lavori in oggetto

C O N S I D E R A T O

- ☐ Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 26/01/2015, giusto Verbale di Visita e Controllo, si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, della perizia di assestamento contabile e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale che si acclude a tergo.

- ☐ Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA


- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 32.190,28** da cui detratti **n.2** acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 32.000,00** resta un credito residuo di **€. 190,28** (diconsi Euro Centonovanta/28) oltre all' I.V.A. al 10 % come per legge che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **SCHININA' Giovanni** con sede in 97015 Modica (RG) Via Risorgimento n°173; a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, fermo restando l'eventuale pagamento dipendente dalle risultanze della domanda di revisione prezzi.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 26 Gennaio 2015

L'IMPRESA

(SCHININA' Giovanni)

.....



LA DIREZIONE LAVORI

(Geom. Salvatore CHESSARI)

.....

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Domenico BUONISI)

.....



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Idrauliche.

LAVORI: di mantenimento strutturale delle fonti di approvvigionamento di C.da Passolato e delle restanti fonti di approvvigionamento del territorio comunale.

FINANZIAMENTO: Fondi con Mutuo della CASSA DEPOSITI E PRESTITI Posizione n°4515931 in Cap. 2886.10 Bilancio 2011 resid. 2007 Impegno 1605 del 2011; e fondi COMUNALI Cap. 2885.02 Bilancio 2011 Impegno 1193 del 2011.

Importo complessivo del progetto pari a €. 48.139,070 di cui: €. 38.000,000 per lavori a base d'asta comprensivi €. 950,000 per oneri per la sicurezza ed €. 10.139,070 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Domenico BUONISI.

CUP= F23H11000060005 --- CIG= 4128860B0C.

IMPRESA: SCHININA' Giovanni – Via Risorgimento n°173 - 97015 Modica (RG)

VERBALE VISITA DI CONTROLLO

(art. 229 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno ventisei (26) del mese di Gennaio in Ragusa.

I sottoscritti Direttori dei Lavori *Geom. Domenico BUONISI, Geom. Salvatore CHESSARI*, in titolo,

Visto l'art. 229 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto l'art. ... del Contratto di Appalto;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 10/12/2014 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 32.190,28 al netto del ribasso d'asta;

previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. *Sig. SCHININA' Giovanni*, legale rappresentante dell'Impresa omonima SCHININA' Giovanni;

2. *Geom. Salvatore CHESSARI* nelle qualità di Direttore dei Lavori;
si è proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:

- ☐ la bonifica dell'area di tutela assoluta della sorgente mediante l'estirpazione della vegetazione e il ripristino del lastricato di protezione;
- ☐ La captazione dell'acqua mediante apposito nuovo;
- ☐ La sistemazione delle aree circostanti, in modo da allontanare le acque meteoriche dall'invaso;
- ☐ "Pozzo Aprile": sostituzione di circa 180,00 ml, di tubazione in polietilene non interrata ubicata nel tratto in prossimità della C.da "Gaddimeli" in territorio di confine tra del Comune di Ragusa ed il Comune di Santa Croce Camerina;
- ☐ "Sorgente Corchigliato": intervento di riparazione e messa in sicurezza dei un nuovo tratto di tubazione realizzata a sostituzione della precedente abbastanza vetusta in prossimità di C.da "Rose";

- "Caricamento autobotti comunali C.da Gaddimeli": ristrutturazione del già esistente impianto di caricamento autobotti ubicato in C.da Gaddimeli al fine di raddoppiare la postazione di caricamento e di rendere più agevole e veloce il caricamento stesso;
- "Pozzi B e B1" (fiume Irminio): messa in sicurezza dell'area di salvaguardia delle bocche dei pozzi con la relativa risistemazione della muratura di recinzione danneggiata durante un inondazione del torrente "CIARAMITE" nel 2011; al fine di rispettare le norme igienico sanitarie vigenti stabilite dall'ASP di Ragusa;

Dall'ispezione delle opere realizzate e per quanto rilevabile al momento, la sottoscritta Direzione Lavori ha accertato che i lavori eseguiti possono ritenersi a regola d'arte e conformi alle prescrizioni del progetto esecutivo redatto e della 1 Perizia di Variante.

L'IMPRESA

(SCHININA Giovanni)



IL COORDINATORE DEI LAVORI

(Geom. Salvatore CHESSARI)



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Domenico BUONISI)

