

(Don't see the words "Mentor")

L'anno duemilaquindici, il giorno DUE del mese di aprile nell'Ufficio del Settore V, il Dirigente ing. Michele Scarpulla, su proposta del geom. Giorgio Iacono ha adottato la seguente Determinazione:

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1304 dello 01/10/2013 con la quale è stato approvato il progetto **"LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COLAIANNI AL FINE DI ELIMINARE LE CARENZE IGIENICHE ED IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'";** per l'importo complessivo di € 21.425,00. L'intervento è stato finanziato, in quanto ad € 13.345,00 al Cap. 2508.6; Funz. 01; Serv. 05; Int. 01; Imp. (1161) Bil. 2011 res.; in quanto ad € 7.900,00 al Cap. 1674; Funz. 06; Serv. 05; Int. 03; Imp. (811/13) Bil. 2013

Visto il contratto stipulato in data 13/11/2013 col n. 26/V/13 con la ditta Calvo s.r.l con sede in Rosolini nella via La Ciura, 40, per l'importo complessivo di € 16.682,58 al netto del ribasso del 38,356%, comprensivo degli oneri per la sicurezza e costi della manodopera;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1619 del 11/11/2013 con la quale è stata approvata la 2^a perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 24.528,66 con la quale è stata impegnata l'ulteriore somma Il maggiore importo di € 3.281,66 è stato impegnato al cap. 2508; Funz. 06; Serv.02; Imp. (804/2013) Bil. 2013; Liquidazione. 550/13;

Preso atto che i lavori consegnati in data 04/11/2013 sono stati ultimati il giorno 2 del mese di dicembre dell'anno 2014 e quindi entro il termine contrattuale;

Visto il quadro economico della perizia di variante dell'importo complessivo di € 24.528,66 di cui € 19.602,27 per lavori ed € 4.462,42 per somme a disposizione dell'amministrazione;

| QUADRO ECONOMICO | | | | |
|------------------|---|---|----------|-------------|
| 1 | A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI | | € | 25.589,48 |
| 2 | A 1 - Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il 3% | | € | -1.023,58 |
| 3 | A 2 - Importo manodopera non soggetti a ribasso | | € | -5.582,28 |
| 4 | A 3 - Importo dei lavori soggetti a ribasso | | € | 15.609,58 |
| 5 | A 3 - A detrarre il ribasso d'asta del 38,356% su 15.609,58 | | | -€ 5.977,21 |
| 6 | A 4 - SOMMANO I LAVORI AL NETTO | | | € 19.602,27 |
| 7 | B)SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| 8 | B1- I.V.A. 22% su 19.602,27 | € | 4.312,50 | |
| 9 | B2 2,00 % compenso art. 18 legge 109/94 | € | 511,79 | |
| 10 | B - Lavori in economia | € | 100,00 | |
| | | € | 4.462,42 | € 4.462,42 |
| TOTALE PROGETTO | | | | € 24.528,66 |

Visto lo stato finale redatto in data 20/01/2015/ dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto ammonta a complessivi € 19.549,86 e che è stato liquidato all'impresa n. 1 certificato di acconto per complessivi € 19.452,11 e che pertanto risulta il credito dell'impresa di € 97,75 oltre I.V.A. al 22%;

Visto il certificato di regolare esecuzione del 20/01/2015;

Visto il DURC rilasciato dalla Cassa Edile di Ragusa dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa - Calvo s.r.l., appaltatrice dei lavori, nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, come risulta dal Certificato Unico di Regolarità Contributiva del 20/01/2015

Ritenuto pertanto di procedere alla presa d'atto dello stato finale e del C.R.E;

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) Prendere atto dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione *"LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COLAIANNI AL FINE DI ELIMINARE LE CARENZE IGIENICHE ED IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'"* ed approvare il seguente quadro economico definitivo di spesa dell'importo complessivo di € 24.362,62;


| QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|-------------|-----------|
| N. | DESCRIZIONE | COMPLESSIVO | LIQUIDATO | DA PAGARE |
| 1 | A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI NETTO DI ONERI PER LA SICUREZZA E COSTO MANODOPERA | € 19.549,86 | € 19.452,11 | € 97,75 |
| 2 | B1- I.V.A. 22% | € 4.300,97 | € 4.279,46 | € 21,51 |
| 3 | B2 2,00 % COMPENSO INCENTIVANTE ART. 92 Dlgs 163/2006, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 1619 del 11/11/2013 | € 511,79 | € 495,44 | € 16,35 |
| TOTALI | | € 24.362,62 | € 24.227,01 | € 135,61 |

con una economia realizzata, rispetto al finanziamento complessivo di € 166,04;

- 2) Liquidare alla ditta Calvo s.r.l con sede in Rosolini nella via La Ciura, 40, la somma di € 97,75, risultante dallo stato finale, oltre I.V.A. al 22% per complessivi € 119,26 a saldo per i lavori eseguiti; L.R. 650/13
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a portare in economia la somma di € 166,04, risultante dalla differenza tra l'impegno di spesa complessivo e gli importi effettivamente spesi.

IL FUNZIONARIO TECNICO

(Geom. Giorgio Iacono)



IL DIRIGENTE

(ing. Michele Scarpulla)



Copia Stato Finale, Copia C.R.E., Copia Certificato Unico Regolarità Contributiva parti integranti.

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 15/4/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

21 APR. 2015

Ragusa _____

IL MESSO COMUNALE
(Tagliolini Sergio)



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21 APR. 2015 *al* 28 APR. 2015

Ragusa 29 APR. 2015

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE V

Decoro Urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture
P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676551
E-Mail g.iacono@comune.ragusa.it



OGGETTO: " LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COLALANNI AL FINE DI ELIMINARE LE CARENZE IGIENICHE ED IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'"

IMPRESA: CALVO s.r.l. – VIA LA CIURA, 40 – 96019 ROSOLINI –

CONTRATTO D'APPALTO: N. 26/V/2013 DEL 13/11/2013;

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI: € 16.682,58 compreso oneri per la sicurezza e costo della manodopera, al netto del ribasso d'asta del 38,356%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 716 del 16.04.2015

Progetto principale:

Il progetto redatto dal Geom. Giorgio Iacono in data 25/09/2013, è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 1304 del 01/10/2013, registro generale, per l'importo complessivo di € 21.245,00, così ripartito:

| | | | | |
|---|--|-------------------|--------------|--------------------|
| 1 | A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI | | | € 16.882,58 |
| 2 | A1 - Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il 4% | | € 1.023,58 | |
| 3 | A2 - Importo manodopera non soggetti a ribasso | | € -5.582,28 | |
| 4 | A3 - Importo dei lavori soggetti a ribasso | | € -10.163,00 | |
| 5 | B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| 6 | B1 - I.V.A. 22% su B.A. (€ 16682,58) | € 3.503,34 | | |
| 7 | B2 2,00 % compenso art. 18 legge 109/94 su B.A. | € 333,65 | | |
| 8 | Lavori in economia compreso materiali ed I.V.A. compresa | € 525,42 | | |
| | SOMMANO | € 4.462,41 | | € 4.462,41 |
| | | | | € 21.245,00 |

L'importo complessivo di € di € 21.545,00 è finanziato: in quanto ad € 13.345,00 al Cap. 2508.6; Funz. 01; Serv. 05; Int. 01; Imp. (1611) Bil. 2011 res.; in quanto ad € 7.900,00 al Cap. 1.674; Funz. 06; Serv. 05; Int. 03; Imp. (811/13) Bil. 2013;

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara d' appalto rimase aggiudicataria l'Impresa Calvo s.r.l con sede in Rosolini nella via La Ciura, 40, per l'importo complessivo di € 16.682,58 al netto del ribasso del 38,356, comprensivo degli oneri per la sicurezza e costi della manodopera;

Contratto principale:

la scrittura privata è stata stipulata col n. . 26/V/2013 del 13/11/2013;

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori risulta essere, al netto, di € 16.682,58 oltre I.V.A 22%;

Perizia di variante e suppletiva:

In data 07/11 2013 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 24.526,66 ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera C del Decreto legislativo 163/2000 per "presenza di eventi inerenti la natura propria ed alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera" la Perizia di Variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 24.526,66 che presenta il seguente quadro economico:

| QUADRO ECONOMICO | | | | |
|------------------|---|------------|---|-------------|
| 1 | A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI | | € | 25.589,48 |
| 2 | A 1 - Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il 3% | | € | -1.023,58 |
| 3 | A 2 - Importo manodopera non soggetti a ribasso | | € | -5.582,28 |
| 4 | A 3 - Importo dei lavori soggetti a ribasso | | € | 15.609,58 |
| 5 | A 3 - A detrarre il ribasso d'asta del 38,356% su 15.609,58 | | | -€ 5.977,21 |
| 6 | A 4 - SOMMANO I LAVORI AL NETTO | | | € 19.602,27 |
| 7 | B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| 8 | B1 - I.V.A. 22% su 19.602,27 | € 4.312,50 | | |
| 9 | B2 2,00 % compenso art. 18 legge 109/94 | € 511,79 | | |
| 10 | B - Lavori in economia | € 100,00 | | |
| | | € 4.462,42 | | € 4.462,42 |
| TOTALE PROGETTO | | | | € 24.528,66 |

La perizia è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1619 del 11/11/2013.

I maggiori lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva sono stati affidati alla stessa impresa Calvo s.r.l. di Rosolini, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale, nonché con lo stesso ribasso del 38,356%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 38,356%, e con lo stesso termine contrattuale.

Atto di sottomissione:

L'Atto di sottomissione relativo della perizia di variante e suppletiva è stato sottoscritto il 18/11/2013; Il maggiore importo di € 3.281,66 è stato impegnato al cap. 2508; Funz. 06; Serv.02; Imp. (804/2013) Bil. 2013; Liquidazione. 550/13.

Responsabile del procedimento:

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono stati assunti dal geom. Giorgio Iacono nominato con Determinazione Dirigenziale n° 1188 del 01/10/2013;

Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le Funzioni di Direttori dei lavori sono state svolte dal geom. Giorgio Iacono nominato con Determinazione Dirigenziale n° 1190 del 01/10/2013

Consegna dei lavori:

in data 04/11/2013 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 11 del capitolato speciale di appalto in giorni 30 (trenta) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 29/11/2013, sempre dal medesimo art. 11 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale dell'1% (uno) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 02/12/2013 dichiarava ultimati i lavori medesimi in tempo utile;

Danni di Forza Maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Lavori in Economia:

l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia al di fuori di quelli formanti oggetto dell'appalto.

Accordo Bonario

Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori riporta le seguenti annotazioni:

| QUADRO ECONOMICO | | | | |
|------------------|---|--|--|-------------|
| 1 | A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ESEGUITI | | | € 19.549,86 |
| 2 | A DETRARRE IL 1° CERTIFICATO PAGAMENTO DEL 16/12/2013 | | | € 19.452,11 |
| 3 | RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA | | | € 97,75 |

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

| | | |
|--|-------------|-------------------|
| netto autorizzato per lavori | € 19.602,27 | Importo |
| lavori eseguiti, risultante dallo stato finale | € 19.549,86 | Importo netto dei |
| Economia realizzata | € -52,41 | |

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL con codice ditta n. 14271195;

Cessione di Crediti:

L'impresa non ha ceduto i propri crediti;

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

A seguito di richiesta agli Enti Sociali e Previdenziali, da parte del Responsabile del Procedimento, è stato Rilasciato il DURC, dal quale si evince che l'Impresa Calvo s.r.l. è in regola nei riguardi dei suddetti Istituti.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

I lavori sono eseguiti sono stati finalizzati al ripristino dell'agibilità degli spogliatoi del campo sportivo Colaiani a seguito della chiusura operata dai NAS, sia per motivi di sicurezza che per motivi igienico sanitari. Sono stati pertanto eseguiti in una prima fase tutte le demolizioni di pavimentazioni, rivestimenti, pezzi igienici sanitari, tubazioni impianto idrico sanitario ed infissi interni.

Successivamente si è proceduto alla realizzazione di nuova pavimentazione in gres antiscivolo, del rivestimento dei servizi e degli spogliatoi con piastrelle in maiolica, previo rifacimento dell'intonaco rustico sottostante. Sino state installate le nuove condotte dell'impianto idrico sanitario, acqua calda ed acqua fredda, sono state montati nuove aperture interne e sono state pitturate tutte le pareti ed i soffitti degli spogliatoi.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto, delle perizie suppletive e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni di pavimentazioni, rivestimenti e pitturazioni. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Sono state rispettate le previsioni progettuali e realizzate altre opere conseguenti alla *"presenza di eventi inerenti la natura propria ed alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera"*, in particolare la rete di distribuzione dell'acqua sanitaria, realizzata in ferro zincato, è risultata essere completamente arrugginita. Motivo per il quale è stata redatta la perizia di variante e suppletiva.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni,

forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;

e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 19.549,86;

f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;

h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;

i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;

l) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

m) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certificano che i lavori di "**LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COLAIANNI AL FINE DI ELIMINARE LE CARENZE IGIENICHE ED IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'**" eseguiti

dall'**IMPRESA: CALVO** s.r.l. - via La Ciura, 40, Rosolini (SR), in base alla scrittura privata N.

26/V/2013 del 13/11/2013, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

| | |
|---|-------------|
| - Ammontare del conto finale | € 19.549,86 |
| a dedurre per n. 2 acconti già corrisposti: | € 19.452,11 |
| Restano | € 97,75 |

Resta il credito dell'Impresa in nette 97,75 (diconsi novantasette/75) che possono essere corrisposte all' dall'**IMPRESA: CALVO** s.r.l. - via La Ciura, 40, Rosolini (SR), a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa, li _____

L'IMPRESA: CALVO s.r.l.

(Arch. Rosario Calvo)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Giorgio Iacono)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(geom. Giorgio Iacono)

Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli spogliatoi del campo sportivo Colajanni.

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

IMPRESA: IMPRESA CALVO s.r.l.

Scrittura privata in data 13/11/2013 rep. n. 26/V/2013

| | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| Data Offerta: | 18/10/2013 | IMPORTO DEL PROGETTO: | 16 682.58 |
| Data Consegna: | 04/11/2013 | Somme a Disposizione: | 0.00 |
| Data Inizio Lavori: | 04/11/2013 | Importo per la Sicurezza: | 667.30 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 0 | IMPORTO DI VARIANTE | 0.00 |
| Data Utile per Ultimazione: | 03/12/2013 | Somme a Disposizione (variante): | 0.00 |
| Giorni di Sospensione: | 30 | Importo per la Sicurezza (variante): | 0.00 |
| Numero di Sospensioni | 0 | | |
| Nuova Data Ultimazione: | 03/12/2013 | Anticipazione: | 0.00 |
| Data FINE LAVORI: | 02/12/2013 | Giorni impiegati in PIU': | _____ |
| | | Giorni impiegati in MENO: | _____ |

| Num Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | | unitario | TOTALE |
| LAVORI A MISURA | | | | |
| 1 08.04.03.01 | Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534, di due lastre di vetro con intercalati fogli di polivinilbutirale, che seguono le norme di sicurezza dettate dal ... i distanzianti e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Stratificato 33.1 (6/7) SOMMANO al m² | 1,00 | 55,30 | 55,30 |
| 2 10.03.01 | Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzo ... e l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e simili SOMMANO al m² | 0,16 | 126,00 | 20,16 |
| 3 11.1.1 | tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq | 237,36 | 5,48 | 1'300,73 |
| 4 15.04.14.05 | Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm SOMMANO al m | 4,00 | 17,90 | 71,60 |
| 5 15.1.4 | fornitura e collocazione di piatti doccia in gres porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone, compreso r ... di ventilazione, già predisposti e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno | 1,00 | 259,20 | 259,20 |
| 6 15.1.8 | fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55*35cm circa, del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... e ventilazione, già predisposti e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno | 5,00 | 243,30 | 1'216,50 |
| 7 15.11.5 | fornitura e collocazione di lavabo a colonna in pocellana vetrificat dalle dimensioni 65*50 cm circa, con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatoreper acqua calda e fredda, di ... e ventilazione, già predisposte quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno | 3,00 | 314,50 | 943,50 |
| 8 15.4.1 | Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a v ... 2) con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm SOMMANO cadauno | 43,00 | 63,80 | 2'743,40 |
| 9 21.01.26 | Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo SOMMANO al m³ | 10,00 | 24,70 | 247,00 |
| 10 21.1.11 | rimozione intonaco interno o esterno, di spessore non superiore a 3 cm eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul casone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO mq | 160,90 | 10,50 | 1'689,45 |
| 11 21.1.17 | rimozione infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succelli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali oper di ripristino connesse. SOMMANO mq | 10,00 | 14,20 | 142,00 |
| 12 21.1.25 | rimozione di apparecchi igienico sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO cadauno | 15,00 | 20,50 | 307,50 |
| 13 21.1.6 | demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostra ... e di 2cm, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul caasone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO mq | 133,62 | 10,60 | 1'416,37 |
| 14 21.1.9 | demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. per ogni mq e per ogni cm di spessore. SOMMANO mq | 162,09 | 1,74 | 282,04 |
| 15 21.10.01.03 | Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, ... gistero per dare l'opera compiuta a perf escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni forati SOMMANO al m | 26,95 | 13,70 | 369,22 |
| 16 5.12.1 | massetto di sottolondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non-armate o debolmente armate, in ambiente secco..... compreso additivi areanti, il tir ... a nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. spessore variabile da 4 a 6 cm. SOMMANO mq | 27,02 | 17,80 | 480,96 |
| 17 5.6 | pavimento in piastrelle in monocottura di prima scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali ... catura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq | 27,02 | 46,80 | 1'264,54 |
| 18 5.9 | rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di prima scelta a tinta unica o decorate a macchina, in opera con... la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq | 102,35 | 50,70 | 5'189,11 |
| 19 9.1.1 | intonaco civile per interni della spessore complessivo non superiore a cm 2,5, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestiato e... tali, compreso l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO mq | 160,90 | 20,10 | 3'234,01 |
| 20 9.1.4 | strato di finitura per interni su superficie già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavori finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq | 58,55 | 12,60 | 737,7 |

| Num Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------|---|----------|---------------|-----------|
| | | | unitario | TOTALE |
| 21 N.P. 01 | fornitura e posa in opera di porta in legno tamburato, dimensioni di 90*210 con finitura in ciliegio, opaco e complete di cerniere anuba, serratura meccanica e maniglia in ottone e tutto compreso e compensato nel prezzo, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | 8,00 | 430,00 | 3'440,00 |
| | SOMMANO cadauno | | | |
| 22 N.P.03 | fornitura e posa in opera di miscelatore per doccia e braccio diffusore snodabile e piletta sifonata scarico | 8,00 | 160,00 | 1'280,00 |
| | SOMMANO cadauno | | | |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | 26'690,44 |
| | RIBASSO del 38,356% da considerare su euro | | | 26'690,44 |
| | TOTALE euro | | | 26'690,44 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|----------|----------|-----------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | <u>RIEPILOGO FINALE</u> | | | |
| | Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro | | | 16'682,58 |
| | Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro | | | 1'067,62 |
| | Costo della mano d'opera NON soggetti a Ribasso | | | 7'006,24 |
| | LAVORI A MISURA euro | | | 26'690,44 |
| | L'importo da considerare per il RIBASSO è di euro 26'690,44 al quale va detratta la quota di euro 1'067,61 relativa alla Sicurezza ed euro 7'006,24 NON soggetta a RIBASSO e quindi si ha: | | | |
| | RIBASSO del 38,356% da applicare su euro 18'861,58 = euro | | | -7'140,58 |
| | PER LAVORI A MISURA euro | | | 19'549,86 |
| | TOTALE euro | | | 19'549,86 |
| | <u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u> | | | |
| | TOTALE NETTO DEI LAVORI euro | | | 19'549,86 |
| | A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI: | | | |
| | <u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u> | | | |
| | Certificato N.1 del 16/12/2013 euro | | | 19'452,11 |
| | SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro | | | 19'452,11 |
| | SOMMANO LE DETRAZIONI euro | | | 19'452,11 |
| | RISULTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA euro | | | 97,75 |
| | Ragusa, _____ | | | |
| | L'Impresa IMPRESA CALVO s.r.l. (Arch. Rosario Calvo) | | | |
| | Il Direttore dei Lavori Geom. Giorgio TASONO | | | |

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL

02/12/2013

Rilasciato a datore di lavoro

| | | | |
|---|----------------|-----|------------|
| Protocollo documento n° | 33567655 | del | 16/01/2015 |
| Riferimento | 80386 | del | 21/10/0013 |
| Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza) | 20131193113293 | | |

Spett.le IMPRESA CALVO SRL
impresacalvo@pec.it

Spett.le COMUNE DI RAGUSA SETTORE V
lavori pubblici@pec.comune.ragusa.gov.it

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|-------------------------|------------|---------------------|
| Impresa | IMPRESA CALVO SRL | | | | |
| Sede legale | VIA LA CIURA 40 96019 ROSOLINI (SR) | | | | |
| Sede operativa/Ind attività | VIA LA CIURA 40 96019 ROSOLINI (SR) | | | | |
| Codice Fiscale | 01114980897 | e-mail | impresacalvo@tiscali.it | e-mail PEC | impresacalvo@pec.it |
| C.C.N.L. applicato | Edilizia | | | | |
| Stazione Appaltante/AP | 00180270886 - COMUNE DI RAGUSA SETTORE V CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA (RG) e-mail: g.iacono@comune.ragusa.gov.it e-mail PEC: lavori pubblici@pec.comune.ragusa.gov.it | | | | |
| Oggetto dell'appalto | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COLAJANNI | | | | |

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ **INAIL** - Sede di SIRACUSA

☒ È assicurata con Codice Ditta n° 3827315

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 19/01/2015

Note: REGOLARE ALLA DATA 2/12/2013

Il responsabile del procedimento PULVIRENTI RENATO

☒ **INPS** - Sede di NOTO

☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 7602517998

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 23/01/2015

Il responsabile del procedimento GENTILE BRUNO ANTONIO

☒ **CASSA EDILE** - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RG

☒ È iscritta con C.I. n° 5881

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 02/12/2013

Cantiere: VIA N. COLAJANNI S.N. 97100 RAGUSA (RG)

Il responsabile del procedimento AVOLA GIOVANNI

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impeggiata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 26/01/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

CAUSARANO GEOM. GIUSEPPE

