


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: S.H. ✓
TIL - APB
il 21 APR 2015
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Irina M. M. M.)



CITTÀ DI RAGUSA SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 20.04.2015 N. 727	OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale. Impresa Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l..
N. 134 Sett. V Data 10-04-15	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

In quanto a € 50.000,00:

Bil. 2013 - Cap. 1960.1 - Funz. 08 - Serv. 02 - Interv. 03 - Imp 1269/13 - L. 227/15

In quanto a € 50.000,00:

Bil. 2013 - Cap. 2499.0 - Funz. 01 - Serv. 05 - Interv. 01 - Imp 1270/13 -

IL RAGIONIERE

Joseph Berber

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di Aprile nell'ufficio del settore V il Dirigente Ing. Michele SCARPULLA ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Con Determinazione Dirigenziale n° 2069 del 31.12.2013 veniva approvato il progetto di "manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale".

Si è proceduto ad affidare i lavori mediante cottimo appalto, e a seguito dell'esperimento della gara gli stessi sono stati aggiudicati all'impresa Almo Elettrica Dibenedetto S.r.l con il ribasso del 36,1528 % e consegnati in data 11.07.2014, gli stessi sono stati ultimati, in tempo utile, il 11.12.2014.

Lo stato finale dei lavori è stato firmato, senza riserve dall'impresa in data 08.01.2015 per l'importo complessivo netto dei lavori di € 59.733,57 di detta somma è stato corrisposto un certificato di acconto per l'importo complessivo netto di € 59.434,00 e resta pertanto da pagare a saldo all'impresa la somma di € 299,57 oltre Iva.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla direzione lavori.

L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL e dall'INPS in data 19.12.2014.

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto e firmato in data 10.04.2015.

- Visto l'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 5 Ottobre 2010, che disciplina circa il conferimento dell'incarico di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione;

- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;

- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

1) Prendere atto in ogni parte dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori e corrispondere a saldo all'impresa Almo Elettrica Dibenedetto S.r.l. la somma di € 365,48 comprensivi di € 65,91 per iva con imputazione al Bil. 2013 - Cap. 1960.1-2499.0 -- Funz. 08-01 - Serv. 02-05 - Interv. 03-01 - Imp. 1269/2013-1270/2013;

2) Svincolare le cauzioni prestate, per i lavori di manutenzione ordinaria straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale, dall'impresa Almo Elettrica Dibenedetto S.r.l. con polizza fideiussoria n° 7314500913920 messa in data 14.05.2014 dalla Società di Assicurazioni "UNIPOL SAI" Agenzia 7314 di Ragusa e polizza fideiussoria n° 7314500565816 rilasciata dalla "Società MILANO UNIPOL" Assicurazioni s.p.a., Agenzia 7314 di Ragusa ;

3) Autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo comune alla emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione.

4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa e ridurre l'impegno da € 100.000,00 a € 74.694,96.

Ragusa, 10 Aprile 2015

IL FUNZIONARIO TECNICO
(Geom. Biagio Ottino)




IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Michele Sarpulla)

– Parte integrante:

1) RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Uff. Ragioneria - Ass. LL.PP.

Ragusa, 10 Aprile 2015



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Sarpulla)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 20/4/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.


Ragusa 22 APR. 2015

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 22 APR. 2015 al 29 APR. 2015

Ragusa 30 APR. 2015

IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE V

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture
Servizio di pubblica illuminazione

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale.

DITTA: Almo Elettrica Dibenedetto S.r.l. – c.so UMBERTO 227/229 - Monterosso Almo

CONTRATTO: n° 21 Settore V di raccolta del 11/07/2014 .

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 2069 del 31.12.2013 e modificato con Determinazione Dirigenziale n° 311 del 25.02.2014 prevedeva una spesa complessiva di euro 100.000,00 così distinta:

- Lavori a base d'asta	€	80.500,00
- Somme a disposizione dell'Amministrazione		
a) per I.V.A. 22%	€	17.710,00
b) per competenze tecniche 2% su € 39.990,00	€	1.610,00
c) per competenze verificate	€	180,00
Sommano	€	19.500,00
		€ 19.500,00
Importo totale progetto	€	100.000,00
		=====

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 11/07/2014 n° 21 settore V di raccolta. Dal contratto risulta che all'impresa Almo Elettrica Dibenedetto S.r.l. con sede a Monterosso Almo in C.so Umberto, 227-229 è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati, per l'importo complessivo di € 59.734,00 al netto dell'IVA e del ribasso percentuale offerto del 36,1528 %.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di alcun atto di sottomissione o di verbale di concordamento di nuovi prezzi.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 11/07/2014 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 10 (dieci) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 11/07/2014, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 10/05/2015.

Proroghe

Non sono stati prorogati i termini di ultimazione dei lavori.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 11/12/2014 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 08/01/2015, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di € 59.733,57 dal quale verrà detratto un certificato di acconto, corrisposto per l'importo netto di € 59.434,00.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso
- acconti corrisposti

	€ 59.733,57
	€ 59.434,00
Restano	€ 299,57
	=====

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

La somma autorizzata per la esecuzione dei lavori ammonta complessivamente a € 100.000,00
La somma complessivamente spesa risulta di:

- per lavori	€ 59.733,57	
- per Iva: 22% su € 59.733,57	€ 13.141,39	
- per competenze verificate	€ 180,00	
- per inventivo per la progettazione	€ 1.610,00	
Sommano €	74.664,96	€ 74.664,96

Si ha quindi una economia di spesa di € 25.335,04

Di cui € 10.382,99 introitati al cap. 2507.1 – “fondo di rotazione comunale” con D.D. n°1627 del 09/09/2014.

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti così come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributivo rilasciato dall'Inail e dall'Inps in data 19/12/2014, successivamente alla ultimazione dei lavori.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale e si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni date all'atto pratico dalla D.L.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Biagio GULINO nella qualità di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento dei lavori indicati in oggetto, esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 5 Ottobre 2010 ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 5 Ottobre 2010.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA


che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Almo Elettrica Dibenedetto S.r.l. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessivi € 59.733,57 da cui detratto n° 1 certificato d'acconto per complessive € 59.434,00, resta il residuo di € 299,57 oltre ad € 65,91 per I.V.A., per complessivi € 365,48 che salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Almo Elettrica Dibenedetto S.r.l. come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 10/04/2015

L'Impresa
(Almo Elettrica Dibenedetto S.r.l.)



Il Direttore dei Lavori
(geom. Biagio GULINO)

**CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE**

Il Responsabile del procedimento
(geom. Biagio GULINO)

