



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramessa: ScH VI -
III - A.P.
il 18.05.2015
Il Resp. del servizio
L'Incaricato Direttivo
(Dott.ssa Immacolata Mammì)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>15.05.2015</u> N. <u>953</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo per i "Lavori di manutenzioni ordinarie alle reti fognanti acque bianche e nere presenti ad Ibla e nel Centro Storico di Ragusa". Importo complessivo €. 51.500,00 IVA inclusa. CUP= F29J13000260004 CIG= Z800C8E0CA Ditta: "Pietro Occhipinti" con sede in via Pezza n°44 - 97100 Ragusa (RG).
Iscritta nel Registro SETTORE VI in data <u>20 Aprile 2015</u> N. <u>126</u>	

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA, LA SOMMA OCCORRENTE E' INSERITA NEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

(somma impegnata con D.D. 1810/13)

BIL. 2013 (res.2012) - **CAP. 2504** - **INTERV.01** (art.18 L.R. 61/'81) - **IMP.1092/12**
FUNZ. 01 - **SERV.08** - **TIT. 02** - **LIQ.613/13.**

IL RAGIONIERE

L'anno Duemilaquindici, il giorno 20 (Venti) del mese di Aprile, nell'Ufficio del settore VI, su proposta del Geom. Roberto DiGrandi, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che: con determina dirigenziale n° 1810 del 06/12/2013, è stato approvato il progetto redatto dal Geom. Roberto DIGRANDI, per i "Lavori di manutenzioni ordinarie alle reti fognanti acque bianche e nere presenti ad Ibla e nel Centro Storico di Ragusa", e che con det. dirig. 2017/13 veniva modificato il quadro economico del progetto.

VISTO il contratto di appalto n°30264/14 di repertorio, registrato a Ragusa in data 19/06/2014 al n°1512 Serie 1T, con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta "Occhipinti Pietro", con il ribasso del 35,0747% per l'importo di € 30.473,72;

CONSIDERATO Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta "Occhipinti Pietro" la somma di € 183,93 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 36.785,07 e gli acconti corrisposti di € 36.601,14, oltre 40,46 per IVA al 22% (per complessive € 224,39).

VISTO al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa "Occhipinti Pietro" la somma di € 183,93 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 36.785,07 e gli acconti corrisposti di € 36.601,14, oltre 40,46 per IVA al 22% (per complessive € 224,39).


2) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa a garanzia degli atti contrattuali;

3) Prelevare la spesa complessiva di €. 224,39 dal BIL. 2013 (res.2012) - CAP. 2504 - INTERV.01 (art.18 L.R. 61/'81) - IMP.1092/12 - FUNZ. 01 - SERV.08 - TIT. 02 - LIQ.613/13.

4) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di ridurre le somme complessivamente impegnate da € 51.500,00 a € 45.677,79 con una economia complessiva di €. 5.822,21.

Ragusa, 20 Aprile 2015

Il funzionario C.S. P.O.
(Ing. Giuseppe Piccittio)



IL CAPO DEL SETTORE VI (ad interim)
(Ing. Michele Scarpulla)

LA P.O.


f. a

Allegati parte integrante:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- Certificato di Regolare Esecuzione;

Ragusa, 20 Aprile 2015



IL CAPO DEL SETTORE VI (ad interim)
(Ing. Michele Scarpulla)

L.A.P.O.

f.a.

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

12/5/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

21 MAG. 2015

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21 MAG. 2015 al 28 MAG. 2015

Ragusa

29 MAG. 2015

IL MESSO COMUNALE





Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 953 del 15.05.2015

REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: fognarie

LAVORI: "Lavori di manutenzioni ordinarie alle reti fognanti acque bianche e nere presenti ad Ibla e nel Centro Storico di Ragusa".
Importo complessivo €. 51.500,00 IVA inclusa.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il progetto redatto in data 18/11/2013 dal geom. Roberto DiGrandi approvato con determinazione dirigenziale n° 1810 in data 06 Dicembre 2013 per l'importo complessivo di €. 51.500,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto:

1) importo lavori:	€.	27.160,00;
2) Oneri di sicurezza (a detrarre)	€.	1.200,00;
3) Costo manodopera (a detrarre)	€.	11.640,00;
Importo a base d'asta	€.	12.840,00
		€.
		40.000,00;

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) per Imposta sul Valore Aggiunto 22 %	€.	8.800,00;
2) per Spese Tecniche 2,00%	€.	800,00;
3) per Lavori Imprevisti ed arrotondamenti	€.	1.900,00;
Sommano	€.	11.500,00; €.
		11.500,00;
	Totale	€.
		51.500,00;

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto con Determinazione Dirigenziale n. 205 del 14/02/2014 rimase aggiudicataria l'Impresa "Occhipinti Pietro", con sede in via Pezza n.44 97100 Ragusa (RG).

Contratto d'appalto:

Il contratto principale con n°30264 di rep. venne stipulato in data 20/05/2014 presso l'Ufficio del Comune di Ragusa, registrato a Ragusa alla serie 1T al n°1512 del 19/06/2014.

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 35,0747 % per l'importo di €. 30.473,72 (diconsi Euro trentamilaquattrocentosettantatre/72) oltre IVA.

Perizie Suppletive:

Oltre al progetto non è stata redatta nessuna perizia di variante.

Atto di Sottomissione:

Non è stato stipulato nessun Atto di sottomissione.

Direttore dei Lavori:

La Direzione dei lavori è stata curata dal geom. Roberto DiGrandi, dell U.T.C. presso il VI Settore.

Addetto alla Contabilità:

La contabilità è stata eseguita dal geom. Roberto DiGrandi, dell U.T.C. presso il VI Settore.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il giorno **06 Marzo 2014** come da relativo verbale; ed ebbero inizio lo stesso giorno e cioè il **06 Marzo 2014**.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **5 Marzo 2015** come da relativo verbale.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. 365 (trecentosessantacinque).

Tempo Utile:

In base all'art. 4 del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione e nessuna proroga.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti .

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori:

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	30.473,32
<input type="checkbox"/> Atti Aggiuntivi: (5° d'obbligo)	€.	5.344,28
<input type="checkbox"/> Imprevisti ed arrot.	€.	1.557,38

Sommano €. 37.374,98

Certificati di Pagamento:

1) 1° S.A.L. in data 23 Marzo 2015	€.	36.601,14
Sommano gli acconti pagati	€.	36.601,14

Conto Finale redatto in data 14/04/2015 , firmato dall'impresa senza riserve, ammonta complessivamente a nette €.

36.785,07(*diconsi Euro trentaseimilasettecentoottantacinque/07*).

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

2) Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	36.601,14
Credito a saldo (ritenute di garanzia):	€.	183,93

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto		€.	51.500,00
a detrarre:			
<input type="checkbox"/> Somme spese (importo netto stato finale)	€.	36.785,07	
<input type="checkbox"/> Imposta sul Valore Aggiunto 22%	€.	8.092,72	
<input type="checkbox"/> Somme spese per compet. tecniche (int.)	€.	800,00	
<input type="checkbox"/> Imprevisti ed arrotond. IVA inclusa	€.	1.900,00	
<input type="checkbox"/> Totale	€.	47.577,79	€. 47.577,79
<input type="checkbox"/> Economia realizzata			€. 3.922,21

Tempo Stabilito per il Collaudo:

Dal al in data

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

Avviso ad opponendum: per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ad opponendum non è stata richiesta la pubblicazione e ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori.

Cessione di Crediti:

Come dichiarato dal Responsabile Unico del Procedimento non risultano cessioni di crediti;

Revisione prezzi:

non è stata effettuata nessuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori eseguiti sono stati effettuati su strade e condotte comunali. In conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Tutto ciò premesso il sottoscritto **Geom. Roberto DiGrandi**, Direttori dei Lavori in oggetto:

Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, a seguito di preavviso dato all'impresa si sono recati nei siti dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa e del Responsabile del Procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede la Direzione dei Lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d'arte.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, Vista la Legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.21 dicembre 1999 n. 554, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.LL.PP.19 aprile 2000 n.145 ed altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici,

CONSIDERATO:

- Che i lavori eseguiti dal sig. Occhipinti Pietro titolare della ditta omonima corrispondono a quelli

 indicati nel contratto di appalto e negli atti contabili relativi;

- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale;

- Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte;

- Che gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso 1) **I.N.A.I.L.** di Ragusa con Codice Ditta **n°367043**; 2) presso l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** di Ragusa Iscritta con matricola azienda **n°6504815595**; 3) **Cassa Edile** di Ragusa con C.I. **2960**.

- che i relativi contributi risultano regolarmente versati come risulta dai seguenti certificati:

- | | |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Istituto contro gli Infortuni (INAIL) | In data 25/03/2015. |
| <input type="checkbox"/> Istituto Previdenza Sociale (INPS) | In data 30/03/2015. |
| <input type="checkbox"/> Cassa Edile | In data 19/11/2014. |


CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra sono regolarmente eseguiti e ne liquida l' importo in € 36.785,07 da cui detratti n.1 acconto corrisposto all' impresa per l' importo complessivo di € 36.601,14 resta un credito residuo di € . 183,93 (diconsi Euro centottantatre/93) oltre IVA al 22% pari ad € . 40,46 (per complessive € 224,39) che salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa " Pietro Occhipinti" titolare della ditta omonima, a saldo di ogni suo avere per l' oggetto sopra indicato.

Al sensi e per gli effetti dell' art.229 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e dell' art.141 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 20 Aprile 2015.

L'IMPRESA (Titolare)
("Pietro OCCHIPINTI")




LA DIREZIONE DEI LAVORI
(Geom. Roberto DIGRANDI)



Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Giuseppe PICCITTO)



COMUNE DI RAGUSA

LAVORI: Manutenzione ordinaria alle reti fognanti acque bianche e nere presenti ad Ibla e nel Centro Storico di Ragusa*.CIG:Z800C8E0CA.

IMPRESA: OCCHIPINTI PIETRO

STATO FINALE

dei lavori eseguiti a tutto il .06.MAR.2015

CONTRATTO in data 20.mag.2014 n. prot. 30264

registro a Ragusa in data 19.giu.2014 al n. 1512 serie 1T

Atto di sottomissione in data , reg. a in data al n.

Importo Progetto Originario	€ 40.000,00	Data della consegna	.06.mar.2014
Importo del contratto depurato			
del ribasso in ragione del 35,0747%	€ 30.473,72		
Importo ribasso d'asta	€ 9.526,29	Data di inizio lavori	.06.mar.2014
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.200,00		
		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	.05.mar.2015
IVA 22%	€ 8.800,00		
competenze tecniche	€ 800,00	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	
Versamenti osservatorio ll.pp.	.		
Spese di pubblicità	.	Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
impreviste ed economie di ribasso	€ 1.900,00		
Importo lavori stralciati e liquidati	.	Giorni impiegati in più	
Per forniture in economia	.	Giorni impiegati in meno	
Fondo a disposizione della Amministrazione	€ 51.500,00		

Num Ord.	Articolo Elenco Prezzi	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
					unitario	TOTALE
1	6.04.01.02	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citatanorma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza,	kg.	13,00	€ 2,71	€ 35,23
2	6.04.01.03	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citatanorma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio.....	kg.	1166,00	€ 2,52	€ 2.938,32
3	PN.1	Fornitura e posa in opera di conglomerato a freddo o a caldo per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito urbano .Il prezzo di applicazione comprende la fornitura del materiale e la stesa a mano ed il costipamento con piastra vibrante.	kg.	11150,00	€ 0,40	€ 4.460,00
4	1.02.04	Messa a quote di botole o griglie, collocate nei pozzetti con malta speciale premiscelata a presa rapida del tipo Weber.tec MC-272 fino alle dimensioni 80x80. Compreso la rimozione di quelli esistenti, compreso altresì la collocazione di tabellonistica fino all'indurimento del prodotto e la successiva rimozione.	cd.	84,00	€ 240,00	€ 20.160,00
5	AP.11	Operaio Qualificato	h	256,00	€ 30,25	€ 7.744,00
6	AP.12	Operaio Comune	h	260,00	€ 27,26	€ 7.087,60
7	AP.B1a	Nolo Miniescavatore	h	72,00	€ 57,85	€ 4.165,20
8	AP.B3.a	Nolo Motosaldatrice	h	45,00	€ 38,68	€ 1.740,60
9	AP.14	Nolo gru	h	8,00	€ 74,20	€ 593,60
10	B.4	Nolo Martello demolitore	h	22,00	€ 36,20	€ 796,40
11						
12						
13						
SOMMANO						€ 49.720,95

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€ 49.720,95	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 1.200,00	
A dedurre costo della manodopera prevista	€ 11.640,00	
Importo lordo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 36.880,95	€ 36.880,95
Il ribasso d'asta del 35,0747%		€ 12.935,88
Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€ 23.945,07
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori		€ 1.200,00
Costo della manodopera prevista		€ 11.640,00
Lavori al netto del ribasso d'asta compreso di oneri di sicurezza e costo della manodopera		€ 36.785,07

A detrarre certificati emessi

N.1 in data 23/03/2015

sommano

€ 36.601,14

RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA

€

183,93

RAGUSA li **14 APR. 2015**

IL Direttore dei Lavori
(geom. Roberto Di Grandi)




IL Responsabile del Procedimento
(ing. Giuseppe Piccitto)



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL

18/03/2015

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	34594205	del	18/03/2015
Riferimento	1944	del	20/10/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151891843802		

Spett.le OCCHIPINTI PIETRO
00942140880.ragusa@pec.ance.it

Spett.le COMUNE DI RAGUSA SETTORE V
ambiente@pec.comune.ragusa.gov.it

Impresa	OCCHIPINTI PIETRO				
Sede legale	VIA PEZZA 44 97100 RAGUSA (RG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA PEZZA 44 97100 RAGUSA (RG)				
Codice Fiscale		e-mail	pietroimpresa@virgilio.it	e-mail PEC	00942140880.ragusa@pec.ance.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	00180270886 - COMUNE DI RAGUSA SETTORE V VIA SPADOLA 56 97100 RAGUSA (RG) e-mail: ambiente@comune.ragusa.gov.it e-mail PEC: ambiente@pec.comune.ragusa.gov.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI MANUTENZIONEI ALLE CONDOTTE ED ALLE RETI FOGNARIE, DELLA CITTA DI RAGUSA E DELLE FRAZIONI AD ESSA CONNESSE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 367043
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 25/03/2015	
Il responsabile del procedimento CAPPELLO GIANCARLO	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 6504815595
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 30/03/2015	
Il responsabile del procedimento PLUCHINO PAOLA	
<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RG	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 2960
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 19/11/2014	
Cantiere: VIA CITTADINE ECC. SN, 97100 RAGUSA (RG)	
Il responsabile del procedimento AVOLA GIOVANNI	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 01/04/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

CAUSARANO GEOM. GIUSEPPE

