


Serv. Determinazioni Dirigenziali
 Tema: Se H V
M - A V h o
 n. 08.06.2015
 Il Resp. del servizio
 L'Ispez. Direttivo
 (Don. scar. f. d. A. M. M. M.)



CITTA' DI RAGUSA
Settore V
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE IN DATA <u>08.06.2015</u> N. <u>1122</u> N. <u>191</u> SETT. <u>V</u> DATA. <u>25-05-15</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di manutenzione straordinaria degli stabili comunali.
---	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:

Già impegnata con D.D. n° 1933 del 31/10/2012

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2508.1	01	05	01	Imp.1174/12 L. Q. 335/15

IL RAGIONIERE CAPO

[Signature]

L'anno duemilaquindici, il giorno Venticinque del mese di MAGGIO, nell'ufficio del settore V, su proposta del Funzionario Tecnico geom. Franco Civello, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

Con Det. Dir. n° 1933 del 31/10/2012 si approvava il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria degli stabili comunali.

Con Det. Dir. N° 2253 del 31/12/2012 si aggiudicavano i lavori alla ditta Zaccaria Emanuele Giorgio con il ribasso d'asta del 32,2767%.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 02/01/2013 e i lavori sono stati ultimati in tempo utile il giorno 28/04/2014. Il conto finale dei lavori è stato firmato, senza alcuna riserva, dall'impresa in data 18/06/2014 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di €.71.941,91, di detta somma sono stati corrisposti acconti per complessive €. 71.500,00 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di €. 441,91 oltre IVA.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L.;

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in data 18/02/2015.

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare il conto finale, il certificato di regolare esecuzione e la liquidazione finale per lavori di manutenzione straordinaria degli stabili comunali.
- 2) Prendere atto dell'avvenuta erogazione all'impresa Zaccaria Emanuele degli stati di avanzamento per l'importo complessivo di €. 71.500,00 IVA esclusa.
- 3) Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'impresa Zaccaria Emanuele per il saldo finale di €. 441,91 oltre IVA, per un totale di €.539,13.
- 4) Svincolare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa Zaccaria Emanuele.
- 5) Finanziare la spesa di €.539,13 IVA compresa per il saldo finale già impegnata con delibera di Det. Dir. n° 1933 del 31/10/2012.
- 6) Prendere atto che tra l'importo complessivo autorizzato di €.90.000,00 e l'importo complessivo utilizzato di €.89.799,90 è stata realizzata un'economia di €.200,10.
- 7) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di spesa da €.90.000,00 a €.89.799,90.

- 8) Prendere atto che l'impegno finanziario di € 30.000,00 è stato assunto con det. dir. n° di settore 1933 del 31/10/2012 con i fondi del bilancio comunale cap.2508.1 Funz.01, serv.05,int.01, imp.1174/12. *liqu 335/15*

Cert. Regolare esecuzione, stato finale, fattura.

Ragusa lì

IL FUNZIONARIO TECNICO
geom. Franco *Civello*

IL DIRIGENTE
ing. Michele Scarpulla *MS*



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,
ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE
ing. Michele Scarpulla *MS*



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

5/6/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

19 GIU. 2015

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 19 GIU. 2015 al 16 GIU. 2015

Ragusa 17 GIU. 2015

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1121 del 08.06.2015

SETTORE V

**Decoro urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture –
Programmazione Opere Pubbliche**

P.zza San Giovanni - Tel. 0932/676560

E-mail f.civello@comune.ragusa.it

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria degli stabili comunali.

IMPRESA: Zaccaria Emanuele – Modica Via Nazionale Modica Ispica n° 59/A

CONTRATTO: n° 5/V/2013 di racc. del 08/02/2013

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto fu redatto in data 02/10/2012 dal geom. Franco Civello, approvato con det. dir. n° 1933 del 31/10/2012 per l'importo complessivo di €. 90.000,00 così ripartito:

Importo dei lavori a base d'asta	€	70.000,02
Sicurezza € 2.100,00		
IVA 21%	€	14.700,00
Spese tecniche	€	1.400,00
Assicurazione	€	500,00
Per imprevisti e arrotondamenti	€	3.399,98
Sommano	€	90.000,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Con det. dir. n°1933 del 31/10/2012 è stato finanziato il progetto di che trattasi per l'importo complessivo di €. 90.000,00.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del cottimo fiduciario, con det. dir. n°2253 del 31/12/2012, rimase aggiudicataria l'Impresa Zaccaria Emanuele con sede a Modica in via Nazionale Modica Ispica n° 59/A per l'importo di €. 48.084,13 a seguito del ribasso del 32,2767% sull'importo a base d'asta di € 70.000,02.

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 08/02/2013 con il n. 5/V/2013 di racc. per l'importo complessivo di €. 48.084,13 oltre IVA.

Perizia di variante e suppletiva:

E' stata redatta una perizia di variante in data 02/01/2014 dal Geom. Franco Civello, approvato con det. dir. n° 315 del 26/02/2014 per l'importo complessivo di € 90.000,00 così ripartito:.

A) Lavori a base d'asta		€	85.038,67	
a1) Somme per lavori non soggetti a ribasso d'asta	€	43.207,20		
a2) Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€	41.831,47		
a3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (3,00%)	€	2.551,16		
B) Somme a disposizione				
IVA sui lavori	22%	€	18.708,51	
incentivo progettazione	2%	€	1.700,77	
Assicurazione		€	500,00	
Bollettino		€	30,00	
Economia		€	0,10	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	20.939,38	
		€	20.939,38	
		€	20.939,38	
IMPORTO COMPLESSIVO VARIANTE		€	105.978,05	
Ribasso d'asta pari 32,2767% su €41.831,47	-€	13.096,76		
Iva al 22% su €. -13.096,76	-€	2.881,29		
	-€	15.978,05	-€	15.978,05
Sommano		€	90.000,00	

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Franco Civello
I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal geom. Franco Civello.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati in via d'urgenza il giorno 02/01/2013 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto mesi dodici naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori, in seguito di perizia di variante, scadeva il 01/05/2014.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Non vi sono state sospensioni dei lavori.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 28/04/2014, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 28/04/2014 e pertanto in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Non vi furono ritardi nell'esecuzione dei lavori

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbal di nuovi prezzi:

Verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1.

Lavori in economia:

Non sono occorsi lavori in economia al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto.

Anticipazione in denaro:

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Conto finale:

Il conto finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 18/06/2014 e riporta le seguenti annotazioni:

Importo dei lavori al netto	TOTALE	€.	71.941,91
A DETRARRE			
1° S.A.L.		€.	49.000,00
2° S.A.L.		€.	22.500,00
RESTA A CREDITO DELL'IMPRESA		€.	441,91

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo complessivo autorizzato	€.	90.000,00
- Importo complessivo utilizzato	€.	89.799,90
Rest a un'economia di	€.	200,10

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 3126673 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

La Cassa Edile con nota n° 33659487 del 22/01/2015 ha trasmesso il DURC, dal quale si evince la regolarità contributiva sulla liquidazione finale e regolare esecuzione dell'impresa.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 18/02/2015 e oltre a sottoscritti Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa :

1) sig. Zaccaria Emanuele - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

Lavori di manutenzione straordinaria degli stabili comunali.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in

particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;

d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;

e) che l'ammontare dell'importo complessivo utilizzato € 89.799,99 è inferiore all'importo complessivo autorizzato € 90.000,00;

f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;

h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;

i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;

l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

n) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di manutenzione straordinaria degli stabili comunali eseguiti dall'Impresa Zaccaria Emanuele con sede in Modica, Via Nazionale Modica Ispica n° 59/A per conto del Comune di Ragusa in base al contratto in data 08/02/2013 n. 5/V/2013 di racc. sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale € 71.941,91

- A dedurre:

a) per n. 2 acconto già corrisposto € 71.500,00

Restano € 441,91

Resta il credito dell'Impresa in nette € 441,91 (diconsi euro quattrocentoquarantuno/91) che possono essere corrisposte all'Impresa Zaccaria Emanuele a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Il presente certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 229, comma 3, del d.P.R. 207/2010, come richiamato dall'art. 237, comma 4, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Decorsi i due anni, il presente certificato si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Ragusa, lì

L'APPALTATORE

.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

.....



ZACCARIA EMANUELE

Via Nazionale Modica Ispica, 59/A

97015 MODICA (RG)

P.IVA: 00683940886

C.F.: ZCCMNL49E20E573E

lu
CITTA' DI RAGUSA

23 GEN. 2015

PROT. N. 5588

CAT. 1 CLASS. 1 FASC. 1

COMUNE DI RAGUSA

C.so Italia, 72

97100 RAGUSA (RG)

P.IVA CF.: 00180270886

FATTURA n.

15

Data

04/12/2014

Cod. articolo	Descrizione	Sc.	Importo	Iva
	Emettiamo fattura a saldo per lavori di manutenzione straordinaria degli stabili comunali. a detrarre le seguenti fatture di acconto:		71.941,91	
	fattura n. 21 del 29/11/2013		-49.000,00	
	fattura n. 4 dell'11/03/2014		-22.500,00	
			-71.500,00	
	<p>Al sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 vi informiamo che i Vs dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali.</p>			
		IMPONIBILE	441,91	
		IVA	97,22	22%
		TOTALE FATTURA	539,13	euro

PAGAMENTO

Si prega voler accreditare la suddetta fattura presso la BANCA UNICREDIT SPA Codice IBAN: **IT26 P 02008 84485 000101444938**

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL

18/06/2014

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	33659487	del	22/01/2015
Riferimento	105229	del	13/12/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120753431885		

Spett.le ZACCARIA EMANUELE
emanuelezaccaria@pec.it

Spett.le COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI
giuseppina.bufalino@pec.comune.ragusa.gov.it

Impresa	ZACCARIA EMANUELE				
Sede legale	VIA NAZIONALE MODICA ISPICA 59 97015 MODICA (RG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA NAZIONALE MODICA ISPICA 59 97015 MODICA (RG)				
Codice Fiscale	ZCCMNL49E20E573E	e-mail	gmaltese@email.it	e-mail PEC	emanuelezaccaria@pec.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	00180270888 - COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA (RG) e-mail: g.bufalino@comune.ragusa.gov.it e-mail PEC: giuseppina.bufalino@pec.comune.ragusa.gov.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3126873
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 11/02/2015	
Il responsabile del procedimento CAPPELO GIANCARLO	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 6502827312
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 22/01/2015	
Il responsabile del procedimento PLUCHINO PAOLA	
<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - CERAPIDS - RG	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 130
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 18/06/2014	
Cantiere: VIA VARIE VARI, 97100 RAGUSA (RG)	
Il responsabile del procedimento CASCIO MARIO SIGNORELLO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 11/02/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

CASCIO MARIO SIGNORELLO



Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria degli stabili comunali. - Importo €. 90.000,00.

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

IMPRESA: Zaccaria Emanuele

Contratto in data 08/02/2013 rep. n. 5/V registrato a in data __/__/____ al n. di euro 70 000.02

Data Offerta:	11/12/2012	IMPORTO DEL PROGETTO:	70 000.02
Data Consegna:	02/01/2013	Somme a Disposizione:	19 999.98
Data Inizio Lavori:	02/01/2013	Importo per la Sicurezza:	2 100.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	30/04/2014	IMPORTO DI VARIANTE	85 038.67
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	18 058.09
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	2 551.16
Nuova Data Ultimazione:	30/04/2014	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	30/04/2014	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	0
		Giorni impiegati in MENO:	0

Num.Ord. TARIFA	INDICAZIONE DEI LAVORI L. D. L. L. SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 02.02.07	Tramezzi dello spessore totale compreso tra 8 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con la ... ,50 d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, già pronto per la tinteggiatura SOMMANO al m²	11,37	65,20	741,32
2 05.12.01	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici SOMMANO al m²	10,36	14,80	153,33
3 05.17.01	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1ª scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm SOMMANO al m²	36,01	49,00	1 764,49
4 06.04.01.03	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, ma ... le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte: classe D 400 (carico di rottura 400 kN) . SOMMANO al kg	40,00	2,22	88,80
5 07.01.01	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere SOMMANO al kg	21,75	3,27	71,12
6 07.01.02	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere SOMMANO al kg	42,01	2,88	120,99
7 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ... a stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte SOMMANO al kg	63,76	2,30	146,65
8 07.02.01	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrenza dall'ultimazione del montaggio SOMMANO al m²	259,10	7,20	1 865,52
9 07.02.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: — per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base SOMMANO al m²	259,10	2,27	588,15
10 08.01.01	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1 ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni ante): SOMMANO al m²	27,07	266,90	7 224,98
11 08.13.03	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, da infilarsi o fissare a stucco in apposite guide o con listelli di legno, i ... ompresi i tagli a misura, lo sfrido, fornitura dello stucco e chiodi occorrenti e la pulitura: lucidi doppi (3,6-4,2 mm) SOMMANO al m²	20,45	22,00	449,90
12 09.09	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . SOMMANO al m²	32,40	16,60	537,84
13 11.01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compres ... izio per interventi fino a 3,50 m d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SOMMANO al m²	698,70	4,29	2 997,42
14 11.02	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scariavetratura, spolveratura e ripulitura ... e quanto altro occorre per dare il lavoro SOMMANO al m²			
	A RIPORTARE			16 750,51

Num.Ord. TARIFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			16.750,51
	compiuto a perfetta regola d'arte misurato vuoto per pieno da un solo aspetto SOMMANO al m ²	14,37	19,80	284,53
15 12.01.04	Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di bitunie dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasi altezza o pro ... ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: — per ogni m2 di proiezione orizzontale SOMMANO al m ²	144,86	10,70	1.550,00
16 15.04.14.03	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-1, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... iunti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 63 mm SOMMANO al m	1,00	13,40	13,40
17 15.04.14.04	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-1, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... iunti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 80 mm SOMMANO al m	7,00	14,80	103,60
18 15.04.24	Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso ... sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte SOMMANO cad.	1,00	57,80	57,80
19 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... e di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto SOMMANO al m ²	31,33	9,81	307,35
20 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: - per ogni m ² e per ogni cm di spessore SOMMANO	114,46	1,52	173,98
21 21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica: per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo SOMMANO al m ³	0,94	21,80	20,49
22 21.02.18	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scar ... vo trattamento, compreso il ponteggio di servizio per interventi posti fino a m 3,50, escluso il trasporto a rifiuto ... SOMMANO al m ²	464,85	3,95	1.836,15
23 21.03.01.01	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm: per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SOMMANO	10,56	98,80	1.043,33
24 N.P.1	Smontaggio di guaina esistente compreso il trasporto. SOMMANO m2	99,97	9,00	899,73
25 N.P.10	Smontaggio bagno e realizzazione di nuova tubazione idrica per bagno per disabile SOMMANO a corpo	1,00	1.000,00	1.000,00
26 N.P.11	Fornitura di materiale vario SOMMANO a corpo	1,00	2.450,00	2.450,00
27 N.P.12	Viaggi per trasporto materiale a rifiuto. SOMMANO a corpo	1,00	1.500,00	1.500,00
28 N.P.13	Trasporto mobili da ufficio sport in piazza S. Giovanni in nuovi locali Zona artigianale. SOMMANO a corpo	1,00	1.340,00	1.340,00
29 N.P.2	Smontaggio e fornitura di scossalina per copertura muretto terrazza dello spessore 45 completo a perfetta regola d'arte. SOMMANO m	38,00	50,00	1.900,00
30 N.P.3	Fornitura e posa in opra di gocciolatoio in plastica completa a perfetta regola d'arte. SOMMANO m	52,80	10,00	528,00
	A RIPORTARE			31.758,87

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			41'831,47
	<u>LAVORI IN ECONOMIA</u>			
37 Lista_1	Vigili Urbani - Smontaggio e rimontaggio pilozza.	RIBASSO da considerare su NIENTE euro	0,00	
	SOMMANO n.	1,00	229,55	229,55
38 Lista_10	Pulizia terrazza tribunale, montaggio porta emergenza carmine.	RIBASSO da considerare su NIENTE euro	0,00	
	SOMMANO n.	1,00	872,96	872,96
39 Lista_11	Realizzazione di una scivola per ingresso carabile alla biblioteca e pulizia di una canale di raccolta acque piovane.	RIBASSO da considerare su NIENTE euro	0,00	
	SOMMANO n.	1,00	441,41	441,41
40 Lista_12	Ripristino fogna in Corso Italia angolo Piazza S. Giovanni.	RIBASSO da considerare su NIENTE euro	0,00	
	SOMMANO n.	1,00	218,24	218,24
41 Lista_13	Delegazione a Marina di Ragusa infiltrazione acqua piovane in terrazza.	RIBASSO da considerare su NIENTE euro	0,00	
	SOMMANO n.	1,00	436,48	436,48
42 Lista_14	Parceggio carmine putie pulizia serbatoi.	RIBASSO da considerare su NIENTE euro	0,00	
	SOMMANO n.	1,00	436,48	436,48
43 Lista_15	Pulizia terrazze del tribunale.	RIBASSO da considerare su NIENTE euro	0,00	
	SOMMANO n.	1,00	436,48	436,48
44 Lista_16	Trasporto faldone dal Comune ad Consorzio.	RIBASSO da considerare su NIENTE euro	0,00	
	SOMMANO n.	1,00	272,80	272,80
45 Lista_17	Ingressi ufficio IMU realizzazione di griglia compreso di scavo, posa di tubazione e realizzazione di un pozzetto di raccolta acque piovane nel cortile interno.	RIBASSO da considerare su NIENTE euro	0,00	
	SOMMANO n.	1,00	2'159,79	2'159,79
46 Lista_18	Associazione Guardia di Finazia Infiltrazione acque piovane. Consorzio IMU Pulizia grondaia e smontaggio, trasporto e rimontaggio scaffali. Vigili urbani Scavo, canaletti e tubo acqua. Ripristino grondaia a Comune centro. Pulizia magazzino in via Addolorata.	RIBASSO da considerare su NIENTE euro	0,00	
	SOMMANO n.	1,00	2'182,40	2'182,40
47 Lista_19	Ex Consorzio Agrario. Pulizia copertura magazzino e posa in opera di guaina.	RIBASSO da considerare su NIENTE euro	0,00	
	SOMMANO n.	1,00	872,96	872,96
48 Lista_2	Demolizione parete e pavimentazione intonaco e massetto e guaina.	RIBASSO da considerare su NIENTE euro	0,00	
	A RIPORTARE			50'391,02

Num.Ord. FABRICA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITÀ	IMPORTI	
			UNITARIO	TOTALE
	RIPORTO			50'391,02
49 Lista_20	Giudice di pace - Infiltrazione bagno. / Villa Vie Erbeso - Chiusura laterale casserta Enel e ringhiera. / Ex Consorzio - Lessione parete all'ufficio tecnico.	SOMMANO n. 1,00	872,96	872,96
	RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
50 Lista_21	Canile Comunale - Posa in opera di lastra di marmo, pitturazione di griglie, rimontaggio d'insegna e siliconare lastre. / Villa IBLA - Smontaggio di una capanna rotta.	SOMMANO n. 1,00	1'091,20	1'091,20
	RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
51 Lista_22	Pulizia terrazza al ex consorzio e palazzo zacco.	SOMMANO n. 1,00	2'182,40	2'182,40
	RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
52 Lista_23	Trasporto mobile dalla centrale al Magazzino ex Consorzio.	SOMMANO n. 1,00	459,09	459,09
	RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
53 Lista_24	Anagrafe canina Pitturazione e gradino.	SOMMANO n. 1,00	387,58	387,58
	RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
54 Lista_25	Pitturazione canile e Vigile urbano, Silicone al tribunale trasporto mobile e sedie alla centrale verifica e sistemazione ceramica e pitturazione ufficio IMU.	SOMMANO n. 1,00	459,09	459,09
	RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
55 Lista_26	Pitturazione palazzo zacco.	SOMMANO n. 1,00	999,05	999,05
	RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
56 LISTA_27	Demolizione piano primo in piazza San Giovanni.	SOMMANO n. 1,00	229,55	229,55
	RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
57 LISTA_28	Carico materiale di rifiuto, demolizione di controsoffitto e chiusura finestra lato corridoio, realizzazione di muri bagno e chiusura vano porta e rifacimento di intonaco nelle nuo ... co lavello ufficio personale, scassi impianto idrico, riparazione fogna tubo principale, smontaggio di controsoffitto, .	SOMMANO n. 1,00	1'700,68	1'700,68
	RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
58 LISTA_29	Trasloco ufficio sport e demolizione parete.	SOMMANO n. 1,00	4'251,71	4'251,71
	RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
59 Lista_3	Demolizione parete e pavimentazione intonaco e massetto e guaina.	SOMMANO n. 1,00	5'169,91	5'169,91
	RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
60 LISTA_30	Demolizione di parete lato sport, demolizione di controsoffitto, realizzazione di spalletti ingresso piano primo.	SOMMANO n. 1,00	2'182,40	2'182,40
	RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
61	Demolizione e pulizia locale a primo piano.	SOMMANO n. 1,00	4'251,71	4'251,71
	A RIPORTARE			74'628,35

Num. Ord. TARIFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			74'628,35
LISTA_31	RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	1'045,55	1'045,55
62 LISTA_32	Pulizia terrazza ex consorzio agrario ex ufficio affissione.			
	RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	436,48	436,48
63 Lista_4	Demolizione parete e pavimentazione intonaco e massetto e guaina.			
	RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	654,72	654,72
64 Lista_5	Centro Tumotale - Taglio alberi e ripristino fogna e zocchetto.			
	RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	1'324,22	1'324,22
65 Lista_6	Smontaggio e rimontaggio di zocchetto in legno esistente, smontaggio e rimontaggio di pavimentazione esistente e spostamento dei mobile nella stanza e rimontaggio.			
	RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	654,72	654,72
66 Lista_7	Trasporto documenti all'archivio sotto i vigile urbani, pulizia terrazza biblioteca e pulizia garage.			
	RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	654,72	654,72
67 Lista_8	Trasporto mobile e ripristino fogna.			
	RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	436,48	436,48
68 Lista_9	Pulizia scuola carmine.			
	RIBASSO da considerare su NIENTE euro		0,00	
	SOMMANO n.	1,00	5'203,43	5'203,43
	Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro			43'207,20
	RIBASSO del 32,2767% da considerare su euro			0,00
	T O T A L E euro			85'038,67
	A R I P O R T A R E			

[illegible]

COMMITTENTE Comune di Ragusa
STATO FINALE DEI LAVORI

