


Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Transmis: Settore VI  
III - A.P.S.  
il 16.06.2015  
N. Map. del servizio  
L. Esaminato (Esaminato)  
(Data e luogo)



**CITTA' DI RAGUSA**

## SETTORE VI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Annotata al Registro Generale</b>  in data <u>16.06.2015</u>  N. <u>1179</u>	<b>OGGETTO:</b>  Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo per i "Lavori di interventi manutentivi alle reti fognarie, acque bianche e acque nere della città di Ragusa e Marina di Ragusa."  Importo €. 30.000,00 IVA ed oneri compresi.  CIG= ZC111451EF  Ditta: "Angelo Occhipinti" con sede in via Fosso Tantillo n°49 - 97015 Modica (RG).
<b>Iscritta nel Registro SETTORE VI</b>  in data <u>10 GIUGNO 2015</u>  N. <u>170</u>	

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA, LA SOMMA OCCORRENTE E' INSERITA NEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO.

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

CAP. 1771 - TIT. 01 - FUNZ. 09 - SERV.04  
INTERV.03 - BIL. 2014 - IMP.1257/14 - Liq. 358/15  
Somma già impegnata con D.D. 1921/14.

**IL RAGIONIERE**

L'anno Duemilaquindici, il giorno 10 (dieci) del mese di Giugno nell'Ufficio del settore VI, su proposta del Geom. DiGrandi Roberto, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con determina dirigenziale n° 1921 del 15/10/2014, è stato approvato il progetto redatto dal Geom. Roberto DIGRANDI, per i **"Lavori di interventi manutentivi alle reti fognarie, acque bianche e acque nere della città di Ragusa e Marina di Ragusa"**.

VISTO il contratto di appalto n°06 di raccolta del Settore VI, con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **"Occhipinti Angelo"**, con il ribasso del 39,9303% per l'importo di € 13.816,03;

CONSIDERATO Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **"Occhipinti Angelo"** la somma di € 105,13 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 21.026,76 e gli acconti corrisposti di € 20.921,63, oltre 23,35 per IVA al 22% (per complessive € 128,48).

VISTO al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## DETERMINA

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa **"Occhipinti Angelo"** la somma di € 105,13 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 21.026,76 e gli acconti corrisposti di € 20.921,63, oltre 23,35 per IVA al 22% (per complessive € 128,48).
- 2) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa a garanzia degli atti contrattuali;
- 3) Prelevare la spesa complessiva di €. 128,48 dal cap. 1771, tit. 01, funz. 09, serv.04, interv.03, bil. 2014, imp.1257/14, liq. 358115
- 4) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di ridurre le somme complessivamente impegnate da € 30.000,00 a € 26.112,65 con una economia complessiva di €. 3.887,35.

Il funzionario P.O.  
(Ing. Giuseppe Piccitto)

Ragusa, 10 Giugno 2015



IL CAPO DEL SETTORE VI (ad interim)  
(Ing. Michele Scarpulla)

Allegati parte integrante:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- *Stato FINALE*

Ragusa, 10 Giugno 2015



IL CAPO DEL SETTORE VI (ad interim)  
(Ing. Michele Scarpulla)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 15/6/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 17 GIU. 2015

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Tagliavanti Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 GIU. 2015 al 24 GIU. 2015

Ragusa 25 GIU. 2015

IL MESSO COMUNALE



**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL

14/05/2015

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	35476061	del	14/05/2015
Riferimento	1921	del	15/10/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20151959122344	

Spett.le OCCHIPINTI ANGELO S.R.L.  
OCCHIPINTIANGELOSRL@PEC.IT

Spett.le COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI  
giuseppina.bufalino@pec.comune.ragusa.gov.it

Impresa	OCCHIPINTI ANGELO S.R.L.				
Sede legale	VIA FOSSO TANTILLO PIRATO QUARTARELLA 49/A 97015 MODICA (RG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA FOSSO TANTILLO 49A 97015 MODICA (RG)				
Codice Fiscale	01350500888	e-mail	occhipintiangelo@virgilio.it	e-mail PEC	OCCHIPINTIANGELOSRL@PEC.IT
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	00180270888 - COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA (RG) e-mail: g.bufalino@comune.ragusa.gov.it e-mail PEC: giuseppina.bufalino@pec.comune.ragusa.gov.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI INTERVENTI MANUTENTIVI ALLE RETI FOGNARIE, ACQUE BIANCHE E ACQUE NERE DELLA CITTA' DI RAGUSA E MARINA DI RAGUSA.				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 14486520
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 18/05/2015	
Il responsabile del procedimento CARFI GIOVANNI	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 8505925002
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 14/05/2015	
Il responsabile del procedimento PLUCHINO PAOLA	
<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RG	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 5407
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 14/05/2015	
Cantiere: VIA CITTADINE ECC. SNC, 97100 RAGUSA (RG)	
Il responsabile del procedimento AVOLA GIOVANNI	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 29/05/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

CAUSARANO GEOM. GIUSEPPE



**OGGETTO: "Lavori di interventi manutentivi alle reti fognarie, acque bianche e acque nere della città di Ragusa e Marina di Ragusa".** C.I.G. n.: ZC111451EF.

**PROGETTO:** Approvato con determina dirigenziale n. 1921 in data 15 Ottobre 2014 per l'importo complessivo di € 30.000,00.

Premesso che nella Determinazione Dirigenziale di approvazione del progetto sopra citato è stato inserito un quadro economico, che per un mero errore di battitura, indicava degli importi inesatti, pur risultando corretto nell'importo totale per la somma di €. 30.000,00 autorizzato e finanziato nei capitoli indicati. Tale errore è stato riportato anche nel contratto d'appalto, ove è stato indicato un importo contrattuale di €. 19.995,19 al netto del ribasso d'asta oltre IVA, anzichè quello esatto pari ad €. 13.816,03 al netto del ribasso d'asta oltre IVA. La ditta aggiudicataria ha comunque accettato di eseguire i lavori consapevole che l'importo contrattuale esatto è di €. 13.816,03, sottoscrivendo apposito verbale di accettazione.

Pertanto il quadro economico corretto risulta così ripartito:

A) Importo lavori: € 23.000,00  
a detrarre:

di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 900,00
di cui quale costo del personale non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.000,00
sommano	<u>€ 6.900,00</u>

**€ 6.900.00**

**€ 16.100,00**

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| • I.V.A. sui lavori 22%       | € 5.060,00        |
| • Spese tecniche              | € 460,00          |
| • Imprevisti e arrotondamenti | <u>€ 1.480,00</u> |
| <b>Sommano</b>                | <b>€ 7.000,00</b> |

€ 7.000,00

**€ 30.000,00**

**Totale**

**IMPRESA:** Angelo Occhipinti, con sede in Via Fosso Tantillo n. 49 - 97015 Modica (RG)

**CONTRATTO:** in data 28 Gennaio 2015, n. 6 di raccolta Sett. VI.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 141 comma 3 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e Art. 237 del Regolamento 05/10/2010 n° 207)

**PREMESSE:**

Il progetto è stato redatto in data 02/10/2014 dal Geom. Roberto DiGrandi dipendente presso U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56 ed è stato approvato con determina dirigenziale n. 1921 in data 15 Ottobre 2014 per l'importo complessivo di € 30.000,00 così ripartito:

a) Lavori a base d'asta	€ 16.100,00
b) Oneri di Sicurezza e Costo del Personale	€ 6.900,00
c) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 7.000,00
<b>COMPLESSIVAMENTE</b>	<b>€ 30.000,00</b>

€ 7.000,00

**€ 30.000,00**

Il progetto redatto dal Geom. Roberto DiGrandi in data 02 Ottobre 2014, successivamente è stato esaminato in linea tecnica, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dall'Ing. Giuseppe Piccitto dipendente presso U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56, il quale ha redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo in data 02 Ottobre 2014.

**DESCRIZIONE DEI LAVORI:** i lavori di cui al presente certificato consistono nei "Lavori di interventi manutentivi alle reti fognarie, acque bianche e nere della città di Ragusa e Marina di Ragusa".

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** a seguito dell'esperimento del cottimo fiduciario in data 06/11/2014 per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Angelo Occhipinti, con sede in Via Fosso Tantillo n. 49 - 97015 Modica (RG), con il ribasso del 39,9303%, giusta determina dirigenziale n. 2553 del 24 Dicembre 2014.

**CAUZIONE:** come risulta dalle premesse (art. 4) del contratto d'appalto l'Impresa ha costituito il deposito cauzionale definitivo mediante polizza fidejussoria assicurativa n.0939405249 emessa in data 15 Gennaio 2015, rilasciata dall'Agenzia 0939/939\_A HDI Assicurazioni di Modica, per l'importo di € 9.488,33.

**CONTRATTO:** in data 28 Gennaio 2015, n. 6 di raccolta Sett. VI.

**IMPORTO CONTRATTUALE:** l'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 39,9303% sulla somma di € 23.000,00 di cui € 6.900,00 per oneri della sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso d'asta, è risultato di netti € 13.816,03.

**NUOVI PREZZI:** nel corso dei lavori è stato necessario inserire n°4 nuovi prezzi non previsti nel progetto;

**ATTO DI SOTTOMISSIONE:** non si è reso necessario redarre nessun atto di sottomissione.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** La ditta appaltatrice è stata invitata a presentarsi presso l'U.T.C. Settore VI del Comune di Ragusa, con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56, in data 07 Gennaio 2015, per procedere alla consegna dei lavori; pertanto i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 07 Gennaio 2015, come da relativo verbale di consegna;

**TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE:** in base all'articolo 4 bis del contratto d'appalto il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era stabilito in giorni 365 (diconsi giorni trecentosessantacinque) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna, pertanto i lavori stessi dovevano essere ultimati entro il 06 Gennaio 2016.

**ORDINI DI SERVIZIO:** durante il corso dei lavori non furono emessi O. d. S., in quanto l'Impresa ebbe sempre ad ottemperare con cura e diligenza alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

**SOSPENSIONI/RIPRESE:** durante il corso dei lavori non si è reso necessario adottare nessuna sospensione.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** i lavori sono stati ultimati in data 13 Maggio 2015 come da verbale redatto in data 13 Maggio 2015 e quindi in tempo utile.

**TEMPO IMPIEGATO:** i lavori sono stati eseguiti in n. di giorni consecutivi 127 (diconsi centoventisette).

**RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI:** i lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere eseguite e nessun altri danni dovuti a cause di forza maggiore.

**ANDAMENTO DEI LAVORI :** i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

**VARIAZIONI APPORTATE:** non è stata apportata nessuna variazione.

**IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:** l'importo delle somme autorizzate oltre iva, al netto del ribasso d'asta del 39,9303% e comprensivo dei costi relativi agli Oneri di Sicurezza e Costo del Personale, è pari a:

a) Contratto principale	€ 19.995,19
b) somme a disposizione	€ 1.031,57
<b>SOMMANO COMPLESSIVAMENTE</b>	<b>€ 21.026,76</b>

**CERTIFICATI DI ACCONTO:** durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento in acconto:

1 Certificato di pagamento n° 1 ed Ultimo in data 29 Ottobre 2014	€ 20.921,19
<b>Totale acconti corrisposti</b>	<b>€ 20.921,19</b>

**STATO FINALE:** lo stato finale è stato redatto in data 30 Aprile 2015 ed ammonta complessivamente a netti € 105,13 così distinti:

a) Importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso del 39,9303 %	€ 21.026,76	
Detrazioni:		
b) ammontare degli acconti corrisposti	€ 20.921,63	
<b>RESTA UN CREDITO DELL'IMPRESA DI NETTI</b>	<b>€ 105,13</b>	(diconsi Euro centocinque/13).

**DIFFERENZA TRA LE SOMME AUTORIZZATE E LE SOMME SPESE:**

Somme autorizzate per il progetto:

€ 30.000,00

A detrarre:

• Somme spese (importo netto allo Stato Finale)	€ 21.026,76	
• I.V.A. sui lavori 22%	€ 4.625,89	
• Anticipazioni	€ 0,00	
• Somme spese per competenze tecniche (int.)	€ 460,00	
Sommano	€ 26.112,65	€ 26.112,65
Economia realizzata		€ 3.887,35

**RISERVE DELL'IMPRESA:** l'Impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve.**INFORTUNI DURANTE IL CORSO DEI LAVORI:** durante il lavoro non è avvenuto nessuno infortunio.**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di RAGUSA con codice ditta n. 14486520, l'I.N.P.S. di RAGUSA con matricola azienda n. 6505925002, la CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RG con C.I. n. 5407.**ASSICURAZIONI SOCIALI:** preliminarmente all'emissione del SAL e dello STATO FINALE/LIQUIDAZIONE FINALE è stato chiesto il DURC agli Enti competenti, dai quali è emersa la regolarità contributiva dell'Impresa con gli adempimenti di legge.

Precisamente:

Oggetto	Prot.	DURC
Richiesta di regolarità contributiva per SAL n. 1 alla data del 05.05.2015	35322559 del 05.05.2015	Regolare emesso il 15.05.2015
Richiesta regolarità contributiva Liquidazione Finale alla data del 14.05.2015	35476061 del 14.05.2015	Regolare emesso il 29.05.2015

Pertanto è stata ritenuta regolare la posizione dell'Impresa come da documentazione in atti.

**AVVISI AD OPPONENDUM:** i lavori si sono svolti in proprietà Comunale e/o nelle sue pertinenze e non è stato pubblicato nessun avviso ad opponendum.**CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA:** per i lavori in questione non risulta che l'Impresa abbia effettuato la cessione dei propri crediti.**PROVE SUI MATERIALI:** in relazione alla particolare natura dei lavori eseguiti non è stato necessario eseguire prove di laboratorio;**DIREZIONE DEI LAVORI:** i lavori sono stati diretti dal Geom. Roberto DiGrandi e dal P.E. Giovanni Migliorisi dipendenti presso U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56.**ADDETTO ALLA CONTABILITA':** la contabilità è stata eseguita dal Geom. Roberto DiGrandi dipendente presso U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56.**VISITA PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il giorno 01 Aprile 2015 i sottoscritti in qualità di Direttori dei lavori Geom. Roberto DiGrandi e P.E. Giovanni Migliorisi a seguito di preavviso dato all'impresa, con l'intervento del Sig. Angelo Occhipinti, nella qualità di Titolare e Direttore Tecnico dell'Impresa Omonima con sede in Via Fosso Tantillo n. 49 – 97015 Modica (RG) ed alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giuseppe Piccitto, dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, con la scorta degli atti di perizia di variante tecnica, del contratto e quelli contabili si sono recati nel sito dei lavori, ove alla presenza continua dell'impresa e del Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti ispezionando minutamente i lavori delle manutenzioni eseguite.

Nel corso di tale visita non sono stati effettuati ulteriori saggi e riscontri oltre alle ricognizioni sopra menzionate in quanto in corso di esecuzione sono state effettuate tutte le misurazioni atte a definire contabilmente le opere eseguite in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Per quanto sopra esposto, in tale sede la Direzione Lavori, ha accertato che i lavori eseguiti sono stati effettuati a perfetta regola d'arte.



## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riportato nelle premesse ed inoltre:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di perizia salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati seguiti a regola d'arte, in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai saggi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate negli atti di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dall'atto di cottimo ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve.

### CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa Angelo Occhipinti con sede in Via Fosso Tantillo n. 49 – 97015 Modica (RG) in base al contratto sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:


a) Importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso del 39,9303 %	€ 21.026,76
Detrazioni:	
b) ammontare degli acconti corrisposti	€ 20.921,63
<b>RESTA UN CREDITO DELL'IMPRESA DI NETTI</b>	<b>€ 105,13</b>

(diconsi Euro centocinque/13) oltre IVA al 22% pari ad € 23,13 (diconsi Euro ventitre/13), per complessive € 128,26 (diconsi Euro centoventotto/26) per le quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 141 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, il presente certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, li *10 Giugno 2015*

L'IMPRESA  
(Sig. Angelo Occhipinti)



LA DIREZIONE DEI LAVORI  
(P.E. Giovanni Migliorisi) (Geom. Roberto DiGrandi)



Si approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Giuseppe Piccirilli)



# COMUNE DI RAGUSA

LAVORI: INTERVENTI MANUTENTIVI ALLE RETI FOGNARIE, ACQUE BIANCHE E ACQUE NERE DELLA CITTA' DI RAGUSA E M.NA DI RAGUSA".- CIG:ZC111451EF.

IMPRESA: OCCHIPINTI ANGELO SRL

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 30.apr.2015

CONTRATTO in data 20.gen.2015 n. prot. 06 Sett.VI

registro a Ragusa in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Atto di sottomissione in data \_\_\_\_\_, reg. a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Importo Progetto Originario	€ 30.000,00	Data della consegna	07.gen.2015
Importo del contratto depurato			
del ribasso in ragione del 39,9309%			
Importo ribasso d'asta		Data di inizio lavori	07.gen.2015
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 900,00		
COSTO MANODOPERA	€ 6.000,00	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	06.gen.2016
IVA 22%			
competenze tecniche		I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	
Versamenti osservatorio II.pp.	.		
Spese di pubblicità	.	Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
impreviste ed economie di ribasso			
Importo lavori stralciati e liquidati	.	Giorni impiegati in più	
Per forniture in economia	.	Giorni impiegati in meno	
Fondo a disposizione della Amministrazione	€ 30.000,00		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
					unitario	TOTALE
.1	6.04.01.03	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citatanorma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio	kg.	388,00	€ 2,52	€ 977,76
.2	PN.1	Fornitura e posa in opera di conglomerato a freddo o a caldo per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito urbano .Il prezzo di applicazione comprende la fornitura del materiale e la stesa a mano ed il costipamento con piastra vibrante.	kg.	8292,00	€ 0,38	€ 3.150,96
.3	PN.2	Sistemazione griglie in ferro esistenti con rimozione e ricollocazione con malta a presa rapida saldatura degli elementi divelti o sostituzione di elementi in ferro e pulitura pozzetto compreso altresì il trasporto a rifiuto, la collocazione di tabellonistica fino all'indurimento del prodotto e la successiva rimozione. Per griglie fino alle dimensioni 1.50 x 0.60.	CD.	38,00	€ 320,00	€ 12.160,00
.4	PN.3	Messa a quote di botole , collocate nei pozzetti con malta speciale premiscelata a presa rapida del tipo Weber.tec MC-272 fino alle dimensioni 80x80. Compreso la rimozione di quelli esistenti, compreso altresì la collocazione di tabellonistica fino all'indurimento del prodotto e la successiva rimozione.	CD.	16,00	€ 240,00	€ 3.840,00
.5	PN.4	Sistemazione pozzetti esistenti divelti con innesto tra le due spallette di canaletta in pvc fino al d.500 compreso lo scasso del cls ed il ripristino con malta rapida e sigillatura delle spallette del pozzetto formazione di base in cls rimozione del materiale di risulta e trasporto a rifiuto.	CD.	6,00	€ 1.270,00	€ 7.620,00
.6	B.1	Nolo Miniescavatore	H.	32,00	€ 56,00	€ 1.792,00
.7	A.2	OPERAIO QUALIFICATO	H.	32,00	€ 27,40	€ 876,80
.8						
.9						
.10						
.11						
.12						
.13						
		<b>SOMMANO</b>				<b>€ 30.417,52</b>

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€ 30.417,52	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 900,00	
A dedurre costo della manodopera prevista	€ 6.000,00	
Importo lordo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 23.517,52	€ 23.517,52
Il ribasso d'asta del 39,9309%		€ 9.390,76
Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€ 14.126,76
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori		€ 900,00
Costo della manodopera prevista		€ 6.000,00
Lavori al netto del ribasso d'asta compreso di oneri di sicurezza e costo della manodopera		€ 21.026,76

A detrarre certificati emessi

N.1 in data 5/5/15

sommano

€ 20.921,63

**RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA**

€

**105,13**

RAGUSA II **30 APR. 2015**

IL Direttore dei Lavori  
(geom. Roberto Di Grandi)



IL Responsabile del Procedimento  
(ing. Giuseppe Piccitto)