


Serv. Determinazioni Dirigenziali
 Transmissa: SHV-
III - ALB
02.10.2015
 Il Resp. del servizio
 L'Intendente Delegato
 (Dot. SSA Inesita Mignoli)



CITTÀ DI RAGUSA **SETTORE V** **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale In data <u>02.10.2015</u> N. <u>1877</u> N. <u>325</u> Settore V Data <u>22-09-15</u>	OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e svincolo cauzione per i "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del centro storico e del territorio comunale". Impresa Sgarlata Giovanni
---	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Somma già impegnata con la Determinazione Dirigenziale n°1855 del 07/10/2014

In quanto a € 50.000,00:

Bil. 2014 - Cap. 1960.1 - Funz. 08 - Serv. 02 - Interv. 03 - Imp 995/14 liq 496/15

In quanto a € 25.000,00:

Bil. 2014 - Cap. 2807.2 - Funz. - Serv. - Interv. - Imp 996/14 -

In quanto a € 30.000,00 :

Bil 2014 - Cap 2504 - Funz. 01 - Serv. 08 - Interv. 01 - Imp 15056/13 - liq 546/14

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquindici, il giorno 22 del mese di Settembre nell'ufficio del settore V il Dirigente Ing. Michele SCARPULLA ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n°1855 del 07/10/2014 è stato approvato il progetto redatto dal Geom Biagio Gulino per i "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del centro storico e del territorio comunale " per un importo di €. 105.000,00 di cui per lavori €. 84.000,00 compresi €. 2.000,00 per oneri di sicurezza e di €. 22.530,76 per manodopera non soggetti a base d'asta, ed infine €. 21.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Visto che i lavori sono stati affidati all'Impresa Sgarlata Giovanni con sede a 97100 Ragusa giusta Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione n°2479 del 18/12/2014 per l'importo di €. 58.774,23 (comprensivi degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera) al netto del ribasso d'asta dello 45,8717%, oltre i.v.a.

Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto al riguardo lo Stato Finale dei Lavori del 20/07/2015;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del 14/09/2015;

Preso atto che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line n°489257 INAIL rilasciato in data 07/07/2015 .

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

Visto l'art.47, comma 1, lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Ritenuto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa Sgarlata Giovanni la somma di €. 308,97 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 58.758,97) e l'acconto già corrisposto (€. 58.450,00), oltre €.67,97 per IVA al 22% ;
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 376,94 di cui €. 67,97 per IVA al 22% , con imputazione della spesa, in quanto ad € 50.000,00 al Cap. 1960.1 Bilancio 2014 Impegno 995/2014 Funz. 08 Serv. 02 Interv. 03, in quanto ad € 25.000,00 al Cap.2807.2 Bilancio 2014 impegno 996/14 , in quanto ad € 30.000,00 al cap. 2504 bilancio 2014 Impegno 15056/13 – liq. 546/14 funz.01 serv. 08 interv. 01 .

LIQ 496/15

3. Dare atto che il presente provvedimento è valido ai fini dello svincolo della polizza fideiussoria rilasciata dalla Assicurazione Aviva Italia s.p.a. n.6367385 a garanzia degli atti contrattuali;
4. Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1855 del 07/10/2014 si è concluso con un economia di €.31.461,26.
5. Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;

parte integrante

- **Certificato Regolare Esecuzione;**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. *Franco Paparazzo*)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(Dott. Ing. Michele SCARPULLA)

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(Dott. Ing. Michele SCARPULLA)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 30/8/2015


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 05 OTT. 2015


IL MESSO COMUNALE
IL MESSO MUNITICATORE
(Salonia Francesco)



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 05 OTT. 2015 al 12 OTT. 2015

Ragusa 13 OTT. 2015

IL MESSO COMUNALE



REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Pubblica illuminazione.

LAVORI: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del centro storico e del territorio comunale.

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali € 50.000 su Cap. 1960.1 Impegno 995/2014 Esercizio Finanziario 2014, € 25.000 su Cap. 2807.2 Impegno 996/2014 Esercizio Finanziario 2014,

€ 30.000 su Cap. 2504 Impegno 15056/2013-liq. 546/2014

Importo complessivo del progetto pari a €. 105.000,00 di cui: €. 84.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 2.000,00 per oneri per la sicurezza ed €. 22.530,76 per il costo della manodopera ed infine per €. 21.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Franco Paparazzo.

CUP= F26G14000700004 ; --- CIG= 5960161074.

IMPRESA: SGARLATA Giovanni Via Ortigia n.2 - 97100 Ragusa (RG)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 237 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dal Geom. Biagio Gulino approvato con Determinazione Dirigenziale in data 07 Ottobre 2014 con numero di prot. generale n°1855 per l'importo complessivo di €. 105.000,00 così ripartito:

A) **Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza**

e di costo della manodopera):

€. 84.000,00

B) **Somme a disposizione della stazione appaltante:**

- | | |
|---|-------------|
| 1) per incentivo per la progettazione | €. 1.680,00 |
| 2) per competenze verificate | € 240,00 |
| 3) per Imposta sul Valore Aggiunto 22 % | € 18.480,00 |

Sommano € 21.000,00 € 21.000,00

Totale € 105.000,00

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Fiduciario in data 10/11/2015 (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa Sgarlata Giovanni con sede in 97100 Ragusa (RG) Via Ortigia n°2 giusta Determinazione Dirigenziale prot. gen. N. 2479 del 18 Dicembre 2014.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data 13/01/2015 con il n°01/V/2015 di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore V;

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 45,8717 % e perciò in €. 58.774,23 (diconsi Euro Cinquantottomilasettecentosettantaquattro/23) comprensivi di oneri per la sicurezza di costo della manodopera ma IVA al 22% esclusa.

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dal Geom. Marcello Licitra tecnico dell'U.T.C. settore V giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico n. 2386 del 12/12/2014.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Marcello Licitra, tecnico dell'U.T.C. settore V.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il 02 Dicembre 2014 e iniziati nella stessa data come da relativo verbale di consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno 30 Giugno 2015 come da certificato di ultimazione lavori.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. 211

Tempo Utile:

In base all'art. 6 del capitolato Speciale il tempo utile era di 365 giorni consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione n°2677236 e presso l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa con posizione n°6502515866;

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

□ Contratto principale: € 58.774,23

Certificati di Pagamento:

1) In data 02 Febbraio 2015 € 27.640,00

2) In data 05 Maggio 2015 € 26.360,00

3) In data 14 Luglio 2015 € 4.450,00

Sommano gli acconti pagati € 58.450,00

Conto Finale:

Lo **STATO FINALE DEI LAVORI** in data **20/07/2015**, firmato dall'impresa SGARLATA

Giovanni senza riserve ammonta complessivamente a nette € 58.758,97

(diconsi Euro Cinquantottomilasettecentocinquantotto/97)

Credito dell'imprenditore :

Deduconsi gli acconti già corrisposti: € 58.450,00

Credito a saldo: € 308,97

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

□ Somme autorizzate per il progetto originario € 105.000,00

□ Stato Finale dei lavori IVA compresa al 22%

Tranne il saldo all'impresa € 71.309,00

□ Somme spese per competenze tecniche € 1.680,00

Irap 8,50% € 142,80

□ Contributo Anac € 30,00

□ Saldo impresa IVA al 22% compresa € 376,94

Sommano € 73.538,74 € 73.538,74

Economia realizzata € 31.461,26

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

- Sostituzione di lampade, reattori, timer, negli impianti di pubblica illuminazione a Ragusa, Ragusa Ibla, Marina di Ragusa, e contrade ;
- Rimozione di armature stradali pericolanti e pali di illuminazione pubblica corrosi;
- Fornitura e posa in opera di nuovi pali ,armature stradali, e lampade , su strade pubbliche ove erano stati precedentemente tolti ;

Il sottoscritto *Geom. Marcello Licitra* direttore dei lavori in oggetto

CONSIDERATO

- Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 24/07/2015, giusto Verbale di Visita e Controllo, si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, della perizia di assestamento contabile e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale che si acclude a tergo.

- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in Euro 58.758,97 da cui detratto n.3 acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di Euro 58.450,00 resta un credito residuo di €. 308,97 (*diconsi Euro Trecentotto/97*) IVA esclusa.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.229 comma 3° del D.P.R. n.207/2010 come richiamato dall'art. 237 comma 4, il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 14 Settembre 2015

L'IMPRESA

(*Sgarlata Giovanni*)

[Firma]

Si Approva.



LA DIREZIONE LAVORI

(*Geom. Marcello Licitra*)

[Firma]

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(*Geom. Franco Paparazzo*)

[Firma]