

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. V

il 15 OTT. 2015

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Ignazia Maria Mezzasana)

Im. Mezzasana



CITTA' DI RAGUSA

Settore V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



ANNOTATA AL REGISTRO
GENERALE

IN DATA 14 OTT. 2015

N. 1954

N. 345 SETT. V

DATA. 23-09-15

OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Ragusa.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:

Già impegnata con D.D. n° 1933 del 16/12/2013

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2508.2	1	5	1	1223/13 <u>49.520/15</u>

IL RAGIONIERE CAPO

Josephine Bore

L'anno duemilaquindici, il giorno 15 del mese di Settembre, nell'ufficio del settore V, su proposta del Funzionario Tecnico geom. Franco Civello, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

Con Det. Dir. n° 247 del 19/02/2014 si approvava il progetto per i lavori di manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Ragusa.

Con Det. Dir. N° 681 del 22/04/2014 si aggiudicavano i lavori alla ditta Edilcarf di Carpenzano Giovanni con il ribasso d'asta del 36,9095%.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 07/05/2014 e i lavori sono stati ultimati in tempo utile il giorno 16/02/2015. Il conto finale dei lavori è stato firmato, senza alcuna riserva, dall'impresa in data 18/02/2015 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di €.39.922,71, di detta somma sono stati corrisposti acconti per complessive €. 38.200,00 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di €. 1.722,71 oltre IVA.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L.;

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in data 11/09/2015.

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare il conto finale, il certificato di regolare esecuzione e la liquidazione finale per i lavori di manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Ragusa.
- 2) Prendere atto dell'avvenuta erogazione all'impresa Edilcarf degli stati di avanzamento per l'importo complessivo di €. 38.200,00 IVA esclusa.
- 3) Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'impresa Edilcarf per il saldo finale di €. 1.722,71 oltre IVA, per un totale di €.2.101,71.
- 4) Svincolare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa Edilcarf.
- 5) Finanziare la spesa di €.2.101,71 IVA compresa per il saldo finale già impegnata con Det. Dir. n° 1933 del 16/12/2013.
- 6) Prendere atto che tra l'importo complessivo autorizzato di €.55.000,00 e l'importo complessivo utilizzato di €.49.669,57 è stata realizzata un'economia di €.5.332,43.
- 7) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di spesa da €.55.000,00 a €.49.669,57.


8) Prendere atto che l'impegno finanziario di €.55.000,00 è stato assunto con det. dir. n° 1933 del 16/12/2013 con i fondi del bilancio comunale cap.2508.2 Funz.01, serv.05,int.01, imp.1223/13. *lg. 20/15*

Parte integrante:

Cert. Regolare esecuzione, stato finale, fattura.

IL FUNZIONARIO TECNICO
geom. Franco *divello*

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,
ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt.147 – bis e 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art.17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 13/10/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 16 OTT. 2015

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 16 OTT. 2015 al 23 OTT. 2015

Ragusa 26 OTT. 2015

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE V

**Decoro urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture –
Programmazione Opere Pubbliche**
P.zza San Giovanni - Tel.0932/676560
E-mail f.civello@comune.ragusa.it

OGGETTO: Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Ragusa.

IMPRESA: Edilcarf s.r.l. – Modica in Via Fosso Tantillo n° 111/G

CONTRATTO: n° 16bis/V/2014 di racc. del 17/06/2014

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto fu redatto in data 20/01/2014 dal geom. Franco Civello, approvato con det. dir. n° 247 del 19/02/2014 per l'importo complessivo di €. 55.000,00 così ripartito:

Importo complessivo per l'esecuzione delle lavorazioni di cui:	€	39.275,71	
a) Lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta			€ 15.588,13
b) Oneri sicurezza			€ 954,75
c) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 22.732,83
Somme a disposizione			
d) IVA	22%	€	8.640,66
e) Spese tecniche		€	746,24
f) Spese verifikatore 30%		€	55,97
g) Assicurazioni		€	500,00
h) Oneri alla discarica		€	900,00
i) Per imprevisti e arrotondamenti		€	3.926,67
Totale somme a disposizione		€	14.769,54
			€ 14.769,54
Totale complessivo			€ 55.000,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Con det. dir. n° 247 del 19/02/2014 è stato finanziato il progetto di che trattasi per l'importo complessivo di €. 55.000,00.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del cottimo fiduciario in data 22/04/2014 rimase aggiudicataria l'Impresa Edicarf s.r.l. con sede a Modica in via Fosso Tantillo Pirata

Quartarella n° 111G per l'importo di €. 30.885,13 a seguito del ribasso del 36,9095% sull'importo a base d'asta di € 39.275,71.

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 17/06/2014 con il n. 16bis/V/2014 di racc. per l'importo complessivo di €. 30.885,13 oltre IVA.

Perizia di variante e suppletiva:

E' stata redatta una perizia di variante in data 06/10/2014 dal Geom. Franco Civello, approvato con det. dir. n° 2083 del 05/11/2014 per l'importo complessivo di € 55.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'asta		€	45 525,69
a1) Somme per lavori non soggetti a ribasso d'asta			
	€	40 967,89	
a2) Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€	4 557,80	
a3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (3,00%)	€	110,80	
B) Somme a disposizione			
IVA sui lavori	22%	€	10 015,65
incentivo progettazione	1,9%	€	864,99
Spese verifikatore 30%		€	64,87
Assicurazione		€	500,00
Bollettino MAV		€	30,00
Economia		€	1,27
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	11 476,78
		€	11 476,78
IMPORTO COMPLESSIVO VARIANTE		€	57 002,47
Ribasso d'asta pari 36,9095% su €. 4.447,00	-€	1 641,37	
Iva al 22% su €. -1.641,37	-€	361,10	
	-€	2 002,47	-€
			2 002,47
Sommano		€	55 000,00

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Franco Civello. I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal geom. Franco Civello.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati in via d'urgenza il giorno 07/05/2014 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto mesi dodici naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 06/05/2015.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Non vi sono state sospensioni dei lavori.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 16/02/2015, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 16/02/2015 e pertanto in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Non vi furono ritardi nell'esecuzione dei lavori

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbal di nuovi prezzi:

Non furono eseguiti nuovi lavori.

Lavori in economia:

Non sono occorsi lavori in economia al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto.

Anticipazione in denaro:

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Conto finale:

Il conto finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 06/05/2015 e riporta le seguenti annotazioni:

Importo dei lavori al lordo

	TOTALE	€	45.525,69
Lavori a Misura		€	4.557,80
A DETRARRE IL RIBASSO DEL	36,9095%	-€	464,32
RESTANO NETTE		€	4.393,48
Lavori in economia		€	35.529,23
TOTALE		€	39.922,71
A DETRARRE			
1° S.A.L.		€	31.400,00
2° S.A.L.		€	6.800,00
RESTA A CREDITO DELL'IMPRESA		€	1.722,71

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo complessivo autorizzato.....	€.	55.000,00
- Importo complessivo utilizzato		
Stato finale lavori IVA compresa.....	€.	48.705,71
Incentivo progettazione.....	€.	864,99
Verificatore.....	€.	68,87
Bollettino MAV.....	€.	30,00
Totale complessivo.....	€.	49.669,57
Resta un'economia di	€.	5.332,43

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 18502270 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

La Cassa Edile ha trasmesso il DURC, dal quale si evince la regolarità contributiva sulla liquidazione finale e regolare esecuzione dell'impresa.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 11/09/2015 e oltre a sottoscritti Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa:

1) sig. Carpenzano Giovanni - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

all'intervento per lavori di manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Ragusa.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che l'ammontare dell'importo complessivo utilizzato €. 49.669,57 è inferiore all'importo complessivo autorizzato €. 55.000,00;
- f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- n) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che manutenzione edifici comunali nel centro storico e abbattimento architettoniche eseguiti dall'Impresa EDILCARF s.r.l. con sede in Modica, Via Fosso Tantillo Pirato Quartarella n° 111/G per conto del Comune di Ragusa in base al contratto in data 17/06/2014 n. 16/V/2014 di racc. sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€. 39.922,71
- A dedurre: a) per n. 2 acconto già corrisposto	<u>€. 38.200,00</u>
Restano	€. 1.722,71

Nulla è dovuto all'Impresa EDILCARF s.r.l. in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, fatte salve la superiore approvazione del presente atto. Il presente certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 229, comma 3, del d.P.R. 207/2010, come richiamato dall'art. 237, comma 4, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due

anni dalla data della sua emissione. Decorsi i due anni, il presente certificato si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Ragusa, li

L'APPALTATORE
.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI
.....



Prot. 76892/15 DEL 01-10-15

Letto 18986054

*FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 053IH

Da: IT06044690961 a: 4W7N8L

Formato: SDI11

E-mail: fatturapa@ewitness.eu

Mittente: EDILCARF S.R.L.
Partita IVA: IT01412700880
Codice fiscale: 01412700880
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA F.TANTILLO PIRATO Q.LLA, 111/G - 97015 - MODICA (RG) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: RG
Numero di iscrizione: 117333
Capitale sociale: 30000.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 3384655344
E-mail: edilcarfsrl@cgn.legalmail.it

Cessionario/committente: Manutenzione opere edili (attrezzature scolastiche, sportive e di interesse c...
Codice Fiscale: 00180270886
Sede: P.zza San Giovanni - 97100 - Ragusa (RG) IT

FATTURA NR. 000003-2015-ED DEL 01/10/2015

Importo totale documento:

2.101,71 (EUR)

Importo da pagare :

1.722,71 (EUR)

Causale: Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà del comune di Ragusa

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	lavori di manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Ragusa	1.00	1722,710000	1.722,71	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	16/bis/V/2014	17/06/2014	F24B13000550004	Z220DB1713

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	1.722,71	379,00	Scissione dei pagamenti	Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN
Bonifico	1.722,71	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	IT19Y0503684482CC0191172261

Parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale
N. 1954 del 14 OTT 2015

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_329452	Data richiesta	29/06/2015	Scadenza validità	27/10/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILCARF S.R.L.
Codice fiscale	01412700880
Sede legale	VIA FOSSO TANT PIRATO QUARTAR, 111/G 97015 MODICA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di



Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1954 del 14 OTT. 2015

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà del Comune di Ragusa.
- Importo €. 55.000,00.

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

IMPRESA: EDILCAF srl

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	39 275.71
Data Consegna:	07/05/2014	Somme a Disposizione:	14 769.54
Data Inizio Lavori:	07/05/2014	Importo per la Sicurezza:	954.75
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	15 588.13
Data Utile per Ultimazione:	06/05/2015	IMPORTO DI VARIANTE	45 525.60
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	11 476.78
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	110.80
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	40 967.89
Data FINE LAVORI:	06/05/2015	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	0
		Giorni impiegati in MENO:	0

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			4'557,80
	LAVORI IN ECONOMIA			
4 LISTA_1	SACRARIO DI PIAZZA LIBERTA' - Svellimento del ripiano dell'altare per abbassare di livello, livellare con malta, ingrossare della parete frontale e pulire e caricare dei pezzi di pietra antica e trasporto nel magazzino comunale. RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		115,90	
	SOMMANO n.	1,00	598,80	598,80
5 LISTA_10_P erizia	EX CAMPO BOARIO: Svellimento porta di accesso e serratura ricollocazione della stessa mettere una catena e un lucchetto spostare tutti i mobili in oggetto e togliere il compensato ... appoggio all'interno del locale eternit, fornitura e posa in opera di lamiera grecata e fissarla con bulloni e tasselli; RIBASSO da considerare solo su Provviste, Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		4'857,95	
	SOMMANO n.	1,00	6'907,56	6'907,56
6 LISTA_11_P erizia	UNIVERSITA' A RAGUSA IBLA: realizzazione di ponteggio e rinforzo architrave; RIMESSA VIGILI URBANI: montaggio ponteggio per sostituzione di pannelli nel controsoffitto. RIBASSO da considerare solo su Provviste, Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		214,86	
	SOMMANO n.	1,00	572,78	572,78
7 LISTA_12_P erizia	PIAZZA DOGANA: Togliere l'aste filettate di acciaio e saldare al dato cieco e poi fissarli con ancorante chimico; RIMESSA VIGILI URBANI: Sostituzione di tre pannelli; PIAZZA LIBERTA': Svellimento di due colonne in pietra e pulire e collocazione degli stessi e ripristino delle mattonelle di asfalto. RIBASSO da considerare solo su Provviste, Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		230,78	
	SOMMANO n.	1,00	758,38	758,38
8 LISTA_2	PIAZZA SAN GIOVANNI - Svellimento di porta, per accedere nel giardino, inizio scavo nella zona giochi, svellimento paraterra esistente, svellimento di qualche palo di illuminazione ... biblioteca mettere in occhio e un lucchetto. - Realizzazione di spallette per cordolo del base delle trave in legno. RIBASSO da considerare solo su Provviste, Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		1'663,24	
	SOMMANO n.	1,00	6'303,53	6'303,53
9 LISTA_3	PIAZZA SAN GIOVANNI - Spallette con calcestruzzo per l'appoggio dei legni, completare il pulire con paraterra da riutilizzare. - Saldare tasselli per panche, posa sabbia rossa completare spallette in calcestruzzo. RIBASSO da considerare solo su Provviste, Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		805,53	
	SOMMANO n.	1,00	3'723,57	3'723,57
10 LISTA_4	EX CONSORZIO AGRARIO MAGAZZINO MOLTISANTI - Svellimento di intonaco dei soffitti e pareti per messa in sicurezza. RIBASSO da considerare solo su Provviste, Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		545,46	
	SOMMANO n.	1,00	2'559,86	2'559,86
11 LISTA_5	PIAZZA SAN GIOVANNI - Incementare alcuni pozzetti e cavidotti, sverllimento tronco della palma, avvicinare terra alla postazione di carico caricare con gru sul cassone. - Scavo con ... aterra, andare a caricare con la Gru la sabbia rossa, scaricare. - Continuazione di carico e scarico della sabbia rossa. RIBASSO da considerare solo su Provviste, Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		1'651,52	
	SOMMANO n.	1,00	6'934,82	6'934,82
12 LISTA_6	PIAZZA SAN GIOVANNI - Posa della fascetta in pietra, copertura di cavidotti con calcestruzzo, livellamento della terra rimossa per gli scavi. - Posa in opera di cestini e pulizie. MARINA DI RAGUSA - Preparazione le basi dei cannoni. RIBASSO da considerare solo su Provviste, Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		447,21	
	SOMMANO n.	1,00	1'793,89	1'793,89
13 LISTA_7	LUNGOMARE - Pitturazione delle spalliere e quattro panche in legno. - DELEGAZIONE COMUNALE, PIAZZA DEI GESUITI, PIAZZA SAN GIOVANNI, UFFICIO ANAGRAFE, UFFICIO ELETTORALE - Lavori c ... nizione e pulizia. UFFICIO ANAGRAFE, DELOEGAZIONE COMUNALE - Posa di breccia in 3 BOX pitturazione del portone e panche. RIBASSO da considerare solo su Provviste, Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		3'856,29	
	A RIPIOTARE			34'710,99

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
STATO FINALE DEI LAVORI

