

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmissione: SH V-
III - APB
il 03 NOV. 2015
Il Resp. del servizio
L'Intendente Direttivo
(Enf. su Michele Scarpulla)



CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE V
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 03 NOV. 2015 N. 2109	OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e svincolo cauzione per i "Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di Ragusa e Ragusa Ibla". Impresa Elettroiblea s.a.s.
N. 364 Settore V Data 16-10-15	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Somma già impegnata con la Determinazione Dirigenziale n°2611 del 31/12/2014

In quanto ad € 20.000,00

Bil. 2014 - Cap. 1960.1 - Funz. 08 - Serv. 02 - Interv. 03 - Imp 1708/14

In quanto ad € 30.000,00

Bil. 2014 - Cap. 2504 - Funz. 01 - Serv. 08 - Interv. 01 - Imp 1506/13 - liq.919/14

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquindici, il giorno Sette del mese di Ottobre nell'ufficio del settore V il Dirigente Ing. Michele SCARPULLA ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n°2612 del 31/12/2014 è stato approvato il progetto redatto dal Geom Marcello Licitra per i "Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di Ragusa e Ragusa Ibla" per un importo di €. 50.000,00 di cui per lavori €. 39.867,11 compresi €. 1.000,00 per oneri di sicurezza e di €. 9.953,12 per manodopera non soggetti a base d'asta, ed infine €. 10.132,89 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Visto che i lavori sono stati affidati all'Impresa Elettroiblea s.a.s. con sede a 97100 Ragusa giusta Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione n°528 del 23/04/2015 per l'importo di €. 25.108,00 (comprensivi degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera) al netto del ribasso d'asta dello 47,00%, oltre i.v.a.

Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto al riguardo lo Stato Finale dei Lavori del 21/09/2015;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del 21/09/2015;

Preso atto che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line n°665081 INAIL rilasciato in data 21/07/2015 .

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

Visto l'art.47, comma 1, lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Ritenuto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa Elettroiblea s.a.s. la somma di €. 203,21 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 25.103,21) e l'acconto già corrisposto (€. 24.900,00), oltre €.44,71 per IVA al 22% ;
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 247,92 di cui €. 44,71 per IVA al 22% , con imputazione della spesa, al Cap. 1960.1 Bilancio 2014 Impegno 1708/2014 Funz. 08 Serv. 02 Interv. 03 per € 20.000,00, ed al cap 2504 bilancio 2014 impegno 1506/13 liq. 919/14 funz. 01 serv. 08 int. 01 per € 30.000,00.
3. Dare atto che il presente provvedimento è valido ai fini dello svincolo della polizza fideiussoria rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni n.590.071.0000910131 a garanzia degli atti contrattuali;

4. Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n.2611 del 31/12/2014 si è concluso con un economia di € 18.608,63.
5. Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;

parte integrante

- **Certificato Regolare Esecuzione;**
- **Copia Polizza fideiussoria;**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Marcello Licitra)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(Dott. Ing. Michele SCARPULLA)

2015 NOV 09

2015 NOV 09

2015 NOV 09

2015 NOV 09

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(Dott. Ing. Michele SCARPULLA)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 30/10/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.


Ragusa 03 NOV. 2015

IL MESSO COMUNALE
Salemme (Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 03 NOV. 2015 al 10 NOV. 2015

Ragusa 11 NOV. 2015

IL MESSO COMUNALE



REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Pubblica Illuminazione.

LAVORI: Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di Ragusa e Ragusa Ibla.

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali € 50.000,00

in quanto ad € 20.000,00 su Cap. 1960.1 Impegno 1708/2014 Esercizio Finanziario 2014,
in quanto ad € 30.000,00 su Cap. 2504 Imp. 1506/13 liq. 919/14 Esercizio Finanziario 2014
Importo complessivo del progetto pari a €. 50.000,00 di cui: €. 39.867,11 per lavori a base
d'asta comprensivi di €. 1.000,00 per oneri per la sicurezza ed €. 9.953,12 per il costo della
manodopera ed infine per €. 10.132,89 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Marcello Licitra.

CIG= Z0612D0399.

IMPRESA: ELETTRIOBLEA s.a.s. Via degli Oleandri n.114/A - 97100 Ragusa (RG)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 237 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dal Geom. Marcello Licitra approvato con Determinazione Dirigenziale in data 31 Dicembre 2014 con numero di prot. generale n°2612 per l'importo complessivo di €. 50.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza e di costo della manodopera):

€. 39.867,11

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

- | | | |
|---|----|----------|
| 1) per incentivo per la progettazione | €. | 797,34 |
| 2) per imprevisti | € | 564,78 |
| 3) per Imposta sul Valore Aggiunto 22 % | € | 8.770,77 |

Sommano € 10.132,89 € 10.132,89

Totale € 50.000,00

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Fiduciario in data 05/03/2015 (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa Elettroiblea s.a.s. con sede in 97100 Ragusa (RG) Via degli Oleandri n°114/A giusta Determinazione Dirigenziale prot. gen. N. 528 del 20 Marzo 2015.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data 23/04/2015 con il n° 09/V/2015 di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore V;

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 47,00 % e perciò in €. 25.108,00 (diconsi Euro Venticinquemilacentotto/00) comprensivi di oneri per la sicurezza di costo della manodopera ma IVA al 22% esclusa.

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dal Geom. Marcello Licitra tecnico dell'U.T.C. settore V giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico n. 2611 del 31/12/2014.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Marcello Licitra, tecnico dell'U.T.C. settore V.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il 30 Aprile 2015 e iniziati nella stessa data come da relativo verbale di consegna dei lavori.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno 21 Luglio 2015 come da certificato di ultimazione lavori.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. 96

Tempo Utile:

In base all'art. 28 del capitolato Speciale il tempo utile era di 244 giorni consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione n°3655348 e presso l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa con posizione n°6503788814;

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

□ Contratto principale: € 25.108,00

Certificati di Pagamento:

1) In data 06 Luglio 2015 € 17.200,00

2) In data 25 Agosto 2015 € 7.700,00

Sommano gli acconti pagati € 24.900,00

Conto Finale:

Lo **STATO FINALE DEI LAVORI** in data **21/09/2015**, firmato dall'impresa Elettroiblea s.a.s. senza riserve ammonta complessivamente a nette € 25.103,21

(diconsi Euro Venticinquemilacentotre/21)

Credito dell'imprenditore :

Deduconsi gli acconti già corrisposti: € 24.900,00

Credito a saldo: € 203,21

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

□ Somme autorizzate per il progetto originario € 50.000,00

□ Stato Finale dei lavori IVA compresa al 22%

Tranne il saldo all'impresa € 30.378,00

□ Somme spese per competenze tecniche € 765,45

□ Saldo impresa IVA al 22% compresa € 247,92

Sommano € 31.391,37 € 31.391,37

Economia realizzata € 18.608,63

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

- Sostituzione di lampade, reattori, timer, negli impianti di pubblica illuminazione a Ragusa, Ragusa Ibla, ;
- Rimozione di armature stradali pericolanti e pali di illuminazione pubblica corrosi;

Il sottoscritto *Geom. Marcello Licitra* direttore dei lavori in oggetto

CONSIDERATO

- Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 21/09/2015, giusto Verbale di Visita e Controllo, si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, della perizia di assestamento contabile e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale che si acclude a tergo.

- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in Euro 25.103,21 da cui detratto n.2 acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di Euro 24.900,00 resta un credito residuo di €. 203,21 (*diconsi Euro Duecentotre/21*) IVA esclusa.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.229 comma 3° del D.P.R. n.207/2010 come richiamato dall'art. 237 comma 4, il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 21 SET 2015

L'IMPRESA

(*Elettroblea s.a.s.*)

.....
ELETTOBLEA s.a.s.
RAGUSA

Si Approva.



LA DIREZIONE LAVORI

(*Geom. Marcello Licitra*)

.....

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(*Geom. Marcello Licitra*)

.....

**POLIZZA FIDEJUSSORIA**
AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 109/94

SCHEMA TIPO 1.2 SCHEMA TECNICA 1.2	GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
---	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n°123 del 12/03/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)
590.071.0000910131	AGENZIA DI RAGUSA 590

Contraente (Obbligato principale)	C.F./P.I.
ELETTROIBLEA DI DISTEFANO MAURIZIO & C. SAS	00851870881

Sede	Via/P.zza n.civico	CAP	Prov.
RAGUSA	VIA DEGLI OLEANDRI 114/A	97100	RG

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede
COMUNE DI RAGUSA	RAGUSA

Descrizione opera	Luogo di esecuzione
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI RAGUSA E RAGUSA IBLA	RAGUSA

Costo complessivo previsto opera	Ribasso % d'asta aggiudicato	Somma garantita 0,00% costo opera
€ 25.108,00	---	€ 16.069,00

Data inizio garanzia fidejussoria	Data cessazione garanzia fidejussoria
v. art.2 Schema Tipo 1.2	v. art.2 Schema Tipo 1.2

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Ai soli fini della determinazione del premio la presente polizza si intende rilasciata con pagamento iniziale per il periodo dal 21/04/2015 al 21/04/2016 ed eventuali proroghe annuale a partire dal 21/04/2016 fino alla sua cessazione che dovrà avvenire nei modi previsti dall'art.2 dello Schema Tipo 1.2

RATA INIZIALE DI PREMIO:	€ 133,33	€ 16,67	€ 150,00
	Imponibile	Imposte	Lordo
EVENTUALI PROROGHE:	€ 133,33	€ 16,67	€ 150,00

Emessa a RAGUSA (RG) il 22/04/2015 in quattro originali ad un solo effetto.

IL CONTRAENTE**IL GARANTE:**

ELETTROIBLEA
di N. Distefano & C. Sas
Ragusa

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
VITTORIA ASSICURAZIONI
Agenzia Generale di Ragusa
Via Cavour, 1 - RAGUSA
Tel./Fax 0932. 241833

POLIZZA N° 590.071.0000910131



Pagina 1 di 1

Originale per il Beneficiario



2015NA01506241671412



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Cap. Soc. Euro 67.378.024 int. vers.
P. IVA, C.F. e Reg. Imprese di Milano n. 01329510156 - Sede e Direzione:
Rata 20140 - Milano Via Guido Carli, 2 - Iscritta all'Albo Imprese di
Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 - Gruppo del
Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

0003130790 ASD

Allegato alla POLIZZA N° 590.071.0000910131

AGENZIA DI RAGUSA 590

CONTRAENTE ELETTOIRBLEA DI DISTEFANO MAURIZIO & C. SAS

Codice Fiscale 00851870881
Domiciliato in VIA DEGLI OLEANDRI 114/A
Comune RAGUSA C.a.p. 97100 Provincia RG

BENEFICIARIO COMUNE DI RAGUSA

Domiciliato in CORSO ITALIA 72
Comune RAGUSA C.a.p. 97100 Provincia RG

Con il presente allegato, che forma parte integrante della polizza suindicata, la Società dà e prende atto di quanto segue:

La presente polizza viene prestata in conformità a quanto previsto dall'art. 113 del DLGS n. 163 del 12.04.2006 – codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – tutte le condizioni eventualmente in contrasto devono ritenersi abrogate e sostituite dalle previsioni di legge.

Il pagamento delle somme dovute dal Contraente sarà effettuato dalla Società, in base alla presente polizza, entro il termine massimo di 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Beneficiario.

La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi dell'art. 1944 C.C., nonché ad avvalersi dei termini di decadenza di cui all'art. 1957 C.C. Il comma.

Vengono fatte salve le azioni di legge, nel caso in cui le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

FERMO IL RESTO

Emesso in quattro esemplari ad un solo effetto in RAGUSA il 22/04/2015.

IL CONTRAENTE
ELETTOIRBLEA
DI DISTEFANO MAURIZIO & C. SAS
RAGUSA

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

VITTORIA ASSICURAZIONI
Agente Generale di Ragusa
Via Giulio Pastore, 1 - RAGUSA
Tel./Fax 0932. 246833

