



CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE IV – CENTRI STORICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>Annotata al Registro Generale</p> <p>In data <i>11.11.2015</i></p> <p>N. <i>2283</i></p>	<p>OGGETTO:</p> <p><i>Lavori somma urgenza di "Rifacimento dell'intonaco esterno del prospetto laterale del Palazzo Comunale a Ragusa Ibla."</i></p> <p>- Approvazioni atti finali -</p>
<p>N. <i>173</i> /Settore IV</p> <p>Data <i>04/11/2015</i></p>	<p>CIG: Z14157664C</p>

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI ART 18
L.R. 6/1981 somme impegnate con. D.D. n. 2098/15

BIL. 2015

CAP. 2504.3

IMP. 1382/15

FUNZ. 1

SERV. 8

INTERV. 1

IL RAGIONIERE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno04..... del mese di Novembre nell'ufficio del Settore IV, su proposta del Responsabile del Procedimento Arch. Rosario Scillone, il Dirigente arch. Marcello Dimartino ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 26.10.2015 è stato approvato il progetto riguardante i "Lavori somma urgenza di "Rifacimento dell'intonaco esterno del prospetto laterale del Palazzo Comunale a Ragusa Ibla", per un importo complessivo di € 31.6500.00, finanziato con fondi di cui all'art. 18 della L. R. n. 61/81, redatto dall'Arch. Rosario Scillone nella qualità di Progettista, Direttore dei Lavori e R.U.P., già incaricato con nota n. 60611 del 21.07.2015.

PRESO ATTO CHE:

- La spesa totale dei lavori al lordo del ribasso ammontava a € 28799.23;
- La ditta Gurrieri Salvatore con sede a Ragusa in via Carrubba n. 37, previo contatti preliminari, ha un offerto un ribasso del 12.50 % sui presunti lavori stimati in € 26.699.78 come indicato dal seguente quadro tecnico economico;

a) Totale dei lavori al lordo del ribasso € 28799.23

Lavori soggetti a ribasso	€ 16795.70
Ribasso 12,5 %	€ 2099.46 -
	€ 14696.23

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.248,44
Costo Manodopera non soggetti a ribasso	€ 8755.11

Totale lavori al netto del ribasso € 26699.78

b) Somme a disposizione dell'Amm.ne

Così distinti:

• Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.500,00
• (Inc. Art. 13 l.r. 07/02)	€ 575.98
• IVA 10%	€ 2669.97
• Oneri conferimento in discarica	€ 200,00

€ 4945.95

TOTALE COMPLESSIVO €.	31645.73
Arrotondato a	€ 31650.00

- con contratto n. 12/15 di Rep., registrato a Ragusa il 12-08-2015, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta Gurrieri Salvatore con sede a Ragusa in via Carrubba n. 37, per un importo contrattuale netto di € 26699.78.

- i lavori sono stati consegnati in data 21-07-2015 ed ultimati in data 20-08-2015.

CONSIDERATO CHE:

- l'accesso all'area di lavoro risultava di difficile raggiungimento per la presenza di un cantiere riguardante il rifacimento delle reti di sottoservizio e della conseguente pavimentazione di via Torrenuova, e pertanto è stato necessaria una maggiore spesa riguardante lo scarico e carico del ponteggio e dei vari materiali utilizzati e di risulta;

- la stessa impresa si è dimostrata immediatamente disponibile ad eseguire le sopraelencate opere aggiunte perché manifestatamente necessarie per la buona riuscita dell'intero intervento, indipendentemente dalla capacità finanziaria già autorizzata

- l'importo dell'opera ha subito un incremento di € 1500.00 prelevati dalle somme a disposizione dell'Amministrazione;

- le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

Per quanto detto sopra il Q.T.E. è così ridefinito:

a) Totale dei lavori al lordo del ribasso	€ 30299.23
Lavori soggetti a ribasso	€ 16795.70
Ribasso 12,5 %	€ 2099.46 -
	€ 14696.23
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.248,44
Costo Manodopera non soggetti a ribasso	€ 10.255.11
Totale lavori al netto del ribasso	€ 28.199.78

b) Somme a disposizione dell'Amm.ne
Così distinti:

- (Inc, Art. 13 l.r. 07/02) € 630.25
- IVA 10% € 2.819.97

€ 3.450.22

TOTALE COMPLESSIVO € 31.650.00

L'importo totale della perizia è di € 31.6500.00 da prelevare dai fondi di cui all'art.18 della L.R. n. 61/81 piano di spesa 2014, bilancio 2015, cap. 2504.3

VISTO

il D. Lgs. 163/2006 art. 132 (art. 25 L.109/1994), ed il Regolamento DPR 207//2010 art. 161, recepiti in Sicilia con L. R. 12/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) Prendere atto ed approvare il quadro tecnico economico complessivo finale relativo ai "Lavori di somma urgenza per il "Rifacimento dell'intonaco esterno del prospetto laterale del Palazzo Comunale a Ragusa Ibla." che risulta essere di complessivi € 31.6500.00 così distinti:

a) Totale dei lavori al lordo del ribasso	€ 30299.23
Lavori soggetti a ribasso	€ 16795.70
Ribasso 12,5 %	€ 2099.46 -
	€ 14696.23
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.248,44
Costo Manodopera non soggetti a ribasso	€ 10.255.11
Totale lavori al netto del ribasso	€ 28.199.78

b) Somme a disposizione dell'Amm.ne
Così distinti:

- (Inc, Art. 13 l.r. 07/02) € 630.25
- IVA 10% € 2.819.97

€ 3.450.22

TOTALE COMPLESSIVO € 31.650.00

- 2) Liquidare alla ditta Gurrieri Salvatore con sede a Ragusa in via Carrubba n. 37 a saldo di ogni spettanza, l'importo complessivo netto di € 28.199.78 oltre iva al 10%;
- 3) Finanziare i superiori importi con i fondi di cui all'art. 18 della L.R. 61/81 da prelevare dai fondi di cui all'art. 18 della L.R. n. 61/81 piano di spesa 2014, bilancio 2015, cap. 2504.3; *1384/15*
- 4) Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'impresa "Gurrieri Salvatore." con sede a Ragusa in via Carrubba n. 37, per le spettanze relative al credito risultante dallo stato finale;



Il Dirigente del Settore IV
(arch. Marcello Di Martino)

Da trasmettersi d'ufficio al:

- Settore 3°
- Settore 2°



Il Dirigente del Settore IV
(arch. Marcello Di Martino)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

11/11/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

16 NOV. 2015

IL MESSO COMUNALE
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
~~(Licita Giovanni)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di

pubblicazione e cioè dal 16 NOV. 2015 al 23 NOV. 2015

Ragusa 24 NOV. 2015

IL MESSO COMUNALE