

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett V - III
IV - Albo
il 15.12.2015
H Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott. Scarpulla / M. Minelli)



CITTA' DI RAGUSA SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e svincolo cauzione per i " Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici presenti all'interno della sala pluriuso " FALCONE BORSELLINO " di Ragusa Ibla. Impresa ELETTRIOBLEA DI DISTEFANO MAURIZIO E C. SAS
In data <u>14.12.2015</u>	
N. <u>2705</u>	
N. <u>543</u> SETTORE V	
In data <u>09-12-15</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Art 18 L.R. 61/81 Bil. 2014

Cap. 2504 Funz. 01 Serv. 08 Interv. 01 Imp. 5672/04

Liq. 345/14 -

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno **Duemilaquindici**, il giorno 1005 del mese di Dicembre, nell'ufficio del Settore V, su proposta del Tecnico **Funz. Tecn. Geom. Domenico Buonisi**, il Dirigente **Dott. Ing. Michele Scarpulla**, ha adottato la seguente Determinazione:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale N. 90/V del 14/03/2014 (annotata al Reg. Gen. il 23/05/2014 al N. 914) è stato approvato il progetto redatto dal Geom. Domenico BUONISI per i " *Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici presenti all'interno della sala pluriuso FALCONE BORSELLINO di Ragusa Ibla* " per un importo di 20.000,00 di cui:

- Importo per l'esecuzione delle lavorazioni(compreso importo Piani di Sicurezza) €. 15.928,21;
- Oneri di sicurezza €.477,85;
- Somme a disposizione della stazione appaltante €. 15.450,36;
- Per imprevisti ed arrotondamento €. 249,02;
- Spese tecniche €. 318,56;
- Iva 22% €. 3504,21;

Visto che i lavori sono stati affidati all'impresa ELETTROIBLEA DI DISTEFANO MAURIZIO E C. SAS con sede in Ragusa via degli oleandri n. 114/a giusta Determina di Aggiudicazione n.1198 del 01.07.2014 per l'importo di €.10.248,65 iva esclusa ;

Constatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale ;

Visto al riguardo lo Stato Finale dei Lavori del 03.11.2015;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione del 07.12.2015 ;

Preso atto i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal DURC prot. n. 665081 emesso dall'INPS in data 21.07.2015;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia del lavoro di che trattasi;

Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22.05.93;

Ritenuto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate dall'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'Impresa ELETTOIRBLEA DI DISTEFANO MAURIZIO E C. SAS con sede in Ragusa via degli oleandri n. 114/a la somma di €.61,02 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 12.061,02) e l'acconto già corrisposto (€. 12.000,00), oltre €. 13,42 per iva al 22%;

- 2) Prelevare la spesa complessiva di €. 74,44 di cui €. 13,42 per iva al 22%, con imputazione alla spesa : art. 18 L.R. 61/81

Bil. 2014

Cap.2504 Funz.01 Serv.08 Interv.01 Imp.5672/04
Liq. 345/14 -

- 3) Dare atto che il presente provvedimento è valido ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria rilasciata dalla Assicurazione "SOCIETA' REALE MUTUA Assicurazioni " Agenzia di Ragusa 883 a garanzia degli atti contrattuali ;
- 4) Dare atto che il procedimento di cui alla Determina Dirigenziale n.914 del 23.05.15 si è concluso con una economia di €. 4.967,00;
- 5))"Dare mandato agli uffici competenti, a termino del D.Lgs. n. 33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente>> sezione Provvedimenti e sottosezione-Provvedimenti dirigenziali- del sito istituzionale del Comune ;

allegati-parte integrante:

- 1) Certificato regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Domenico Buonisi



IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

Dott.Ing. Michèle Scarpulla

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: RAGIONERIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V



Dott.Ing. Michèle Scarpulla

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt.147-bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 14/12/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....15 DIC. 2015

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Taglianni Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....15 DIC. 2015...

al.....22 DIC. 2015

Ragusa.....23 DIC. 2015

IL MESSO COMUNALE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2705 del 14-12-2015

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE V

Decoro urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture – Programmazione

Opere Pubbliche

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici presenti all'interno della sala pluriuso " FALCONE BORSELLINO " di Ragusa Ibla.

Impresa: Elettroiblea di Distefano Maurizio e C. sas con sede in Ragusa via degli oleandri n. 114/a.

Scrittura privata: del 15/07/2014 n° 24/V/2014 di raccolta.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto: Il progetto è stato redatto dal geom. Domenico BUONISI in data 26/04/2014 e approvato con Determinazione Dirigenziale n° 90/V del 14/03/2014 annotata al Reg. Gen. il 23/05/2014 al n° 914, per l'importo complessivo di € 20.000,00 così ripartito:

a)	– Importo dei lavori comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza :	€	15.928,21
b)	– Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	477,85
c)	– Somme a disposizione della stazione appaltante	€	15.450,36
d)	- Imprevisti	€	249,02
e)	- Spese Tecniche	€	318,56
f)	- IVA	€	3.504,21
TOTALE		€	20.000,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Con Det. Dir. N. 914 del 23.05.2014 è stato finanziato il progetto di che

trattasi per l'importo complessivo di €. 20.000,00.

Assuntore dei lavori : Nella gara ufficiosa di cottimo fiduciario, rimase aggiudicataria l'impresa Elettroiblea di Distefano Maurizio e C. sas con sede legale in Ragusa via degli oleandri n.114/a, che offrì il ribasso d'asta del 36,76%. L'aggiudicazione definitiva è avvenuta in data 16/06/2014 con Determinazione Dirigenziale n° 205/V, annotata al Reg. Gen. il 01/07/2014 al n° 1198.

Scrittura Privata : La scrittura privata è stata stipulata in data 15/07/2014 n° 24/V/2014 di raccolta.

Importo contrattuale : L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 36,76% risulta complessivamente nette di € 10.248,65 .

Perizia di variante e suppletiva: E' stata redatta perizia di variante.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori:

Le funzioni RUP sono state svolte dal geom. Domenico Buonisi.

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal geom. Domenico Buonisi.

Consegna dei lavori : I lavori della scrittura privata furono consegnati con verbale redatto, in data 01/09/2014

Tempo stabilito per l'esecuzione : Per l'esecuzione dei lavori, erano stabiliti dall'art. 7 del foglio patti e condizioni, mesi 2 (due) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna (01/09/2014). Il termine utile doveva scadere quindi il 01/11/2014.

Sospensione e ripresa dei lavori : I lavori in data 15.10.2014 sono stati sospesi e ripresi in data 01.08.2015

Proroghe concesse : Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori : L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno
18/08/2015 e quindi in tempo utile.

Danni di forza maggiore : Durante l'esecuzione di lavori non si sono
verificati danni di forza maggiore.

Lavori in economia : per l'esecuzione non sono accorsi lavori in economia.

Anticipazione in denaro : Non sono occorse anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori : I lavori si sono svolti in conformità alle norme
contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei
Lavori.

Stato finale : Lo stato finale è stato redatto in data 03.11.2015 così distinto:

a) per lavori a misura al netto del ribasso d'asta

del 36,76% : € 12.061,02

b) dedotti i certificati di acconto già emessi:

1) – Certificato n° 1 in data 03/11/2014 : € 4.300,00

2) – Certificato n° 2 in data 20/01/2015 : € 5.500,00

3) – Certificato n° 3 in data 21/08/2015 : € 2.200,00

Sommano le deduzioni € 12.000,00 € 12.000,00

Secondo il detto stato finale resta il credito dell'impresa 61,02

(diconsi euro sessantuno/02).

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa

-Importo complessivo autorizzato € 20.000,00

-Importo complessivo utilizzato € 15.033,00

Resta un'economia di € 4.967,00

Riserve dell'impresa : L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo
stato finale senza avanzare riserve.

Infortuni in corso di lavoro : Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazione degli operai : L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n° PAT-8770390/66 presso l'INAIL sede di Ragusa a carattere continuativo.

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto Direttore dei Lavori il giorno 23/11/2015 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del sig. **DISTEFANO MAURIZIO** nella qualità titolare della ditta omonima;

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Per quanto non ispezionato perché non ispezionabile o di difficile ispezione è assicurata la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione, e in particolare l'impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi al di fuori di quelli considerati e precisati nel presente atto.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

Che i lavori sopra indicati eseguiti dall'impresa **DISTEFANO MAURIZIO** corrispondono a quelli previsti dalle perizie approvate salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione di Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni

contrattuali;

Che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

Che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;

Che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

Che l'ammontare dell'importo complessivo utilizzato € 15.033,00 è inferiore all'importo complessivo autorizzato € 20.000,00;

Che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;

Che l'esecuzione dei lavori sopra citati non sono stati prodotti danni di sorta alle proprietà private;

Che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;

Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;

Che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Elettroiblea di Distefano Maurizio e C. sas con sede in Ragusa via degli oleandri n. 114/a., in base alla scrittura privata i del 15/07/2014 n° 24/V/2014 di raccolta, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

-Ammontare del conto finale € 12.061,02

da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per

1) – Certificato n° 1 in data 03/11/2014 : € 4.300,00

2) – Certificato n° 2 in data 20/01/2015 : € 5.500,00

3) – Certificato n° 3 in data 21/08/2015 : € 2.200,00

€ 12.000,00 € 12.000,00

Resta il credito netto all'Impresa € 61,02

(diconsi euro sessantantuno/02).

del quale si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e le rettifiche revisionali.

Ragusa 07.12.2015

L'IMPRESA
ELETTRONBLEA sas
RAGUSA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Domenico BUONISI



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Domenico BUONISI