

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett IV
III - AR
il 17 DIC. 2015
Il Resp. del servizio
L'Isuntore Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Minniti)

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IV

Pianificazione Urbanistica e Centri Storici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale

in data: 16 DIC. 2015

N. 2745

N 207 Settore IV

DATA: 11/12/2015

OGGETTO: L.R. 61/81 – “Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento per la manutenzione stradale e salvaguardia pubblica incolumità del Centro Storico”

Approvazione atti contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI ART 18 L.R. 61/81

BIL 2015_ CAP 2504 DENOM imp 1384/11 - lig 589/14 imp 1104/12 lig 590/14
imp 1099/12 - lig 591/14
FUNZ 1 SERV 8 INTERV 1

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno DuemilaQUINDICI, il giorno UNDICI del mese di DICEMBRE, nell'ufficio del Settore IV, il dirigente arch. Marcello Dimartino ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con determinazione n. 337 del 28.02.2014 è stato approvato il progetto per la realizzazione dei **“Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento per la manutenzione stradale e salvaguardia pubblica incolumità del Centro Storico”** dell'importo di € 250.000,00 finanziato con fondi della l.r. 61/81 art. 18 e redatto dai tecnici comunali geom. Selvaggio Giovanni e geom. Giurdanella Angelo;

Visto il contratto n. 30302 di Repertorio del 9.04.2015 registrato a ragusa il 17.04.2015 al n. 937 Serie IT con il quale Questa Amministrazione ha affidato all'impresa P.P.P. s.r.l. - via G. Falcone, 6 Maniace (CT), l'esecuzione dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 149.753,10 oltre iva, al netto del ribasso del 45,4241% sull'importo posto a base d'asta di € 199.855,25, di cui € 11.325,30 per oneri di sicurezza ed € 78.231,33 quale costo del personale non soggetti a ribasso d'asta.

Che a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal contratto sottoscritto l'impresa ha prestato in favore del Comune di Ragusa la cauzione definitiva di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto mediante polizza fideiussoria n. 682751 dell'importo di € 25.810,00 emessa in data 28/01/2015 dalla Compagnia Assicuratrice “Elba Assicurazioni s.p.a.” Agenzia di Catania;

Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 02.02.2015.

Vista la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L. in data 26/11/2015 dal quale si evince che i lavori eseguiti dall'impresa ammontano ad € 154.450,07 ed il credito all'impresa è pari ad € 5.599,20 oltre iva al 10% per un totale di € 6.159,12;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quali si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs. n. 163/2006

D E T E R M I N A

- 1) Approvare nelle risultanze finali la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei **“Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento per la manutenzione stradale e salvaguardia pubblica incolumità del Centro Storico”** dell'importo complessivo di € 250.000,00 da cui si rileva tra l'altro che l'importo complessivo dei lavori da liquidare all'impresa appaltatrice P.P.P. s.r.l. - via G. Falcone, 6 Maniace (CT), ammonta ad € 154.450,07 da cui detratti gli acconti corrisposti pari ad € 148.850,87 resta un credito all'impresa di € 5.599,20 oltre i.v.a. al 10%
- 2) Liquidare a favore dell'impresa P.P.P. s.r.l. - via G. Falcone, 6 Maniace (CT), la somma complessiva di € 6.159,12 di cui per lavori € 5.599,20 ed € 559,92 per IVA al 10%, finanziata con la det. dir. n. 337 del 28.02.2014 al cap. 2504 “Interventi art. 18 l.r. 61/81” imp. 1374/11 liq. 589/14, imp. 1104/12 liq. 590/14 ed imp. 1099/12 liq. 591/14;
- 3) Svincolare la polizza fideiussoria n. 682751 dell'importo di € 25.810,00 emessa in data 28/01/2015 dalla Compagnia Assicuratrice “Elba Assicurazioni s.p.a.” Agenzia di Catania a garanzia del contratto di appalto;
- 4) Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;

Ragusa lì

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Marcello Di Martino




Parte integrante: Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione
D.U.R.C

Da trasmettersi d'ufficio, all'Ufficio Ragioneria
Ragusa lì

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Marcello Di Martino



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 15/12/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 17 DIC. 2015

IL MESSO COMUNALE

Luigi Gioia

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 DIC. 2015 al 24 DIC. 2015

Ragusa 28 DIC. 2015

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2745 del 16 DIC. 2015

CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE IV

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CENTRI STORICI

Prot. n. 100744

Ragusa li 26-11-2015

OGGETTO: : "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRADALE E LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ NEL CENTRO STORICO"

IMPRESA: P. P.P. S.R.L. - VIA G. FALCONE, 6 MANIACE (CT)

CONTRATTO: N. 30302 DI REP. DEL 09.04.2015 REGISTRATO A RAGUSA IL 17.04.2015 AL N. 937 SERIE 1A T

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL
D.L.GS. N. 163/2006
- ART. 200 CONTO FINALE DEI LAVORI
- ART. 237 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
D.L.GS. 12 APRILE 2006, N. 163
- ART. 141 COLLAUDO DEI LAVORI PUBBLICI

PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto riguardante i lavori di "Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento per la manutenzione stradale e la salvaguardia della pubblica incolumità nel centro storico" è stato redatto dai tecnici geom. Giovanni Selvaggio e geom. Angelo Giudanella, per un importo complessivo di € 250.000,00 così ripartito:

LAVORI COMPLESSIVI	-----€	199.855,25	-----€199.855,25
LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO	€	<u>85.556,63</u>	
LAVORI A BASE D'ASTA	-----€	110.298,62	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	-----€	50.144,75	-----€ 50.144,75
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	-----€		<u>250.000,00</u>

Il progetto è stato approvato con la delibera di D. D. n. 337 del 28.02.2014 con la quale è stata impegnata la spesa complessiva di € 250.000,00 nel Piano di Spesa 2011, Cap.2504 imp.1334/10 della L.R. 61/81 e 31/90, approvato dalla G.M n° 19 del 22/07/10 .

1. ASSUNTORE DEI LAVORI

I "Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento per la manutenzione stradale e la salvaguardia della pubblica incolumità nel centro storico" , sono stati appaltati all'Impresa P. P.P. s.r.l. - via G. Falcone, 6 Maniace (CT), che in sede di pubblico incanto ha offerto un ribasso del 45,4241% sull'importo posto a base d'asta di € 199.855,25 comprensivo della somma di € 89.556,63 non soggetta a ribasso per tener conto degli oneri per la sicurezza e della manodopera.

3. CONTRATTO

Il rapporto tra le parti è stato regolato con n. 30302 di Repertorio dello 09.04.2015 registrato a Ragusa IL 17.04.2015 AL N. 937 SERIE 1^T L'importo contrattuale netto è di € 149.753,10.

4. DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi dell'art. 4 del Contratto l'Impresa esecutrice dei lavori ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 682751 dell'importo di euro 25.810,00 rilasciata il 28.01.2015 dalla compagnia assicuratrice "Elba Assicurazioni S.p.A."

5. VARIANTE IN CORSO D'OPERA

In data 23/06/2015, durante il corso dei lavori, si e' ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, con un aumento dell'importo contrattuale inferiore al 5%, redatta dalla D.L. a causa di circostanze sopravvenute ed imprevedibili, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità. A seguito di tale variante il nuovo importo contrattuale netto è di € 154.450,07 con un maggior importo di € 4.696,97 (3,14%) rispetto all'importo contrattuale originario che era di € 149.753,10. L'impresa a sottoscritto atto aggiuntivo per tale importo. La maggiore somma è stata prelevata delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati diretti dai geom. Giovanni Selvaggio e geom. Angelo Giudanella.

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori è avvenuta il 02.02.2015.



6. TEMPO UTILE CONTRATTUALE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti, vedi art. 4 del C.S.A., giorni 180 (Centottanta) consecutivi dalla data del verbale di consegna per cui l'ultimazione era prevista per il 01.08.2015.

6.1 SOSPENSIONE LAVORI:

I lavori furono sospesi in data 30.06.2015 a seguito di comunicazione da parte del dirigente ufficio Appalti in merito ad una informazione antimafia interdittiva.

7. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione è avvenuta il 01.07.2015, entro i termini contrattuali, a seguito di recesso del contratto da parte del dirigente ufficio appalti della Stazione Appaltante comunicata al RUP ed all'impresa con nota prot. 55055 del 01/07/2015.

8. ANDAMENTO DEI LAVORI

I Lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e l'Impresa ha sempre ottemperato alle disposizioni dei Direttori dei Lavori geom. Angelo Giudanella e geom. Giovanni Selvaggio.

9. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante il corso dei lavori non ebbero a verificarsi danni alle opere a causa di forza maggiore.

10. CERTIFICATI DI ACCONTO PER I LAVORI

Sono stati emessi un certificato di pagamento in acconto, al netto delle ritenute di legge, per complessivi € 156.798,15 come in appresso specificato:

- certificato n. 1 del 15.04.2015 relativo al 1° SAL di -----€ 118.733,95
- certificato n. 2 del 29.09.2014 relativo al 2° SAL di -----€ 30.116,92

11. TRATTENUTE DI LEGGE

L'Impresa non ha fatto alcuna richiesta per lo svincolo delle ritenute di legge e pertanto non sono stati emessi i relativi certificati.

12. STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori il 06.11.2015 dal quale risulta un importo complessivo netto dei lavori € 154.450,07. Tenuto conto degli oneri non soggetto a ribasso (€ 89.556,63) e degli acconti già corrisposti (€ 148.850,87) risulta un credito complessivo netto dell'Impresa pari a € 5.599,20 oltre IVA al 10 %. Lo Stato Finale dei Lavori è stato sottoscritto dall'Impresa P. P. P. s.r.l., senza riserva alcuna e presenta la seguente composizione:

- Importo lordo dei lavori complessivamente eseguiti -----	€	208.461,58		
Lavori al netto del ribasso dell' 45,4241 % su € 118.904,95	€	64.893,44		
-LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO	€	<u>89.556,63</u>		
- Importo netto dei lavori complessivamente eseguiti -----	€	154.450,07	€	154.450,07
certificato n. 1 del 11.09.2014 relativo al 1° SAL di-----	€	118.733,95		
certificato n. 2 del 29.09.2014 relativo al 2° SAL di-----	€	<u>30.116,92</u>		
- Importo netto già corrisposto all'Impresa -----	€	148.850,87	€	<u>148.850,87</u>
credito <u>netto</u> totale ancora da corrispondere all'Impresa-----	€		€	<u>5.599,20</u>
IVA sui lavori 10 % su € 5.599,20-----	€		€	<u>559,92</u>
TOTALE DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA-----				€ 6.159,12

13. DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI

I lavori realizzati sostanzialmente consistono nel ripristino di muri di contenimento stradali, manutenzione manto stradale, interventi di messa in sicurezza edifici abbandonati, rifacimento pavimentazione di marciapiedi in basole, ripristino muri a secco.

14. ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

15. RISERVE DELL'IMPRESA

L' Impresa ha firmato lo stato finale e tutti gli atti contabili senza alcuna riserva.

16. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'Impresa P. P.P. s.r.l. - via G. Falcone, 6 Maniace (CT) ha dichiarato i lavori di che trattasi:

- all'INAIL di Catania con posizione n. 90489494;
- all'INPS di Catania con matricola n. 2108264681;
- alla Cassa Edile di Catania con C.I. n. 10322

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva:

In data 10/11/2015 è stato acquisito telematicamente il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa Appaltatrice il quale **RISULTA REGOLARE.**

17. INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO

Dall'esame del carteggio risulta che durante il corso dei lavori non sono avvenuti infortuni.

18. CONTRIBUTI ASSICURATIVI

Gli acconti corrisposti all'Impresa sono avvenuti previa verifica da parte del Direttore dei Lavori dei versamenti assistenziali e previdenziali effettuati dall'Impresa P. P.P. s.r.l. durante il periodo in cui si sono svolti i lavori. Tale verifica è risultata positiva e quindi si può prescindere dalle dichiarazioni liberatorie della Cassa Edile, dell'INAIL e dell'INPS della sede di Catania.

19. AVVISI AD OPPONENDUM

Per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non sono state occupate proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati arrecati danni diretti o indiretti alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli AVVISI AD OPPONENDUM.

20. CESSIONI DI CREDITI O ATTI IMPEDITIVI

Nessun atto ostativo è pervenuto a carico dell'Impresa e quindi si presume che la Stessa non abbia ceduto a chicchessia i propri crediti.

21. APERTURA CAVE DI PRESTITO

Per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito.

22. REVISIONE TECNICO-CONTABILE

E' stata accertata dal sottoscritto D. L. la regolarità della contabilità mediante il riscontro tecnico contabile che ha confermato l'importo dello stato finale in € 154.450,07 (lavori al netto).

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso quanto sopra riportato nella "RELAZIONE SUL CONTO FINALE" e considerato che: i lavori di ***"LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRADALE E LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ NEL CENTRO STORICO"***

- sono stati eseguiti secondo le previsioni contrattuali;
- l'impresa esecutrice dei lavori P. P.P. s.r.l. con sede in via G. Falcone, 6 Maniace (CT), ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni impartite all'atto esecutivo dai sottoscritti Direttori dei Lavori geom. Angelo Giurdanella e geom. Giovanni Selvaggio;
- i prezzi applicati alle singole categorie di lavori corrispondono a quelli contrattuali e a quelli successivamente concordati nelle forme di legge;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- l'importo dei lavori eseguiti è sostanzialmente contenuto entro il limite delle somme autorizzate;
- i lavori sono stati compiuti entro i termini contrattuali;



- l'Impresa ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;
- per l'esecuzione dei lavori sopra citati non sono stati prodotti danni di sorta alle proprietà private;
- l'impresa non ha ceduto i propri crediti;
- non sono state aperte cave di prestito;
- in seguito ai riscontri contabili risulta confermato l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta dell' 45,4241 %, in € 154.450,07 e dello Stato Finale, tenuto conto degli acconti già corrisposti e degli oneri per la sicurezza, resta il credito netto dell'Impresa di € 5.599,20 così illustrato:

- Importo lordo dei lavori complessivamente eseguiti ----- € 208.461,58

Lavori al netto del ribasso dell' 45,4241 % su € 118.904,95 € 64.893,44

-LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO € 89.556,63

- Importo netto dei lavori complessivamente eseguiti -----€ 154.450,07 € 154.450,07

certificato n. 1 del 11.09.2014 relativo al 1° SAL di-----€ 118.733,95

certificato n. 2 del 29.09.2014 relativo al 2° SAL di-----€ 30.116,92

- Importo netto già corrisposto all'Impresa -----€ 148.850,87 € 148.850,87

credito netto totale ancora da corrispondere all'Impresa-----€ 5.599,20

IIVA sui lavori 10 % su € 2.620,61-----€ 559,92

TOTALE DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA-----€ 6.159,12

CERTIFICA

che i "Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento per la manutenzione stradale e la salvaguardia della pubblica incolumità nel centro storico" eseguiti dall'Impresa P. P.P. s.r.l. con sede in via G. Falcone, 6 Maniace (CT), in base al contratto n. 30302 di Rep. del 09.04.2015 registrato a Ragusa il 17.04.2015 al n. 937 Serie 1a T, sotto la Direzione dei Lavori dei geom. Angelo Giurdanella e geom. Giovanni Selvaggio sono regolarmente eseguiti come in effetti col presente atto si conferma la

REGOLARE ESECUZIONE

e il credito netto dell'impresa in € 5.599,20 oltre IVA al 10 %.

L'APPALTA P.P.P. s.r.l.
L'APPALTA P.P.P. s.r.l.
95030 - MANIACE (CT)
P.C.B. P.P.P. s.r.l. 02612230835

I DIRETTORI DEI LAVORI
(geom. G. Selvaggio e geom. A. Giurdanella)

N° IL RUP
(Ing. S. Leggio)



Durc On Line

Numero Protocollo,	INPS_1473606	Data richiesta	10/11/2015	Scadenza validità	09/03/2016
--------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	P.P.P. S.R.L.
Codice fiscale	02612230835
Sede legale	VIA GIOVANNI FALCONE 95034 CT

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.