


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmesso: ScH ✓
M. - ALBO
12.02.2016
Il Resp. del servizio
L'Incaricato Direttivo
(Don. ss. Giulio A. M. M.)



CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE V
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>12.02.2016</u> N. <u>220</u> N. 50 Settore V Data <u>04/02/2016</u>	OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e svincolo cauzione per i " lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza degli impianti comunali di pubblica illuminazione ". Impresa Sgarlata Giovanni
--	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Somma già impegnata con la Determinazione Dirigenziale n°1761 del 10/09/2015

Bil. 2015 - Cap. 1960.1 - Imp 1196/15 Depu 62/16
Missione 08 - Programma 01 - Titolo 1
Macroaggregato 03 - 3°Livello 02 - 4°Livello 09 - 5°Livello 000

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasedici, il giorno QUATTRO del mese di Febbraio nell'ufficio del settore V il Dirigente Ing. Michele SCARPULLA ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n°1789 del 15/09/2015 è stato approvato il progetto redatto dal Geom Marcello Licitra per i " lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza degli impianti comunali di pubblica illuminazione " per un importo di €. 32.300,00 di cui per lavori €. 26.000,00 compresi €. 780,00 per oneri di sicurezza e di €. 7.253,39 per manodopera non soggetti a base d'asta, ed infine €. 6.300,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Visto che i lavori sono stati affidati all'Impresa Sgarlata Giovanni con sede a Ragusa, giusta Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione n°2546 del 03/12/2015 per l'importo di €. 15.242,72 (comprensivi degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera) al netto del ribasso d'asta del 59,8737%, oltre i.v.a.

Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto al riguardo lo Stato Finale dei Lavori del 02/02/2016;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del 03/02/2016;

Preso atto che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line n°1506435 INAIL validità 04/03/2016 .

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

Visto l'art.47, comma 1, lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Ritenuto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa Sgarlata Giovanni la somma di € 91,91 quale differenza tra l'importo dei lavori (€15.241,91) e l'acconto già corrisposto (€ 15.150,00), oltre € 20,22 per IVA al 22% ;
2. Prelevare la spesa complessiva di € 112,13 di cui € 20,22 per IVA al 22% , con imputazione della spesa, al Bil. 2015 - Cap. 1960.1 - Imp 1196/15 *liqui 62/16*
Missione 08 - Programma 01 - Titolo 1
Macroaggregato 03 - 3°Livello 02 - 4°Livello 09 - 5°Livello 000
3. Dare atto che il presente provvedimento è valido ai fini dello svincolo della polizza fideiussoria rilasciata dalla Aviva Assicurazioni n.6367397 a garanzia degli atti contrattuali;

4. Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1761 del 10/09/2015 si è concluso con un economia di € 13.178,54.

parte integrante

- *Certificato Regolare Esecuzione;*
- *Copia Polizza fideiussoria;*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom.  Licitra)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(Dott. Ing. Michele SCARPULLA)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(Dott. Ing. Michele SCARPULLA)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 11/2/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 17 FEB. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 FEB. 2016 al 23 FEB. 2016

Ragusa 24 FEB. 2016

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 220 del 12-02-2016

REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Pubblica illuminazione.

LAVORI: Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza degli impianti comunali di pubblica illuminazione.

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali € 32.300,00

Cap. 1960.1 Impegno 769/2015 Esercizio Finanziario 2015,

Missione 08 - Programma 01 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Livello 3 02 -

Importo complessivo del progetto €. 32.300,00 di cui: €. 26.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 780,00 per oneri per la sicurezza ed €. 7.253,39 per il costo della manodopera ed infine per €. 6.300,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Marcello Licitra.

CIG= Z801605668

IMPRESA: Sgarlata Giovanni via Ortigia n. 2 Ragusa

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 237 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dal Geom. Marcello Licitra approvato con Determinazione Dirigenziale in data 15 Settembre 2015 con numero di prot. generale n°1789 per l'importo complessivo di €. 32.300,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza e di costo della manodopera):

€. 26.000,00

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

B1) i.v.a. al 22% € 5.720,00

B2) per incentivo per la progettazione € 530,00

B3) Irap 8,50% su incentivo € 50,00

Sommano € 6.300,00 € 6.300,00

Totale € 32.300,00

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Fiduciario in data 01/10/2015 (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa Sgarlata Giovanni con sede in Ragusa, via Ortigia n. 2 giusta Determinazione Dirigenziale prot. gen. N.2546 del 03 Dicembre 2015.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data 07/12/2015 con il n° 30/V/2015 di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore V;

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 59,8737 % e perciò in €. 15.242,72 (diconsi Euro Quindicimiladuecentoquarantadue/72) comprensivi di oneri per la sicurezza di costo della manodopera ma IVA al 22% esclusa.

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dal Geom. Marcello Licitra tecnico dell'U.T.C. settore V giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico n. 1761 del 10/09/2015.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Marcello Licitra , tecnico dell'U.T.C. settore V.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il 21 Ottobre 2015 e iniziati nella stessa data come da relativo verbale di consegna dei lavori .

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno 24 Dicembre 2015 come da certificato di ultimazione lavori.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. 65

Tempo Utile:

In base all'art. 24 del capitolato Speciale il tempo utile era di 244 giorni consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione n°2677236 e presso l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa con posizione n°6502515866;

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

□ Contratto principale:	€.	15.242,72
-------------------------	----	-----------

Certificati di Pagamento:

1) In data 07 Gennaio 2016	€.	<u>15.150,00</u>
Sommano gli acconti pagati	€.	15.150,00

Conto Finale:

Lo STATO FINALE DEI LAVORI in data 02/02/2015, firmato dall'impresa Sgarlata Giovanni senza riserve ammonta complessivamente a nette € 15.241,91
(diconsi Euro Quindicimiladuecentoquarantunoe/91)

Credito dell'imprenditore :

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	<u>15.150,00</u>
Credito a saldo:	€	91,91

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

□ Somme autorizzate per il progetto originario	€	32.300,00
□ Stato Finale dei lavori IVA compresa al 22%		
Tranne il saldo all'impresa	€.	18.483,00
□ Somme spese per competenze tecniche	€.	526,33
□ Saldo impresa IVA al 22% compresa	€.	<u>112,13</u>

Sommano €	19.121,46	€	<u>19.121,46</u>
-----------	-----------	---	------------------

Economia realizzata	€	13.178,54
---------------------	---	-----------

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

- ☐ Sostituzione di lampade, reattori, timer, negli impianti comunali di pubblica illuminazione incluso il centro storico;
- ☐ Rimozione di armature stradali pericolanti e pali di illuminazione pubblica corrosi;

Il sottoscritto *Geom. Marcello Licitra* direttore dei lavori in oggetto

CONSIDERATO

- ☐ Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 02/02/2016 si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale che si acclude a tergo.

- ☐ Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in Euro 15.241,91 da cui detratto n.1 acconto corrisposto all'impresa per l'importo complessivo di Euro 15.150,00 resta un credito residuo di €. 91,91 (*diconsi Euro Novantuno/91*) IVA esclusa.

- Ai sensi e per gli effetti dell'art.229 comma 3° del D.P.R. n.207/2010 come richiamato dall'art. 237 comma 4, il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 10 3 FEB 2016

L'IMPRESA

(*Sgarlata Giovanni*)

.....
[Signature]

Si Approva.



LA DIREZIONE LAVORI

(*Geom. Marcello Licitra*)

.....
[Signature]

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(*Geom. Marcello Licitra*)

.....
[Signature]

AVIVA

Aviva Italia S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.avivaitalia.it
Tel. +39 02 2775.1
Fax +39 02 2775.204

POLIZZA FIDEIUSSORIA

ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 109/94

**SCHEMA TIPO 1.2
SCHEDA TECNICA 1.2****GARANZIA FIDEIUSSORIA
PER LA CAUZIONE DEFINITIVA**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 123/04 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da Agenzia	Cod. Age.	Cod. Ramo
6367397	OCCHIPINTI ANGELA	5179	03

Contraente (Obbligato principale)	Codice Fiscale / P. IVA
SGARLATA GIOVANNI	

Sede	C.A.P.	Prov.
RAGUSA	97100	RG

Via / P.zza n. civico
V. ORTIGIA, 2

Stazione appaltante (Beneficiario)
COMUNE DI RAGUSA

Sede Stazione appaltante
C.SO ITALIA 72 97100 RAGUSA
RG

Descrizione opera
LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI P.I. CIG Z801605668.=

Luogo d'esecuzione
RAGUSA RAGUSA
RG

Costo complessivo previsto opera	Ribasso d'asta % aggiudicato	Somma garantita 100,00% costo opera
€	€ 13.410,60	€ 13.410,60

Data inizio garanzia fidejussoria	Data cessazione garanzia fidejussoria
v. art. 2 Schema Tipo 1.2	v. art. 2 Schema Tipo 1.2

La presente polizza, ai soli fini della determinazione del premio iniziale, si intende prestata per la durata di Anni ____ / giorni 360 / mesi ____
e da dal 21/10/2015 al 21/10/2016, fermo l'obbligo del Contraente di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di
maggiore durata, risultanti dall'apposito prospetto.

WinComunica 24.64

Allegati:	Sono operanti gli allegati
-----------	----------------------------

Premio	Imponibile	Accredito per sostituzione	Conguaglio	Imposta	Totale
Prima rata	132,44			16,56	149,00
	Imponibile			Imposta	Totale

A parziale modifica di quanto previsto nelle C.G.A. (art.2) la presente garanzia cessa automaticamente il 21/10/2016.

Rate successive

Fatto in quattro originali in	RAGUSA	giorno 21 mese 10 anno 2015
-------------------------------	--------	-----------------------------

Condizioni Generali di Assicurazione

Nel testo si designa con «Garante» l'impresa di Assicurazione che rilascia la garanzia fidejussoria, con «Contraente» il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fidejussoria; con «Beneficiario», il committente dei lavori.

A) Condizioni che regolano il rapporto tra il Garante e la Stazione appaltante (conformi allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 123/04)

Art. 1 - Oggetto della garanzia - Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del regolamento e cioè:

- le maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempimento e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Art. 2 - Durata della garanzia - L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 30 comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Art. 3 - Somma garantita - La somma garantita dalla presente fidejussione, così come previsto dall'art. 30, comma 2, della Legge, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari a:

- 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 20%;
- 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentati di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, comma 11-quater, della Legge, la somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma è ridotta del 50%.

Art. 4 - Escussione della garanzia - Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del successivo art. 7 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione - Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni - Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

Art. 7 - Premio - Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio dovuto per eventuali agguamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 8 - Foro competente - In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del Codice di Procedura Civile.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Aviva Italia S.p.A., prima della sottoscrizione della polizza, la nota informativa alla clientela redatta ai sensi dell'Art. 123 del Decreto Legislativo del 17.3.95 n. 175 e della circolare ISVAP in tema di informativa al Contraente.

IL CONTRAENTE



Angela CAVIVA ITALIA S.p.A.
AVIVA Italia Evidenza S.p.A.



Dichiaro di aver ricevuto oggi 2 giugno 2015 l'importo totale relativo alla prima rata del premio

L'AGENTE o IL DELEGATO ALL'INCASSO 



AVIVA

Aviva Italia S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.avivaitalia.it
Tel. +39 02 2775.1
Fax +39 02 2775.204

RAMO CAUZIONI			
ALLEGATO UNO di CONDIZIONI PARTICOLARI			
POLIZZA N.	RAMO	CODICE	AGENZIA/BROKER
6367397	03	5179	OCCHIPINTI ANGELA
SOSTITUISCE POLIZZA		RISCHIO COMUNE CON POLIZZA	

CONTRAENTE RAGIONE SOCIALE P.I. /C.F.

SGARLATA GIOVANNI

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
"CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE".
Garanzia dell'esecuzione del contratto (CAUZIONE DEFINITIVA)

Aviva
VIA A. S.
VIA A. S.
VIA A. S.
VIA A. S.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163, la sottoscritta Società Assicuratrice dichiara:

- che pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'art. 1944, del Codice Civile;
- di rinunciare alle eccezioni di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

Fermo ed invariato il resto.

Il presente allegato costituisce parte integrante della polizza, dalla quale sono regolate tutte le altre condizioni di assicurazione.

Allegato
dichiarazione

Fatto in quadruplo originale in

RAGUSA

il 21 10 2015

che
se
pre

Il Contraente

Angela Poveri

Aviva Italia S.p.A.

Angela Poveri
VIA A. S.
VIA A. S.

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005

