


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: ScH V-
III - APb
il 15-02-2016
Il Resp. del servizio
L'Isituzione Direttiva
(Dott.ssa Marianna Manti)



CITTA' DI RAGUSA
Settore V
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE IN DATA <u>15-02-2016</u> N. <u>233</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di pronto intervento per manutenzione stabili comunali del centro storico e abbattimento barriere architettoniche.
N. <u>57</u> SETT. <u>V</u> DATA. <u>09-02-16</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:

Già impegnata con D.D. n° 1865/14 del 08/10/2014

BIL. 2016 -- CAP. 2504 IMP. 1504/13 liq.619/14

MISSIONE 05 PROGRAMMA 01 TITOLO 2

MACROAGGREGATO 05, -3° livello 99 -4° livello 99 -5° livello 999

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilasedici, il giorno 10 del mese di Febbraio, nell'ufficio del settore V, su proposta del Funzionario Tecnico geom. Franco Civello, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

Con Det. Dir. n° 2119 del 07/11/2014 si approvava il progetto per i lavori di pronto intervento per manutenzione stabili, comunali del centro storico e abbattimento barriere architettoniche.

Con Det. Dir. N° 529 del 20/03/2015 si aggiudicavano i lavori alla ditta F.lli Belluardo Salvatore e Giorgio S.N.C. con il ribasso d'asta del 55,1159%.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 01/04/2015 e i lavori sono stati ultimati in tempo utile il giorno 18/01/2016. Il conto finale dei lavori è stato firmato, senza alcuna riserva, dall'impresa in data 29/01/2016 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di €.56.089,44, di detta somma sono stati corrisposti acconti per complessive €. 55.800,00 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di €. 289,44 oltre IVA.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L.;

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in data 01/02/2016.

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare il conto finale, il certificato di regolare esecuzione e la liquidazione finale per i lavori di pronto intervento per manutenzione stabili comunali del centro storico e abbattimento barriere architettoniche.
- 2) Prendere atto dell'avvenuta erogazione all'impresa F.lli Belluardo Salvatore e Giorgio degli stati di avanzamento per l'importo complessivo di €. 55.800,00 IVA esclusa.
- 3) Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'impresa F.lli Belluardo Salvatore e Giorgio per il saldo finale di €. 289,44 oltre IVA, per un totale di €.353,12.
- 4) Svincolare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa F.lli Belluardo Salvatore e Giorgio.
- 5) Finanziare la spesa di €.352,12 IVA compresa per il saldo finale già impegnata con Det. Dir. n° 1865 del 08/10/2014.
- 6) Prendere atto che tra l'importo complessivo autorizzato di €.100.000,00 e l'importo complessivo utilizzato di €.70.070,71 è stata realizzata un'economia di €.29.929,29.

- 7) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di spesa da €.100.000,00 a €.70.070,71.
- 8) Prendere atto che l'impegno finanziario di €.100.000,00 è stato assunto con det. dir. n° 1865 del 08/10/2014 con i fondi del L.R.61/81 cap.2504, imp.1504/13, liq.619/14, missione 05, programma 01, titolo 2, macroaggregato 05, 3° livello 99, 4° livello 99, 5° livello 999.

Cert. Regolare esecuzione, stato finale, fattura.


IL FUNZIONARIO TECNICO
geom. Franco Olivello

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,
ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt.147 – bis e 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art.17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

11/2/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

16 FEB. 2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 16 FEB. 2016 al 23 FEB. 2016

Ragusa

24 FEB. 2016

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 233 del 15.02.2016

SETTORE V

**Decoro urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture –
Programmazione Opere Pubbliche**

P.zza San Giovanni - Tel. 0932/676560

E-mail f.civello@comune.ragusa.it

OGGETTO: Lavori di pronto intervento per manutenzione stabili comunali del centro storico e abbattimento barriere architettoniche.

IMPRESA: F.Ili Belluardo S.N.C. Via Pirato Cava Maria 2 - Modica

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto fu redatto in data 20/10/2014 dal geom. Franco Civello, approvato con det. dir. n° 2119 del 07/11/2014 per l'importo complessivo di €. 100.000,00 così ripartito:

Importo complessivo per l'esecuzione delle lavorazioni di cui:		€	78.904,61
a) Lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta	€	40.681,49	
b) Oneri sicurezza	€	2.043,07	
c) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	36.180,05	
Somme a disposizione			
d) IVA	22%	€	17.359,01
e) Spese tecniche	€	1.499,19	
f) Spese verifikatore 30%	€	112,44	
g) Assicurazioni	€	700,00	
h) Oneri alla scarica	€	640,00	
i) Per imprevisti e arrotondamenti	€	784,75	
Totale somme a disposizione	€	21.095,39	€ 21.095,39
Totale complessivo			€ 100.000,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Con det. dir. n° 1865 del 08/10/2014 è stato finanziato il progetto di che trattasi per l'importo complessivo di €. 100.000,00.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del cottimo fiduciario in data 20/03/2015 rimase aggiudicataria l'Impresa F.Ili Belluardo di Belluardo Salvatore e Giorgio S.N.C. con sede a Modica in Via Pirato Cava Maria n° 2 per l'importo di €. 56.107,82 a seguito del ribasso del 55,1159% sull'importo a base d'asta di €. 78.904,61.

Perizia di variante e suppletiva:

Non è stata redatta perizia di variante.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Franco Civello.
I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal geom. Franco Civello.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati in via d'urgenza il giorno 01/04/2015 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto giorni centoventi naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 30/03/2016.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Non vi sono state sospensioni dei lavori.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 18/01/2016, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 18/01/2016 e pertanto in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Non vi furono ritardi nell'esecuzione dei lavori

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Non furono eseguiti nuovi lavori.

Lavori in economia:

Non sono occorsi lavori in economia al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto.

Anticipazione in denaro:

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Conto finale:

Il conto finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 29/01/2016 e riporta le seguenti annotazioni:

Importo dei lavori al netto		TOTALE	€ 56.089,44
	A		
	DETRARRE		
	1° S.A.L.	€	20.000,00
	2° S.A.L.	€	15.000,00
	3° S.A.L.	€	20.800,00
RESTA A CREDITO DELL'IMPRESA		€	289,44

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo complessivo autorizzato	€.	100.000,00
- Importo complessivo utilizzato		
Stato finale lavori IVA compresa.....	€.	68.429,12
Spese tecniche.....	€.	1.499,19
Spese verifikatore.....	€.	112,40
Bollettino MAV.....	€.	30,00
Totale complessivo.....	€.	70.070,71
Resta un'economia di.....	€.	29.929,29

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

La Cassa Edile con nota n°1953547 del 14/12/2015 ha trasmesso il DURC, dal quale si evince la regolarità contributiva sulla liquidazione finale e regolare esecuzione dell'impresa.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 01/02/2016 e oltre a sottoscritti Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa:

1) sig. Belluardo Salvatore - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

all'intervento per lavori di pronto intervento per manutenzione stabili comunali del centro storico e abbattimento barriere architettoniche.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare

L'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che l'ammontare dell'importo complessivo utilizzato € 70.070,71 è inferiore all'importo complessivo autorizzato € 100.000,00;
- f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- n) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica i lavori di manutenzione degli stabili di proprietà del Comune di Ragusa eseguiti dall'Impresa Belluardo Salvatore con sede a Modica in Via Pirato Cava Maria n° 2 per conto del Comune di Ragusa, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale

€ 56.089,44

- A dedurre: a) per n. 3 acconti già corrisposti
Restano

€. 55.800,00
€. 289,44

Nulla è dovuto all'Impresa F.lli Belluardo S.N.C. in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, fatte salve la superiore approvazione del presente atto. Il presente certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 229, comma 3, del d.P.R. 207/2010, come richiamato dall'art. 237, comma 4, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Decorsi i due anni, il presente certificato si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Ragusa, lì 01/02/2016

L'APPALTATORE

Belluardo F.lli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]



COMUNE DI RAGUSA

Stazione
Appaltante : COMUNE DI RAGUSA

Lavori di : PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI DEL CENTRO STORICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Impresa : F.LLI BELLUARDO DI BELLUARDO SALVATORE & GIORGIO S.N.C.

STATO FINALE DEI LAVORI

CONTRATTO in data 20 aprile 2015 n. 8/V/2015 di raccolta

Importo Progetto Originario	€	78.904,61
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 55,1159%	€	56.107,82
Importo ribasso d'asta	€	22.796,79
Oneri non soggetti a ribasso d'asta	€	37.543,07

	Tempi
	Data della consegna
	Data di inizio dei lavori
	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori
	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.
	Per cui la nuova scadenza del tempo utile
	Giorni impiegati in più
	Giorni impiegati in meno
Fondo a disposizione della Amministrazione	€

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
12.2.7		Tramezzi dello spessore totale compreso tra 8 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre doppie di carto m²	2,610	68,00	177,48
22.2.12.2		Controfodera eseguita con intelaiatura metallica in profilati di lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm e rivestimento con lastre di cartongesso, fissate alla struttura metallica con viti auto m²	9,450	45,30	428,09
36.4.2.3		Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo c kg	104,000	3,62	376,48
47.1.1		Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, etc.comprese le saldature e rel kg	365,000	3,47	1.266,55
57.1.3		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese o kg	365,000	2,59	945,35
67.2.16.2		Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici med 365,000	1,21	441,65	
711.1.1		Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, appl m²	1.302,513	5,48	7.137,77
818.1.3.2		Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2, spessore pareti 15 cm, escluso lo cad	2,000	145,30	290,60
921.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o m²	402,722	10,60	4.268,85
1021.1.17		Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre, succieli, telai, ecc. compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto m²	2,610	14,20	37,06
1121.8.2		Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarm A RIPIORTARE			15.369,88

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale	
		RIPORTO			15.369,88	
		m²	51,685	33,70	1.741,78	
12	AUTOCAR	Nolo a freddo di autocarro	h	106,500	37,50	3.993,75
13	COMPRESS	Nolo a freddo di compressore a scoppio	h	5,500	49,90	274,45
14	NP.I	Intervento di espurgo tubazione.	corpo	1,000	500,00	500,00
15	OP.COM	Operaio Comune	h	481,000	26,77	12.876,37
16	OP.QUAL	Operaio qualificato	h	736,000	29,71	21.866,56
17	21.1.18	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto	m²	360,200	4,26	1.534,45
18	21.1.19	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m²	360,200	4,69	1.689,34
19	21.5.20.5	Fornitura di tegole nuove date posto il cantiere di utilizzazione tegole tipo coppo siciliano	m²	21,200	37,60	797,12
20	AUTOGRU	Nolo a caldo di autogrù	h	6,000	74,23	445,38
21	9.1.9.1	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per	m²	20,510	19,00	389,69
22	15.1.1	Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto i	cad	1,000	215,50	215,50
23	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul c	m²	28,188	10,50	295,97
24	21.2.2	Compenso per la realizzazione di faccia vista sulle murature di pietrame compresa la scelta del pietrame idoneo, la sua lavorazione, nonché la rabboccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia	m²	18,063	96,40	1.741,27
25	21.9.1	Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di calce idraulica e scaglie di tavelle o mattoni, compreso il tiro				
		A RIPIANTARE			63.731,51	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			63.731,51
		mq*cm	140,940	22,00	3.100,68
26	21.9.7	Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato, su murature soggette a umidità di risalita per capillarità, con malta a base di calce idraulica con aggreganti			
		m²	10,125	96,60	978,08
27	MAT	acquisto a fattura di materiali per conto dell'amministrazione			
			2.644,960	1,00	2.644,96
		SOMMANO I LAVORI AL LORDO			€ 70.455,23
		Ragusa lì 29/01/2016			

Codice	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	percentuale manodopera	importo lordo manodopera	spese generali e utile impr. 25%	importo netto manodopera	importo soggetto a
2.2.7	Tramezzi dello spessore cm 8	m²	2,610	€ 68,00	€ 177,48	44,00%	€ 78,09	€ 19,52	€ 58,57	€ 118,91
2.2.12.2	Controfodera in cartongesso	m²	9,450	€ 45,30	€ 428,09	44,00%	€ 188,36	€ 47,09	€ 141,27	€ 286,82
6.4.2.3	Telaio e Chiusini in ghisa	kg	104,000	€ 3,62	€ 376,48	14,00%	€ 52,71	€ 13,18	€ 39,53	€ 336,95
7.1.1	Fornitura di opere in ferro	kg	120,000	€ 3,47	€ 416,40	33,00%	€ 137,41	€ 34,35	€ 103,06	€ 313,34
7.1.3	Posa in opera di opere in ferro	kg	120,000	€ 2,59	€ 310,80	74,00%	€ 229,99	€ 57,50	€ 172,49	€ 138,31
7.2.16.2	Zincatura di opere in ferro	m²	120,000	€ 1,21	€ 145,20	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 145,20
11.1.1	Tinteggiatura per interni	m²	1.064,387	€ 5,48	€ 5.832,84	39,00%	€ 2.274,81	€ 568,70	€ 1.706,11	€ 4.126,73
18.1.3.2	Formazione di pozzetto per marciapiedi	cad	2,000	€ 145,30	€ 290,60	46,00%	€ 133,68	€ 33,42	€ 100,26	€ 190,34
21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti	m²	99,520	€ 10,60	€ 1.054,91	77,00%	€ 812,28	€ 203,07	€ 609,21	€ 445,70
21.1.17	Rimozione di infissi interni od esterni	m²	2,610	€ 14,20	€ 37,06	77,00%	€ 28,54	€ 7,13	€ 21,40	€ 15,66
21.8.2	Verniciatura di infissi in legno con due	m²	51,685	€ 33,70	€ 1.741,78	60,00%	€ 1.045,07	€ 261,27	€ 783,80	€ 957,98
AUTOCAR	Nolo a freddo di autocarro	h	80,500	€ 37,50	€ 3.018,75	100,00%	€ 3.018,75	€ 754,69	€ 2.264,06	€ 754,69
COMPRESS	Nolo a freddo di compressore a scoppio	h	5,500	€ 49,90	€ 274,45	100,00%	€ 274,45	€ 68,61	€ 205,84	€ 68,61
NP.1	Nolo di espurgo tubazione.	corpo	1,000	€ 500,00	€ 500,00	100,00%	€ 500,00	€ 125,00	€ 375,00	€ 125,00
OP.COM	Operaio Comune	h	251,000	€ 26,77	€ 6.719,27	100,00%	€ 6.719,27	€ 1.679,82	€ 5.039,45	€ 1.679,82
OP.QUAL	Operaio qualificato	h	153,000	€ 29,71	€ 4.545,63	100,00%	€ 4.545,63	€ 1.136,41	€ 3.409,22	€ 1.136,41
11.1.1	Tinteggiatura per interni	m²	238,126	5,48	€ 1.304,93	39,00%	€ 508,92	€ 127,23	€ 381,69	€ 923,24
21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti	m²	303,202	10,60	€ 3.213,94	77,00%	€ 2.474,73	€ 618,68	€ 1.856,05	€ 1.357,89
21.1.18	Rimozione controsoffitto	m²	360,200	4,26	€ 1.534,45	77,00%	€ 1.181,53	€ 295,38	€ 886,15	€ 648,31
21.1.19	Rimozione orditura controsoffitto	m²	360,200	€ 4,69	€ 1.689,34	77,00%	€ 1.300,79	€ 325,20	€ 975,59	€ 713,75
21.5.20.5	Fornitura di tegole	m²	21,200	37,60	€ 797,12	2,00%	€ 15,94	€ 3,99	€ 11,96	€ 785,16
AUTOCAR	Nolo a freddo di autocarro	h	26,000	37,50	€ 975,00	100,00%	€ 975,00	€ 243,75	€ 731,25	€ 243,75
AUTOGRU	Nolo a caldo di autogrù	h	6,000	74,23	€ 445,38	100,00%	€ 445,38	€ 111,35	€ 334,04	€ 111,35
OP.COM	Operaio Comune	h	70,000	26,77	€ 1.873,90	100,00%	€ 1.873,90	€ 468,48	€ 1.405,43	€ 468,48
OP.QUAL	Operaio qualificato	h	233,000	29,71	€ 6.922,43	100,00%	€ 6.922,43	€ 1.730,61	€ 5.191,82	€ 1.730,61
7.1.1	Fornitura di opere in ferro	kg	245,000	€ 3,47	€ 850,15	33,00%	€ 280,55	€ 70,14	€ 210,41	€ 639,74
7.1.3	Posa in opera di opere in ferro	kg	245,000	€ 2,59	€ 634,55	74,00%	€ 469,57	€ 117,39	€ 352,18	€ 282,37
7.2.16.2	Zincatura di opere in ferro	m²	245,000	€ 1,21	€ 296,45	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 296,45
9.1.9.1	Tonachina	m²	20,510	19,00	€ 389,69	63,00%	€ 245,50	€ 61,38	€ 184,13	€ 205,56
15.1.1	Buttatoio	cad	1,000	€ 215,50	€ 215,50	32,00%	€ 68,96	€ 17,24	€ 51,72	€ 163,78
21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno	m²	28,188	10,50	€ 295,97	76,00%	€ 224,94	€ 56,24	€ 168,71	€ 127,27
21.2.2	Realizzazione di faccia vista sulle murature di	m²	18,063	96,40	€ 1.741,27	64,00%	€ 1.114,41	€ 278,60	€ 835,81	€ 905,46
21.9.1	Rincoccatura ed appiombatura di vecchie murature	mq*cm	140,940	22,00	€ 3.100,68	27,00%	€ 837,18	€ 209,30	€ 627,89	€ 2.472,79
21.9.7	Intonaco deumidificante	m²	10,125	96,60	€ 978,08	29,00%	€ 283,64	€ 70,91	€ 212,73	€ 765,34
MAT	Materiali a fattura	€	2.644,960	€ 1,00	€ 2.644,96	100,00%			€ 2.644,96	€ 0,00
OP.QUAL	Operaio qualificato	h	350,000	29,71	€ 10.398,50	100,00%	€ 10.398,50	€ 2.599,63	€ 7.798,88	€ 2.599,63
OP.COM	Operaio Comune	h	160,000	26,77	€ 4.283,20	100,00%	€ 4.283,20	€ 1.070,80	€ 3.212,40	€ 1.070,80

Ragusa li 29/01/2016

€ 70.455,23

lavori al lordo

€ 43.103,05

non soggetti a ribasso

€ 27.352,18

soggetti a ribasso

CALCOLO DELL'IMPORTO NETTO E DEI COMPENSI DOVUTI ALL'IMPRESA

importo lordo dei lavori	€ 70 455,23
a detrarre importo non soggetto a ribasso d'asta	€ 43 103,05
restano	€ 27 352,18
a detrarre importo sicurezza 4,707035%	€ 1 287,48
restano	€ 26 064,70
a detrarre ribasso d'asta 55,1159%	€ 14 365,80
restano	€ 11 698,91
a sommare importo non soggetto a ribasso d'asta	€ 43 103,05
a sommare importo sicurezza	€ 1 287,48
importo netto dei lavori	€ 56 089,44

a detrarre certificati di acconto corrisposti

Certificato di pagamento n. 1	€ 20 000,00	
Certificato di pagamento n. 2	€ 15 000,00	
Certificato di pagamento n. 3	€ 20 800,00	
sommano	€ 55 800,00	€ 55 800,00

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA

€ 289,44

Ragusa lì 29/01/2015

Il Direttore dei lavori


[Signature]

Il Responsabile del procedimento

[Signature]

L'impresa

[Signature]



L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C.

Il Responsabile del procedimento

[Signature]



Prot. 18112/2016 DEL 08-02-16

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. 183643**Da: ITMLTGNN49L07F258Z a: JWHTMJ
Formato: SDI11

Mittente: F.LLI BELLUARDO SNC
 Partita IVA: IT00813550886
 Codice fiscale: 00813550886
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA PIRATO CAVA MARIA 2 - 97015 - MODICA (RG) IT
 Recapiti:
 Telefono: 0932905326

Cessionario/committente: COMUNE DI RAGUSA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886
 Codice Fiscale: 00180270886
 Sede: C.SO ITALIA 72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

Terzo Intermediario soggetto emittente: GIOVANNI
 MALTESE
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00366200889
 Codice Fiscale: MLTGNN49L07F258Z

FATTURA NR. 4 DEL 08/02/2016

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il **08/02/2016**:
 Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

353,12 (EUR)
289,44 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	A saldo lavori di pronto intervento per manutenzioni stabili comunali del centro storico e abbattimento barriere architettoniche. C.I.G. 6037151E98	0,000000	289,44	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Contratto	8		20/04/2015	6037151E98
	1	8	20/04/2015	6037151E98

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	289,44	63,68	Scissione dei pagamenti	22% - GENERICO

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	289,44	08/02/2016	08/02/2016	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG	IT75S0503684482CC0191169472	05036	84482