



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Determinazione: SeH V-  
III - A 160  
08.03.2016  
Il Resp. del servizio  
L'Incaricato  
(Dott.ssa Fulvia Mitrilli)

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE V

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>07.03.2016</u>	Manutenzione strade, marciapiedi ed opere connesse con la viabilità.
N. <u>406</u>	Ditta: M.G.M. Costruzioni s.r.l.
N. 84 Settore V Data 01/03/2016	Presa d'atto stato finale e certificato di regolare esecuzione

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2012      CAP. 2508.6      IMP. 1081/12      Liqu 991,16

MISSIONE 01

PROGRAMMA 05

TITOLO 2

MACROAGGREGATO 02 3° livello 01      4° livello 09      5° livello 999

IL RAGIONIERE

---

*L'anno duemilasedici, il giorno uno (1) del mese di Marzo nell'ufficio del settore V su proposta del Funzionario Tecnico Geom. Franco Paparazzo, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:*

- Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 1738 del 01/10/2012 veniva approvato il progetto riguardante la "MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE CON LA VIABILITA'" per l'importo complessivo di € 125.000,00;
- Preso Atto che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati alla ditta M.G.M. Costruzioni s.r.l. con il r.a. del 32,9721%;
- Che i lavori sono stati consegnati il 26/02/2013 e sono stati regolarmente ultimati in data 24/01/2014;
- Preso Atto dello stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 20/02/2014;
- Preso Atto del certificato di regolare esecuzione firmato in data 24/03/2014;
- Visto l'art. 237 del regolamento 207/2010 emanato in attuazione del Decreto Lgs. 163/2006 riguardante la disciplina per il conferimento dell'incarico di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

## DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di "MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE CON LA VIABILITA'";
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

- per lavori e oneri discarica	€. 90.205,89
- per I.V.A.	€. 19.394,29
- per spese tecniche	€. 2.172,31
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 111.772,49
Economia di spesa	€. 13.227,51
- 3) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione alla ditta M.G.M. Costruzioni s.r.l. degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 89.770,00 oltre IVA;

- 4) **Liquidare e pagare** alla ditta M.G.M. Costruzioni s.r.l. la somma residua che ammonta complessivamente ad €. 435,89 oltre IVA di € 95,89 per un totale complessivo di €. 531,78;
- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 531,78 al BIL. 2012 CAP. 2508.6  
IMP. 1081/12 MISSIONE 01 <sup>liqu 99/16</sup> PROGRAMMA 05 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02  
3° livello 01 4° livello 09 5° livello 999
- 6) **Autorizzare** lo svincolo della cauzione prestata dalla ditta M.G.M. Costruzioni s.r.l.;
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 1738/2012 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 125.000,00 ad €. 111.772,49 con la realizzazione di una economia pari ad €. 13.227,51.
- 8) **Dare mandato** agli uffici competenti, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento al link "amministrazione trasparente", sezione "provvedimenti" e sottosezione "provvedimenti dirigenziali" del sito istituzionale del Comune.

Allegato: Certificato di regolare esecuzione.

~~Il Funzionario Tecnico~~  
~~Geom. Franco Paparazzo~~

**IL DIRIGENTE**  
(Ing. Michele Scarpulla)

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, AA.GG.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
(dott. Ing. Michele Scarpulla)

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

7/3/2016

**IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

09 MAR. 2016

**IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Salvo Francesco)**

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 09 MAR. 2016 al 16 MAR. 2016

Ragusa

17 MAR. 2016

**IL MESSO COMUNALE**

Parte integrante  
della determinazione  
N. 406 del 07.03.2016  
e dirigenziale

# CITTÀ DI RAGUSA

## SETTORE V

### Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

**Oggetto:** *Interventi di manutenzione su strade, marciapiedi ed opere connesse con la viabilità comunale;*

**Impresa:** *M.G.M. Costruzioni S.r.l., Via G. Falcone, n° 88 - 97100 - Ragusa;*

**Contratto:** *in data 25/02/2013, n° 8/V/2013 di repertorio.*

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE

### E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**RUP. :** Geom. Franco Paparazzo dipendente di questo Ente.

**PROGETTO:** il progetto redatto dal Geom. Danilo Poertelli è stato approvato con determinazione dirigenziale n° 310/VII del 14/09/2012 di questo Comune per l'importo complessivo di € 125.000,00 così ripartito:

**A) Lavori a base d'asta** €. 98.500,00

**A1) Oneri inerenti la sicurezza** €. 1.500,00

**A2) Somme a disposizione dell'amministrazione**

1. per I.V.A. 21 % €. 21.000,00

2. per spese tecniche €. 2.000,00

3. per verifica progetto €. 200,00

3. per imprevisti €. 1.800,00

**SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE** €. 25.000,00 €. 25.000,00

**SOMMA IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO** €. 125.000,00

**PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA:** durante il corso dei lavori è stata redatta perizia di variante e suppletiva per l'importo complessivo netto aggiuntivo di € 18.360,99.

**DESCRIZIONE LAVORI:** i lavori eseguiti di cui alla presente relazione riguardano la manutenzione di marciapiedi mediante il ripristino delle pavimentazioni e delle orlature in pietra calcarea e la manutenzione della pavimentazione delle sedi stradali in conglomerato bituminoso.

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** con verbale di aggiudicazione del 14/12/2012 rimase aggiudicataria dei lavori l'Impresa "M.G.M. Costruzioni S.r.l." di Ragusa (RG) che offrì il ribasso del 32,9721 %.

**CAUZIONE:** come risulta dal contratto d'appalto n° 8/V/2013 di raccolta, l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n° 56132528 rilasciata dalla Liguria Assicurazioni agenzia di Palermo (PA).

**CONTRATTO:** il contratto venne stipulato in data 25/02/2013 con n° 8/V/2013 di raccolta.

**IMPORTO CONTRATTUALE:** l'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 32,9721 % sulla somma di € 98.500,00 è risultato al netto €. 66.022,48 oltre €. 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

**ATTI SUPPLETIVI:** durante il corso dei lavori è stata redatta perizia di variante e suppletiva per l'importo complessivo netto aggiuntivo di €. 18.360,99.

**SOMME AUTORIZZATE:** in definitiva la somma complessiva netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:

a) *Contratto principale compresi oneri per la sicurezza* € 67.522,58

b) *Importo netto aggiuntivo perizia di variante* € 18.360,99

**TOTALE** € 85.883,57

**CONSEGNA DEI LAVORI:** i lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 26 febbraio 2013.

**TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** per l'esecuzione dei lavori era stabilito ai sensi dall'art. 17 del capitolato speciale d'appalto la durata di mesi 6 naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

**SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI:** non ci sono state sospensioni.

**PROROGHE CONCESSE:** durante il corso dei lavori è stata concessa una proroga di 150 giorni per cui la nuova scadenza contrattuale ricadeva per il 24 gennaio 2014.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta giorno 24 gennaio 2014 come accertato con verbale redatto in pari data e quindi in tempo utile.

**LAVORI IN ECONOMIA:** i lavori eseguiti in economia riguardano la manutenzione dei marciapiedi e della relativa pavimentazione ed orlature oltre alle riparazioni delle sedi stradali in conglomerato bituminoso.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

**VARIAZIONI APPORTATE:** non ci sono state variazioni apportate al progetto esecutivo.

**CERTIFICATO DI ACCONTO:** durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 3 certificati di pagamento in acconto per un importo complessivo €. 89.770,00.

**STATO FINALE:** lo stato finale è stato redatto in data \_\_\_\_\_ ed

importa complessivamente nette €. 90.205,89 diconsi euro

novantamila duecentocinque/89.

Da cui sono dedotte da: €. 90.205,89

Per certificati di acconto già emessi €. 89.770,00

Resta il credito netto dell'impresa €. 435,89

Diconsi euro *quattrocentotrentacinque/89*.

**RISERVE DELL'IMPRESA:** l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve alcune.

**INFORTUNI IN CORSO DI LAVORI:** durante il corso dei lavori non sono avvenuti infortuni.

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** l'impresa ha avuto regolarmente assicurati i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione continuativa n° 18695339 dal 22/02/2013.

**ASSICURAZIONI SOCIALI:** è stato richiesto da parte del R.U.P. il D.U.R.C. alla Cassa Edile di Ragusa (RG).

**AVVISI DA OPPONENDUM:** la pubblicazione degli avvisi da opponendum è stata omessa in quanto i lavori si sono svolti tutti su aree di proprietà del Comune.

**CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA:** per i lavori in questione l'impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei crediti.

**DIREZIONE DEI LAVORI:** i lavori sono stati diretti dal Geom. Franco Paparazzo nella qualità di tecnico incaricato dall'Amministrazione.

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Alla visita tenutasi il giorno ventiquattro del mese di gennaio dell'anno 2014



sono intervenuti i sigg. Mariangela Molè nella qualità di Amm.re Unico della Ditta appaltatrice dei lavori, Geom. Franco Paparazzo nella qualità di Direttore dei Lavori e R.U.P.. Con la scorta degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto. Vennero verificate molte misure delle opere eseguite, riscontrandole tutte uguali a quelli annotati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto Geom. Franco Paparazzo R.U.P. e Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modificazioni rientrati nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori è uguale a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di stabili;

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi.

Pertanto,

**SI CERTIFICA,**

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa M.G.M. Costruzioni S.r.l. con sede in Ragusa (RG), in base al contratto in data 25/02/2013, n° 8/V/2013 di raccolta, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale al netto €. 90.205,89

- a detrarre i certificati di pagamento in acconto €. 89.770,00

- Resta il credito liquido dell'Impresa in €. 435,89

diconsi euro *quattrocentotrentacinque/89 oltre I.V.A.*

Delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto e di avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Ragusa, li 24/03/2014

L'IMPRESA

(M.G.M. Costruzioni S.r.l.)

**MGM COSTRUZIONI S.r.l.**  
Sede Legale: Via G. Falcone n. 85 - 87100 RAGUSA  
Off.: Via Gen. Cadinho, 34 - 97049 VICTORIA  
Tel. e Fax 0932-988489  
P. IVA e C.F.: 01359240682

IL DIRETTORE DEI LAVORI E R.U.P.

(Geom. Franco Paparazzo)