

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *Sett V -*
III - ARB
09 MAR. 2016
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa *Monika Minniti*)



CITTA' DI RAGUSA
RAGIONERIA
- 7 MAR. 2016
ARRIVO

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 09 MAR. 2016 N. <i>420</i>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI ALLOGGI E.R.P. DEL COMUNE DI RAGUSA ANNO 2014.
N. 87 Settore V Data 01/03/2016	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2015 CAP. 2180 IMP. 1463/14 *49.105/16*

MISSIONE 01 PROGRAMMA 05 TITOLO 2

MACROAGGREGATO 02 3° livello 01 4° livello 09 5° livello 001

IL RAGIONIERE

Joseph Barone

L'anno duemilasedici, il giorno uno del mese di Marzo nell'ufficio del Settore V il Dirigente, l'Ing. Michele Scarpulla, su proposta del Geom. Vincenzo Baglieri ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 581 del 30/03/2015 è stato approvato il progetto di **"LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI ALLOGGI E.R.P. DEL COMUNE DI RAGUSA ANNO 2014"** dell'importo di € 31.000,00 di cui € 27.796,83 per lavori e € 3.203,17 a disposizione dell'Amministrazione;

- in data 17/07/2015 è stato stipulato il contratto di appalto n°19/V/2015 di raccolta con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **GUASTELLA PAOLO con sede in Ragusa - Via Sant'Anna, 382**, con il ribasso del 54,1213 % per l'importo netto di € 19.995,30;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto stato finale rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **GUASTELLA PAOLO** la somma di € 11.468,87, oltre € 1.146,89 per IVA;

RITENUTO DI:

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 00837580885 rilasciata in data 16/07/2015 dalla Assicurazione "UNIPOL SAI SPA", Agenzia di Ragusa per un importo di € 17.595,00;
- autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 11.468,87 più € 1.146,89 per IVA alla ditta **GUASTELLA PAOLO con sede in Ragusa - Via Santa'Anna,382**;
- dare atto che è stata realizzata un'economia di € 7.989,24;

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere alla ditta **GUASTELLA PAOLO con sede in Ragusa - Via Sant'Anna, 382** la somma di € 11.468,87 più € 1.146,89 per IVA;
- 2) svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 00837580885 rilasciata in data 16/07/2015 dalla Assicurazione "UNIPOL SAI SPA", Agenzia di Ragusa per un importo di € 17.595,00;
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 11.468,87 più € 1.146,89 per IVA alla ditta **GUASTELLA PAOLO con sede in Ragusa - Via Sant'Anna, 382**
- 4) Dare atto che è stata realizzata un'economia di € 7.989,24;
- 5) Dare Atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del Servizio Web nell'apposito sito "Amministrazione trasparente" sottosezione "Opere Pubbliche" art.38 del D.Lgs n.33/2013;

Ragusa lì //


IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, Fattura.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILITA'

Ai sensi degli artt.147-bis e 153, comma 5, del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile attestante e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 7/3/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 10 MAR. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Nicola Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 10 MAR. 2016 al 17 MAR. 2016

Ragusa 18 MAR. 2016

IL MESSO COMUNALE

**COMUNE DI RAGUSA
SETTORE V**

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 420 del 09 MAR. 2016

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture e programmazione opere pubbliche

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria negli alloggi E.R.P. del Comune di Ragusa – Anno 2014.

IMPRESA: GUASTELLA PAOLO - Via Sant'Annà,382 – 97100 Ragusa.

CONTRATTO: di cottimo in data 17/07/2015 raccolta n.19/V/2015

**RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**
(art.141 della Legge 12 aprile 2006, n.163)

Il progetto venne redatto in data 02/04/2015 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 742 del 20/04/2015.

L'importo complessivo è di € 31.000,00 così distinto :

lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza		€ 27.796,83
somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 14.488,81	
oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso (2,00%)	€ 694,92	
costi netti del personale	€ 12.613,10	
somme a disposizione dell'amministrazione		
a) per IVA sui lavori 10%	€ 2.779,68	
b) incentivo ex art. 18 L.109/94	€ 555,94	
c) verifica progetto	€ 41,70	
d) costo IRAP dell'incentivazione	€ 41,83	
e) assicurazione tecnici progettisti	€ 500,00	
f) per imprevisti e arrotondamento	€ 2.063,70	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.203,17	€ 3.203,17
importo totale progetto euro		€ 31.000,00

CONTRATTO

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 17/07/2015 raccolta n.19/V/2015.

Dall'atto risulta che l'impresa GUASTELLA PAOLO con sede in RAGUSA - via Sant'Anna.382 assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 27.796,83 con il ribasso del 54,1213% e quindi per un importo netto di € 19.995,30.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n.00837580885 rilasciata in data 16/07/2015 dalla Assicurazione "UNIPOL SAI S.P.A." Agenzia di Ragusa per un importo complessivo di € 17.595,00.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 31.000,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 21/09/2015 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

PERIZIA DI VARIANTE

Nel corso dei lavori non è resa necessaria la redazione di una perizia di variante.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in giorni 365 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

Poiché la consegna avvenne il **21/09/2015** il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il **20/09/2016**.

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario nessun atto aggiuntivo:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata necessaria la sospensione dei lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 02/02/2016, quindi entro termini previsti.

1) 1° certificato emesso in data 09/11/2015 di euro 9.450,00;

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 20.918,87
- acconti corrisposti euro 9.450,00

totale credito all'impresa	euro 11.468,87
-----------------------------------	-----------------------

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

La somma complessiva autorizzata, al netto del ribasso d'asta, per esecuzione dei lavori è la seguente:

Importo dei lavori assunto con Determinazione Dirigenziale n.742/2015 pari a € 31.000,00

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 0877458541/01 con decorrenza continuativa

E' stato richiesto il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

I lavori eseguiti sono:

sostituzione delle travi principali, nuovo tavolato continuo, impermeabilizzazione e copertura con tegole esistenti nella casa assegnata alla sig.ra Triglia;
piccoli vari lavori di manutenzione.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

Il progetto è stato redatto dal Geom. Vincenzo Baglieri – Settore V del Comune di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dal Geom. Vincenzo Baglieri – Settore V del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 207/2010 e si

Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro 11.468,87 + iva che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa GUASTELLA PAOLO


Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010.

Ragusa li 26 febbraio 2016

L'Impresa
Sig. Guastella Paolo



Il direttore dei lavori
(Geom. Vincenzo Baglieri)



Visto il Superiore Certificato,

Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

SI CONFERMA

l'importo liquidato.

Ragusa,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Vincenzo Baglieri)



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1**Trasmissione nr. 09TX7**

Da: IT06044690961 a: 4W7N8L

Formato: SDI11

E-mail: fatturapa@ewitness.eu

Mittente: Paolo Guastella

Partita IVA: IT00837580885

Codice fiscale:

Regime fiscale: Ordinario

Sede: via Sant'Anna n. 382 - 97100 - Ragusa (RG) IT

Recapiti:

Telefono: 0932642434

Cessionario/committente: Manutenzione opere edili
(attrezzature scolastiche, sportive e di interesse c...

Codice Fiscale: 00180270886

Sede: P.zza San Giovanni - 97100 - Ragusa (RG) IT

FATTURA NR. 000003-2016-PA DEL 26/02/2016

Importo totale documento:

12.615,76 (EUR)

Importo da pagare :

11.468,87 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA
1	SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI ALLOGGI E.R.P. DEL COMUNE DI RAGUSA - ANNO 2014 - CIG Z1813FDD6A	1.00	11468,870000	11.468,87	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	19/V/2015	17/07/2015	Z1813FDD6A

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	11.468,87	1.146,89	Scissione dei pagamenti	Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN
Bonifico	11.468,87	Banca Carige Italia spa	

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1594151	Data richiesta	09/11/2015	Scadenza validità	08/03/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GUASTELLA PAOLO
Codice fiscale	
Sede legale	VIA SANT'ANNA, 382 97100 RAGUSA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.