

**CITTÀ DI RAGUSA****SETTORE V****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale In data <u>16.03.2016</u>	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE CON LA VIABILITA' NEL CENTRO STORICO DI RAGUSA.
N. <u>496</u>	Ditta: TECNO SUD di Conti Carmelo
N. <u>106</u> Settore V	Presa d'atto stato finale e certificato di regolare esecuzione
Data <u>08-03-16</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**BIL. 2016****CAP. 2504****IMP. 1098/2012****Liq. 703/2013****MISSIONE 05****PROGRAMMA 05****TITOLO 2****MACROAGGREGATO 05****3° livello 99****4° livello 99****5° livello 999****IL RAGIONIERE**

L'anno duemilasedici, il giorno 07/03 del mese di Marzo
nell'ufficio del settore V su proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Franco
Paparazzo, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente
determinazione:

- Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 2257 del 31/12/2013 veniva approvato il progetto riguardante gli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE CON LA VIABILITA' NEL CENTRO STORICO DI RAGUSA" per l'importo complessivo di € 100.000,00;
- Preso Atto che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati alla ditta TECNO SUD di Conti Carmelo" con il r.a. del 37,1146%;
- Che i lavori sono stati consegnati il 23/07/2014 e sono stati regolarmente ultimati in data 18/01/2015;
- Preso Atto dello stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 04/03/2015;
- Preso Atto del certificato di regolare esecuzione firmato in data 02/02/2016;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE CON LA VIABILITA' NEL CENTRO STORICO DI RAGUSA";
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

- per lavori	€. 64.655,39
- per I.V.A.	€. 14.832,70
- per spese tecniche + IRAP	€. 1.725,35
- per forniture	€. 2.725,06
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 83.938,50
Economia di spesa	€. 16.061,50
- 3) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione alla ditta "TECNO SUD" di Conti Carmelo degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 67.100,00;
- 4) **Liquidare e pagare** alla ditta "TECNO SUD" di Conti Carmelo la somma residua che ammonta complessivamente ad €. 280,45 oltre IVA di € 61,70 per un totale complessivo

di €. 342,15;

- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 342,15 al BIL. 2016 CAP. 2504
IMP. 1098/2012 MISSIONE 05 PROGRAMMA 01 TITOLO 2
MACROAGGREGATO 05 3° livello 99 4° livello 99 5° livello 999
- 6) **Autorizzare** lo svincolo della cauzione prestata alla ditta "TECNO SUD" di Conti Carmelo;
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 2257/2013 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 100.000,00 ad €. 83.938,50 con la realizzazione di una economia pari ad €. 16.061,50.
- 8) **Dare mandato** agli uffici competenti, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento al link "amministrazione trasparente", sezione "provvedimenti" e sottosezione "provvedimenti dirigenziali" del sito istituzionale del Comune.

Allegato: Certificato di regolare esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Franco Paparazzo

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, AA.GG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 15/3/2016

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 17 MAR. 2016

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 MAR. 2016 al 24 MAR. 2016

Ragusa 25 MAR. 2016

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 496 del 16-03-2016

SETTORE V° Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 – Tel. – Fax 0932 676562 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE CON LA VIABILITA' NEL CENTRO STORICO DI RAGUSA

DITTA: Tecno Sud di Conti Carmelo

CONTRATTO: in data 21/07/2014 n. 28/5 di rep.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n°2257 del 31/12/2013 prevedeva una spesa complessiva di €. 100.000,00 di cui €. 80.000,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 21/07/2014 n. 28/5/2014 di raccolta . Dal contratto risulta che all'impresa TECNO SUD di Conti Carmelo è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo al netto del r.a. del 37,1146 di €. 62.262,93 comprensione del costo della mano d'opera degli oneri di sicurezza.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di alcuna perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Non si è reso necessario la redazione di alcun atto di sottomissione

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 23/07/2014 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Non si è reso necessario procedere ad alcuna sospensione dei lavori..

PROROGHE

Non si è reso necessario concedere alcuna proroga.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in g. 180 (giorni centottanta) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 23/07/2014, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 18/01/2015.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 18/01/2015 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 04/03/2015, comporta complessivamente un importo netto dei lavori e di oneri di scarica per complessive €. 67.380,45 dal quale verranno dedotti n° 2 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 67.100,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 100.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 64.655,39	
- per forniture	€. 2.725,06	
- per I.V.A.	€. 14.832,70	
- per spese tecniche + IRAP	€. 1.725,35	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 83.938,50	€. 83.938,50
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 16.061,50

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e oneri scarica €. 67.380,45
- acconti corrisposti €. 67.100,00

Restano €. 280,45

=====

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi manutentivi e di ripristino delle sedi stradali e opere connesse.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Danilo Portelli nella qualità di progettista, direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Tecno Sud di Conti Carmelo sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive €. 67.381,45 da cui detratti n° 2 certificati d'acconto per complessive €. 67.100,00, resta il residuo di €. 280,45 oltre IVA di €. 61,70 per un totale complessivo di €. 342,15, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Tecno Sud di Conti Carmelo come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 02/02/2016

L'Impresa

Impresa Tecno Sud del Geom. Conti G.
C.da Bongiovanni Brucoli SR,
Tel. / Fax: 0931.981879
P.IVA: 00099140899

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Danilo Portelli)

**CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE**

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Franco Paparazzo)

