




Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramessa: Sp. H. V-
III - ALBO
il 15.04.2016
Il Resp. del servizio
L'istruttore Direttivo
(Dott. ssa Lorenza Minniti)



CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 15.04.2016 N. 690	OGGETTO: Manutenzione strade, marciapiedi ed opere connesse. Ditta: Gurrieri Salvatore
N. 145 Settore V Data: 01-04-16	Preso d'atto stato finale e certificato di regolare Esecuzione

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2013 CAP. 1944.1 IMP. 1447/13 *liqui 178/16*
MISSIONE 8 PROGRAMMA 1 TITOLO 1
MACROAGGREGATO : 3 3° livello: 2 4° livello: 99 5° livello: 999

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilasedici, il giorno uno (1) del mese di Aprile nell'ufficio del settore V su proposta del Funzionario Tecnico Geom. Franco Paparazzo, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

- Premesso che con determinazione Dirigenziale n. 2148 del 31/12/2013 veniva approvato il progetto riguardante la "Manutenzione strade, marciapiedi ed opere connesse" dell'importo complessivo di €. 50.000,00;
- Preso Atto che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Gurrieri Salvatore con il r.a. del 39,999%;
- Che i lavori sono stati consegnati il 16/06/2014 e sono stati regolarmente ultimati in data 10/11/2014;
- Preso Atto dello stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 30/12/2014;
- Preso Atto del certificato di regolare esecuzione firmato in data 30/03/2016;
- Visto l'art. 237 del regolamento 207/2010 emanato in attuazione del Decreto Lgs. 163/2006 riguardante la disciplina per il conferimento dell'incarico di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) Prendere atto dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Manutenzione strade, marciapiedi ed opere connesse";
- 2) Prendere atto della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

SOMMA AUTORIZZATA		€. 50.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 36.452,43	
- per I.V.A. 22%	€. 8.019,53	
- per spese tecniche	€. 798,00	
- per IRAP	€. 41,64	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 45.311,60	€. 45.311,60
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 4.688,40

- 3) Prendere atto dell'avvenuta erogazione ditta Gurrieri Salvatore degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 36.200,00;

- 4) Liquidare e pagare alla ditta Gurrieri Salvatore la somma residua che ammonta ad €. 252,43 oltre IVA di €. 55,53 e quindi per un totale di €. 307,96;
- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 307,96 al BIL. 2013 CAP. 1944.1
IMP. 1447/13 *liquida* MISSIONE 8 PROGRAMMA 1 TITOLO 1
MACROAGGREGATO 3 3° livello 2 4° livello 99 5° livello 999
- 6) **Autorizzare** lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa Gurrieri Salvatore;
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 2148/2013 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 50.000,00 ad €. 45.311,60 con la realizzazione di una economia pari ad €. 4.688,40.
- 8) **Dare mandato** agli uffici competenti, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento al link "amministrazione trasparente", sezione "provvedimenti" e sottosezione "provvedimenti dirigenziali" del sito istituzionale del Comune.

Allegato: Certificato di regolare esecuzione.

~~Il Funzionario Tecnico~~
~~Geom. Franco Paparazzo~~

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, AA.GG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

14/4/2016

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

18 APR. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 APR. 2016 al 26 APR. 2016

Ragusa

27 APR. 2016

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 690 del 15-04-2016

SETTORE V° Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676562 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

OGGETTO: Manutenzione strade, marciapiedi ed opere connesse

DITTA: Gurrieri Salvatore

CONTRATTO: in data 02/07/2014 n. 9 di rep.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n° 2148 del 31/12/2013 prevedeva una spesa complessiva di €. 50.000,00 di cui €. 39.900,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 02/07/2014 n. 9 di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa.

Dal contratto risulta che all'impresa Gurrieri Salvatore, è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 17.192,91 al netto del ribasso d'asta offerto del 39,999% oltre ad €. 22791,09 quale costo del lavoro non soggetto a r.a. ed €. 600,00 quale onere di sicurezza.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di alcuna perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Non è stato redatto alcun atto di sottomissione

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 16/06/2014 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Durante il corso dei lavori non si è reso necessario sospendere i lavori.

PROROGHE

E' stata concessa n. 1 proroga alla ultimazione dei lavori per complessivi giorni 45.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 3 (tre) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 16/06/2016 i lavori avrebbero dovuto compiersi, tenuto conto anche della proroga concessa, entro il 28/11/2014.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 10/11/2014 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 09/01/2015 ,comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 36.452,43 dal quale verranno dedotti n° 2 certificati di acconto,corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 36.200,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 50.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 36.452,43	
- per IVA 22%	€. 8.019,53	
- per spese tecniche	€. 798,00	
- per IRAP	€. 41,64	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE		€. 45.311,60
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 4.688,40

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture €. 36.452,43
- acconti corrisposti €. 36.200,00

Restano €. 252,43
=====

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi manutentivi e di ripristino delle sedi stradali e opere connesse.

Tutto ciò premesso il sottoscritto *Geom. Danilo Portelli* nella qualità di ,direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Gurrieri Salvatore sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive €. 36.452,43 da cui detratti n° 2 certificati d'acconto per complessive €. 36.200,00 resta il residuo di €. 252,43 oltre IVA di €. 55,53 per un totale complessivo di €. 307,96, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Gurrieri Salvatore come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, **30 MAR. 2016**

L'Impresa

(Gurrieri Salvatore)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Dalnido Portelli)



CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Franco Pappalardo)

