

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Serv. V

Rep. Albo  
n. 14.04.2016

Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Amministrativo  
(M. Scarpulla)

*M. Scarpulla*



**CITTÀ DI RAGUSA**

**SETTORE V**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale In data <b>19 APR. 2016</b>	<b>OGGETTO:</b> Interventi di manutenzione ordinaria sulle sedi viarie per l'anno 2015.
N. <b>736</b>	Ditta: Aprile Salvatore
N. <b>158</b> Settore V	Preso d'atto stato finale e certificato di regolare Esecuzione
Data: <b>12-04-2016</b>	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**

**BIL. 2015**                      **CAP. 1944.1**                      **IMP. 504/15** *Liqui 185/16*

**MISSIONE 8**                      **PROGRAMMA 1**                      **TITOLO 1**

**MACROAGGREGATO : 3**      **3° livello: 2**      **4° livello: 99**      **5° livello: 999**

**IL RAGIONIERE**

*Scarpulla*

*L'anno duemilasedici, il giorno dodici (12) del mese di Aprile nell'ufficio del settore V su proposta del Funzionario Tecnico Geom. Franco Paparazzo, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:*

- Premesso che con determinazione Dirigenziale n. 2148 del 31/12/2013 veniva approvato il progetto riguardante gli "Interventi di manutenzione ordinaria sulle sedi viarie per l'anno 2015" dell'importo complessivo di €. 50.000,00;
- Preso Atto che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Aprile Salvatore con il r.a. del 42,423%;
- Che i lavori sono stati consegnati il 20/04/2015 e sono stati regolarmente ultimati in data 18/11/2015;
- Preso Atto dello stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 07/01/2016;
- Preso Atto del certificato di regolare esecuzione firmato in data 22/03/2016;
- Visto l'art. 237 del regolamento 207/2010 emanato in attuazione del Decreto Lgs. 163/2006 riguardante la disciplina per il conferimento dell'incarico di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

### DETERMINA

- 1) Prendere atto dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Interventi di manutenzione ordinaria sulle sedi viarie per l'anno 2015";
- 2) Prendere atto della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

<b>SOMMA AUTORIZZATA</b>		<b>€. 50.000,00</b>
Somma spesa		
- per lavori e forniture	€. 35.497,34	
- per I.V.A. 22%	€. 7.809,41	
- per spese tecniche	€. 798,00	
- per IRAP	€. 41,64	
<b>SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE</b>	<b>€. 44.146,39</b>	<b>€. 44.146,39</b>
<b>ECONOMIA FINALE DI SPESA</b>		<b>€. 5.853,61</b>

- 3) Prendere atto dell'avvenuta erogazione ditta Aprile Salvatore degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 35.300,00;

- 4) Liquidare e pagare alla ditta Aprile Salvatore la somma residua che ammonta ad €. 197,34 oltre IVA di €. 43,41 e quindi per un totale di €. 240,75;
- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 240,75 al BIL. 2015 CAP. 1944.1  
IMP. 504/15 *Exp 135/14* MISSIONE: 8 PROGRAMMA: 1 TITOLO: 1  
MACROAGGREGATO: 3 3° livello: 2 4° livello: 99 5° livello: 999
- 6) **Autorizzare** lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa Aprile Salvatore;
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 463/2015 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 50.000,00 ad €. 44.146,39 con la realizzazione di una economia pari ad €. 5.853,61.
- 8) **Dare mandato** agli uffici competenti, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento al link "amministrazione trasparente", sezione "provvedimenti" e sottosezione "provvedimenti dirigenziali" del sito istituzionale del Comune.

Allegato: Certificato di regolare esecuzione.

~~Il Funzionario Tecnico~~  
~~Geom. Franco Paparazzo~~



**IL DIRIGENTE**  
(Ing. Michele Scarpulla)

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, AA.GG.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
(dott. Ing. Michele Scarpulla)



**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

18/4/2016

**IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

20 APR. 2016

**IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Licita Giovanni)**

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 20 APR. 2016 al 27 APR. 2016

Ragusa

28 APR 2016

**IL MESSO COMUNALE**



# CITTA' DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 736 del 29/04/2016

**SETTORE V°** Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

**2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione**

C.so Italia, 72 – Tel. – Fax 0932 676562 - E-mail: [viabilita@comune.ragusa.it](mailto:viabilita@comune.ragusa.it)

**OGGETTO:** Interventi di manutenzione ordinaria sulle sedi viarie per l'anno 2015

**DITTA:** Aprile Salvatore

**CONTRATTO:** in data 20/04/2015 n. 07 di rep.

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

### Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n° 463 del 11/03/2015 prevedeva una spesa complessiva di €. 50.000,00 di cui €. 39.900,00 per lavori a base d'asta.

### Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 20/04/2015 n. 07 di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa.

Dal contratto risulta che all'impresa Aprile Salvatore, è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 27.721,50 al netto del ribasso d'asta offerto del 42.423% oltre ad €. 11.480,00 quale costo del lavoro non soggetto a r.a. ed €. 598,50 quale onere di sicurezza.

### Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di alcuna perizia di variante.

### Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Non è stato redatto alcun atto di sottomissione

### Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 20/04/2015 così come da verbale.

### Sospensione dei Lavori

Durante il corso dei lavori non si è reso necessario sospendere i lavori.

### PROROGHE

E' stata concessa n. 1 proroga alla ultimazione dei lavori per complessivi giorni 155.

### Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 2 (due) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

### Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 18/11/2015 i lavori avrebbero dovuto compiersi, tenuto conto anche della proroga concessa, entro il 20/11/2015.

### Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 18/11/2015 e quindi entro i termini contrattuali.

### Conto Finale

Redatto in data 07/01/2016 ,comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 27.003,10 dal quale verranno dedotti n° 2 certificati di acconto,corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 36.200,00.

### Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

### Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 50.000,00
Somma spesa		
- per lavori e forniture	€. 35.497,34	
- per IVA 22%	€. 7.809,41	
- per spese tecniche	€. 798,00	
- per IRAP	€. 41,64	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE		€. 44.146,39
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 5.853,61

### Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

### Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

### Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture                   €. 35.497,34  
- acconti corrisposti               €. 35.300,00

Restano   €.     197,34  
=====

### Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi manutentivi e di ripristino delle sedi stradali e opere connesse.

Tutto ciò premesso il sottoscritto *Geom. Danilo Portelli* nella qualità di ,direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

### CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Aprile Salvatore sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive €. 35.497,34 da cui detratti n° 2 certificati d'acconto per complessive €. 35.300,00,00 resta il residuo di €. 197,34 oltre IVA di €. 43,41 per un totale complessivo di €. 240,75, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Aprile Salvatore come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 22/03/2016

**L'IMPRESA EDILE**  
**APRILE SALVATORE & C s.n.c.**  
Via Orto 1, 47100 Ragusa  
P.IVA 00896760881

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(geom. Danilo Portelli)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA  
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
(geom. Danilo Portelli)

