


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Transmissa: Settore V
III - APBO
18.05.2016
M Resp. del servizio
L'istruttore Direttivo
(Dott. su incarico)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE generale 894 Data 18.05.2016	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione, Liquidazione finale dei lavori e Svincolo cauzione per i "Lavori di manutenzione strade, marciapiedi ed opere connesse nel Centro Storico di Ragusa". Impresa S.L. Infrastrutture SRL - 97015 Modica (RG)
N. 177 SETTORE Data 11.05.2016	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

(Somma già impegnata con la Determinazione Dirigenziale n°2285 del 01/12/2014)
(Piano di Spesa anno 2013 D.C.C. n. 63 del 16/12/2013)

Bil. 2016 - Cap. 2504.0 "Art.18 L.R. 61/81"
- Imp.1506/2013 - Liquidaz. 809/2014
Missione 05 **Programma 01** **Titolo 2**
Macroaggregato 05 **3° livello 99** **4° livello 99** **5° livello 999**

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilasedici, il giorno UNDICI (11) del mese di Maggio nell'ufficio del settore V, il Dirigente del Settore Dott. Ing. Michele SCARPULLA, su proposta del Funzionario Capo Servizio Geom. Franco PAPARAZZO, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n°2285 del 01/12/2014 è stato approvato il progetto redatto dal Geom. Franco PAPARAZZO per i **"Lavori di manutenzione strade, marciapiedi ed opere connesse nel Centro Storico di Ragusa"** per un importo di €. 100.000,00 di cui per lavori €. 80.000,00 compresi €. 1.200,00 per oneri di sicurezza e di €. 23.000,00 per manodopera non soggetti a base d'asta ed infine €. 20.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- i lavori sono stati affidati all'Impresa S.L. Infrastrutture SRL con sede a 97015 Modica (RG) giusta Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione n°1204 del 17/06/2015 per l'importo di €. 52.111,89 (comprensivi degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera) al netto del ribasso d'asta dello 49,9787%.
- In data 01/10/2015 è stata stipulata la Scrittura Privata n.25/V relativa ai lavori da eseguirsi per un importo complessivo di €. 52.111,89 comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera.
- In data 12/10/2015 sono stati consegnati i lavori che dovevano essere ultimati in data 11/02/2015.
- che la D.L. ha redatto una perizia di assestamento contabile, ed approvata dal RUP in data 12/01/2016; con la quale si è avuto un aumento dell'importo dei lavori (all'interno del 5% dell'importo contrattuale) di €. 2.888,11.
- che i lavori sono stati ultimati in data 10/02/2015, e quindi in tempo utile.
- che in data 06/04/2016 è stato redatto lo Stato Finale che è stato firmato, senza riserve, dall'Impresa appaltatrice per l'importo netto di €. 54.983,83.

Considerato che:

- dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni contrattuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato on line dall'INAIL prot. 3302305 in data 04/04/2016 e valido fino al 02/08/2016.
- sono stati emessi n. 3 stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di €. 54.983,83, mentre all'impresa sono stati corrisposti acconti per €. 54.708,91 per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all'impresa, a saldo, è pari a €. 274,92 oltre I.V.A. al 22%.
- il Quadro Economico finale dei lavori è risultato il seguente:

Lavori al netto del r.a. contrattuale del 49,9787 %		€. 54.983,83
Somme a disposizione		
Per I.V.A. 22%	€. 12.096,44	
Per spese tecniche + IRAP	€. 1.687,88	
Onere scarica IVA inclusa	€. 2.949,96	
SOMMANO	€. 16.734,28	€. 16.734,28
Economia di Progetto		€. 28.281,89
	TOTALE	€. 100.000,00

Ritenuto di:

- Approvare gli atti contabilità finale ed il certificato di Collaudo Amministrativo;
- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria n. 2013/03/2166603, emessa dalla Società Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Ragusa;
- Liquidare e pagare all'Impresa S.L. Infrastrutture SRL con sede a 97015 Modica (RG), Via Toscano n.18 la somma di €. 274,92 + IVA al 22% complessivamente in €. 335,403;

Visti gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

DETERMINA

1. Prendere atto degli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "manutenzione strade, marciapiedi ed opere connesse nel Centro Storico di Ragusa". Importo complessivo €. 100.000,00, con il seguente quadro economico definitivo.

Lavori al netto del r.a. contrattuale del 49,9787 %		€. 54.983,83
Somme a disposizione		
Per I.V.A. 22%	€. 12.096,44	
Per spese tecniche + IRAP	€. 1.687,88	
Onere scarica IVA inclusa	€. 2.949,96	
SOMMANO	€. 16.734,28	€. 16.734,28
Economia di Progetto		€. 28.281,89
	TOTALE	€. 100.000,00

2. Dare atto che il presente provvedimento è valido ai fini dello svincolo della polizza fideiussoria rilasciata dalla REALE MUTUA Assicurazioni (Agenzia di Ragusa) Polizza n.2013/03/166603 a garanzia degli atti contrattuali;
3. Liquidare e pagare alla ditta S.L. Infrastrutture SRL con sede a 97015 Modica (RG), Via Toscano n.18 la somma di €. 274,92 + IVA al 22% complessivamente in €. 335,403 quale liquidazione a saldo;
4. Prelevare la spesa complessiva di €. 335,403 di cui €. 60,483 per IVA al 22% dagli impegni assunti con il Provvedimento Dirigenziale n. 2285/2014.
5. Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n.2285 del 01/12/2014 si è concluso con un economia di €. 28.281,89.
6. Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione - Provvedimenti Dirigenziali - del sito istituzionale di questo Ente;

Allegati parte integrante

- Certificato Regolare Esecuzione;

IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO

(Geom. Franco PAFARAZZO)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

(Dott. Ing. Michele SCARPU'LLA)

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria



IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

(Dott. Ing. Michele SCARPU'LLA)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

17.05.2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....19.MAG.2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....19.MAG.2016 al.....26.MAG.2016

Ragusa.....27.MAG.2016

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 894 del 18-05-2016

REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Viabilità, manutenzione stradale.

LAVORI: Lavori di manutenzione strade, marciapiedi ed opere connesse nel Centro storico di Ragusa.

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali "art.18 L.R. n.61/81 Cap. 2504 Impegno 1506/2013, Liquidazione n. 809/2014 Esercizio Finanziario 2014.

Importo complessivo del progetto pari a €. 100.000,00 di cui: €. 80.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 1.200,00 per oneri per la sicurezza ed €. 23.000,00 per il costo della manodopera ed infine per €. 20.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Danilo PORTELLI.

CIG = 622012625B – CUP = F29D15000200004

IMPRESA: S.L. Infrastrutture SRL con sede a 97015 Modica (RG) Via Toscano n.18

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 141 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163)

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dal Geom. Franco PAPARAZZO approvato con Determinazione Dirigenziale in data **01 Dicembre 2014** con numero di prot. generale n°2285 per l'importo complessivo di **€. 100.0500,00** così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza e di costo della manodopera):

Sommano €. 80.000,00;

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) per Lavori Imprevisti

€. 800,00;

2) per spese tecniche

€. 1.600,00;

3) per Imposta sul Valore Aggiunto 22 %

€. 17.600,00;

Sommano €. 20.000,00;

Totale €. 100.000,00;

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Fiduciario in data **09/06/2015** (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa **S.L. INFRASTRUTTURE S.R.L.** con sede legale in 97015 Modica (RG) – Via Toscano n.18 giusta Determinazione Dirigenziale prot. gen. **N. 1204 del 17 Giugno 2015.**

Contratto principale:

La Scrittura Privata relativa ai lavori venne stipulata in data **01/10/2015** con il n°25/V di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore V;

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **49,9787 %** e perciò in **€. 52.111,89** (diconsi Euro Cinquantaduemilacentoundici/89) comprensivi di oneri per la sicurezza di costo della manodopera ma IVA al 22% esclusa.

Perizia di variante e assestamento contabile:

Oltre al progetto fu presentata una perizia di assestamento contabile per la necessità di realizzare dei lavori straordinari non previsti ma ritenuti urgenti dalla D.L.; detta perizia rientrò come impegno di spesa all'interno del 5%;

QUADRO ECONOMICO ASSESTATO

Lavori al netto del r.a. contrattuale del 49,9787 %		€.	54.983,83	
Somme a disposizione				
Per I.V.A. 22%	€.	12.096,44		
Per spese tecniche + IRAP	€.	1.687,88		
Onere scarica IVA inclusa	€.	2.949,96		
SOMMANO	€.	16,734,28	€.	16.734,28
Economia di Progetto		€.	28.281,89	
	TOTALE	€.	100.000,00	

Approvazione della perizia di assestamento:

La Perizia fu approvata dal Responsabile del Procedimento giusta relazione del **12 Gennaio 2016**.

Contratto Aggiuntivo:

Per i lavori suppletivi non è stato stipulato alcun atto aggiuntivo.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

<input type="checkbox"/> Da Contratto principale:	€.	52.111,89
<input type="checkbox"/> Ampliamento del contratto all'interno del 5%:	€.	<u>2.888,11</u>
Sommano	€.	55.000,00

R.U.P. e Direttore dei Lavori:

Il Responsabile del Procedimento è stato il Geom. Danilo PORTELLI, mentre La Direzione Lavori è stata affidata al Geom. Salvatore CHESSARI tecnici dell'U.T.C. settore V giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico **n.1516** del **28/07/2015**.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Salvatore CHESSARI, tecnico dell'U.T.C. settore V. I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dagli stessi tecnici dipendenti comunali.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il **12 Ottobre 2015** e iniziati nella stessa data come da relativo verbale di consegna firmato senza riserva da parte dell'Impresa.

Tempo Utile:

In base all'art. **6** del capitolato Speciale il tempo utile era di **120 giorni** consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto l' **11 Febbraio 2016**.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **10 Febbraio 2016** come da relativo certificato di ultimazione lavori.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. **119**.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Verbali Nuovi prezzi:

Durante l'esecuzione dei lavori ed in concomitanza con la perizia di assestamento contabile è stato necessario concordare n. quattro (04) nuovi prezzi giusto verbale redatto in data **01 Dicembre 2015**.

Lavori in economia.

Per l'esecuzione di alcuni modesti lavori non suscettibili di pratica valutazione, in corso di esecuzione lavori si sono rese necessarie alcune prestazioni di mano d'opera e di materiali da parte dell'Impresa, al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto. Dette lavorazioni sono state inserite negli atti contabili.

Anticipazioni in denaro.

Non è stato necessario ricorrere ad anticipazione da parte dell'Impresa.

Andamento dei lavori.

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alla perizia di assestamento e agli ordini e disposizioni della Direzione dei lavori.

Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopra citata.

Ordini e disposizioni:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

Stato finale.

lo **STATO FINALE DEI LAVORI** è stato redatto in data **06/04/2016**, e firmato dall'impresa **S.L. Infrastrutture SRL** senza riserve, ammonta complessivamente a nette €. 54.983,83 (*diconsi Euro Cinquantaquattromilanovecentoottantatre/83*)

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	54.708,91
--	----	-----------

Credito a saldo:	€.	274,92
------------------	----	--------

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto originario	€.	100.000,00
<input type="checkbox"/> Stato Finale dei lavori IVA compresa al 22% Tranne il saldo all'impresa	€.	67.080,27
<input type="checkbox"/> Liquidazione fatt. n°01 del 10/02/2016 dell'imp. SL Infrastrutture SRL per Conferimento in discarica di Materiale proveniente dalla scarificazione stradale	€.	2.949,96
<input type="checkbox"/> Competenze Tecniche	€.	1.687,88
Economia realizzata	€.	28.281,89

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'**I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione n°18669085 e presso l'**Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione n°01451810889; presso la **C.E. della provincia di Ragusa** con posizione n°6368.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Certificati di Pagamento:

1) In data 05 Novembre 2015	€.	28.900,00
2) In data 23 Dicembre 2015	€.	20.900,00
3) In data 04 Aprile 2016	€.	4.908,91
Sommano gli acconti pagati	€.	54.708,91

Cessione Crediti da parte dell'Impresa:

L'impresa non ha ceduto i crediti derivanti dal suddetto lavoro.

Riserve dell'Impresa.

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

Premesso.

L'anno duemilasedici (2016) il giorno 01 (uno) del mese di Aprile in Ragusa.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori *Geom. Salvatore CHESSARI*, in titolo,

Visti gli artt. 219, 221 e 222 del Regolamento dei Lavori Pubblici 05 ottobre 2010 n. 207;

Visto l'art. 17 del Contratto di Appalto redatto in forma di scrittura privata;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 06/04/2016 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 54.983,83 al netto del ribasso d'asta;

previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. *Sig. LEONE Giuseppe*, legale rappresentante dell'Impresa S.L. Infrastrutture SRL;

2. *Geom. Salvatore CHESSARI* nelle qualità di Direttore dei Lavori;

3. *Geom. Danilo PORTELLI* nelle qualità di Responsabile del Procedimento;

si è proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:

- Manutenzione stradale comprendente anche marciapiedi e opere connesse di gran parte della rete viaria del Centro Storico di Ragusa Ibla e di Ragusa Superiore nella misura percentuale prevista per la zona A e per la zona B/1;

Risultati della visita di collaudo.

Con la scorta del progetto, della perizia di assestamento contabile e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore Dei Lavori, con gli altri intervenuti alla visita, hanno effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare. Contabilizzazione ad in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti.

Dal confronto delle singole categorie di lavori previste in progetto e nella perizia con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori, segnalate al Responsabile dei Procedimento.

Penale per il ritardo.

Da come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del Procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni.

Da Quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nei capitolato speciale d'appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa corrispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;

- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere,
- e) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di €. 54.983,83 è pari alle somme autorizzate;
- g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- i) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in affetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile la risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- l) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- m) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- n) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso degli stessi;
- o) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori certifica che i **"Lavori di manutenzione strade, marciapiedi ed opere connesse nel Centro storico di Ragusa"** eseguiti dall'Impresa S.L. Infrastrutture S.r.l. con sede legale in 97015 Modica (RG) Via Toscana n.18, in base al contratto d'appalto sotto forma di scrittura privata redatto in data 01/10/2015 con il n°25/V di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore V, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

▪ Ammontare del Conto finale	€. 54.983,83
▪ A dedurre gli acconti corrisposti (n.3 SAL)	€. 54.708,91
▪ Restano	€. 274,92

Resta il credito dell'Impresa in nette €. 274,92 (diconsi euro duecentosettantaquattro/92) che possono essere corrisposte all'Impresa S.L. Infrastrutture S.r.l. con sede legale in 97015 Modica (RG) Via Toscana n.18 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa, 12 Aprile 2016

Si Approva.

L'IMPRESA
(S.L. Infrastrutture Srl)

[Signature]



LA DIREZIONE LAVORI
(Geom. Salvatore CHESSARI)

[Signature]

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Danilo PORTELLI)

[Signature]