


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sc.H.V.
III - APB
il 27.07.2016
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott. Scarpulla)



CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE V
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>27.07.2016</u> N. <u>1277</u>	OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e svincolo cauzione per i "lavori necessari alla messa in sicurezza degli impianti comunali di pubblica illuminazione di Ragusa e Ragusa Ibla". Impresa Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l.
N. <u>250</u> Settore V Data <u>08-07-16</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Somma già impegnata con la Determinazione Dirigenziale n°2783 del 18/12/2015

In quanto ad € 25.000,00
bilancio 2016 cap.1960.1 impegno n° 1935/15 Liqu 285/16
Missione 08 Programma 01 Titolo 1
Macroaggregato 03 3°livello 02 - 4°livello 09 - 5°livello 004

In quanto ad € 25.000,00
bilancio 2016 cap.2504.3 impegno n° 1909/15
Missione 05 Programma 01 Titolo 2
Macroaggregato 05 3°livello 99 - 4°livello 99 - 5°livello 999

IL DIRIGENTE

L'anno duemilasedici, il giorno OTTO del mese di Luglio nell'ufficio del settore V il Dirigente Ing. Michele SCARPULLA ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n°2316 del 16/11/2015 è stato approvato il progetto redatto dal Geom Marcello Licitra per i " lavori necessari alla messa in sicurezza degli impianti comunali di pubblica illuminazione di Ragusa e Ragusa Ibla " per un importo di €, 50.000,00 di cui per lavori €. 39.997,93 compresi €. 1.000,00 per oneri di sicurezza , ed infine €. 10.002,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Visto che i lavori sono stati affidati all'Impresa Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l. con sede a 97010 Monterosso Almo (Rg) giusta Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione n°2783 del 18/12/2015 per l'importo di €. 22.549,79 (comprensivi degli oneri di sicurezza) al netto del ribasso d'asta del 44,7412%, oltre i.v.a.

Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto al riguardo lo Stato Finale dei Lavori del 05/07/2016;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del 05/07/2016;

Preso atto che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regularità Contributiva On Line n° 4140213 INAIL rilasciato in data 08/07/2016 .

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

Visto l'art.47, comma 1, lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Ritenuto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l. la somma di € 142,48 quale differenza tra l'importo dei lavori (€ 22.542,48) e l'acconto già corrisposto (€ 22.400,00), oltre € 31,35 per IVA al 22% ;
2. Prelevare la spesa complessiva di € 173,83 di cui € 31,35 per IVA al 22% , con imputazione della spesa, come di seguito : al cap. 1960.1 bilancio 2016 impegno n° 1935/15 Missione 08 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 3°livello 02 - 4°livello 09 - 5°livello 004 per € 25.000,00 , ed al cap.2504.3 bilancio 2016 impegno n° 1909/15 Missione 05 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 05 3°livello 99 - 4°livello 99 - 5°livello 999 per € 25.000,00 ;

3. Dare atto che il presente provvedimento è valido ai fini dello svincolo della polizza fideiussoria rilasciata dalla Allianz Assicurazioni n.77685262 a garanzia degli atti contrattuali;
4. Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n.2783 del 18/12/2015 si è concluso con un economia di € 21.630,21.
5. Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;


parte integrante

- ❑ *Certificato Regolare Esecuzione;*
- ❑ *Copia Polizza fideiussoria;*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Marcello Licitra)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(Dott. Ing. Michele SCARPULLA)



2016 02 01 15


2016 02 01 15

2016 02 01 15

2016 02 01 15

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(Dott. Ing. Michele SCARPULLA)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

26/7/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

28 LUG. 2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE


(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di

pubblicazione e cioè dal

28 LUG. 2016

al

04 AGO. 2016

Ragusa

05 AGO. 2016

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1277 del 27.07.2016

REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Pubblica illuminazione.

LAVORI: Lavori necessari alla messa in sicurezza degli impianti comunali di pubblica illuminazione di Ragusa e Ragusa Ibla.

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali € 50.000,00

in quanto ad € 25.000,00 su Cap. 1960.1 Impegno 1935/2015 Esercizio Finanziario 2015,

in quanto ad € 25.000,00 su Cap.2504 Imp.1909/15 Esercizio Finanziario 2015

Importo complessivo del progetto pari a €. 50.000,00 di cui: €. 39.997,93 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 1.000,00 per oneri per la sicurezza ed infine €. 10.002,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Marcello Licitra.

CIG= Z3E16EB306

IMPRESA: ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO s.r.l. Corso Umberto n.227 - 97010 Monterosso Almo (RG)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 237 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dal Geom. Marcello Licitra approvato con Determinazione Dirigenziale in data 16 Novembre 2015 con numero di prot. generale n°2316 per l'importo complessivo di €. 50.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza):

€. 39.997,93

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

B1) i.v.a. al 22%	€	8.799,54
B2) per incentivo per la progettazione	€	799,96
B3) Irap 8,50% su incentivo	€	68,00
B4) oneri smaltimento rifiuti	€	334,57

Sommano € 10.002,07 € 10.002,07

Totale € 50.000,00

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Fiduciario in data 09/12/2015 (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l. con sede in 97010 Monterosso Almo (Rg) Corso Umberto n. 227 giusta Determinazione Dirigenziale prot. gen. N.2783 del 18 Dicembre 2015.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data 11/01/2016 con il n° 01/V/2016 di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore V;

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 44,7412 % e perciò in €. 22.549,79 (diconsi Euro Ventiduemilacinquecentoquarantanove/79) comprensivi di oneri per la sicurezza ma IVA al 22% esclusa.

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dal Geom. Marcello Licitra tecnico dell'U.T.C. settore V giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico n. 2222 del 10/11/2015.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Marcello Licitra , tecnico dell'U.T.C. settore V.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il 12 Gennaio 2016 e iniziati nella stessa data come da relativo verbale di consegna dei lavori .

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno 24 Maggio 2016 come da certificato di ultimazione lavori.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. 126

Tempo Utile:

In base all'art. 24 del capitolato Speciale il tempo utile era di 180 giorni consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione n°14572362 e presso l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa con posizione n°6506006728;

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

□ Contratto principale: € 22.549,79

Certificati di Pagamento:

1) In data 23 Marzo 2016 € 13.600,00

2) In data 21 Giugno 2016 € 8.800,00

Sommano gli acconti pagati € 22.400,00

Conto Finale:

Lo STATO FINALE DEI LAVORI in data 05/07/2016, firmato dall'impresa Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l. senza riserve ammonta complessivamente a nette € 22.542,48

(diconsi Euro Ventidue milacinquecentoquarantadue/48)

Credito dell'imprenditore :

Deduconsi gli acconti già corrisposti: € 22.400,00

Credito a saldo: € 142,48

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

□ Somme autorizzate per il progetto originario € 50.000,00

□ Stato Finale dei lavori IVA compresa al 22%

Tranne il saldo all'impresa € 27.328,00

□ per competenze tecniche (da liquidare) € 867,96

□ Saldo impresa IVA al 22% compresa € 173,83

Sommano € 28.369,79 € 28.369,79

Economia realizzata € 21.630,21

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

- ☐ Sostituzione di lampade, reattori, timer, negli impianti comunali di pubblica illuminazione a Ragusa e Ragusa Ibla ;
- ☐ Rimozione di armature stradali pericolanti e pali di illuminazione pubblica corrosi;

Il sottoscritto *Geom. Marcello Licitra* direttore dei lavori in oggetto

CONSIDERATO

- ☐ Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 05/07/2016 si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale che si acclude a tergo.

- ☐ Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in Euro 22.542,48 da cui detratti n.2 acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di Euro 22.400,00 resta un credito residuo di €. 142,48 (*diconsi Euro Centoquarantadue/48*) IVA esclusa.

- Ai sensi e per gli effetti dell'art.229 comma 3° del D.P.R. n.207/2010 come richiamato dall'art. 237 comma 4, il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 05 LUG 2016

L'IMPRESA

(Almo Elettrica Di Benedetto S.r.l.)

DI BENEDETTO S

13/07/2016

01374820882

IVA: 01374820882



LA DIREZIONE LAVORI

(Geom. Marcello Licitra)

Si Approva.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Marcello Licitra)

Polizza fideiussoria Definitiva - Enti pubblici

La tua polizza

Numero: 77685262

Contraente ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO

La tua agenzia

Agenzia principale di RAGUSA OVEST

VIA ARCHIMEDE 18

97100 RAGUSA

Telefono: 0932 246555

Fax: 0932 246435

E-mail: RAGUSA2@AGEALLIANZ.IT

Il sito internet

www.allianz.it/areapersonale

Per consultare le informazioni relative alla tua polizza,
alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Inneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.
Iscritta Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo
gruppi assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco - Codice 01

Allianz

Scheda di Polizza

Codice garanzia 112

Polizza fideiussoria definitiva - Enti Pubblici

data di emissione: 21/12/2015

Contraente

Ragione Sociale: SOCIETA' ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO S.R.L.
Codice fiscale/Partita IVA: 01374820882
Indirizzo: CORSO UMBERTO I 227/229
C.A.P.: 97010 Città: MONTEROSSO ALMO (RG)

Ente Garantito

Ragione Sociale: COMUNE DI RAGUSA
Indirizzo: C.SO ITALIA N. 72
C.A.P.: 97100 Città: RAGUSA

Descrizione lavori: Lavori necessari alla messa in sicurezza degli impianti comunali di pubblica illuminazione di Ragusa e Ragusa Ibla.

Luogo di esecuzione: RAGUSA

Costo complessivo dell'opera: euro 39.997,93 (euro trentanovemilanovecentonovantasette/93)

Ribasso 44,74 % d'asta aggiudicato


Somma Garantita 38,35 % del costo complessivo dell'opera: euro 15.333,85 (euro quindicimilatrecentotrentatre/85)

Durata

Decorrenza: 21/12/2015

Scadenza: 21/12/2016

Durata: anni 1 mesi 0 giorni 0



01K 00000776852620



Polizza n. 77685262

Scheda di Polizza

Premio

(importi espressi in euro)				
	Imponibile	Alliquota	Imposte	Totale
Premio alla firma	168,89	12,50 %	21,11	190,00


				(importi espressi in euro)
	Imponibile	Alliquota	Imposte	Totale
Eventuali proroghe	168,89	12.50 %	21.11	190.00

Periodicità del pagamento: Annuale

Prossima data di pagamento: 21/12/2016

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.



01K 00000776852620



Polizza n. 77685262

Scheda di Polizza

AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato.

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato "in Polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della Polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di Indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperte e Franchigie.

Indice

1. DEFINIZIONI

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

1. DEFINIZIONI

Contraente: l'Impresa nel cui interesse la Società si costituisce fideiussore.

Ente Garantito: il beneficiario della garanzia.

Società: Allianz S.p.A.

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione della garanzia


Alle Condizioni di Assicurazione contenute nella Polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato e fino al momento dell'approvazione del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione, salvo che l'Ente Garantito comunichi alla Società stessa, con le modalità di cui all'Art. "Forme di comunicazione - Foro", entro la scadenza medesima, che la mancata approvazione dipende da fatto imputabile al Contraente, si costituisce fideiussore di quest'ultimo per le somme che esso fosse tenuto a corrispondere al detto Ente in virtù degli obblighi ed oneri indicati nel frontespizio in relazione al contratto di appalto ivi descritto.

Art. 2 - Informativa sui lavori

E' in facoltà della Società richiedere in qualsiasi momento, a mezzo lettera raccomandata, all'Ente Garantito ed al Contraente notizie sullo stato dei lavori, sull'andamento del contratto garantito e sul comportamento del Contraente, anche con riferimento alle obbligazioni verso le maestranze e gli Istituti Previdenziali e simili, nonché di ottenere copia di tutti i documenti relativi alla fase di formazione ed esecuzione del contratto. L'Ente Garantito e il Contraente sono tenuti ad ottemperare nel più breve tempo possibile, fornendo notizie dettagliate, esaurienti e veritiere. Il Contraente espressamente autorizza la Società a richiedere analoghe notizie anche presso Enti appaltanti, diversi da quello garantito, con riferimento ai lavori in corso.

Art. 3 - Durata - Calcolo del Premio - Supplemento del Premio

Il Contraente, all'atto della stipulazione della Polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi dell'Art. "Liberazione dell'obbligo di pagamento del supplemento di Premio" delle Condizioni di Assicurazione; in base a tale dichiarazione è stato liquidato il Premio iniziale.





Polizza n. 77685262

Scheda di Polizza

In caso di minor durata, il Premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale risoluzione del contratto di appalto per fatto dell'Ente Garantito, nel qual caso la Società restituirà la frazione di Premio imponibile relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'Art. "Liberazione dell'obbligo di pagamento del supplemento di Premio", e la scadenza fissata in Polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di 3/10 del Premio annuo.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo Art. "Liberazione dell'obbligo di pagamento del supplemento di Premio", esso è tenuto al pagamento di supplemento di Premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del Premio". Il mancato pagamento di supplementi di Premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Ente Garantito.

Art. 4 - Liberazione dell'obbligo di pagamento del supplemento di Premio

Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di Premio, deve consegnare alla Società:

a) l'originale della Polizza restituitole dall'Ente Garantito con annotazione di svincolo;

oppure

b) una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'Art. "Durata - Calcolo del Premio - Supplemento del Premio", detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo;

oppure

c) copia autentica del certificato di collaudo o di regolare esecuzione comprovante la data di ultimazione dei lavori della fornitura o del servizio.

Art. 5 - Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla Polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dell'Ente Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di ripetizione nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute a norma di Legge o di contratto.

Art. 6 - Deposito cautelativo

Nei casi previsti dall'art. 1953 del codice civile la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento delle ragioni di regresso.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Società a garanzia del regresso fin tanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dal contratto di garanzia nei modi previsti dall'Art. "Liberazione dell'obbligo di pagamento del supplemento di Premio" del contratto.

La Società è espressamente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della Polizza attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore dell'Ente stesso sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di Polizza, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente, il quale dichiara espressamente di rinunciare al ricorso di cui all'art. 700 C.P.C. per ottenere il blocco delle somme sopra indicate.

Art. 7 - Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della Polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del codice civile.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.


L'Ente Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 8- Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla Polizza sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al Premio, agli accessori, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.



01K 00000776852620



Polizza n. 77685262

Scheda di Polizza

Art. 10 - Forme di comunicazioni alla Società - Foro Competente


Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla Polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A.R. ad ALLIANZ S.p.A. - Settore Credito e Cauzioni, Corso Italia n. 23 - 20122 Milano e, per conoscenza, all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di Milano, ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la Polizza.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

Si dispongono le seguenti Condizioni Particolari a parziale deroga ed integrazione di quanto previsto in Polizza:

- 1 la Polizza è prestata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, nr. 163;
- 2 la Società Allianz S.p.A. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 3 la Società Allianz S.p.A. rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- 4 l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito.



Polizza n. 77685262

Scheda di Polizza

Sottoscrizioni

Il sottoscritto Contraente dichiara:
di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:

- le Condizioni di Assicurazione modello CA-0001-364-0002-414-01072014

Sottoscritto il **21 DIC 2015** in **RAGUSA**

Allianz S.p.A.

BIAZZO S.R.L.

Il Legale Rappresentante

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

ALMO ELETTRICA
DIBENEDETTO s.r.l.
C.so Umberto, 227/228
97010 MONTEROSSO AL
P. IVA 0137482082

Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 5 - Pagamento del risarcimento

Art. 6 - Deposito cautelativo

Art. 7 - Rivalsa e surroga

Art. 10 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Il sottoscritto Contraente, prende atto che la polizza pervenuta in suo possesso è prestata alle condizioni e con le modalità in essa contenute, condizioni e modalità che egli dichiara di conoscere e approvare,

Il sottoscritto Contraente dichiara che il documento non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuto contestualmente altri ad integrazione dello stesso

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

ALMO ELETTRICA
DIBENEDETTO s.r.l.
C.so Umberto, 227/228
97010 MONTEROSSO AL
P. IVA 0137482082

L'importo dovuto alla firma è stato da me incassato alle ore 16:00 del 21/12/2015

Firma dell'Agente / Esattore

Luca Lorenzini