


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmissione: S.H. ✓
Til - ARbo
il 03.08.2016
Il Responsabile
L'Esigente Direttivo
(Dott. ssu R. Iannola R. Iannola)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 1320 04.08.2016	OGGETTO: "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA M. SPADOLA ADIBITO A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA POLIZIA COMUNALE" - ANTICIPAZIONE CON FONDI DEL BILANCIO COMUNALE, NELLE MORE DELL'ACCREDITAMENTO DEL CONTRIBUTO PUBBLICO DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA.
DATA 03/08/2016 N. 277 SETT. V	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2016

CAP. 2964

IMP. 1559/2014

MISSIONE 01

PROGRAMMA 11

TITOLO 2

MACROAGGREGATO 02

3° livello 01

4° livello 09

5° livello 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di agosto nell'Ufficio del Settore V, il dirigente ing. Michele Scarpulla, su proposta del funzionario tecnico ing. Giuseppe Corallo, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- con Decreto dell'Assess. Reg. alla Presidenza del 15/12/2011, pubblicato sulla GURS n° 4 del 27/01/2012, è stato finanziato l'intervento per il **"miglioramento sismico del centro comunale di Protezione civile e dei Vigili Urbani siti in Via M.Spadola 56"**, per l'importo di € 493.386,80;
- con determinazione dirigenziale n° 1165 del 24/06/2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al **"MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA M. SPADOLA ADIBITO A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA POLIZIA COMUNALE"**;
- con determinazione dirigenziale n° 259 del 06/02/2015 è stato approvato l'esito delle operazioni di gara relative alla Procedura aperta indetta per l'affidamento dell'esecuzione dei suddetti lavori e dichiarata aggiudicataria in via definitiva la ditta BCS Costruzioni per il prezzo di € 276.822,707 oltre all' I.V.A., al netto del ribasso offerto del 35,4969% sull'importo di € 359.064,79 a base di gara, di cui € 37.841,40 quali oneri non soggetti a ribasso d'asta per i piani di sicurezza e € 89.535,32 quale costo del personale non soggetto a ribasso;
- in data 23/07/2015 è stato sottoscritto il contratto di appalto n° rep. 30313 registrato a Ragusa in data 24/07/2015 al n° 1891;
- in data 03/09/2015 sono stati consegnati i lavori;
- in data 13/10/2015 l'impresa ha emesso la fattura n. 14, dell'importo complessivo di € 30.450,50, relativa all'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale;
- in data 13/10/2015, con nota prot. n. 83898, è stato richiesto al Dipartimento Regionale della Protezione Civile l'accredito della somma di € 30.450,50, per il pagamento dell'anticipazione all'impresa;
- in data 17/11/2015 l'impresa ha emesso la fattura n. 17, dell'importo complessivo di € 84.838,60, relativa al 1° SAL;
- in data 17/11/2015, con nota prot. n. 97128, è stato richiesto al Dipartimento Regionale della Protezione Civile l'accredito della somma di € 84.838,60 per il pagamento all'impresa del 1° SAL;
- in data 20/05/2016 è stato emesso il 2° SAL dell'importo di € 103.546,00, oltre iva;
- con deliberazione n. 285 del 23/05/2016 la G.M. ha autorizzato il Dirigente del Settore V ad anticipare all'impresa BCS Costruzioni, nelle more dell'accreditamento dei fondi da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con fondi del bilancio comunale, la somma di € 57.644,55, pari al 50% dell'anticipazione (€ 30.450,50) e del 1° SAL (€ 84.838,60);
- in data 24/05/2016, con nota n. 59021 è stato richiesto al Dipartimento Regionale della Protezione Civile l'accredito della somma di complessiva di € 235.565,54, comprensiva anche delle precedenti richieste, per il pagamento di tutti i crediti maturati dall'impresa;
- in data 19/07/2016, con nota prot. 0078416, l'impresa BCS Costruzioni ha diffidato questo comune a pagare la somma di € 161.176,23, oltre iva;
- a tutt'oggi l'impresa ha eseguito ulteriori lavori, in fase di contabilizzazione, pari a circa € 60.000,00;

Considerato che:

- a fronte del credito maturato dall'impresa di € 235.565,54 è stato corrisposto alla stessa un acconto di € 57.644,55;
- il Dipartimento Regionale della Protezione Civile non ha ancora provveduto al trasferimento delle somme richieste;

Vista la nota n. 0078416 del 19/07/2016 con la quale l'impresa BCS Costruzioni ha diffidato e messo in mora questo comune a pagare la somma di € 161.176,23, oltre iva;

VISTA la deliberazione n. 423 del 02/08/2016, con la quale la G.M. ha autorizzato il Dirigente del Settore V ad anticipare, nelle more dell'accreditamento dei fondi da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con fondi del bilancio comunale, la somma complessiva di € 130.000,00, per i lavori di **"MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA M. SPADOLA ADIBITO A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA POLIZIA COMUNALE"**

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;


Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.L.vo 29/93


DETERMINA

- 1) **Anticipare** la somma di € 130.000,00 con fondi del bilancio comunale 2016 al capitolo CAP. 2964 - IMP. 1559/2014 - MISSIONE 01 - PROGRAMMA 11 - TITOLO 2 - MACROAGGREGATO 02 - 3° livello 01 - 4° livello 09 - 5° livello 02, per il pagamento di un acconto del credito maturato dall'impresa BCS Costruzioni, per i lavori di **"MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA M. SPADOLA ADIBITO A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA POLIZIA COMUNALE"**;
- 2) **Introitare** la somma di € 130.000,00 al cap. 437 - acc. 430/2014, non appena il Dipartimento Regionale della Protezione Civile emetterà l'ordine di accreditamento relativo all'intervento.

IL FUNZIONARIO TECNICO
(ing. Giuseppe Cofallo)



IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, e per quanto previsto all'art. 17 del Regolamento di contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 3/8/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 05 AGO. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 05 AGO. 2016 al 12 AGO. 2016

Ragusa 16 AGO. 2016

IL MESSO COMUNALE
