

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: SEH IV
il 19-12-2016
M. Resp. del servizio
L. Istruttore Uff. (Dott. ssa Angela Maffei)



CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE IV
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 9.12.2016 N. 2278	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, collaudo tecnico amministrativo, e liquidazione finale per "Lavori di ripristino e manutenzione strade comunali nelle Contrade Petrarò, Lusìa, Monteraci, Str. Ex sp9, Cinquevie, Cioppa" CIG: 6516120853
N. 129 Settore IV	
Data 22.11.2016	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2015 CAP. 2514/3 IMP. 2243/15 Liq. 493/16

MISSIONE 08 PROGRAMMA 01 TITOLO 2

MACROAGGREGATO 02 3° livello 01 4° livello 09 5° livello 013

IL RAGIONIERE

Luigi S.

L'anno Duemilasedici il giorno ventidue del mese di Novembre nell'ufficio del Settore IV il dirigente Dott. Arch. Marcello Dimartino su proposta del RUP Arch. Rosario Scillone ha adottato la seguente determinazione :

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale n. 2785 del 18/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di ripristino e manutenzione strade comunali nelle Contrade Petraro, Lusìa, Monteraci, Str. Ex sp9, Cinquevie, Cioppa" per un importo complessivo di € 100.000,00 finanziato con i fondi bilancio comunale 2015, cap.2514/3, imp. 204/15, missione 08, programma 01, titolo 2, macroaggregato 02, 3° livello 01, 4° livello 09, 5° livello 013;
- con Determina Dirigenziale n. 544 del 22.03.2016 e contratto in data 06/05/2016, n. 30339 di repertorio, registrato a Ragusa in data 10/05/2016, al n. 1476, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta Schininà Giovanni per un importo contrattuale netto di € 62.327,44 al netto del ribasso d'asta del 25,00 % oltre IVA, avente il quadro economico seguente:

Importo lavori al lordo		€	77.132,31
Oneri della sicurezza inclusi nei lavori	3.378,30		
Costo netto manodopera incluso nei lavori	<u>14.134,51</u>		
	<u>A detrarre</u>	€	<u>17.912,81</u>
		€	17.912,81
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	59.219,50
Per ribasso d'asta del 25,00% su euro 59.219,50		€	- 14.804,87
Importo complessivo dei lavori al netto		€	62.327,44
Somme a disposizione amministrazione			
Oneri di conferimento a discarica	368,91		
Spese di cui agli art. 113 D.Lgs. 50/2016	1.542,00		
Imprevisti	3.856,61		
IRAP 8,5 %	131,07		
Per IVA il 22 % su lavori a netto	13.712,03		
Per economia ribasso d'asta	14.804,87		
Per economia quota IVA su ribasso d'asta ed altro	3.257,98		
Totale somme a disposizione amm.ne	€	<u>37.672,56</u>	<u>37.672,56</u>
Somma Complessiva lavori		€	100.000,00

Considerato che i lavori sono stati consegnati il 20.06.2016 e sono stati ultimati giorno 20.09.2016;

Visto che nella contabilità si è reso necessario effettuare un assestamento finale della spesa di € 2.889,06 da prelevare dalle somme a disposizione, per cui l'importo complessivo netto dei lavori nel conto finale risulta di € 65.216,50 al netto del ribasso d'asta del 25,00 % oltre IVA 22 %, per tanto la somma complessiva netta autorizzata per i lavori risulta dal seguente prospetto:

Importo lavori al lordo		€	80.984,39
Oneri della sicurezza inclusi nei lavori	3.378,30		
Costo netto manodopera incluso nei lavori	<u>14.134,51</u>		
	<u>A detrarre</u>	€	<u>17.912,81</u>
		€	17.912,81
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	63.071,58
Per ribasso d'asta del 25,00% su euro 59.219,50		€	- 15.767,89
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta		€	65.216,50
Somme a disposizione amministrazione			
Spese tecniche	1.542,00		
IRAP 8,5 %	131,07		
Per IVA il 22 % su lavori a netto	14.347,63		
Totale somme a disposizione amm.ne	€	16.020,70	<u>16.020,70</u>

La somma complessiva ammonta

€ 81.237,20

Si ha quindi una minore spesa € 18.762,80

Visto lo stato finale redatto in data 30.09.2016 che ammonta complessivamente ad € 65.216,50;

Ritenuto di:

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo per lavori che ammontano complessivamente a €. 65.216,50 da cui detratti gli importi già corrisposti all'impresa appaltatrice pari ad €. 64.890,42 resta un credito di €. 326,08 oltre IVA al 22%;

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato regolare esecuzione;

Considerato la propria competenza ai sensi dell'art.53 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia della Determina Dirigenziale;

Visto la deliberazione C.C. n. 54 del 04/08/2016 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2016 - 2018;

Visto la deliberazione G.M. n. 433 del 09/08/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016 - 2018;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1) Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo relativa ai lavori di "Lavori di ripristino e manutenzione strade comunali nelle Contrade Petraro, Lusìa, Monteraci, Str. Ex sp9, Cinquevie, Cioppa" per un importo complessivo di € 100.000,00 da cui si rileva, tra l'altro che l'importo complessivo dei lavori da liquidare all'impresa Schininà Giovanni ammonta ad a €. 65.216,50 da cui detratti gli importi già corrisposti di €. 64.890,42 resta un credito di €. 326,08 oltre IVA al 22%;

2) Liquidare e pagare all'impresa Schininà Giovanni la somma di € 326,08 oltre IVA al 22% complessivamente € 397,81 finanziato con i fondi bilancio comunale 2015, cap.2514/3, imp. 2243/15 *liqu. 493/16* missione 08, programma 01, titolo 2, macroaggregato 02, 3° livello 01, 4° livello 09, 5° livello 013;

3) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. 267/00;

4) Dare atto che la presente Determinazione sarà trasmessa all'Ufficio Internet per la pubblicazione sul sito "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti ai sensi dell'art.37 D.lgs. n. 33 del 14.03.2013.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Rosario Scillone

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Marcello Di Martino

parte integrante: relazione conto finale

Da trasmettersi d'ufficio,

- Segretario Generale

- Settore II

- Settore III

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Arch. Marcello Di Martino

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 06/12/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 09 DIC. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Liliana Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di

pubblicazione e cioè dal 09 DIC. 2016 al 16 DIC. 2016

Ragusa 19 DIC. 2016

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2278 del 9.12.2016

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE IV

OGGETTO: Lavori di ripristino e manutenzione strade comunali nelle contrade
Petraro, Lusia, Monteraci, Str. Ex sp9, Cinquevie e Cioppa

IMPRESA: Giovanni Schininà , Via E. Risorgimento, 173 97015 Modica (RG)

CONTRATTO in data 06/05/2016, n. 30339 di repertorio, registrato a Ragusa
in data 10/05/2016, al n. 1476

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs. n. 163/2006

- Art. 200 Conto finale dei lavori- Art. 237 Certificato di Regolare Esecuzione D.Lgs. 12 aprile

2006, n. 163 - Art. 141 Collaudo dei lavori pubblici

Progetto principale: Il progetto principale è stato redatto dal Geom. Giovanni Selvaggio
approvato con determina dirigenziale n. 2785 del 18/12/2015, per l'importo complessivo di

€ 100.000,00 , così distinto dal seguente quadro economico:

A) Importo Lavori		
A.1 - Importo Lavori computo metrico		77.132,31
di cui € 3.778,30 per attuazione Piano di Sicurezza		
così distinti:		
Importo lavori a base di gara	59.219,50	
Importo non soggetto a ribasso d'asta	17.912,81	
quest'ultimo distinto in		
Costi del personale non soggetti a ribasso d'asta: € 14.134,51		
Oneri diretti e indiretti Piano di Sicurezza non soggetti r. a.: € 3.378,30		
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
i.v.a. sui lavori al 22 %	16.969,11	
Imprevisti	3.856,61	
Incentivo progettazione EX art. 92 D. L.vo 163/06	1.542,00	
IRAP 8,5 %	131,07	
Oneri conferimento a discarica	368,90	
	22.867,69	22.867,69
IMPORTO TOTALE PROGETTO		100.000,00

Aggiudicazione dei lavori:

A seguito dell'espletamento della gara di appalto, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Giovanni Schininà , Via E. Risorgimento, 173 97015 Modica (RG), per l'importo di €. 62.327,44 al netto del ribasso d'asta del 25,00%.

Il contratto di appalto dei lavori è stato stipulato in data 28/11/2014 Rep. n. 30291, registrato a Ragusa in data 06/05/2016, n. 30339 di repertorio, registrato a Ragusa in data 10/05/2016, al n. 1476.

Descrizione dei lavori:

I lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono in:

- Rifacimento muri in pietra a secco;
- Rifacimento manto stradale;
- Decespugliamento e pulizia margini stradali;
- Opere minori di finitura.

Impresa appaltatrice:

A seguito dell'espletamento della gara di appalto, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Giovanni Schininà , Via E. Risorgimento, 173 97015 Modica (RG).

Contratto:

Il contratto di appalto dei lavori è stato stipulato in data 28/11/2014 Rep. n. 30291, registrato a Ragusa in data 06/05/2016, n. 30339 di repertorio, registrato a Ragusa in data 10/05/2016, al n. 1476.

Importo contrattuale:

L'importo contrattuale, in base all'applicazione del ribasso d'asta del 35.7075%, è risultato di netto Euro 58.793,81, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo del personale.

Atti suppletivi:

Non presenti

Nuovi prezzi:

Non presenti

Consegna dei lavori:

I lavori sono stati consegnati in data 20/06/2016.

Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori:

L'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 120, naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi con scadenza del tempo utile il giorno 09/12/2016.

Proroghe concesse:

Durante l'esecuzione dei lavori, non sono state concesse proroghe.

JS

Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori non sono mai stati sospesi.

Ultimazione dei lavori:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 02/09/2016 e quindi in anticipo rispetto al tempo utile contrattuale.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti nel rispetto dei patti contrattuali e delle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

Variazioni apportate:

Durante l'esecuzione dei lavori, non sono state apportate variazioni al progetto originario, ma sono state effettuate lavorazioni aggiuntive, concordate con il RUP, la Direzione Lavori e l'Amministrazione, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità.

Certificati d'acconto:

Durante il corso dei lavori furono emessi n. 2 certificati d'acconto per complessivi Euro 64.890,42.

Revisione contabile:

Dallo stato finale si evince uno scostamento dall'importo contrattuale appresso indicato

Somme complessive autorizzate:

In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:

a) per il contratto principale	Euro	62.327,44
b) maggiore spesa relativa alla revisione contabile	Euro	<u>2.889,06</u>
Somme autorizzate al netto	Euro	65.216,50

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto in data 30/09/2016 ed ammonta a complessive nette Euro 65.216,50 così distinte:

Per lavori a misura al netto € 65.216,50

Da cui sono dedotti: I certificati di acconto già emessi

	€.	64.890,42
Restano	€.	326,08
	€.	326,08

Resta quindi, il credito netto dell'Impresa di

Diconsi euro trecentoventisei/08

 3

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità sino allo stato finale senza riserve.

Infortuni nel corso dei lavori:

Durante il corso dei lavori non si sono registrati infortuni.

Assicurazione degli operai:

L'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa INAIL di Ragusa n° 2623857.

Direzione dei lavori:

I lavori sono stati diretti dal geom. *Angelo Giurdanella*.

Addì, 11.11.2016

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. *Angelo Giurdanella*

Visto: IL R.U.P.

Arch. Rosario Scillone



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso quanto sopra riportato nella **“RELAZIONE SUL CONTO FINALE”** e considerato che i lavori di **“Lavori di ripristino e manutenzione strade comunali nelle contra de Petrarò, Lusìa, Monteraci, Str. Ex sp9, Cinquevie e Cioppa”**

sono stati eseguiti secondo le previsioni contrattuali;

- l'impresa esecutrice dei lavori Giovanni Schinà , Via E. Risorgimento, 173 97015 Modica (RG), ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni impartite all'atto esecutivo dal sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Giurdanella Angelo;
- i prezzi applicati alle singole categorie di lavori corrispondono a quelli contrattuali e a quelli successivamente concordati nelle forme di legge;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- l'importo dei lavori eseguiti è sostanzialmente contenuto entro il limite delle somme autorizzate;
- i lavori sono stati compiuti entro i termini contrattuali;

SE

- l'Impresa ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;
 - per l'esecuzione dei lavori sopra citati non sono stati prodotti danni di sorta alle proprietà private;
 - l'impresa non ha ceduto i propri crediti;
 - non sono state aperte cave di prestito;
- in seguito ai riscontri contabili risulta confermato l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta dell' 25,00 %, in € 65.216,50 e dello Stato Finale, così illustrato:

- Importo netto dei lavori complessivamente eseguiti	€ 65.216,50
Da cui sono stati dedotti i certificati di acconto già emessi	€ 64.890,42
Restano	€ 326,08

CERTIFICA

che i **“Lavori di ripristino e manutenzione strade comunali nelle contrade Petraro, Lusia, Monteraci, Str. Ex sp9, Cinquevie e Cioppa”** eseguiti dall'Impresa Giovanni Schininà , Via E. Risorgimento, 173 97015 Modica (RG),, in base al contratto n. 3033 di Repertorio dello 23.03.2016, sotto la Direzione dei Lavori del Geom. Angelo Giurdanella Scillone sono regolarmente eseguiti come in effetti col presente atto si conferma la

REGOLARE ESECUZIONE

e il credito netto dell'impresa in € 326,08 oltre IVA al 22 %.

L'APPALTATORE

IMPRESA EDILE STRADALE
SCHININÀ GIOVANNI
Via Risorgimento n. 173
97015 Modica (RG)
C.F.: SCH GNN 73C05 F258M
Partita IVA: 00891780884

Schininà Giovanni

IL RUP

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Rosario Scillone)

