



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 42 del 15/03/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTI DI SEDI
VIARIE E SISTEMAZIONE DI PERTINENZE STRADALI. IMPRESA SAVASTA VITO -
97100 RAGUSA (RG)**

Il Redattore: Salvatore Chessari

Premesso che:

- con la Determinazione Dirigenziale n.2166 del 25/11/2016 è stato affidato ed approvato il progetto per la "Realizzazione di tratti di sedi viarie ed eventuali sistemazioni di pertinenze stradali" per un importo complessivo di €. 40.000,00 di cui €. 20.000,00 per lavori (comprensivi di €. 600,00 per oneri di sicurezza) ed €. 20.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con il medesimo atto dirigenziale i lavori sono stati affidati alla ditta SAVASTA Vito con sede in 97100 Ragusa Via Cavacchioli, 2 che ha offerto un ribasso del 33,730% per cui l'importo dell'affidamento è risultato di €. 13.456,38 oltre IVA nella misura di legge e per €. 9.000,00 IVA compresa per la fornitura di materiali. L'impegno definitivo per l'esecuzione dei lavori risultava quindi pari a €. 32.016,79;
- In data 01/12/2016 è stata stipulata la Scrittura Privata n.43/V/2016 relativa ai lavori e alle forniture da eseguirsi; In data 01/12/2016 è stata effettuata la consegna dei lavori con data di ultimazione per giorno 31/12/2016.
- che i lavori sono stati ultimati in data 28/12/2016, e quindi in tempo utile.
- che in data 28/02/2017 è stato redatto lo Stato Finale che è stato firmato, senza riserve, dall'Impresa appaltatrice per l'importo netto di €. 14.030,00 IVA compresa oltre a €. 10.624,91 IVA compresa per la fornitura di materiali come da contratto;

Considerato che:

- dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni contrattuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato on line dall'INAIL prot. 6677171 in data 09/03/2017 e valido fino al 07/07/2017.
- è stato emesso un solo stato di avanzamento lavori per un importo complessivo di €. 14.030,00 (IVA compresa), a cui è stato corrisposto un unico pagamento a saldo dell'intero importo complessivo.
- il Quadro Economico finale dei lavori è risultato il seguente:

Somma Autorizzata		€. 40.000,00
-------------------	--	--------------

Economia in fase di aggiudicazione		€. - 7.983,21
Importo lavori aggiudicato		€. 32.016,79
Somme Spese (IVA e oneri compresi)		
- per lavori al 31/12/2016	€. 14.030,00	
- per fornitura materiali	€. 10.624,91	
- Pagamento MAV	€. 30,00	
Sommano le spese Sostenute	€. 24.684,91	€. - 24.684,91
Economia Finale di Spesa		€. 7.331,88

Ritenuto di:

- Approvare gli atti contabilità finale ed il certificato di Collaudo Amministrativo;
- Visti gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;
- Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

Ritenuto inoltre che:

- con deliberazione di C.C. n. 54 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 433 del 09.08.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016-2018;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 31 del 30.01.2017, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio finanziario 2017 quale seconda annualità del triennio 2016-2018;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni

DETERMINA

- Prendere atto degli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Realizzazione di tratti di sedi viarie e sistemazione di pertinenze stradali" Importo complessivo €. 40.000,00, con il seguente quadro economico di spesa definitivo.

Somma Autorizzata		€. 40.000,00
Economia in fase di aggiudicazione		€. - 7.983,21
Importo lavori aggiudicato		€. 32.016,79
Somme Spese (IVA e oneri compresi)		
- per lavori al 31/12/2016	€. 14.030,00	
- per fornitura materiali	€. 10.624,91	
- Pagamento MAV	€. 30,00	
Sommano le spese Sostenute	€. 24.684,91	€. - 24.684,91
Economia Finale di Spesa		€. 7.331,88

- Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2166 del 25/11/2016 nella quale è stato assunto l'impegno n. 1564/2016 al Capitolo 1944.1 Bilancio 2017 si è concluso con un economia di €. 7.331,88.

- Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;

- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

Ragusa, 15/03/2017

Dirigente settore 5
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale