



REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Pubblica illuminazione.

LAVORI: di manutenzione e messa in sicurezza degli impianti comunali di pubblica illuminazione. CIG Z101C05129

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali € 50.000,00

Cap. 1960.1 Impegno 1565/2016 Esercizio Finanziario 2016,

Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3Livello 02 – 4Livello 09 – 5Livello 004

Importo complessivo del progetto pari a €. 50.000,00 di cui: €. 38.501,53 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 770,00 per oneri per la sicurezza ed €. 11.498,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Salvatore Chessari .

IMPRESA: ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO s.r.l. Corso Umberto n.227 - 97010 Monterosso Almo (RG)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dal Geom. Marcello Licitra approvato con Determinazione Dirigenziale in data 25 Novembre 2016 n°2168 per l'importo complessivo di €. 50.000,00 così ripartito:

A) <u>Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza):</u>		€. 38.501,53
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:		
B1) i.v.a. al 22%	€	8.470,34
B2) oneri smaltimento rifiuti	€	300,00
B3) Imprevisti	€	1.892,65
B4) fondo progettazione e innovazione	€	770,03
B5) Irap 8,50% su incentivo	€	65,45
Sommano	€	11.498,47
		€ 11.498,47
		<u>Totale € 50.000,00</u>

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in data 23/11/2016 (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l. con sede in 97010 Monterosso Almo (Rg) Corso Umberto n. 227 giusta Determinazione Dirigenziale N.2168 del 25/11/2016.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data 01/12/2016 con il n° 42/V/2016 di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore V;

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 27,1555 % e perciò in €. 28.254,96 (diconsi Euro Ventottomiladuecentocinquantaquattro/96) comprensivi di oneri per la sicurezza ,ma IVA al 22% esclusa.

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dal Geom. Marcello Licitra tecnico dell'U.T.C. settore V giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico n. 2168 del 25/11/2016.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Marcello Licitra , tecnico dell'U.T.C. settore V.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il 01 Dicembre 2016 e iniziati nella stessa data come da relativo verbale di consegna dei lavori .

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno 31 Dicembre 2016 come da certificato di ultimazione lavori.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. 30

Tempo Utile:

In base all'art. 28 del capitolato Speciale il tempo utile era di 30 giorni consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni :

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione n°14572362 e presso l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa con posizione n°6506006728;

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

□ Contratto principale:	€.	28.254,96
-------------------------	----	-----------

Certificati di Pagamento:

1) In data 05 Gennaio 2017	€.	28.100,00
Sommano gli acconti pagati	€.	28.100,00

Conto Finale:

Lo STATO FINALE DEI LAVORI redatto in data 06/02/2017, firmato dall'impresa Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l. senza riserve ammonta complessivamente a nette € 28.252,31
(diconsi Euro Ventottomiladuecentocinquantadue/31)

Credito dell'imprenditore :

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	28.100,00
Credito a saldo:	€	152,31

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

□ Somme autorizzate per il progetto originario	€	50.000,00
□ Stato Finale dei lavori IVA compresa al 22%		
Tranne il saldo all'impresa	€.	34.282,00
□ Saldo impresa IVA al 22% compresa	€.	185,82
□ Somme per competenze tecniche (ancora da liquidare)	€.	835,48
Sommano €		35.303,30

€	35.303,30
€	14.696,70

Economia realizzata

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

- Sostituzione di lampade, reattori, timer, pali e corpi illuminanti corrosi dalla ruggine , negli impianti comunali di pubblica illuminazione incluso il centro storico;

Il sottoscritto *Geom. Marcello Licitra* direttore dei lavori in oggetto

CONSIDERATO

- Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 15 marzo 2017 si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte ;

- Che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, l' impresa ha dichiarato, agli effetti dell' art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi ;
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in Euro 28.252,31 da cui detratto n.1 acconto corrisposto all'impresa per l'importo complessivo di Euro 28.100,00 resta un credito residuo di €. 152,31 (*diconsi Euro Centocinquantadue/31*) IVA esclusa, che possono essere corrisposte alla ditta *Almo Elettrica Dibenedetto srl* con sede legale in Corso Umberto n.227 - 97010 Monterosso Almo (RG) , a saldo di ogni suo avere, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori , e salvo l'approvazione del superiore atto .

Ragusa, 23 MAR 2017

ALMO IMPRESA
DIBENEDETTO SRL
(Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l.)
97010 MONTEROSSO ALMO
P.IVA 04374820882

LA DIREZIONE LAVORI
(Geom. Marcello Licitra)

Si Approva.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Salvatore Chessari)