



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 124 del 26/05/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE,
SVINCOLO CAUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE PER I LAVORI “DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE SIRENE A
MARINA DI RAGUSA PER LIMITARE INTRUSIONI DI PERSONE DALL'ESTERNO”.
SMART C.I.G.: ZA175848D**

Il Redattore: Iacono Giorgio

PREMESSO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n° 2460 dello 04/12/2015 è stato approvato il progetto per i lavori di **“DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAGUSA PER LIMITARE INTRUSIONI DI PERSONE DALL'ESTERNO”**;

- Con Determinazione Dirigenziale n° 796 del 29/04/2016 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Aprile Salvatore e C. s.n.c. con sede in Ragusa nella via Ortigia n. 1, per l'importo a Base d'Asta di € 24,932,49 al netto del ribasso del 35,23%. Con lo stesso atto è stata impegnata la somma di € 34066,15. per la realizzazione del progetto al **CAP 2701.5; IMP. 2239/2016; MISSIONE: 06; PROGRAMMA: 01; TITOLO: 2; MACROAGGREGATO: 02; 3° LIVELLO: 01 - 4° LIVELLO: 09 - 5° LIVELLO: 016; CAP. 2701.1**; per la realizzazione del progetto e mantenendo la prenotazione sulla somma di € 15.933,85;
- In data 22/06/2016, col n. 27/V/2016 venne stipulato il contratto d'appalto;
- La consegna dei lavori è avvenuta in data 11/07/2016 e dovevano essere completati in giorno 60 e cioè entro lo 08/09/2016;
- In data 19/12/2016, è stata approvata la 1^ perizia di variante e suppletiva, con Determinazione Dirigenziale n. 2481/16/15, dell'importo complessivo invariato in € 50.000,00, di cui € 30.321,05 per lavori al netto ed € 11.533,92, per somme a disposizione dell'Amministrazione con una economia realizzata di € 8.143,03;
- I lavori sono stati ultimati in data 23/12/2016, in tempo utile visto che per effetto della sospensione operata, dallo 06/09/2016 al 21/12/2016, la nuova scadenza per dare i lavori ultimati veniva prorogata il 23/12/2016;

- Il conto finale dei lavori è stato firmato, senza alcuna riserva, dall'impresa in data 10/04/2017, per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 30.635,00 somma interamente corrisposta all'impresa appaltatrice;
- L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L.;
- Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in data 10/04/2017.

VISTO CHE:

- Con Deliberazione di C.C. n. 54 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 433 dello 09.08.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016-2018;
- Con deliberazione di Giunta Municipale n. 31 del 30.01.2017, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio finanziario 2017 quale seconda annualità del triennio 2016-2018;
- Con Deliberazione della G.M. n. 192 del 27/04/2017 sono state riaccertate le somme residue per la realizzazione del progetto **"DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAGUSA PER LIMITARE INTRUSIONI DI PERSONE DALL'ESTERNO"**;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/03/2017 di **"APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' AI SENSI DELL'ART. 152 DEL D.LGS. 267/2000"**

VISTO l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) PRENDERE ATTO dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di **"DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAGUSA PER LIMITARE INTRUSIONI DI PERSONE DALL'ESTERNO" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 50.000,00** ed avente il seguente quadro economico definitivo:

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO			
1	A – IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 46.662,91
2	A1 – ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 2,50%		€ 1.166,57
3	A2 – IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 45.957,67
4	A3 – RIBASSO D'ASTA DEL 35,23% SULL'IMPORTO DI € 45.496,34		-€ 16.027,91
5	A4 – IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO		€ 30.635,00
6	B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
7	B1 – I.V.A. AL 22% SULL'IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO	€ 6.739,70	
8	B2 – FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE IL 2,14%	€ 998,62	
9	B3 – ONERI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	€ 1551,35	
10	B4 – ANALISI SUI MATERIALI DI RISULTA	€ 261,00	
11	B 6 – MAV E BOLLETTINO OSSERVATORIO	€ 30,00	
12	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.580,67	€ 9.580,67
13	IMPORTO COMPLESSIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		€ 40.215,67
14	APPLICAZIONE AL BILANCIO PROVVISORIO DI QUOTA PARTE DEL RIBASSO D'ASTA AI SENSI DEL d. lgs 267/00		€ 8.143,03
15	IMPORTO TOTALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPRESO LA QUOTA PARTE DEL RIBASSO D'ASTA DI CUI SOPRA		€ 48.358,70
16	ECONOMIA REALIZZATA SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 50.000,00		€ 1.641,30

2) **DARE ATTO** che, come si evince dal Certificato di Regolare Esecuzione, le ritenute di garanzia sono state corrisposte all'impresa appaltatrice contestualmente agli Stati di Avanzamento dei Lavori per cui non vanta alcun credito per i lavori in parola e che pertanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

3) **SVINCOLARE** la cauzione definitiva prestata mediante polizza fideiussoria assicurativa definitiva emessa in data 08/04/2016 dalla "Società Unipol Sai Assicurazioni della polizza n 44112/96/132762567 del 18/04/2016 06/01/21/2546643 per l'importo di € 12.897,78;

4) **AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria a portare in economia la somma di € 1.641,30 risultante dal quadro economico definitivo;

5) **PRENDERE ATTO** che le somme relative al fondo per le funzioni tecniche saranno liquidate successivamente dietro presentazione di apposita liquidazione.

6) **DARE MANDATO** agli uffici competenti, a termini del D. Lgs. n. 33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link<<Amministrazione Trasparente>> sezione Provvedimenti e sottosezioni - Provvedimenti dirigenziali- del sito istituzionale del Comune;

Ragusa, 09/06/2017

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale