



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 147 del 19/07/2017**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: RECUPERO FUNZIONALE DI UNA ANTICA MASSERIA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN C.DA BRUSCE' DA ADIBIRE A SEDE DI SCUOLA MATERNA" - SECONDA ANTICIPAZIONE CON FONDI DEL BILANCIO COMUNALE, NELLE MORE DELL'ACCREDITAMENTO DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Il Redattore: Giuseppe Corallo

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;
- con D.D.G. dell'Assessorato Reg. Istruzione e Formazione Professionale n. 556 del 23/02/2016 è stato concesso un finanziamento di € 1.182.000,00 per la realizzazione dell'intervento relativo al **"Recupero funzionale di una antica masseria di proprietà comunale sita in C/da Brusce' da adibire a sede di scuola materna"**, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00, il cui progetto esecutivo era stato approvato dal Comune di RAGUSA, con Delibera di Giunta Municipale n. 126 del 28/03/2014;
- con determina dirigenziale n. 1546 del 19/09/2016 è stata accertata in entrata, sul capitolo con codifica 438.3, TITOLO 4 - MACROAGGREGATO 3 - 3° livello 10 - 4° livello 1 - 5° livello 1, la somma di € 1.182.000,00, per l'intervento relativo al **"RECUPERO FUNZIONALE DI UNA ANTICA MASSERIA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN C.DA BRUSCE' DA ADIBIRE A SEDE DI SCUOLA MATERNA"**;
- con determina dirigenziale n. 1547 del 19/09/2016 l'impresa ARD. Costruzioni s.r.l. con sede in Siracusa, Trav. Serramendola n.21, è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva dell'appalto dei lavori di **"Recupero funzionale di una antica masseria di proprietà comunale sita in C/da Brusce' da adibire a sede di scuola materna"**, per il prezzo di euro 1.127.488,42 (comprensivo degli oneri

di sicurezza) oltre all'I.V.A., al netto del ribasso offerto del 12,9413% sull'importo a base d'asta di euro 1.285.574,70 oltre all'I.V.A., di cui euro 64.010,58 non soggetti a ribasso per i piani di sicurezza ed è sono stati effettuati i seguenti impegni/prenotazioni, tenendo conto del cofinanziamento comunale di € 318.000,00:

1. impegno di € 1.044.970,81 al Cap. 2601/02 – bil. 2016 – impegno n. 1171/16;
  2. impegno di € 281.134,29 al Cap. 2751/54 – bil. 2016 – impegno n. 1172/16 - MISSIONE 04- PROGRAMMA 1- TITOLO 2 - MACROAGGREGATO 02 - 3° livello 01 - 4° livello 09 - 5° livello 17;
  3. prenotazione della somma di € 36.865,72 (ribasso d'asta quota parte cofinanziamento comunale) al Cap. 2751/54 – bil. 2016 – MISSIONE 04- PROGRAMMA 1- TITOLO 2 - MACROAGGREGATO 02 - 3° livello 01 - 4° livello 09 - 5° livello 17;
  4. prenotazione della somma di € 137.029,18 (ribasso d'asta quota parte finanziamento CIPE) al Cap. 2601/02 – bil. 2016 – MISSIONE 04 -PROGRAMMA 1- TITOLO 2 - MACROAGGREGATO 02 - 3° livello 01 - 4° livello 09 - 5° livello 17;
- in data 08/11/2016 è stato stipulato il contratto di appalto, rep. 30362;
  - in data 17/11/2016 sono stati consegnati i lavori;
  - in data 18/12/2016 è stata liquidata all'impresa appaltatrice l'anticipazione contrattuale di € 248.047,45, iva compresa, pari al 20% dell'importo contrattuale;
  - in data 27/02/2017 è stato emesso il 1° certificato di pagamento dell'importo complessivo di € 331.101,36
  - in data 01/03/2017, con nota n. 24171 è stata richiesta al **DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE** la somma complessiva di € 456.369,26, quale quota parte a carico del finanziamento del CIPE (78,80%), per l'anticipazione ed il 1° SAL;
  - in data 09/05/2017 è stato emesso il 2° certificato di pagamento dell'importo complessivo di € 213.283,64;
  - in data 16/05/2017, con nota n. 58929 è stata richiesta al **DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE** la somma complessiva di € 168.067,51 quale quota parte a carico del finanziamento del CIPE (78,80%), per il pagamento del 2° SAL;
  - con deliberazione G.M. n. 209 del 11/05/2017 il dirigente del settore V è stato autorizzato ad anticipare, nelle more dell'accreditamento dei fondi da parte del **DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**, con fondi del bilancio comunale, la somma di di € 220.000,00, quale acconto 1° SAL, all'impresa ARD. Costruzioni s.r.l. con sede in Siracusa, Trav. Serramendola n.21, per i lavori di ***"Recupero funzionale di una antica masseria di proprietà comunale sita in C/da Brusciè da adibire a sede di scuola materna"***, al fine di evitare il pagamento di interessi per il ritardato pagamento e consentire il regolare svolgimento dei lavori;
  - con determina dirigenziale n. 953 del 15/06/2017 il dirigente del settore V ha autorizzato l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento, dell'importo di € 220.000,00, a favore della Ditta ARD. Costruzioni s.r.l. con sede in Siracusa, Trav. Serramendola n.21;
  - alla data odierna l'impresa ha eseguito ulteriori lavorazioni, in fase di contabilizzazione, per un importo di circa € 200.000,00;
  - con deliberazione n. 313 del 12/07/2017, la Giunta Municipale, considerato che a tutt'oggi l'impresa ha eseguito lavorazioni per circa € 750.000,00, mentre sono stati corrisposti pagamenti per € 468.047,45, al fine di evitare il pagamento di interessi per il ritardato pagamento, ha autorizzato il Dirigente del Settore V ad anticipare, nelle more dell'accreditamento dei fondi da parte del **DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**, con fondi del bilancio comunale, l'ulteriore somma di di € 220.000,00, quale saldo 1° SAL e acconto 2° SAL, all'impresa ARD. Costruzioni s.r.l. con sede in Siracusa, Trav. Serramendola n.21, per i lavori di ***"Recupero funzionale di una antica masseria di proprietà comunale sita in C/da Brusciè da adibire a sede di scuola materna"***;

**Ritenuto** necessario, nelle more dell'accredito della somma di € 456.369,26, già richiesta al DIPARTIMENTO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, anticipare all'impresa ARD Costruzioni, con fondi di bilancio comunale, un ulteriore acconto di € 220.000,00, al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori e di evitare ulteriori oneri a titolo di interessi per messa in mora per ritardato pagamento delle relative spettanze;

**Dato atto** che la presente deliberazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**Visto** il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/03/2017

**Vista** la deliberazione G.M. n. 313 del 12/07/2017 con la quale il sottoscritto è stato autorizzato ad anticipare, nelle more dell'accreditamento dei fondi da parte del **DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**, con fondi del bilancio comunale, la somma di di € 220.000,00, quale

saldo 1° SAL ed acconto 2° SAL, all'impresa ARD. Costruzioni s.r.l. con sede in Siracusa, Trav. Serramendola n.21, per i lavori di **"Recupero funzionale di una antica masseria di proprietà comunale sita in C/da Brusciè da adibire a sede di scuola materna"**;

**Dato atto** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**Considerato** il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

**Ritenuto** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le Attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale rinvia;

**Visto** l'art. 47, comma I, lett. D dello Statuto di questo Comune pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.26 del 22/05/1993;

**Visto** il successivo art. 65 del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

#### **DETERMINA**

1. **Autorizzare** la liquidazione in favore della Ditta ARD. Costruzioni s.r.l. con sede in Siracusa, Trav. Serramendola n.21, per la somma complessiva di € 220.000,0, di cui € 20.000,00 di iva al 10%;

2. **Imputare** l'importo di € 220.000,00 iva inclusa, al Cap. 2601/02,– bil. 2017 – impegno n. 1171/16 - Miss. 04, Prog. 01, Tit. 2, Macr. 02, 3° Liv. 01, 4° Liv. 09, 5° Liv. 017;

3. **Autorizzare** l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta ARD. Costruzioni s.r.l. con sede in Siracusa, Trav. Serramendola n.21;

4. **Introitare** la somma di € 220.000,00 iva inclusa, al Cap. 438.3 non appena perverrà il finanziamento dal DIPARTIMENTO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

5. **Dare atto** che è stato verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

---

Ragusa, 19/07/2017

Dirigente  
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*