



## COMUNE DI RAGUSA

*Settore V- Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture*  
Servizio Viabilità

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale nelle vicinanze dei plessi scolastici di Ragusa. – CIG = ZEA2073496.

**DITTA:** ROMANO Lucia Antonietta con sede legale in 93012 Gela (CL) in C.da Brucazzi snc.

**CONTRATTO:** nota di Accettazione in data 27/11/2017.

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

#### Progetto

Il progetto, approvato con Determinazione Dirigenziale del 23/10/2017 n. 1778 del registro generale prevedeva una spesa complessiva di €. 20.000,00 così distinta:

A) Lavori a Base d'asta		
A1 - Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 15.035,00	
A2 - Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 465,00	
Totale lavori a Base d'asta O.S. compresi	€. 15.500,00	€. 15.500,00
B) somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1 – IVA al 22% sui lavori	€. 3.410,00	
B2 – Competenze Tecniche 2%	€. 310,00	
B3 – IRAP su Competenze Tecniche 8,5 %	€. 20,60	
B4 - Imprevisti ed Arrotondamenti	€. 759,40	
Sommano	€. 4.500,00	€. 4.500,00
Importo Complessivo della Perizia		€. 20.000,00

#### Affidamento lavori

A seguito della Determinazione Dirigenziale del 15/11/2017 n. 1927 del reg. Generale, venivano affidati i lavori alla ditta ROMANO Lucia Antonietta con sede in 93012 Gela (CL), in C.da Brucazzi snc; per un importo complessivo di €. 7.965,62 al netto dell'IVA e del ribasso d'asta offerto del 50,1123%.

In data 27/11/2017 giusta comunicazione scritta la ditta ROMANO Lucia Antonietta ha accettato formalmente l'esecuzione dei lavori.

### **Perizie**

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

### **Consegna dei Lavori**

I lavori vennero consegnati in data 29/11/2017 così come da verbale.

### **Sospensione dei Lavori**

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

### **Proroghe**

Non è stata necessaria alcuna proroga.

### **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori**

I lavori dovevano compiersi in mesi 2 (due) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

### **Scadenza del tempo utile**

In considerazione del tempo contrattuale assegnato, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 29/01/2018.

### **Ultimazione dei lavori**

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 29/12/2017 e quindi in tempo utile.

### **Conto Finale**

Redatto in data 10/01/2018 in un unico SAL, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 7.965,00 dal quale verrà dedotto n°1 certificato di acconto, corrisposto per pari importo.

### **Credito all'Impresa**

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso	€. 7.965,00
- acconto corrisposto	€. 7.965,00
Restano	<u>€. 0,00</u>

### **Riserve dell'Impresa**

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

### **Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa**

La somma autorizzata  
per la esecuzione dei lavori ammonta complessivamente a: €. 20.000,00  
La somma complessivamente spesa risulta di:

- per lavori IVA Compresa	€.	9.717,30	
- per Fornitura a Fattura IVA Compresa	€.	744,72	
- Competenze Tecniche ancora da liquidare	€.	330,60	
Sommano	€.	10.792,62	€. 10.792,62
Si ha quindi una economia di spesa pari a			€. 9.207,38

### **Assicurazioni Sociali**

L'Impresa risulta regolare giusto DURC emesso dall'INAIL in data 24/11/2017 prot. 9632382.

L'impresa risulta in regola e registrata ai seguenti Enti:

- 1) INPS matricola 1804042137, della Provincia di Caltanissetta;
- 2) INAIL matricola 2478820, della Provincia di Caltanissetta;
- 3) Cassa Edile matricola 2069, della Provincia di Caltanissetta;

### **Infortuni sul lavoro**

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

### **Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori**

I lavori sono costituiti principalmente nel rifacimento della segnaletica verticale ed orizzontale nei pressi delle sedi viarie vicine agli immobili comunali adibiti ad edifici scolastici di primo e secondo grado; gli stessi si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla D.L.

### **Tutto ciò premesso**

Il sottoscritto Geom. Salvatore CHESSARI nella qualità di direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto, esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

**C E R T I F I C A**

che i lavori sopra descritti, eseguiti dalla ditta ROMANO Lucia Antonietta, sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 05/02/2018

**L'Impresa**

(ROMANO Lucia Antonietta)

*Romano Lucia Antonietta*

**Il Direttore dei Lavori**

(geom. Salvatore CHESSARI)

*[Signature]*



**CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA  
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

(Geom. Danilo PORTELLI)

*[Signature]*

