



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 108 del 19/04/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE.
IMPRESA MURIANA COSTRUZIONI SRL - CON SEDE IN 97015 MODICA (RG)**

Il Redattore: Salvatore Chessari

Premesso che:

- con la Determinazione Dirigenziale n.1981 del 07/11/2016 è stato approvato il progetto per i lavori di “Manutenzione straordinaria di Vie e Piazze” per un importo complessivo di €. 200.000,00 di cui €. 149.000,00 per lavori (comprensivi di €. 4.470,00 per oneri di sicurezza) ed €. 51.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la Determinazione Dirigenziale n.322 del 07/03/2017 i lavori sono stati affidati all'impresa MURIANA COSTRUZIONI Srl, con sede in 97015 Modica (RG), in Via Don Minzoni,2; che ha offerto un ribasso del 24,7697% per cui l'importo dell'affidamento è risultato di €. 113.200,35 oltre IVA nella misura di legge. A seguito del predetto Atto Dirigenziale l'impegno complessivo e definitivo per l'esecuzione dei lavori risultava quindi pari a €. 156.324,43;
- In data 29/03/2017, è stata stipulata fra l'Amministrazione Comunale e l'Impresa Aggiudicataria dei lavori una Scrittura Privata registrata al n. 03/V/2017;
- In data 10/04/2017 è stata effettuata la consegna dei lavori con data di ultimazione per giorno 09/10/2017;
- che, a seguito di una sospensione dei lavori, gli stessi sono stati ultimati in data 24/11/2017, in tempo utile come da accordi fra RUP, DL ed impresa;
- che in data 24/11/2017 è stato redatto lo Stato Finale che è stato firmato, senza riserve, dall'Impresa appaltatrice per l'importo netto di €. 113.182,91 IVA compresa;

Considerato che:

- dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni contrattuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato on line dall'INAIL prot. 9929681 in data 21/12/2017 e valido fino al 20/04/2018;
- sono stati emessi n. 3 stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di €. 113.182,91 (IVA esclusa), a cui è stati corrisposti n. 3 liquidazioni per un importo complessivo di €. 112.600,00 (IVA esclusa) per cui risulta un saldo all'impresa di €. 582,91 (IVA esclusa);
- il Quadro Economico finale dei lavori è risultato il seguente:

Somma Autorizzata		€. 200.000,00
-------------------	--	---------------

Somma Spesa		
Per lavori IVA Compresa	€. 138.083,15	
Per Lavori e Forniture compensati a fattura IVA compr.	€. 4.427,33	
Spese Tecniche + IRAP – (ancora da liquidare)	€. 3.143,88	
Contributo ANAC	€. 30,00	
Convenzione ENTE SFERA	€. 450,00	
Sommano le spese sostenute	€. 146.134,36	€. 146.134,36
Economie realizzate a seguito dell'aggiudicazione ed a seguito della Determinazione Dirigenziale n.322/2017		€. 43.675,57
Economia FINALE di SPESA		€. 10.190,07

- che tale economia spesa è relativa al Capitolo di Bilancio 2017, n.2261.2 Imp. 1979/2016 FPV;

Considerato che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 06/07/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 06/07/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019;

- che la presente Determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato inoltre il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di C.C. n.19 del 24 Marzo 2017;

Ritenuto inoltre di:

- Approvare gli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;
- svincolare la Polizza Fidejussoria rilasciata dalla Società "ELBA Assicurazioni" n. 1027441 emessa in data 09/03/2017, a garanzia dei lavori come da Scrittura Privata n. 03/V/2017 del 29/03/2017;

Ritenuta in fine la propria competenza ai sensi dell'art.53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate:

- Prendere atto degli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione per i "Lavori di Manutenzione straordinaria di Vie e Piazze" Importo complessivo €. 200.000,00, con il seguente quadro economico di spesa definitivo.

Somma Autorizzata		€. 200.000,00
Somma Spesa		
Per lavori IVA Compresa	€. 138.083,15	
Per Lavori e Forniture compensati a fattura IVA compr.	€. 4.427,33	
Spese Tecniche + IRAP – (ancora da liquidare)	€. 3.143,88	
Contributo ANAC	€. 30,00	
Convenzione ENTE SFERA	€. 450,00	
Sommano le spese sostenute	€. 146.134,36	€. 146.134,36
Economie realizzate a seguito dell'aggiudicazione ed a seguito della Determinazione Dirigenziale n.322/2017		€. 43.675,57
Economia FINALE di SPESA		€. 10.190,07

- Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 322 del 07/03/2017 nella quale è stato assunto l'impegno n. 1979/2016 FPV al Capitolo 2261.2 Esercizio Finanziario 2017 si è concluso con un economia di €. 10.190,07.

- Dare atto di corrispondere all'impresa MURIANA COSTRUZIONI Srl con sede in 97015 Modica (RG), Via Don Minzoni,2 a saldo dei lavori, la somma di €. 711,15 di cui €. 128,24 per IVA al 22%;
- Dare atto di prelevare la spesa complessiva di €. 711,15 di cui €. 128,24 per IVA al 22%, con imputazione della spesa, al Cap. 2261.2 Impegno 1979/2016 FPV Esercizio Finanziario 2017,

Missione 10 –Programma 05 Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3Livello 99 – 4Livello 99 – 5Livello 999;

- Dare atto che si è operato nel rispetto delle disposizioni previste al comma 1 e 3 dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 (Amministrazione operante in regime di esercizio provvisorio), trattandosi di gestione di stanziamento di competenza previsto nell'ultimo Bilancio Approvato;

- Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000;

- Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;

Ragusa, 23/04/2018

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale