



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 121 del 03/05/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
SVINCOLO CAUZIONE PER I LAVORI DI INSTALLAZIONE PALO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE A SAN GIACOMO**

Il Redattore: Licitra Marcello

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n°1879 del 07/11/2017 è stato approvato il progetto per la “installazione palo di pubblica illuminazione a San Giacomo” per un importo di €. 7.400,00 di cui per lavori €. 5.700,00 compresi €. 114,00 per oneri di sicurezza non soggetti a base d’asta, ed €. 1.700,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

- Visto che i lavori sono stati affidati all’Impresa Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l. con sede a 97010 Monterosso Almo (Rg) con Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione n°2168 del 05/12/2017 con il ribasso d'asta del 14,7000 %.

- Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giustamente certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale;

- Visto al riguardo lo Stato Finale dei Lavori del 11/04/2018;

- Visto il Certificato di regolare esecuzione del 23/04/2018 ;

- Preso atto che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line n° 10939611 INAIL validità 12/07/2018 .

-Considerato che dal certificato di regolare esecuzione risulta il seguente quadro economico finale dei lavori :

Somma autorizzata		€ 7.400,00
Somma spesa		
Per lavori i.v.a. compresa	€ 5.952,21	
Spese tecniche + Irap (ancora da liquidare)	€ 124,00	
Sommano le spese sostenute	€ 6.076,21	€ 6.076,21
Economie realizzate a seguito di aggiudicazione		€ 1.001,79

con determina dirigenziale n.2168/2017		
Economia finale di spesa		€ 322,00

- che tale economia di spesa è relativa al Capitolo di Bilancio n. 2261.6 Imp.n.1646/17 ;
- Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad approvare gli atti di contabilità finale il certificato di regolare esecuzione e lo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;
- Vista la deliberazione di C.C. n.32 del 06/07/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 ;
- Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 06.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019 ;
- Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati ;
- Considerato il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 24 Marzo 2017 ;
- Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza ;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni ;

DETERMINA

- Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa, con il seguente quadro economico di spesa definitivo :

Somma autorizzata		€ 7.400,00
Somma spesa		
Per lavori i.v.a. compresa	€ 5.952,21	
Spese tecniche + Irap (ancora da liquidare)	€ 124,00	
Sommano le spese sostenute	€ 6.076,21	€ 6.076,21
Economie realizzate a seguito di aggiudicazione con determina dirigenziale n.2168/2017		€ 1.001,79
Economia finale di spesa		€ 322,00

- Dare atto che il presente provvedimento è valido ai fini dello svincolo della polizza fideiussoria rilasciata dalla Allianz Assicurazioni n.111904992 a garanzia degli atti contrattuali;
- Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n.2168 del 05/12/2017, nella quale è stato assunto l'impegno n.1646/17 si è concluso con un economia di € 322,00 ;
- Dare atto che si è operato nel rispetto delle disposizioni previste al comma 2 dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000 (Amministrazione operante in regime di Gestione Provvisoria), trattandosi di gestione di stanziamento di competenza previsto nell'ultimo bilancio approvato e dell'assolvimento di obbligazioni già assunte ;
- Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183,comma 8, D.Lgs. 267/00 ;
- Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale