



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE VI

Ambiente, Energia e Verde Pubblico.
SERVIZIO ENERGIA

OGGETTO: "Intervento di relamping su impianti di illuminazione interna negli uffici comunali".

CIG: 6495457CAC

IMPRESA: "Edilsystem srl" – Zona ind.le II fase-viale 9 n°15 - 97100 - Ragusa.

CONTRATTO: in data 15/04/2016 al n° 29/VI/2016 di raccolta.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Il progetto venne redatto in data 26/11/2015 dall' ing. C.lo Licitra ed approvato con Determinazione Dirigenziale 2535 del 02/12/2015, per l'importo complessivo di €. 74.143,75 di cui €. 55.300,00 per lavori ed €. 18.843,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così distinto:

• Fornitura e posa in opera a base d'asta	€ 53.800,00
• Economia	<u>€ 1.500,00</u>
Totale lavori	€ 55.300,00

• Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.144,00

• Somme a disposizione dell'Amministrazione	
- per I.V.A. 22%	€ 12.166,00
- Imprevisti ed arrotondamenti	<u>€ 6.677,75</u>
Sommano	€ 18.843,75

- Importo lavori in appalto	€ 55.300,00
- Somme a disposizione dell'Amministrazione	<u>€ 18.843,75</u>
Totale fornitura	€ 74.143,75

GARA D'APPALTO:

Con Determina Dirigenziale n° 3021 del 30/12/2015 la f.p.o. venne affidata all'impresa "Edilsystem srl" di Ragusa che ha offerto il ribasso del 15,3225%.

CONTRATTO:

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 15/04/2016 e dallo stesso risulta che l'impresa "Edilsystem srl" assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 47.155,17 oltre iva, con un ribasso offerto in sede di gara del 15,3225%

CONSEGNA DEL SERVIZIO E TEMPO UTILE:

La Fornitura e posa in opera è stata consegnata in data 30/05/2016 con una durata prevista di giorni 60 (sessanta), per cui gli stessi, dovevano essere ultimati entro il 29/07/2016.

PERIZIE DI VARIANTE:

Nel corso dei lavori non si è reso necessario redarre nessuna perizia di variante. Con verbale del 19/05/2017 sono stati concordati n°10 nuovi prezzi.

PROROGHE:

Durante il corso della forn. e posa in op. sono state concesse n°2 proroghe di ulteriori gg.60; di cui, la prima in data 18/07/2016 di giorni 30 e la seconda in data 19/05/17 di ulteriori 30 gg.

SOSPENSIONE/RIPRESE:

Durante il corso delle lavorazioni è stata concessa una **sospensione** dei lavori in data 05/08/2016. La **ripresa** delle lavorazioni è avvenuta in data 26/05/2017, ed il nuovo termine veniva fissato per il 18/07/2017.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

Come accertato dal sottoscritto DEC è avvenuta il 18/07/2017 e quindi in tempo utile.

CONTO FINALE:

Redatto in data 23/11/2017, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 48.197,81 a fronte del quale sono stati pagati i seguenti acconti:

• 1 - Certificato di pagamento n° 1 in data 06/02/2017	€ 32.500,00
• 2 - Certificato di pagamento n° 2 in data 12/09/2017	€ 15.400,00
sommano gli acconti	€ 47.900,00

STATO FINALE: lo stato finale é stato redatto in data 23/11/17 ed ammonta complessivamente a nette € 48.197,81.

CREDITO ALL'IMPRESA:

Secondo il suesposto conto finale, il credito dell'impresa ammonta a :

Importo dei lavori alla data del 18/07/2017; € 48.197,81

A detrarre:

ammontare degli acconti corrisposti - 1° SAL del 06/02/2017	€ 32.500,00	
ammontare degli acconti corrisposti - 2° SAL del 12/09/2017	€ 15.400,00	
Totale acconti corrisposti	€ 47.900,00	€ 47.900,00
Differenza		€ 297,81

RESTA UN CREDITO DELL'IMPRESA DI NETTI € 297,81 (diconsi Euro duecentonovantasette/81).

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

Somme autorizzate per il progetto € 74.143,75

A detrarre:

• Somme spese (importo netto allo Stato Finale)	€ 48.197,81	
• I.V.A. 22%	€ 10.603,52	
• Contrib. ANAC	€ 30,00	
• Oneri conferim. In discarica IVA inclusa	€ 0,00	
• Somme spese per competenze tecniche (int.)	€ 0,00	
Sommano	€ 58.831,33	€ 58.831,33
Economia realizzata		€ 15.312,42

ASSICURAZIONE OPERAI:

dal D.U.R.C. rilasciato in data 04/12/2017 le posizioni INAIL – INPS e CNCE risultano regolari.

INFORTUNI SUL LAVORO:

Durante il corso delle lavorazioni non è avvenuto nessun infortunio.

CESSIONE DI CREDITO:

Non risulta che l'impresa abbia ceduto i propri crediti e nessun impedimento è stato avanzato da parte dell'Amministrazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEL SERVIZIO:

L'intervento è stato caratterizzato principalmente da:

- a) Sostituzione di corpi illuminanti nei locali comunali; mediante f.p.o. di apparecchiature LED.
- b) Le lavorazioni per la f.p.o. si sono svolte in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dal D.E.C.

DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI:

Le lavorazioni per la f.p.o. sono state coordinate dal Geom. Roberto DiGrandi che ha curato altresì la parte contabile,

CREDITO DELL'IMPRESA:

a) Importo netto dei lavori alla data del 18/07/17	€ 48.197,81
Detrazioni:	
b) ammontare degli acconti corrisposti dei SAL	€ 47.900,00
RESTA UN CREDITO DELL'IMPRESA DI NETTI	€ 297,81

(diconsi Euro duecentonovantasette/81) IVA esclusa, delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Per quanto sopra, si ritiene che possa procedersi alla chiusura del servizio ed all'approvazione della contabilità finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore per l'Esecuzione del Contratto, considerato l'intero svolgimento dell'appalto sopra indicato CERTIFICA che la f.p.o. sopra descritta, eseguita dall'impresa "Edilsystem", è conforme alle previsioni di progetto e pertanto regolarmente effettuata.

Il presente certificato di regolare esecuzione sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione Appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 19/02/2018

L'IMPRESA (Am.re Unico)

(Ing. Rosso Nunzio)

EDILSYSTEM S.r.l.
RAGUSA

il DIRETTORE dell'ESECUZIONE del CONTRATTO

(Geom. DiGrandi Roberto)



Si approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

il RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO

(Ing. Licitra Carmelo)