



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 217 del 30/08/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
SVINCOLO CAUZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI RAGUSA E CENTRO STORICO**

Il Redattore: Licitra Marcello

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n°1607 del 05/10/2017 è stato approvato il progetto per i “ lavori di messa in sicurezza impianti di pubblica illuminazione di Ragusa e centro storico ” per un importo di €. 102.200,00 di cui per lavori €. 81.500,51 compresi €.815,00 per oneri di sicurezza non soggetti a base d’asta, ed €. 20.699,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

- Visto che i lavori sono stati affidati all’Impresa Sgarlata Giovanni con sede a 97100 Ragusa con Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione n°2506 del 21/12/2017 con il ribasso d'asta del 41,8723%.

- Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale;

- Visto al riguardo lo Stato Finale dei Lavori del 22/08/2018;

- Visto il Certificato di regolare esecuzione del 27/08/2018 ;

-Considerato che dal certificato di regolare esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni contrattuali ed alle indicazioni impartite dalla D.L., e che l'impresa non ha avanzato riserve .

- Preso atto che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line n° 12362662 INAIL validità 07/11/2018 .

-che sono stati emessi n.2 stati di avanzamento dei lavori per un importo complessivo di € 47.713,26 i.v.a. esclusa , per i quali sono state corrisposte n.2 liquidazioni per un importo complessivo di € 47.463,07 i.v.a. esclusa, per cui risulta un saldo da corrispondere all'impresa di € 250,19 oltre i.v.a. ;

-il quadro economico finale dei lavori è risultato il seguente :

SOMMA AUTORIZZATA		€ 102.200,00
SOMMA SPESA		

PER LAVORI IVA COMPRESA	€ 58.210,18	
VERSAMENTO AUTORITA' VIGILANZA	€ 30.00	
SPESE TECNICHE + IRAP (ancora da liquidare)	€ 1.770,00	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€ 60.010,18	€ 60.010,18
ECONOMIE REALIZZATE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE E DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 41.217,55
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€ 972,27

- che tale economia di spesa è relativa al cap.di bilancio 2018 n. 2807.2 imp.1921/2017 ;
- Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad approvare gli atti di contabilità finale il certificato di regolare esecuzione e lo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;
- Vista la determinazione dirigenziale n. 1137 del 27/06/2018 “Rendiconto della gestione esercizio 2017 – Riaccertamento ordinario residui anni 2016 e precedenti e competenza 2017 – settore V”
- Vista la deliberazione di C.C. n.32 del 06/07/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 ;
- Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 06.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019 ;
- Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati ;
- Considerato il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 24 Marzo 2017 ;
- Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza ;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni ;

DETERMINA

- Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione per i
“ Lavori di messa in sicurezza impianti di pubblica illuminazione di Ragusa e centro storico “
importo complessivo € 102.200,00 , con il seguente quadro economico definitivo di spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€ 102.200,00
SOMMA SPESA		
PER LAVORI IVA COMPRESA	€ 58.210,18	
VERSAMENTO AUTORITA' VIGILANZA	€ 30.00	
SPESE TECNICHE + IRAP (ancora da liquidare)	€ 1.770,00	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€ 60.010,18	€ 60.010,18
ECONOMIE REALIZZATE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE E DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 41.217,55
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€ 972,27

- Dare atto che il procedimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 1607 del 05.10.2017 si è concluso con una economia di € 972,27 ;
- Corrispondere all'impresa Sgarlata Giovanni , a saldo dei lavori, la somma di € 250,19 oltre € 55,04 per IVA al 22% ;
- Prelevare la spesa complessiva di € 305,23 di cui € 55,04 per IVA al 22% , con imputazione della spesa, al Cap. 2807.2 Impegno 1921/2017 Esercizio Finanziario 2017, Missione 10 –Programma 05 Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3Livello 99 – 4Livello 99 – 5Livello 999 ;
- Dare atto che il presente provvedimento è valido ai fini dello svincolo della polizza fideiussoria rilasciata dalla Aviva Italia s.p.a. Assicurazioni n.8000560941-03 a garanzia degli atti contrattuali;
- Dare atto che si è operato nel rispetto delle disposizioni previste al comma 2 dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000 (Amministrazione operante in regime di Gestione Provvisoria), trattandosi di

gestione di stanziamento di competenza previsto nell'ultimo bilancio approvato e dell'assolvimento di obbligazioni già assunte ;

- Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00 ;
- Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;

Ragusa, 30/08/2018

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale