



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 222 del 03/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI CIMITERO DI RAGUSA IBLA

Il Redattore: Rizza Maria

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 1815 del 27/10/2007 è stato approvato il progetto per una spesa complessiva di € 50.000,00 per i lavori di “Rifacimento servizi igienici cimitero di Ragusa Ibla”;

Che con D.D n. 2561 del 28/12/2017 sono stati affidati i lavori di “Rifacimento servizi igienici cimitero di Ragusa Ibla”; alla ditta “Aprile Salvatore & C. snc, “per l’importo complessivo di € 24.500,48 oltre IVA al 22%, imputando la spesa al Cap. 2909.7 – Missione 12 – Programma 09 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999 - (Imp. 1967/17 sub1);

Considerato che si è dovuto redigere una perizia di variante a causa di nuovi elementi emersi durante l’esecuzione dei lavori, in data 08/03/2018 si è ritenuto sospendere i lavori, per consentirne l’approvazione;

Che con D.D. n. 1276 del 02/08/2018 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per i lavori in oggetto ampliando l’importo contrattuale da 24.500,48 a 36.498,97, impegnando la somma complessiva di € 50.000,00 al Cap. 2909.7 – Missione 12 – Programma 09 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999, così distinta:

| | | |
|---|----|-----------|
| - per lavori | €. | 59.276,01 |
| - di cui per oneri di sicurezza | €. | 1.500,00 |
| lavori soggetti a ribasso | €. | 57.776,01 |
| al netto del ribasso d’asta del 46,3540 | €. | 34.998,97 |
| oneri piano di sicurezza | €. | 1.500,00 |
| RESTANO I LAVORI AL NETTO | €. | 36.498,97 |

Somme a disposizione dell’Amministrazione

| | | |
|--|----|----------|
| - Spese di progettazione, D.L. e collaudo (2%) | €. | 789,39 |
| - Irap su spese tecniche (8,50% su € 789,39) | €. | 67,10 |
| - IVA 22% | €. | 8.029,78 |

| | | | |
|--|----|-----------|---------------------|
| - Oneri AVCP | €. | 30,00 | |
| - Fornitura a piè d'opera compreso IVA | €. | 4.584,76 | |
| - Per imprevisti ed arrotondamenti | €. | 0,00 | |
| Totale somme disposizione | €. | 13.501,02 | €. 13.501,02 |
| TOTALE | | | €. 50.000,00 |

Preso atto che i suddetti lavori hanno avuto inizio in data 09/01/2018 e pertanto dovevano essere ultimati il 08/04/2018;

Vista l'approvazione della perizia di variante, e la concessione di ulteriori 30 giorni previsti nell'atto di sottomissione sottoscritto in data 03/08/2018, pertanto nella medesima data sono ripresi i lavori;

Considerato il periodo di sospensione dei lavori dal 08/03/2018 al 03/08/2018, la scadenza ultima per l'esecuzione dei lavori veniva fissata per il 02/10/2018;

Visto il contratto n. 02 di raccolta del 05/01/2018;

Visto il verbale di ultimazione del 28/08/2018 dove si specifica che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali;

Visto lo stato finale redatto in data 27/09/2018 dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto ammontano a complessivi € 36.498,97 e che sono stati liquidati all'impresa n. 2 certificati per complessivi € 36.316,48 pertanto risulta un credito all'impresa di € 182,49 oltre IVA al 22% per un totale di € 222,64;

Visto il certificato di regolare esecuzione;

Vista la regolarità contributiva della ditta "Aprile Salvatore & C. snc" per i lavori in oggetto, nei confronti di INPS, INAIL E CASSA EDILE come risulta dal DURC rilasciato in data 25/07/2018;

Ritenuto pertanto di procedere alla presa d'atto dello stato finale e del C.R.E;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 Marzo 2017;

Vista che con Deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione per il Triennio 2018-2020;

Considerato che nelle more dell'approvazione da parte della Giunta Municipale del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018-2020, non è possibile attendere l'approvazione dello stesso, in quanto si dovrà procedere allo svincolo della cauzione definitiva;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP richiamato;

Visto l'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n. 64 del 30/10/97 e ss.mm e ii;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in seguito;

Visto il D.L.vo 29/93 e ss. mm. e ii;

D E T E R M I N A

1. Prendere atto dello stato finale, della relazione al conto finale e del certificato di regolare esecuzione relativo per i lavori di "Rifacimento servizi igienici cimitero di Ragusa Ibla",

2. Che Si provvederà con successivo atto alla liquidazione della ditta "Aprile Salvatore & C. snc, " la somma di € 222,64 iva compresa dando atto che la somma risulta impegnata al cap. 2909.7 – Missione 12 – Programma 09 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999 - esigibilità scadenza 2018 con una economia di € 0,01;

3. Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 113054499 dell'agenzia Allianz sede di Ragusa;

4. Dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell' art. 183 comma 8 D.Lgs 267/00;

5. Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato "Amministrazione trasparente".

Allegati : Relazione conto finale

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale