

REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE:

Pubblica illuminazione.

LAVORI:

Lavori di manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione

CIG= Z3A22C008E

FINANZIAMENTO:

Cap. 1960.1 Impegno 472/2018 Esercizio Finanziario 2018,

Missione 08 - Programma 01 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - 3 Livello 02 - 4 Livello 09 - 5 Livello 004

Importo complessivo del progetto €. 49.000,00 di cui: €. 39.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 390,00 per oneri per la sicurezza ed €. 10.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Marcello Licitra.

IMPRESA: Zago & Fratantoni snc via Leonardo Sciascia n.89 Comiso (RG)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dal Geom. Marcello Licitra approvato con Determinazione Dirigenziale in data 26 Febbraio 2018 con numero di prot. generale n°323 per l'importo complessivo di €. 49.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza) :

€. 39.000,00

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

B1)i.v.a. al 22%	€	8.580,00
B2) per incentivo per la progettazione	€	780,00
B3) Irap 8,50% su incentivo	€	67,00
B4) Costo Smaltimento rifiuti	€	300,00
B5) Imprevisti	€	273,00
Commano	_	10 000 00

Sommano € 10.000,00 € 10.000,00

Totale € 49.000,00

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando in data 23/03/2018, rimase aggiudicataria l'Impresa Zago & Fratantoni snc con sede in 97013 Comiso (Rg) via L. Sciascia n. 89 giusta Determinazione Dirigenziale N.817 del 15 Maggio 2018.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data 28/05/2018 con il n° 8/V/2018 di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore V;

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 40,555 % e perciò in \in 23.341,71(diconsi Euro Ventitremilatrecentoquarantuno/71) comprensivi di oneri per la sicurezza ,ma IVA al 22% esclusa.

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dal Geom. Marcello Licitra tecnico dell'U.T.C. settore V giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico n. 323 del 26/02/2018.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Marcello Licitra , tecnico dell'U.T.C. settore V.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il 31 Maggio 2018 e iniziati nella stessa data come da relativo verbale di consegna dei lavori .

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno 24 Agosto 2018 come da certificato di ultimazione lavori.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = qq. 86

Tempo Utile:

In base all'art. 24 del capitolato Speciale il tempo utile era di mesi otto, pari a giorni 240 consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione n°3204045 e presso l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa con posizione n°6502926615;

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Conto Finale:

Lo STATO FINALE DEI LAVORI redatto in data 14/09/2018, firmato dall'impresa Zago & Fratantoni snc senza riserve ammonta complessivamente a nette € 23.339,04 (diconsi Euro ventitremilatrecentotrentanovevirgola04)

Certificati di Pagamento:

1)In data 06/09/2018	€.	23.200,00
Sommano gli acconti pagati	€.	23.200,00

Credito dell'imprenditore:

Deduconsi gli acconti già corrisposti: €. 23.200,00 Credito a saldo: € 139,04

Confronto tra le somme autorizzate e le somme spese :

Somma autorizzata	Delde, in detail 47,7	€ 49.000,00
Somma spesa		ngo otto medicina
Per lavori iva compresa	€ 28.473,63	atebach english
Spese tecniche + IRAP (ancora da liquidare)	€ 847,00	
Sommano le spese sostenute	€ 29.320,63	€ 29.320,63
Economie realizzate a seguito di aggiudicazione	may Managara sa ugas	€ 19.103,11
Economia finale di spesa		€ 576,26

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

 Sostituzione di lampade, reattori, timer, rimozione pali caduti ,negli impianti comunali di pubblica illuminazione;

Il sottoscritto Geom. Marcello Licitra direttore dei lavori in oggetto

CONSIDERATO

Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 24.09.2018 si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto ,e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti sono da ritenersi eseguiti a regola d'arte;

- □ Che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, l' impresa ha dichiarato, agli effetti dell' art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi ;
- □ Che in base alla revisone tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in Euro 23.339,04 da cui detratti n.1 acconto corrisposto all'impresa per l'importo complessivo di Euro 23.200,00 resta un credito residuo di €. 139,04 (diconsi Euro centotrentanova/04) IVA esclusa, che possono essere corrisposte alla ditta Zago & Fratantoni snc con sede in 97013 Comiso (Rg) via L. Sciascia n. 89, a saldo di ogni suo avere, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori , e salvo l'approvazione del superiore atto .

Ragusa, 2 4 SET 2018

L'IMPRESA

Zago & Fratantoni snc)

LA DIREZIONE LAVORI

(Geom. Marcello Licitra)

Si Approva.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

rcello Licitra)