



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Viabilità, manutenzione stradale.

LAVORI: Interventi di piccola manutenzione alle reti viarie ed all'arredo urbano di Marina di Ragusa.

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali Cap. 1687.4 Impegno 820/2018 Esercizio Finanziario 2018 Determinazione Dirigenziale Impegno somme n. 1141 del 27/06/2018.

Importo complessivo del progetto pari a €. 7.300,00 di cui: €. 5.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 150,00 per oneri per la sicurezza, di €. 2.320,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Danilo PORTELLI.

CIG SMART= **Z1823FC36F**

IMPRESA: DI VITA Paolo S.r.l. UNIP. con sede in 97100 Ragusa (RG) Viale dei Platani,33/A.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

La perizia è stata redatta in data 12/06/2018, ed è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n° 1046 del 12/06/2018. La stessa prevedeva una spesa complessiva di €. 7.320,00 di cui €. 5.000,00 per lavori a base d'asta.

Aggiudicazione

Con Determinazione Dirigenziale n. 1141 del 27/06/2018 all'impresa DI VITA Paolo s.r.l. UNIP., è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 4.026,06 (IVA esclusa) al netto del ribasso d'asta offerto del 20,0813 %.

Nello stesso tempo l'impegno spesa n. 820/2018 che inizialmente era di €. 7.320,00 è stato variato in €. 6.131,79 con una prima economia, in fase di aggiudicazione di €. 1.188,21

Accettazione dei Lavori

In data 29/06/2018 l'impresa aggiudicataria dei lavori ha sottoscritto l'accettazione per l'esecuzione degli stessi.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 02/07/2018 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Durante il corso dei lavori non si è reso necessario procedere a sospensione dei lavori.

Proroghe

Non si è reso necessario procedere a concessione di nessuna proroga.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in gg. 90 (giorni novanta) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 02/07/2018, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 01/10/2018

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere a nessuna perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Non si è provveduto alla redazione di un verbale nuovi prezzi.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, redatto in data 07/09/2018 l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 04/09/2018 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 07/09/2018 ,comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 4.013,92 dal quale viene dedotto n° 1 certificati di acconto, corrisposto all'impresa per l'importo netto di €. 4.013,92.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

Somma Autorizzata		€.	7.320,00	
Economia in fase di aggiudicazione		€.	- 1.188,21	
Importo Aggiudicato		€.	6.131,79	
Somma spesa				
- per lavori IVA compresa	€.	4.896,98		
- per Forniture di materiali IVA compresa	€.	1.110,20		
-competenze tecniche 2% (ancora da Liquidare)	€.	105,49		
- SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€.	6.112,67	€.	6.112,67
ECONOMIA FINALE DI SPESA			€.	19,12

Assicurazioni Sociali

Dagli atti in possesso di quest'ufficio gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **I'I.N.A.I.L. di Ragusa** codice ditta **n°18756859**, presso **l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con matricola **n°6506405556**, e presso **la C.E. della provincia di Ragusa** con posizione **n°6482**.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il su esposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori al 04/09/2018	€.	4.896,98
- Forniture giusta fattura del 13/11/2018	€.	1.110,20
- - Sommano	€.	6.007,18

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

Gli interventi sono consistiti nella sistemazione di parecchi arterie stradali e sistemazione di parecchi marciapiedi ed aree connesse alle sedi stradali di Marina di Ragusa.

Tutto ciò premesso il sottoscritto *Geom. Salvatore CHESSARI* nella qualità di direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

- esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.
- In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della

contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori


CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa DI VITA Paolo S.r.l. UNIP. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessive (IVA Compresa) €. 6.007,18 di cui €. 4.896,98 per lavori e €. 1.110,20 per forniture a cui detratti gli acconti già corrisposti per complessive €. 6.007,18, resta il residuo di €. 0,00, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può sollevare all'impresa DI VITA Paolo S.r.l. UNIP. ogni onere per i lavori e le prestazioni fatte., svincolandone altresì le cauzioni Assicurative presentate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 16/11/2018


L'Impresa
DI VITA Paolo Srl UNIP.)


IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Salvatore GHESSARI)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Danilo PORTELLI)